



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
DEL CONTRATO No. DOIUM- R33-2015-DLM-1/2014-SLP-1/2014-AD-044**

En la Ciudad de Tijuana, B.C., siendo las **9:30 hrs. del día 30 de Agosto del 2016** y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 69 y 70 de la "Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California", se reunieron para llevar a cabo la Recepción Formal de la Obra Pública denominada:

DLM-1/2014

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN FELIPE ENTRE CALLE ROSARITO Y CERRADA, COL. COLINAS DE LA MESA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.

En el sitio de la obra se reunieron para llevar a cabo el acto de ENTREGA-RECEPCIÓN por parte de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal los Arq. Norman Bórquez Domínguez, Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, Ing. Zaide Becerra López, Supervisor Técnico de la Subdirección de Obra Comunitaria y por parte del Contratista ING. JAVIER QUEVEDO SERRANO.

1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

RELLENO DE ZANJAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO CON COPLE INTEGRAL, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA COMUN, REGISTROS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE PROTECCIONES DE POZOS DE VISITA, SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCALES Y TAPA, CONEXIÓN DE TUBERIA SANITARIA A POZO EXISTENTE, DESCARGAS DOMICILIARIAS, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL, DEMOLICION DE CUNETA PLUVIAL EXISTENTE, ENCOFRADO DE TUBERIA SANITARIA, CONSTRUCCION DE CUNETA, REPOSICION DE PAVIMENTO, LIMPIEZA DE OBRA.

2.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- TIPO DE CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
2.- FECHA DEL CONTRATO:	15 DE OCTUBRE DE 2015
3.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$618.012,41
4.- IMPORTE DE LA OBRA C/ I.V.A.:	\$410.820,45
5.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	16 DE OCTUBRE DE 2015 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2015
6.- PERIODO REAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:	16 DE OCTUBRE DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
7.- CONTRATISTA:	ING. JAVIER QUEVEDO SERRANO
8.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (CONTRATO):	\$185.403,71
9.- PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A :	30,00%
10.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (OBRA):	\$123.246,12
11.- ANTICIPO AMORTIZADO C/ I.V.A. (OBRA) :	\$123.246,12

3.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.- NUMERO:	UNO
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	MODIFICACION DE VOLUMENES Y AUTORIZACION DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS
3.- TIPO DE CONVENIO:	MODIFICATORIO
4.- FECHA:	27 DE NOVIEMBRE DE 2015
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	16 DE OCTUBRE DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
6.- MONTO MODIFICADO DE OBRA:	\$403.842,45
7.- MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	\$609.423,68

4.- FIANZAS:

NO.	CONCEPTO	AFIANZADORA	NUMERO	IMPORTE
1.-	ANTICIPO	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	1943327	\$185.403,71
2.-	CUMPLIMIENTO	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	1943493	\$61.801,24
3.-	VIOS OCULTOS	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	1992705	\$60.942,37



5.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	DOS
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	DOS

ESTIMACIONES

No. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO S/IVA	ANTICIPO AMORTIZADO S/IVA
UNO	29/12/2015	58	16 OCTUBRE 2015 AL 15 NOVIEMBRE 2015	\$248.658,41	\$74.597,53
DOS (FINIQUITO)	29/12/2015	58	16 NOVIEMBRE 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015	\$99.481,63	\$31.649,14
TOTAL				\$348.140,04	\$106.246,66
IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS				\$403.842,45	

6.- SALDO DEL FINIQUITO:

No.	CONCEPTO	IMPORTE C/I.V.A.
1	Importe de Obra Estimada	\$403.842,45
2	Importe de obra Real Ejecutada	\$403.842,45
3	Importe de Pena Convencional procedente	\$0,00
4	Importe total de Anticipo NO amortizado	\$0,00
5	Importe de Pagos duplicados	\$0,00
6	Importe de daños ocasionados por el contratista	\$0,00
7	Importe de Ajustes de Costos	\$0,00
TOTAL =		\$403.842,45





SALDO POR CANCELAR AL CONTRATO	\$0,00
I.V.A. 16%	\$0,00
TOTAL	\$0,00

7.- METAS EJECUTADAS: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, INSTALACION DE TUBERIA DE PVC, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, REGISTROS SANITARIOS, ETC.

8.- NOTA ACLARATORIA:

Una vez verificada la obra mediante revisión por las partes que intervienen en este acto, se concluyó que se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y el destino de su ejecución según las normas y especificaciones de los alcances solicitados e inversión ejercida. En vista de lo anteriormente consignado en la presente acta de entrega formal de la obra, la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal recibe del contratista **ING. JAVIER QUEVEDO SERRANO**.

La presente acta no exime al contratista sobre la responsabilidad de responder por los defectos o Vicios Ocultos que se puedan presentar posteriores a la fecha de la presente acta, para lo cual, de ser necesario, se responderá a sus obligaciones contractuales de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Obras públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la Misma del Estado de Baja California y artículo 70 del Reglamento de la citada Ley, mediante la utilización de la fianza **No.1992705** por un importe de **\$60,942.37** expedida por **AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.**



Para constancia del mismo, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervienen:

ENTREGA:

ING. JAVIER QUEVEDO SERRANO
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE:

ARQ. NORMAN BÓRQUEZ DOMÍNGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
D.O.I.U.M.

LIC. RANIER ALEJANDRO FALCÓN MARTÍNEZ
DELEGADO MUNICIPAL DELEGACION LA MESA

ING. ZAIDE BECERRA LÓPEZ
SUPERVISOR TECNICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA

INVITADOS

INSPECTOR DE OBRA SINDICATURA MUNICIPAL

COMITÉ DE OBRA