



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
DEL CONTRATO No. DOIUM-SOC-2015-HABITAT-IS-001**

En la Ciudad de Tijuana, B.C., siendo las 10:40 hrs. del día 22 de Julio del 2016 y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 69 y 70 de la "Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California", se reunieron para llevar a cabo la Recepción Formal de la Obra Pública denominada:

020041ME002	'PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL CIRCUITO H. CUERPO DE BOMBEROS ENTRE LA NIÑA Y CALLE VALLE STA. MÓNICA, COL. EL NIÑO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.'
--------------------	---

En el sitio de la obra se reunieron para llevar a cabo el acto de ENTREGA-RECEPCIÓN por parte de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal los, Arq. Norman Bórquez Dominguez, Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, C.P. José Hurtado Mendiola, Subdirector de Obra Comunitaria, Ing. Guillermo Rentería Espinoza, Supervisor Técnico de la Subdirección de Obra Comunitaria y por parte de la Contratista la empresa ARCA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. representada por el Ing. Carlos Verdugo Zarate.

1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

SE REALIZARON TRABAJOS DE PAVIMENTACION PARA LOS CUALES SE EJECUTO: TRAZO Y NIVELACIÓN EN SUS DIFERENTES ETAPAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN DE MATERIAL TIPO "B", TERRAPLÉN, CARGA Y ACARREO, TRATAMIENTO DE LA SUBRASANTE, COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, COLOCACIÓN DE CONCRETO, RE NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA, DENTELLONES, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE DISCAPACITADOS, SEÑALAMIENTO VIAL, LIMPIEZA DE OBRA, SUMINISTRO DE BARRAS DE AMARRE, FIBRA DE POLIPROPILENO, CONCRETO F'c=200KG/CM2 Y MR-38, ARBORIZACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, COLOCACIÓN DE PLACA ALUSIVA A LA OBRA Y SEÑALAMIENTO INFORMATIVO A LA OBRA. TAMBIÉN SE EJECUTARON TRABAJOS EXTRAORDINARIOS COMO: FABRICACIÓN DE BARANDAL METÁLICO A BASE DE TUBULAR, COLOCACIÓN DE MATERIAL DE APROCHE CON MATERIAL DE SITIO, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO A ESCUELA, RE NIVELACIÓN DE MIRILLA PARA VÁLVULA, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DECORATIVO PARA ÁREA VERDE A BASE DE DOVELAS.

2.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- TIPO DE CONTRATO	INVITACION SIMPLIFICADA
2.- FECHA DEL CONTRATO:	13 AGOSTO 2015
3.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$2.512.082,09
4.- IMPORTE DE LA OBRA C/ I.V.A.:	\$2.512.082,09
5.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	17 AGOSTO 2015 AL 25 OCTUBRE 2015
6.- PERIODO REAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:	18 SEPTIEMBRE 2015 AL 10 DICIEMBRE 2015
7.- CONTRATISTA:	ARCA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V.
8.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (CONTRATO):	\$753.624,62
9.- PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO C/I.V.A :	30,00%
10.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (OBRA):	\$753.624,62
11.- ANTICIPO AMORTIZADO C/I.V.A. (OBRA) :	\$753.624,62

3.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.- NUMERO:	2
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	DIFERIMIENTO/ MODIFICACION DE VOLUMENES DE OBRA Y OBRA EXTRAORDINARIA
3.- TIPO DE CONVENIO:	DIFERIMIENTO/MODIFICATORIO
4.- FECHA:	16 NOVIEMBRE 2015 Y 23 NOVIEMBRE 2015
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	18 SEPTIEMBRE 2015 AL 10 DICIEMBRE 2015
6.- MONTO MODIFICADO DE OBRA:	N/A
7.- MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	N/A

4.- FIANZAS:

NO.	CONCEPTO	AFIANZADORA	NUMERO	IMPORTE
1.-	ANTICIPO	ACE FIANZAS MONTERREY	1642550	\$753.624,62
2.-	CUMPLIMIENTO	ACE FIANZAS MONTERREY	1642551	\$251.208,20
3.-	VICIOS OCULTOS	ACE FIANZAS MONTERREY	1710750	\$251.208,21

Juan Rodríguez

OB

Joanna Yohana



5.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	CUATRO
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	TRES

ESTIMACIONES

No. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO SI/VA	ANTICIPO AMORTIZADO SI/VA
ANTICIPO	17/08/2015	455	N/A	\$649,676.40	
UNO	21/12/2015	543	18 SEPTIEMBRE 2015 AL 18 OCTUBRE 2015	\$406,273.94	\$121,882.18
DOS	21/12/2015	540	19 OCTUBRE 2015 AL 10 NOVIEMBRE 2015	\$1,078,681.85	\$323,604.56
TRES	22/12/2015	546	11 NOBIEMBRE 2015 AL 20 NOVIEMBRE 2015	\$501,437.94	\$150,431.38
CUATRO (FINIQUITO)	22/12/2015	547	21 NOBIEMBRE 2015 AL 10 DICIEMBRE 2015	\$179,194.30	\$53,758.28
TOTAL				\$2,165,588.01	\$649,676.40

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES	\$2,512,082.09
-------------------------------	----------------

6.- SALDO DEL FINIQUITO:

No.	CONCEPTO	IMPORTE C/I.V.A.
1	Importe de Real del Contrato.	\$2,512,082.09
2	Importe de obra Real Ejecutada	\$2,512,082.09
3	Importe de Pena Convencional procedente	\$0.00
4	Importe total de Anticipo NO amortizado	\$0.00
5	Importe de Pagos duplicados	\$0.00
6	Importe de daños ocasionados por el contratista	\$0.00
7	Importe de Ajustes de Costos	\$0.00
TOTAL =		\$2,512,082.09

SALDO POR CANCELAR AL CONTRATO	\$0.00
I.V.A. 16%	\$0.00
TOTAL	\$0.00

7.- METAS EJECUTADAS:

3,948.48 M2

8.-

NOTA ACLARATORIA:	LA META EJECUTADA CORRESPONDE A LOS M2 DE CONSTRUCCION QUE SE REALIZARON CON LA PAVIMENTACION, BANQUETAS Y RAMPA DE ACCESO A ESCUELA. CABE MENCIONAR QUE SE CUANTA CON LA DOCUMENTACION DEL FINIQUITO LA CUAL ESTA EN REVISION PARA REALIZAR EL TRAMITE DE PAGO.
--------------------------	--

Una vez verificada la obra mediante revisión por las partes que intervienen en este acto, se concluyó que se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y el destino de su ejecución según las normas y especificaciones de los alcances solicitados e inversión ejercida. En vista de lo anteriormente consignado en la presente acta de entrega formal de la obra, la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal recibe de la Contratista la empresa la ARCA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. representada por el Ing. Carlos Verdugo Zarate.

La presente acta no exime al contratista sobre la responsabilidad de responder por los defectos o Vicios Ocultos que se puedan presentar posteriores a la fecha de la presente acta, para lo cual, de ser necesario, se responderá a sus obligaciones contractuales de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Obras públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la Misma del Estado de Baja California y artículo 70 del Reglamento de la citada Ley, mediante la utilización de la FIANZA No.1710750 por un importe de \$251,208.21 expedida por ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

JUAN RODRIGUEZ

Joanna
Yohana



Para constancia del mismo, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervienen:

ENTREGA:

ARCA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V.

ING. CARLOS VERDUGO ZARATE
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE:

ARQ. NORMAN BÓRQUEZ DOMÍNGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
D.O.I.U.M.

C.P. JOSÉ HURTADO MENDIOLA
SUBDIRECTOR DE OBRA COMUNITARIA
D.O.I.U.M.

C. VIANCCA LIZBETH BARRETO GONZALEZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
DELEGACION MUNICIPAL LA PRESA ESTE

ING. GUILLERMO RENTERIA ESPINOZA
SUPERVISOR TECNICO DE LA SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA

INVITADOS

INSPECTOR DE OBRA SINDICATURA MUNICIPAL

COMITÉ DE OBRA

Joanna
Yohana