



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
DEL CONTRATO No. **DOIUM-R33-2015-DLM-189-AD-078**

En la Ciudad de Tijuana, B.C., siendo las 9:30 hrs. del día 08 de Junio del 2016 y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 69 y 70 de la "Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California", se reunieron para llevar a cabo la Recepción Formal de la Obra Pública denominada:

DLM-189	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. PRIMERO DE MAYO, ENTRE C. 20 DE NOVIEMBRE Y RAMPA 20 DE NOVIEMBRE, COL. COLINAS DE LA MESA, SUBDELEGACION LOS PINOS, DELEGACION LA MESA, TIJUANA, B.C.
----------------	---

En el sitio de la obra se reunieron para llevar a cabo el acto de ENTREGA-RECEPCIÓN por parte de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal los Arq. Norman Bórquez Dominguez, Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, Ing. Zaide Becerra López, Residente de Supervisión de la Subdirección de Obra Comunitaria y por parte del Contratista JOORSO EDIFICACION E INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V., representada por el Arq. Iván Rafael Hernández Ibarra.

1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE INCLUYENDO TRABAJOS COMO: EXCAVACION, COLOCACION DE PLANTILLA, RELLENO EN ZANJAS, INSTALACION DE TUBERIA DE PVC, VALVULAS, PIEZAS ESPECIALES, INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO, CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

2.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- TIPO DE CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
2.- FECHA DEL CONTRATO:	01 DE DICIEMBRE DE 2015
3.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$147,818.94
4.- IMPORTE DE LA OBRA C/ I.V.A.:	\$147,818.94
5.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	07 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
6.- PERIODO REAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:	07 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
7.- CONTRATISTA:	JOORSO EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
8.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (CONTRATO):	\$0.00
9.- PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO C/I.V.A :	0.00%
10.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (OBRA):	\$0.00
11.- ANTICIPO AMORTIZADO C/I.V.A. (OBRA) :	\$0.00

3.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.- NUMERO:	UNO
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	MODIFICACION DE VOLUMENES
3.- TIPO DE CONVENIO:	MODIFICATORIO
4.- FECHA:	24 DE DICIEMBRE 2015
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	N/A
6.- MONTO MODIFICADO DE OBRA:	\$147,818.94
7.- MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	\$147,818.94

4.- FIANZAS:

NO.	CONCEPTO	AFIANZADORA	NUMERO	IMPORTE
1.-	CUMPLIMIENTO	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	1955585	\$14,781.89
2.-	VICIOS OCULTOS	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	1991837	\$14,781.89



5.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	DOS
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	DOS

ESTIMACIONES

No. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO S/IVA	ANTICIPO AMORTIZADO S/IVA
UNO	22/12/2015	332	07 DICIEMBRE 2015 AL 22 DICIEMBRE 2015	\$91,092.88	\$0.00
DOS (FINIQUITO)	22/12/2015	333	23 DICIEMBRE 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015	\$36,337.24	\$0.00
TOTAL				\$127,430.12	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS				\$147,818.94	

6.- SALDO DEL FINIQUITO:

No.	CONCEPTO	IMPORTE C/I.V.A.
1	Importe de Obra Estimada	\$147,818.94
2	Importe de obra Real Ejecutada	\$147,818.94
3	Importe de Pena Convencional procedente	\$0.00
4	Importe total de Anticipo NO amortizado	\$0.00
5	Importe de Pagos duplicados	\$0.00
6	Importe de daños ocasionados por el contratista	\$0.00
7	Importe de Ajustes de Costos	\$0.00
TOTAL =		\$147,818.94

SALDO POR CANCELAR AL CONTRATO	\$0.00
I.V.A. 16%	\$0.00
TOTAL	\$0.00

7.- METAS EJECUTADAS: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, INSTALACION DE TUBERIA DE PVC, INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA, CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO.

8.- NOTA ACLARATORIA:

Una vez verificada la obra mediante revisión por las partes que intervienen en este acto, se concluyó que se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y el destino de su ejecución según las normas y especificaciones de los alcances solicitados e inversión ejercida. En vista de lo anteriormente consignado en la presente acta de entrega formal de la obra, la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal recibe del contratista JOORSO EDIFICACION E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., representada por Arq. Iván Rafael Hernández Ibarra.

La presente acta no exime al contratista sobre la responsabilidad de responder por los defectos o Vicios Ocultos que se puedan presentar posteriores a la fecha de la presente acta, para lo cual, de ser necesario, se responderá a sus obligaciones contractuales de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Obras públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la Misma del Estado de Baja California y artículo 70 del Reglamento de la citada Ley, mediante la utilización de la FIANZA No.1991837 por un importe de \$14,781.89 expedida por AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

M G S A



Para constancia del mismo, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervienen:

ENTREGA:

JOORSO EDIFICACION E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

ARQ. IVAN RAFAEL HERNANDEZ IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE:

ARQ. NORMAN BÓRQUEZ DOMÍNGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
D.O.I.U.M.

LIC. RANIER ALEJANDRO FALCÓN MARTÍNEZ
DELEGADO MUNICIPAL DELEGACIÓN LA MESA
ING. ZAIDE BECERRA LÓPEZ
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA

INVITADOS

INSPECTOR DE OBRA SINDICATURA MUNICIPAL

M^a Guadalupe Semas A^c

COMITÉ DE OBRA