



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA  
DEL CONTRATO No. DOIUM-R33-2015-DLPE-66-IS-017

En la Ciudad de Tijuana, B.C., siendo las 10:00 hrs. del día 20 de Mayo del 2016 y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 69 y 70 de la "Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California", se reunieron para llevar a cabo la Recepción Formal de la Obra Pública denominada:

<b>DLPE-66</b>	<b>'RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TLATELOLCO, DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.'</b>
----------------	--

En el sitio de la obra se reunieron para llevar a cabo el acto de ENTREGA-RECEPCIÓN por parte de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal los, Arq. Norman Bórquez Dominguez, Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, C.P. José Hurtado Mendiola, Subdirector de Obra Comunitaria, Ing. Guillermo Renteria Espinoza, Supervisor Técnico de la Subdirección de Obra Comunitaria y por parte de la Contratista la empresa MEXITAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. representada por el Ing. Samuel Arteaga Saucedo.

1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

SE REALIZARON TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA LOS CUALES SE EJECUTO: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJA, RELLENO DE ZANJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE 1.50M, 1.75M, 2.00M, 2.50M, 2.75M, 3.00M, 3.50M, 4.00M, 4.50M Y 4.75M DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCION DE PROTECCION DE POZO DE VISITA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPA FO. FO., CONEXIÓN DE TUBERIA SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE, DESCARGA DOMICILIARIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO PREVENTIVA, CARGA Y ACARREO, ACARREO SUBSECUENTE, PLANTILLA APISONADA, RELLENO ACOSTILLADO Y RUPTURA DE PAVIMENTO.

2.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- TIPO DE CONTRATO	INVITACION SIMPLIFICADA
2.- FECHA DEL CONTRATO:	25 NOVIEMBRE 2015
3.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$2,177,065.37
4.- IMPORTE DE LA OBRA C/ I.V.A.:	\$2,177,065.37
5.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	30 DE NOVIEMBRE 2015 AL 30 DICIEMBRE 2015
6.- PERIODO REAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:	30 DE NOVIEMBRE 2015 AL 30 DICIEMBRE 2015
7.- CONTRATISTA:	MEXITAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
8.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (CONTRATO):	\$653,119.61
9.- PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO C/I.V.A :	30.00%
10.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (OBRA):	\$653,119.61
11.- ANTICIPO AMORTIZADO C/I.V.A. (OBRA) :	\$653,119.61

3.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.- NUMERO:	1
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	MODIFICACION DE VOLUMENES DE OBRA
3.- TIPO DE CONVENIO:	MODIFICATORIO
4.- FECHA:	18 DICIEMBRE 2015
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	N/A
6.- MONTO MODIFICADO DE OBRA:	N/A
7.- MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	N/A

4.- FIANZAS:

NO.	CONCEPTO	AFIANZADORA	NUMERO	IMPORTE
1.-	ANTICIPO	ACE FIANZAS MONTERREY	1670915	\$653,119.61
2.-	CUMPLIMIENTO	ACE FIANZAS MONTERREY	1670923	\$217,706.53
3.-	VICIOS OCULTOS	ACE FIANZAS MONTERREY	1701086	\$217,706.53

Antonia Carrillo *MAD* *Bautista* *Arturo* *Capdeleu*





5.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	CUATRO
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	TRES

ESTIMACIONES

No. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO S/IVA	ANTICIPO AMORTIZADO S/IVA
ANTICIPO	07/12/2015	237	N/A	\$563,034.15	
UNO	28/12/2015	265	30 DE NOVIEMBRE 2015 AL 10 DICIEMBRE 2015	\$750,712.59	\$225,213.78
DOS	28/12/2015	266	11 DE DICIEMBRE 2015 AL 17 DICIEMBRE 2015	\$656,872.40	\$197,061.72
TRES	28/12/2015	267	18 DE DICIEMBRE 2015 AL 22 DICIEMBRE 2015	\$318,845.66	\$95,653.70
CUATRO (FINIQUITO)	28/12/2015	268	23 DE DICIEMBRE 2015 AL 30 DICIEMBRE 2015	\$150,349.83	\$45,104.95
TOTAL				\$1,876,780.49	\$563,034.15

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES	\$2,177,065.37
-------------------------------	----------------

6.- SALDO DEL FINIQUITO:

No.	CONCEPTO	IMPORTE C/I.V.A.
1	Importe de Real del Contrato.	\$2,177,065.37
2	Importe de obra Real Ejecutada	\$2,177,065.37
3	Importe de Pena Convencional procedente	\$0.00
4	Importe total de Anticipo NO amortizado	\$0.00
5	Importe de Pagos duplicados	\$0.00
6	Importe de daños ocasionados por el contratista	\$0.00
7	Importe de Ajustes de Costos	\$0.00
TOTAL =		\$2,177,065.37

SALDO POR CANCELAR AL CONTRATO	\$0.00
I.V.A. 16%	\$0.00
TOTAL	\$0.00

7.- METAS EJECUTADAS:

1553 ML

8.- NOTA ACLARATORIA:

LA META EJECUTADA CORRESPONDE A LOS ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE TUBERIA PVC DE 8" DE DIAMETRO MAS LA LONGITUD DE LAS 37 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA PVC DE 6" DE DIAMETRO. CABE MENCIONAR QUE SE CUANTA CON LA DOCUMENTACION DEL FINIQUITO LA CUAL ESTA EN REVISION PARA REALIZAR EL TRAMITE DE PAGO.

Una vez verificada la obra mediante revisión por las partes que intervienen en este acto, se concluyó que se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y el destino de su ejecución según las normas y especificaciones de los alcances solicitados e inversión ejercida. En vista de lo anteriormente consignado en la presente acta de entrega formal de la obra, la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal recibe de la Contratista la empresa la MEXITAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. representada por el Ing. Samuel Arteaga Saucedo

La presente acta no exime al contratista sobre la responsabilidad de responder por los defectos o Vicios Ocultos que se puedan presentar posteriores a la fecha de la presente acta, para lo cual, de ser necesario, se responderá a sus obligaciones contractuales de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Obras públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la Misma del Estado de Baja California y artículo 70 del Reglamento de la citada Ley, mediante la utilización de la FIANZA No.1701086 por un importe de \$217,706.53 expedida por ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

Antonia Carrillo Baute



Para constancia del mismo, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervienen:

**ENTREGA:**

MEXITAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.



  
\_\_\_\_\_  
ING. SAMUEL ARTEAGA SAUCEDO  
REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE:**

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. NORMAN BÓRQUEZ DOMÍNGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL  
D.O.I.U.M.  
\_\_\_\_\_  
C.P. JOSÉ HURTADO MENDJOLA  
SUBDIRECTOR DE OBRA COMUNITARIA  
D.O.I.U.M.  
\_\_\_\_\_  
C. VIANCCA LIZBETH BARRETO GONZALEZ  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA  
DELEGACION MUNICIPAL LA PRESA ESTE  
\_\_\_\_\_  
ING. GUILLERMO RENTERIA ESPINOZA  
SUPERVISOR TECNICO DE LA SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA

**INVITADOS**

\_\_\_\_\_  
INSPECTOR DE OBRA SINDICATURA MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
COMITÉ DE OBRA  
\_\_\_\_\_  
ANTONIA CARRILLO  
