



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
DEL CONTRATO No. DOIUM-R33-2015-DPL-108-AD-058

En la Ciudad de Tijuana, B.C., siendo las 10:00 hrs. del día 15 de Abril del 2016 y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 69 y 70 de la "Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California", se reunieron para llevar a cabo la Recepción Formal de la Obra Pública denominada:

DPL-108

"CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ (2DA. ETAPA) ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y C. ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA ANEXA DIVINA PROVIDENCIA, DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C."

En el sitio de la obra se reunieron para llevar a cabo el acto de ENTREGA-RECEPCIÓN por parte de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal los Arq. Norman Borquez Dominguez, Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, el Ing. Ramiro Gutierrez Duarte, Supervisor Técnico de la Subdirección de Obra Comunitaria y por parte de la empresa contratista RSSH DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. representada por ING. FRANCISCO JAVIER SOLIS OCEGUEDA.

1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

CONSISTE EN LA INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO CON COPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA) QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM-D3034 (SDR-35) (TUBERIA DE 20 CM (8")) DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN CON MUROS DE TABIQUE DE 7X14X28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 28 CMS, SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCALES Y TAPA DE PARA POZO, DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 152 MM (6") DE DIAMETRO PARA TUBERIA DE PVC DE 203MM (8").

2.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- TIPO DE CONTRATO	PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
2.- FECHA DEL CONTRATO:	16 DE NOVIEMBRE DE 2015
3.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$232.732,04
4.- IMPORTE DE LA OBRA C/ I.V.A.:	\$232.732,04
5.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	19 DE NOVIEMBRE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE 2015
6.- PERIODO REAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:	19 DE NOVIEMBRE 2015 AL 23 DE DICIEMBRE 2015
7.- CONTRATISTA:	RSSH DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
8.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (CONTRATO):	\$69.819,62
9.- PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO C/I.V.A :	30%
10.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (OBRA):	\$69.819,62
11.- ANTICIPO AMORTIZADO C/I.V.A. (OBRA) :	\$69.819,62

3.- CONVENIOS REALIZADOS:

DOS

1.- NUMERO:	UNO
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	AJUSTE DE VOLUMENES
3.- TIPO DE CONVENIO:	MODIFICATORIO
4.- FECHA:	10 DE DICIEMBRE DEL 2015
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	35 DIAS NATURALES
6.- MONTO MODIFICADO DE OBRA:	\$248.930,54
7.- MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	\$248.930,54

1.- NUMERO:	DOS
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	AJUSTE DE VOLUMENES
3.- TIPO DE CONVENIO:	MODIFICATORIO
4.- FECHA:	18 DE DICIEMBRE DEL 2015
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	SIN MODIFICACION
6.- MONTO MODIFICADO DE OBRA:	\$248.930,54
7.- MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	\$248.930,54

4.- FIANZAS:

NO.	CONCEPTO	AFIANZADORA	NUMERO	IMPORTE
1.-	ANTICIPO	SOFIMEX S.A.	1958273	\$69.819,62
2.-	CUMPLIMIENTO	SOFIMEX S.A.	1952274	\$23.273,20
3.-	VICIOS OCULTOS	SOFIMEX S.A.	1981156	\$23.273,20



5.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	DOS
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	DOS

ESTIMACIONES PAGADAS

No. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO SI/VA	ANTICIPO AMORTIZADO SI/VA
ANTICIPO	04/12/2015	170		\$60.189,33	
UNO	29/12/2015	186	19/11/15-10/12/15	\$115.254,18	\$34.576,25
DOS	29/12/2015		11/12/15-18/12/15	\$99.341,11	\$25.613,08
TOTAL				\$214.595,29	\$60.189,33

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	\$248.930,54
---------------------------------------	--------------

6.- SALDO DEL FINIQUITO:

No.	CONCEPTO	IMPORTE C/I.V.A.
1	Importe de Obra Estimada	\$248.930,54
2	Importe de obra Real Ejecutada	\$248.930,54
3	Importe de Pena Convencional procedente	\$0,00
4	Importe total de Anticipo NO amortizado	\$0,00
5	Importe de Pagos duplicados	\$0,00
6	Importe de daños ocasionados por el contratista	\$0,00
7	Importe de Ajustes de Costos	\$0,00
TOTAL =		\$248.930,54

SALDO POR CANCELAR AL CONTRATO	\$0,00
I.V.A. 16%	\$0,00
TOTAL	\$0,00

7.- METAS EJECUTADAS:

SE INSTALARON 130 ML DE TUBERIA DE 8" Y 5 POZOS DE VISITA, CONTANDO 14 DESCARGAS DOMICILIARES

8.- NOTA ACLARATORIA:

ESTIMACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO

Una vez verificada la obra mediante revisión por las partes que intervienen en este acto, se concluyó que se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y el destino de su ejecución según las normas y especificaciones de los alcances solicitados e inversión ejercida. En vista de lo anteriormente consignado en la presente acta de entrega formal de la obra, la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal recibe del contratista RSSH DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., la obra anteriormente descrita.


La presente acta no exime al contratista sobre la responsabilidad de responder por los defectos o Vicios Ocultos que se puedan presentar posteriores a la fecha de la presente acta, para lo cual, de ser necesario, se responderá a sus obligaciones contractuales de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Obras públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la Misma del Estado de Baja California y artículo 70 del Reglamento de la citada Ley, mediante la utilización de la Fianza No. 1981156 por un importe de \$ 23,273,2 expedida por SOFIMEX S.A.




Para constancia del mismo, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervienen.


ENTREGA:

RECIBE:



RSSH DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
Ing. Fco. Javier Solís Ocegueda


ARQ. NORMAN BORQUEZ DOMINGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL


PROFRA. MARTINA MONTENEGRO ESPINOZA
DELEGADA MUNICIPAL PLAYAS DE TIJUANA


ING. RAMIRO GUTIERREZ DUARTE
SUPERVISOR TÉCNICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA

INVITADOS



INSPECTOR DE OBRA SINDICATURA MUNICIPAL

COMITÉ DE OBRA



FE DE ERRATAS

Derivado del Acta de Entrega Recepción de Obra del Contrato No. **DOIUM-R33-2015-DPL-108-AD-058** respecto a la Obra denominada: "DPL-108 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ (2DA. ETAPA) ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y C. ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA ANEXA DIVINA PROVIDENCIA, DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C." se hace constar que por un error involuntario, **al hacer mención al pie de cada página del documento en cuestión el numero de Contrato de la Obra, se plasmo un numero incorrecto**, por lo que a continuación se corrige, quedando de la siguiente manera:

DICE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO **DOIUM-R33-2014-DST-34-AD-097**

DEBE DECIR:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO **DOIUM-R33-2015-DPL-108-AD-058**

Lo anterior, para los fines administrativos a que haya lugar.

ATENTAMENTE

DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRESTRUCTURA URBANA
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA.

ING. RAMIRO GUTIERREZ DUARTE
SUPERVISOR TÉCNICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
OBRA COMUNITARIA