



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
DEL CONTRATO No. DOIUM-R33-2015-DPL-128-AD-064

En la Ciudad de Tijuana, B.C., siendo las 11:00 hrs. del día 15 de Julio del 2016 y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 69 y 70 de la "Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California", se reunieron para llevar a cabo la Recepción Formal de la Obra Pública denominada:

DPL-128

"REHABILITACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL (JUAN RULFO) EN C. BAHIA DE LA PAZ, ENTRE C. PUNTA SAN JUANICO Y C. BAHIA CONSTITUCION, COL. EL MIRADOR, DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C."

En el sitio de la obra se reunieron para llevar a cabo el acto de ENTREGA-RECEPCIÓN por parte de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal los Arq. Norman Borquez Dominguez, Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, el Ing. Ramiro Gutierrez Duarte, Supervisor Técnico de la Subdirección de Obra Comunitaria y por parte de la empresa contratista GRUPO RICE S.A. DE C.V. representada por ING. RICARDO DAVALOS ALVAREZ

1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Consiste en rehabilitación de biblioteca pública municipal, remoción de loseta cerámica, demolición de muro de block, demolición de piso de concreto, reparación de grietas en guarniciones, levantamiento de piso de adocreto, aplanado en muros con mortero, desmontaje de lámparas con recuperación, construcción de piso de concreto de 10 cm de espesor, recolocación de piso de adocreto, rehabilitación de techumbre de madera, habilitado y montaje de estructura metálica tipo marquesina, colocación de bajante y tubo ABS de 3" de diámetro para descarga pluvial, suministro y aplicación de pintura vinílica y loseta, rehabilitación de rejas metálicas existentes.

2.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- TIPO DE CONTRATO	PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
2.- FECHA DEL CONTRATO:	26 DE NOVIEMBRE DE 2015
3.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$428.697,28
4.- IMPORTE DE LA OBRA C/ I.V.A.:	\$428.697,28
5.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015
6.- PERIODO REAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:	01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015
7.- CONTRATISTA:	ING. RICARDO DAVALOS ALVAREZ
8.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (CONTRATO):	\$128.609,18
9.- PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO C/I.V.A :	30%
10.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (OBRA):	\$128.609,18
11.- ANTICIPO AMORTIZADO C/I.V.A. (OBRA) :	\$128.609,18

3.- CONVENIOS REALIZADOS: UNO

1.- NUMERO:	UNO
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	MODIFICACION DE VOLUMENES
3.- TIPO DE CONVENIO:	MODIFICATORIO UNO
4.- FECHA:	23 DE DICIEMBRE 2015
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	
6.- MONTO MODIFICADO DE OBRA:	\$428.697,28
7.- MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	\$428.697,28

4.- FIANZAS:

NO.	CONCEPTO	AFIANZADORA	NUMERO	IMPORTE
1.-	ANTICIPO	PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V.	1656618	\$128.609,18
2.-	CUMPLIMIENTO	PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V.	1656619	\$42.869,72
3.-	VICIOS OCULTOS	PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V.	1709887	\$42.869,73



5.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	DOS
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	DOS

ESTIMACIONES PAGADAS

No. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO SI/VA	ANTICIPO AMORTIZADO SI/VA
ANTICIPO	07/12/2015	A 101		\$110.869,98	
UNO	22/12/2015	A 113	01/12/15-10/12/15	\$104.106,40	\$33.260,99
DOS	22/12/2015	A 114	11/12/15-31/12/15	\$265.460,21	\$77.608,99
TOTAL				\$369.566,61	\$110.869,98

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	\$428.697,28
---------------------------------------	--------------

6.- SALDO DEL FINIQUITO:

No.	CONCEPTO	IMPORTE C/I.V.A.
1	Importe de Obra Estimada	\$428.697,28
2	Importe de obra Real Ejecutada	\$428.697,28
3	Importe de Pena Convencional procedente	\$0,00
4	Importe total de Anticipo NO amortizado	\$0,00
5	Importe de Pagos duplicados	\$0,00
6	Importe de daños ocasionados por el contratista	\$0,00
7	Importe de Ajustes de Costos	\$0,00
TOTAL =		\$428.697,28

SALDO POR CANCELAR AL CONTRATO	\$0,00
I.V.A. 16%	\$0,00
TOTAL	\$0,00

7.- METAS EJECUTADAS:

8.- **NOTA ACLARATORIA:**

94,65 M2

Una vez verificada la obra mediante revisión por las partes que intervienen en este acto, se concluyó que se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y el destino de su ejecución según las normas y especificaciones de los alcances solicitados e inversión ejercida. En vista de lo anteriormente consignado en la presente acta de entrega formal de la obra, la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal recibe del contratista GRUPO RICE S.A. DE C.V. representada por ING. RICARDO DAVALOS ALVAREZ la obra anteriormente descrita.

La presente acta no exime al contratista sobre la responsabilidad de responder por los defectos o Vicios Ocultos que se puedan presentar posteriores a la fecha de la presente acta, para lo cual, de ser necesario, se responderá a sus obligaciones contractuales de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Obras públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la Misma del Estado de Baja California y artículo 70 del Reglamento de la citada Ley, mediante la utilización de la Fianza No. 1709887 por un importe de \$42869,73 expedida por PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V.




Para constancia del mismo, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervienen:

ENTREGA:



ING. RICARDO DAVALOS ALVAREZ


RECIBE:



ARQ. NORMAN BORQUEZ DOMINGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL




PROFRA. MARTINA MONTENEGRO ESPINOZA
DELEGADA MUNICIPAL PLAYAS DE TIJUANA



ING. RAMIRO GUTIERREZ DUARTE
SUPERVISOR TÉCNICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA

INVITADOS

INSPECTOR DE OBRA SINDICATURA MUNICIPAL



COMITÉ DE OBRA