



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
DEL CONTRATO No. DOIUM-R33-2015-DLP-R2-AD-019

En la Ciudad de Tijuana, B.C., siendo las 11:45 hrs. del día 01 de diciembre del 2015 y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 69 y 70 de la "Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California", se reunieron para llevar a cabo la Recepción Formal de la Obra Pública denominada:

DLP-R2

"PAVIMENTACION DE C. PUERTO SAN CARLOS ENTRE CALLE SAUCILLO Y PROLONGACION SAN CARLOS COLONIA EL CORTEZ, DELEGACION LA PRESA, TIJUANA B.C."

En el sitio de la obra se reunieron para llevar a cabo el acto de ENTREGA-RECEPCIÓN por parte de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal los, Arq. Norman Bórquez Dominguez, Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, C.P. Jose Hurtado Mendiola, Subdirector de Obra Comunitaria, Arq. Jose Max S. Padilla Diaz, Supervisor Técnico de la Subdirección de Obra Comunitaria y por parte de la Contratista, GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. representada por ING. Jose Luis Sandoval

1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PUERTO SAN CARLOS CON CONCRETO MR-38, INCLUYE GUARNICIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y DESCARGAS SANITARIAS, CONSTRUCCION DE BASE HIDRÁULICA DE 15CMS DE ESPESOR, RE NIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, CAJAS DE VÁLVULAS, BARRAS DE AMARRE Y DENTELLONES.

2.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- TIPO DE CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA
2.- FECHA DEL CONTRATO:	31 AGOSTO 2015
3.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$808,043.32
4.- IMPORTE DE LA OBRA C/ I.V.A.:	\$808,043.32
5.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	03 SEPTIEMBRE 2015 AL 02 DE OCTUBRE 2015
6.- PERIODO REAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:	03 SEPTIEMBRE 2015 AL 02 DE OCTUBRE 2015
7.- CONTRATISTA:	GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
8.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (CONTRATO):	\$243,356.63
9.- PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO C/I.V.A :	30.00%
10.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (OBRA):	\$243,356.63
11.- ANTICIPO AMORTIZADO C/I.V.A. (OBRA) :	\$243,356.63

3.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.- NUMERO:	1
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	AJUSTE EN VOLUMENES Y OBRA EXTRAORDINARIA
3.- TIPO DE CONVENIO:	MODIFICATORIO
4.- FECHA:	02 OCTUBRE 2015
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	03 SEPTIEMBRE 2015 AL 12 DE OCTUBRE 2015
6.- MONTO MODIFICADO DE OBRA:	\$849,999.95
7.- MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	\$849,999.95

4.- FIANZAS:

NO.	CONCEPTO	AFIANZADORA	NUMERO	IMPORTE
1.-	ANTICIPO	ACE FIANZAS MONTERREY	1648177	\$243,356.63
2.-	CUMPLIMIENTO	ACE FIANZAS MONTERREY	1647408	\$81,118.87
3.-	ENDOSO	ACE FIANZAS MONTERREY	1647408-0001	\$84,999.99
4.-	VICIOS OCULTOS	ACE FIANZAS MONTERREY	1666525	\$84,999.99



5.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	2.00
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	UNO

ESTIMACIONES PAGADAS

No. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO S/IVA	ANTICIPO AMORTIZADO S/IVA
ANTICIPO	05/10/2015	2394		\$209,790.20	\$0.00
UNO	24/10/2015	2397	03 SEPTIEMBRE 2015 AL 02 OCTUBRE 2015	\$642,291.21	\$192,687.40
DOS FINIQUITO	20/11/2015	2404	03 OCTUBRE 2015 AL 12 OCTUBRE 2015	\$90,467.26	\$17,102.80
TOTAL				\$732,758.47	\$209,790.20

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	\$849,999.95
--	--------------

6.- SALDO DEL FINIQUITO:

No.	CONCEPTO	IMPORTE C/I.V.A.
1	Importe de Obra Estimada	\$849,999.95
2	Importe de obra Real Ejecutada	\$849,999.95
3	Importe de Pena Convencional procedente	\$0.00
4	Importe total de Anticipo NO amortizado	\$0.00
5	Importe de Pagos duplicados	\$0.00
6	Importe de daños ocasionados por el contratista	\$0.00
7	Importe de Ajustes de Costos	\$0.00
TOTAL =		\$849,999.95

SALDO POR CANCELAR AL CONTRATO	\$0.00
I.V.A. 16%	\$0.00
TOTAL	\$0.00

7.- METAS EJECUTADAS:

1450.02 M2 DE PAVIMENTO, 313.69 ML DE GUARNICION TIPO L

8.- **NOTA ACLARATORIA:**

ESTIMACION 2 FINIQUITO EN PROCESO DE PAGO

Una vez verificada la obra mediante revisión por las partes que intervienen en este acto, se concluyó que se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y el destino de su ejecución según las normas y especificaciones de los alcances solicitados e inversión ejercida. En vista de lo anteriormente consignado en la presente acta de entrega formal de la obra, la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal recibe de la contratista representada por GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. en su carácter de Representante de ING. Jose Luis Sandoval


La presente acta no exime al contratista sobre la responsabilidad de responder por los defectos o Vicios Ocultos que se puedan presentar posteriores a la fecha de la presente acta, para lo cual, de ser necesario, se responderá a sus obligaciones contractuales de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Obras públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la Misma del Estado de Baja California y artículo 70 del Reglamento de la citada Ley, mediante la utilización de la FIANZA No.1666525 por un importe de \$84,999.99 expedida por ACE FIANZAS MONTERREY





Para constancia del mismo, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervienen:


ENTREGA:


RECIBE:


GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
Ing. Jose Luis Sandoval
REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. NORMAN BÓRQUEZ DOMÍNGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
D.O.I.U.M.



C.P. JOSE HURTADO MENDIOLA
SUBDIRECTOR DE OBRA COMUNITARIA
D.O.I.U.M.


LIC. ARTURO AGUIRRE GONZALEZ
DELEGADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL LA PRESA A.L.R.


ARQ. JOSE MAX SALVADOR PADILLA DIAZ
SUPERVISOR TECNICO DE LA SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA

INVITADOS

INSPECTOR DE OBRA SINDICATURA MUNICIPAL


COMITÉ DE OBRA