



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
DEL CONTRATO No. DOIUM-R33-2016-DLPE-71-AD-013

En la Ciudad de Tijuana, B.C., siendo las 10:40 hrs. del día 08 de Septiembre del 2016 y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 69 y 70 de la "Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California", se reunieron para llevar a cabo la Recepción Formal de la Obra Pública denominada:

DLPE-71

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN ÁNGEL ENTRE EL ACCESO PRINCIPAL DESDE CALLE PAVIMENTADA HASTA EL FRENTE DE TELESECUNDARIA NÚMERO 84 REYNA CALAFIA COLONIA TERRAZAS DEL VALLE, DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.

En el sitio de la obra se reunieron para llevar a cabo el acto de ENTREGA-RECEPCIÓN por parte de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal los, Arq. Norman Bórquez Dominguez, Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, C.P. José Hurtado Mendiola, Subdirector de Obra Comunitaria, Ing. Guillermo Renteria Espinoza, Supervisor Técnico de la Subdirección de Obra Comunitaria y por parte de la Contratista COMPAÑIA CONSTRUCTORA HARAMZ, S.A. DE C.V. representada por el Ing. Elio Alonso Ramírez Camarena.

1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

SE REALIZARON TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION PARA LOS CUALES SE EJECUTO: TRAZO Y NIVELACION, TERRACERIAS: EXCAVACION, TERRAPLEN, CARGA Y ACARREO SUBSECUENTE DE MATERIAL TIPO "B" Y TRATAMIENTO DE LA SUBRASANTE, CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 130TL/ML CON CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADO CON BARRAS DE AMARRE DE 1/2"@60CM, CONSTRUCCION DE LOSA DE 15CM DE ESPESOR CON CONCRETO MR-38 Y FIBRA DE POLIPROPILENO, RE VIVELACION DE POZO DE VISITA Y CAJA DE VALVULAS, ASI COMO LIMPIEZA DE OBRA TERMINADA Y SEÑALAMIENTO VEHICULAR.

2.- DATOS DEL CONTRATO:

1.-	TIPO DE CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA
2.-	FECHA DEL CONTRATO:	26 ABRIL 2016
3.-	IMPORTE DEL CONTRATO C/I.V.A.:	\$738.699,17
4.-	IMPORTE DE LA OBRA C/I.V.A.:	\$738.699,17
5.-	PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	2 DE MAYO 2016 AL 15 DE JUNIO 2016
6.-	PERIODO REAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:	20 DE MAYO 2016 AL 3 DE JULIO 2016
7.-	CONTRATISTA:	COMPAÑIA CONSTRUCTORA HARAMZ, S.A. DE C.V.
8.-	IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (CONTRATO):	\$221.609,75
9.-	PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO C/I.V.A :	30,00%
10.-	IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (OBRA):	\$221.609,75
11.-	ANTICIPO AMORTIZADO C/I.V.A. (OBRA) :	\$221.609,75

3.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.-	NUMERO:	2
2.-	OBJETO DEL CONVENIO:	DIFERIMIENTO Y MODIFICACION DE VOLUMENES
3.-	TIPO DE CONVENIO:	DIFERIMIENTO/MODIFICATORIO
4.-	FECHA:	23 DE MAYO DEL 2016 / 23 DE JUNIO DEL 2016
5.-	PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	20 DE MAYO 2016 AL 3 DE JULIO 2016
6.-	MONTO MODIFICADO DE OBRA:	N/A
7.-	MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	N/A

4.- FIANZAS:

NO.	CONCEPTO	AFIANZADORA	NUMERO	IMPORTE
1.-	ANTICIPO	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.	1702044	\$221.609,75
2.-	CUMPLIMIENTO	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.	1702043	\$73.869,92
3.-	VICIOS OCULTOS	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.	1730737	\$73.869,92

[Handwritten signature]

JESSICA LUJO.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



5.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	DOS
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	UNA

ESTIMACIONES

No. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO S/IVA	ANTICIPO AMORTIZADO S/IVA
ANTICIPO	02/05/2016	337	N/A	\$191.042,89	N/A
UNO	06/07/2016	342	20 DE MAYO 2016 AL 19 DE JUNIO 2016	\$510.881,48	\$153.264,44
DOS (FINIQUITO)	01/09/2016	346	20 DE JUNIO 2016 AL 1 DE JULIO 2016	\$125.928,15	\$37.778,45
TOTAL				\$636.809,63	\$191.042,89

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES	\$738.699,17
-------------------------------	--------------

6.- SALDO DEL FINIQUITO:

No.	CONCEPTO	IMPORTE C/I.V.A.
1	Importe de Real del Contrato.	\$738.699,17
2	Importe de obra Real Ejecutada	\$738.699,17
3	Importe de Pena Convencional procedente	\$0,00
4	Importe total de Anticipo NO amortizado	\$0,00
5	Importe de Pagos duplicados	\$0,00
6	Importe de daños ocasionados por el contratista	\$0,00
7	Importe de Ajustes de Costos	\$0,00
TOTAL =		\$738.699,17

SALDO POR CANCELAR AL CONTRATO	\$0,00
I.V.A. 16%	\$0,00
TOTAL	\$0,00

7.- METAS EJECUTADAS: 1,347.96 M2

NOTA ACLARATORIA:	LA META EJECUTADA CORRESPONDE A LOS M2 DE PAVIMENTACION QUE SE CONSTRUYERON. CABE MENCIONAR QUE SE CUENTA CON LA DOCUMENTACION DEL FINIQUITO LA CUAL ESTA EN REVISION PARA REALIZAR EL TRAMITE DE PAGO.
--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una vez verificada la obra mediante revisión por las partes que intervienen en este acto, se concluyó que se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y el destino de su ejecución según las normas y especificaciones de los alcances solicitados e inversión ejercida. En vista de lo anteriormente consignado en la presente acta de entrega formal de la obra, la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal recibe de la Contratista COMPAÑÍA CONSTRUCTORA HARAMZ, S.A. DE C.V. representada por el Ing. Elio Alonso Ramírez Camarena.

La presente acta no exime al contratista sobre la responsabilidad de responder por los defectos o Vicios Ocultos que se puedan presentar posteriores a la fecha de la presente acta, para lo cual, de ser necesario, se responderá a sus obligaciones contractuales de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Obras públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la Misma del Estado de Baja California y artículo 70 del Reglamento de la citada Ley, mediante la utilización de la FIANZA No.1730737 por un importe de \$73,869.92 expedida por ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

JESSICA LUGO.



Para constancia del mismo, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervienen:

ENTREGA:

COMPañÍA CONSTRUCTORA HARAMZ, S.A. DE C.V.

ING. ELIO ALONSO RAMÍREZ CAMARENA.
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE:

ARQ. NORMAN BÓRQUEZ DOMÍNGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
D.O.I.U.M.

C.P. JOSÉ HURTADO MENDIOLA
SUBDIRECTOR DE OBRA COMUNITARIA
D.O.I.U.M.

C. VIANCCA LIZBETH BARRETO GONZALEZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
DELEGACION MUNICIPAL LA PRESA ESTE

ING. GUILLERMO RENTERIA ESPINOZA
SUPERVISOR TECNICO DE LA SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA

INVITADOS

INSPECTOR DE OBRA SINDICATURA MUNICIPAL

COMITÉ DE OBRA

JESSICA LUÑO