



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
DEL CONTRATO No. DOIUM-SOC-2015-HABITAT-LP-004

En la Ciudad de Tijuana, B.C., siendo las 10:00 hrs. del día 14 de Septiembre del 2016 y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 69 y 70 de la "Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California", se reunieron para llevar a cabo la Recepción Formal de la Obra Pública denominada:

020042ME005

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA CAÑA, ZARZAMORA Y DEL SAUCE ENTRE TUBUQUINA Y CALLE DEL SAUCE, Y DE LA CAÑA A CAMINO VIEJO A TECATE COL. LA MORITA, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.

En el sitio de la obra se reunieron para llevar a cabo el acto de ENTREGA-RECEPCIÓN por parte de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal los, Arq. Norman Bórquez Dominguez, Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, C.P. José Hurtado Mendiola, Subdirector de Obra Comunitaria, Ing. Guillermo Renteria Espinoza, Supervisor Técnico de la Subdirección de Obra Comunitaria y por parte de la Contratista la empresa CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR, S. DE R.L. DE C.V. representada por el Ing. Silvestre Alvarado Luque.

1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

LA OBRA SE LLEVÓ A CABO REALIZANDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACIÓN EN SUS DIFERENTES ETAPAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCAVACIÓN DE MATERIAL TIPO "B", CARGA Y ACARREO, ACARREO SUBSECUENTE, TRATAMIENTO DE LA SUBRASANTE, COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, COLOCACIÓN DE MATERIAL DE APROCHE CON MATERIAL BANCO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, COLOCACIÓN DE CONCRETO, RE NIVELACIÓN DE POZO DE VISITAS Y CAJAS DE VÁLVULAS, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR, DENTELLONES, ARRIATES PARA ÁRBOLES, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE DISCAPACITADOS, SEÑALAMIENTO VIAL, LIMPIEZA DE OBRA, SUMINISTRO DE BARRAS DE AMARRE, FIBRA DE POLIPROPILENO, CONCRETO F'C=200KG/CM2 Y MR-38, ARBORIZACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, COLOCACIÓN DE PLACA ALUSIVA A LA OBRA Y SEÑALAMIENTO INFORMATIVO A LA OBRA. TAMBIÉN SE EJECUTARON TRABAJOS EXTRAORDINARIOS COMO: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RE NIVELACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA Y REGISTROS SANITARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PIEDRAPLEN, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE 170LT/MT, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CIMENTACIÓN PARA PUENTE PEATONAL, CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS, COLOCACIÓN DE CAPA DE POLIPROPILENO, INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN Y TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO.

2.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- TIPO DE CONTRATO	LICITACION PUBLICA
2.- FECHA DEL CONTRATO:	02 DE NOVIEMBRE 2015
3.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$5.282.936,03
4.- IMPORTE DE LA OBRA C/ I.V.A.:	\$5.282.936,03
5.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	06 NOVIEMBRE 2015 AL 25 DICIEMBRE 2015
6.- PERIODO REAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:	06 NOVIEMBRE 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015
7.- CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR, S. DE R.L. DE C.V.
8.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (CONTRATO):	\$1.584.880,80
9.- PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO C/I.V.A :	30,00%
10.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (OBRA):	\$1.584.880,80
11.- ANTICIPO AMORTIZADO C/I.V.A. (OBRA) :	\$1.584.880,80

3.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.- NUMERO:	3
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	MODIFICACION DE VOLUMENES DE OBRA Y OBRA EXTRAORDINARIA
3.- TIPO DE CONVENIO:	MODIFICATORIOS
4.- FECHA:	13 NOVIEMBRE 2015, 24 NOVIEMBRE 2015 Y 17 DE DICIEMBRE 2015
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	06 NOVIEMBRE 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015
6.- MONTO MODIFICADO DE OBRA:	N/A
7.- MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	N/A

4.- FIANZAS:

NO.	CONCEPTO	AFIANZADORA	NUMERO	IMPORTE
1.-	ANTICIPO	PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V.	1638954-0000	\$1.584.880,80
2.-	CUMPLIMIENTO	PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V.	1638955-0000	\$528.293,60
3.-	ENDOSO	PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V.	1638955-0000	\$528.293,60
4.-	VICIOS OCULTOS	PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V.	1706489-0000	\$528.293,60



5.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	CUATRO
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	TRES

ESTIMACIONES

No. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO S/IVA	ANTICIPO AMORTIZADO S/IVA
ANTICIPO	04/11/2015	217	N/A	\$1.366.276,55	
UNO	17/05/2016	325	06 NOVIEMBRE 2015 AL 30 NOVIEMBRE 2015	\$1.821.354,31	\$546.406,29
DOS	17/05/2016	326	01 DICIEMBRE 2015 AL 12 DICIEMBRE 2015	\$1.368.679,44	\$410.603,84
TRES	17/05/2016	327	13 DICIEMBRE 2015 AL 23 DICIEMBRE 2015	\$1.008.591,26	\$302.577,38
CUATRO (FINIQUITO)	17/05/2016	328	24 DICIEMBRE 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015	\$355.630,19	\$106.689,05
TOTAL				\$4.554.255,20	\$1.366.276,55

6.- SALDO DEL FINIQUITO:	IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES	\$5.282.936,03
--------------------------	-------------------------------	----------------

No.	CONCEPTO	IMPORTE C/I.V.A.
1	Importe de Real del Contrato.	\$5.282.936,03
2	Importe de obra Real Ejecutada	\$5.282.936,03
3	Importe de Pena Convencional procedente	\$0,00
4	Importe total de Anticipo NO amortizado	\$0,00
5	Importe de Pagos duplicados	\$0,00
6	Importe de daños ocasionados por el contratista	\$0,00
7	Importe de Ajustes de Costos	\$0,00
TOTAL =		\$5.282.936,03

SALDO POR CANCELAR AL CONTRATO	\$0,00
I.V.A. 16%	\$0,00
TOTAL	\$0,00

7.- METAS EJECUTADAS:

7622,85 M2

8.-	NOTA ACLARATORIA:	LA META EJECUTADA CORRESPONDE A LOS M2 DE CONSTRUCCION QUE SE REALIZARON CON LA PAVIMENTACION, BANQUETAS Y RAMPAS DE DISCAPACITADOS. CABE MENCIONAR QUE SE CUANTA CON LA DOCUMENTACION DEL FINIQUITO LA CUAL ESTA EN REVISION PARA REALIZAR EL TRAMITE DE PAGO.
-----	-------------------	---

Una vez verificada la obra mediante revisión por las partes que intervienen en este acto, se concluyó que se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y el destino de su ejecución según las normas y especificaciones de los alcances solicitados e inversión ejercida. En vista de lo anteriormente consignado en la presente acta de entrega formal de la obra, la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal recibe de la Contratista la empresa CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR, S. DE R.L. DE C.V. representada por el Ing. Silvestre Alvarado Luque.

La presente acta no exime al contratista sobre la responsabilidad de responder por los defectos o Vicios Ocultos que se puedan presentar posteriores a la fecha de la presente acta, para lo cual, de ser necesario, se responderá a sus obligaciones contractuales de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Obras públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la Misma del Estado de Baja California y artículo 70 del Reglamento de la citada Ley, mediante la utilización de la FIANZA No.1706489-0000 por un importe de \$528,293,60 expedida por PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V.



Para constancia del mismo, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervienen:

ENTREGA:

CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR, S. DE R.L. DE C.V.

ING. SILVESTRE ALVARADO LUQUE.
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE:

ARQ. NORMAN BÓRQUEZ DOMÍNGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
D.O.I.U.M.

C.P. JOSÉ HURTADO MENDIOLA
SUBDIRECTOR DE OBRA COMUNITARIA
D.O.I.U.M.
C. VIANCCA LIZBETH BARRETO GONZALEZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
DELEGACION MUNICIPAL LA PRESA ESTE
ING. GUILLERMO RENTERIA ESPINOZA
SUPERVISOR TECNICO DE LA SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA

INVITADOS

INSPECTOR DE OBRA SINDICATURA MUNICIPAL

COMITÉ DE OBRA