



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
DEL CONTRATO No. DOIUM-SOC-2015-PREP-IS-004**

En la Ciudad de Tijuana, B.C., siendo las **09:00 hrs. del día 27 de Mayo del 2016** y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 64 y 66 de la "Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas", se reunieron para llevar a cabo la Recepción Formal de la Obra Pública denominada:

02004EMF006	CONSTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL GARITA DE OTAY EN AV. JOSEFA RENDON PARRA ENTRE AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y BLVD. BELLAS ARTES, COL. NUEVA TIJUANA, DELEGACION OTAY-CENTENARIO, TIJUANA, B. C.
--------------------	--

En el sitio de la obra se reunieron para llevar a cabo el acto de ENTREGA-RECEPCIÓN por parte de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal los, Arq. Norman Bórquez Domínguez, Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, C.P. Jose Hurtado Mendiola, Subdirector de Obra Comunitaria, Ing. Laura Elena Herrán Arce, Residente de Supervisión de la Subdirección de Obra Comunitaria y por parte de la Contratista RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V., representada por el Ing. Jesús Octavio Rincón Vargas.

1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE, DESASOLVE, DESPALME, EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B, PLANTILLA DE CONCRETO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, CONSTRUCCION DE CUNETAS TIPO V, CONSTRUCCION DE MARCO DE CONCRETO PARA CAPTACION PLUVIAL, CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO I, CONSTRUCCION DE FIRME REFORZADO, CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA JARDINERAS CON BANCA, CONSTRUCCION DE JARDINERAS A BASE DE MURO DE BLOCK CON CURVATURA Y LOSA CON CURVATURA, APLANADO EN MUROS DE JARDINERAS, CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, INSTALACION DE AREAS PERMEABLES A BASE DE CAMA DE GRAVA MIXTA, AREAS VERDES A BASE DE PASTO SAN AGUSTIN Y DIVERSAS ESPECIES DE PLANTAS Y ARBOLES, INSTALACION DE BOTES DE BASURA, SISTEMA DE RIEGO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION PREVENTIVA, REFERENCIAL Y DE USO, CONSTRUCCION DE MURETE PORTAPLACA Y COLOCACION DE PLACA A BASE DE ACRILICO, ROTULACION INSTITUCIONAL, REHABILITACION DE GUARNICION EXISTENTE Y PINTURA EN GUARNICIONES.

2.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- TIPO DE CONTRATO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
2.- FECHA DEL CONTRATO:	20 AGOSTO 2015
3.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$ 2,006,340,22
4.- IMPORTE DE LA OBRA C/ I.V.A.:	\$ 2,006,340,22
5.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	24 DE AGOSTO DE 2015 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2015
6.- PERIODO REAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:	24 DE AGOSTO DE 2015 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2015
7.- CONTRATISTA:	RJ INGENIERIA, S. A. DE C. V.
8.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (CONTRATO):	\$601.902,06
9.- PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO C/I.V.A :	30,00%
10.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (OBRA):	\$601.902,06
11.- ANTICIPO AMORTIZADO C/I.V.A. (OBRA) :	\$601.902,06

3.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.- NUMERO:	UNO
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	MODIFICACION DE VOLUMENES Y PERIODO DE EJECUCION
3.- TIPO DE CONVENIO:	ADICIONAL
4.- FECHA:	10 DE NOVIEMBRE DE 2015
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	24 DE AGOSTO DE 2015 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2015
6.- MONTO MODIFICADO DE OBRA:	\$2.006.314,89
7.- MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	\$2.006.314,89

1.- NUMERO:	DOS
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	MODIFICACION DE VOLUMENES
3.- TIPO DE CONVENIO:	ADICIONAL
4.- FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2015
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	N/A
6.- MONTO MODIFICADO DE OBRA:	\$2.006.314,89
7.- MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	\$2.006.314,89

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Jesús Octavio Rincón Vargas

Jesomara Becerra



4.- FIANZAS:

NO.	CONCEPTO	AFIANZADORA	NUMERO	IMPORTE
1.-	ANTICIPO	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	1928661	\$601.902,06
2.-	CUMPLIMIENTO	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	1928663	\$200.634,02
3.-	VICIOS OCULTOS	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	1993109	\$200.631,49

5.- ESTIMACIONES:

1.-	TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	CUATRO
2.-	TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	CUATRO

ESTIMACIONES PAGADAS

No. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO S/IVA	ANTICIPO AMORTIZADO S/IVA
ANTICIPO	20/08/2015	1764		\$518.881,09	
UNO	24/11/2015	1824	24 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$151.591,17	\$45.477,35
DOS	18/12/2015	1863	23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2015	\$295.709,41	\$88.712,83
TRES	23/12/2015	1870	23 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$695.416,01	\$384.690,91
CUATRO FINIQUITO	29/12/2015	1877	22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2015	\$586.865,21	
TOTAL				\$1.729.581,80	\$518.881,09
IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS				\$2.006.314,89	

6.- SALDO DEL FINIQUITO:

No.	CONCEPTO	IMPORTE C/I.V.A.
1	Importe de Obra Estimada	\$2.006.314,89
2	Importe de obra Real Ejecutada	\$2.006.314,89
3	Importe de Pena Convencional procedente	\$0,00
4	Importe total de Anticipo NO amortizado	\$0,00
5	Importe de Pagos duplicados	\$0,00
6	Importe de daños ocasionados por el contratista	\$0,00
7	Importe de Ajustes de Costos	\$0,00
TOTAL =		\$2.006.314,89

SALDO POR CANCELAR AL CONTRATO	\$0,00
I.V.A. 16%	\$0,00
TOTAL	\$0,00

7.- METAS EJECUTADAS: 3,788.64 M2 DE CONSTRUCCION

8.- NOTA ACLARATORIA:

Una vez verificada la obra mediante revisión por las partes que intervienen en este acto, se concluyó que se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y el destino de su ejecución según las normas y especificaciones de los alcances solicitados e inversión ejercida. En vista de lo anteriormente consignado en la presente acta de entrega formal de la obra, la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal recibe de la contratista representada por el Ing. Jesús Octavio Rincón Vargas

La presente acta no exime al contratista sobre la responsabilidad de responder por los defectos o Vicios Ocultos que se puedan presentar posteriores a la fecha de la presente acta, para lo cual, de ser necesario, se responderá a sus obligaciones contractuales de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras públicas, y Servicios relacionadas con las Mismas y artículo 90,93 y demas relativos y aplicables del Reglamento de la citada Ley, mediante la utilización de la FIANZA No.1993109 por un importe de \$200,631.49 expedida por AFIANZADORA SOFIMEX, S. A. DE C. V.



La residencia de obra de esta subdirección de obra comunitaria y el contratista (las partes) manifiestan de que no existen otros adeudos, que no se encuentren plasmados en este documento por lo que esta acta fungirá como acta de extinción de derechos si y solo si los saldos queden liquidados dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito como lo marca el artículo 170 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con Las Mismas, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación.

Para constancia del mismo, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervienen:

ENTREGA:

RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE:

ARQ. NORMAN BÓRQUEZ DOMÍNGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
URBANA MUNICIPAL D.O.I.U.M.

C.P. JOSE HURTADO MENDIOLA
SUBDIRECTOR DE OBRA COMUNITARIA D.O.I.U.M.

LIC. MIRIAM DEL SOL MERINO CUEVAS
DELEGADO MUNICIPAL OTAY CENTENARIO

ING. LAURA ELENA HERRAN ARCE
RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA

INVITADOS

INSPECTOR DE OBRA SINDICATURA MUNICIPAL

COMITÉ DE OBRA

Jeomara Becerril Presidenta