



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA  
DEL CONTRATO No.DOIUM-SOC-2015-PREP-IS-002

En la Ciudad de Tijuana, B.C., siendo las **10:00hrs. del día 23 de mayo del 2016** y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 64 y 66 de la "Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas", se reunieron para llevar a cabo la Recepción Formal de la Obra Pública denominada:

<b>02004EMF007</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO LOMAS DEL VALLE, ENTRE PASEO LOMAS ALTAS Y CALLE LOMAS DE LA MISIÓN, COL. LOMAS DEL VALLE, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.</b>
--------------------	--

En el sitio de la obra se reunieron para llevar a cabo el acto de ENTREGA-RECEPCIÓN por parte de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal los, Arq. Norman Bórquez Dominguez, Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, C.P. Jose Hurtado Mendiola, Subdirector de Obra Comunitaria, Ing. Guillermo Renteria Espinoza, Supervisor Técnico de la Subdirección de Obra Comunitaria y por parte de la Contratista la empresa RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., representada por el Ing. Ricardo Castro Flores.

**1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:**

Se realizaron los trabajos preliminares como trazo y nivelación, demolición de losa existente, corte y tratamiento de la subrasante para la construcción de cancha multiusos con una losa de concreto de 10cm de espesor con dentellón y muro de block perimetral así como estructura metálica en porterías. La obra cuenta con andadores de 10cm con de espesor con concreto  $f'c=200\text{kg/cm}^2$  para conectar las diferentes áreas de esparcimiento, tales como áreas permeables que constan de gravilla triturada en dos tonos, piso amortiguante y adoquín. La trota pista consta de una guarnición tipo "I" boleada con aplicación de pintura, material de banco en su área de desarrollo. El alumbrado público consta de la construcción de base para poste de concreto, poste metálico de 9mts de altura con su brazo metálico y luminaria de 100w, cableado subterráneo en tubo pvc electrico, registro eléctrico, muérete de medición, mufa eléctrica y revisión del sistema eléctrico general. Las áreas verdes que contarán con, toma domiciliaria, sistema de riego, tierra vegetal de jardín, suministro y colocación de dedo moro y siembra de pasto San Agustín. La forestación está conformada con diversos tipos de árboles como árbol Acacia Salicina, Fresno, Yucateco, Cupanea, Benjamina, así como magueyes y cactus. El mobiliario presenta bancas ergonómicas de acero, basurero metálico, estructura metálica para área de sombra. Mismo que complementa el área de juegos infantiles donde se encuentra el Modulo infantil Modulo Corvus el cual está rodeado de piso amortiguante de caucho. En el área de ejercicios se encuentran aparatos de ejercicios marca xelpark. La obra presenta múltiples señalamientos informativos, preventivos, referente a la obra y sus diferentes áreas de esparcimiento, así como rótulos institucionales y muro porta placa.

**2.- DATOS DEL CONTRATO:**

1.-	TIPO DE CONTRATO	INVITACION SIMPLIFICADA
2.-	FECHA DEL CONTRATO:	14 AGOSTO 2015
3.-	IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$2,347,023.59
4.-	IMPORTE DE LA OBRA C/ I.V.A.:	\$2,347,023.59
5.-	PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	17 AGOSTO 2015 AL 14 DE NOVIEMBRE 2015
6.-	PERIODO REAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:	17 AGOSTO 2015 AL 11 DE DICIEMBRE 2015
7.-	CONTRATISTA:	RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
8.-	IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (CONTRATO):	\$704,107.07
9.-	PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO C/I.V.A :	30%
10.-	IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (OBRA):	\$704,107.07
11.-	ANTICIPO AMORTIZADO C/I.V.A. (OBRA) :	\$704,107.07

**3.- CONVENIOS REALIZADOS:**

1.-	NUMERO:	2
2.-	OBJETO DEL CONVENIO:	MODIFICACION DE VOLUMENES, OBRA EXTRAORDINARIA Y AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION
3.-	TIPO DE CONVENIO:	MODIFICATORIO Y ADICIONAL
4.-	FECHA:	1 OCTUBRE 2015 Y 13 NOVIEMBRE 2015
5.-	PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	17 AGOSTO 2015 AL 11 DE DICIEMBRE 2015
6.-	MONTO MODIFICADO DE OBRA:	N/A
7.-	MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	N/A

**4.- FIANZAS:**

NO.	CONCEPTO	AFIANZADORA	NUMERO	IMPORTE
1.-	ANTICIPO	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	1927779	\$704,107.07
2.-	CUMPLIMIENTO	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	1927791	\$234,702.35
3.-	VICIOS OCULTOS	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	1990330	\$234,702.35

*JANETH TONZHE*  
*Baut*  
*JUAN*



5.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	TRES
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	TRES

ESTIMACIONES PAGADAS

No. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO S/IVA	ANTICIPO AMORTIZADO S/IVA
ANTICIPO	17/08/2015	143		\$606,988.86	
UNO	27/10/2015	155	17 Agosto 2015 al 16 Septiembre 2015	\$673,072.50	\$201,921.75
DOS	22/12/2015	168	17 Septiembre 2015 al 16 Octubre 2015	\$1,063,725.13	\$319,117.53
TRES (FINIQUITO)	22/12/2015	169	17 Octubre 2015 al 11 Diciembre 2015	\$286,498.57	\$85,949.57
TOTAL				\$2,023,296.20	\$606,988.86
IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS				\$2,347,023.59	

6.- SALDO DEL FINIQUITO:

No.	CONCEPTO	IMPORTE C/I.V.A.
1	Importe de Obra Estimada	\$2,347,023.59
2	Importe de obra Real Ejecutada	\$2,347,023.59
3	Importe de Pena Convencional procedente	\$0.00
4	Importe total de Anticipo NO amortizado	\$0.00
5	Importe de Pagos duplicados	\$0.00
6	Importe de daños ocasionados por el contratista	\$0.00
7	Importe de Ajustes de Costos	\$0.00
TOTAL =		\$2,347,023.59

  

SALDO POR CANCELAR AL CONTRATO	\$0.00
I.V.A. 16%	\$0.00
TOTAL	\$0.00

7.- METAS EJECUTADAS: 3079.05 M2

8.- **NOTA ACLARATORIA:** LA META CORRESPONDE AL ÁREA QUE SE REHABILITÓ EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA.

Una vez verificada la obra mediante revisión por las partes que intervienen en este acto, se concluyó que se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y el destino de su ejecución según las normas y especificaciones de los alcances solicitados e inversión ejercida. En vista de lo anteriormente consignado en la presente acta de entrega formal de la obra, la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal recibe de la contratista la empresa RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., representada por el Ing. Ricardo Castro Flores.

La presente acta no exime al contratista sobre la responsabilidad de responder por los defectos o Vicios Ocultos que se puedan presentar posteriores a la fecha de la presente acta, para lo cual, de ser necesario, se responderá a sus obligaciones contractuales de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras públicas, y Servicios relacionadas con las Mismas y artículo 90,93 y demas relativos y aplicables del Reglamento de la citada Ley, mediante la utilización de la FIANZA No.1990330 por un importe de \$234,702.35 expedida por AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.

La residencia de obra de esta subdirección de obra comunitaria y el contratista (las partes) manifiestan de que no existen otros adeudos, que no se encuentren plasmados en este documento por lo que esta acta fungirá como acta de extinción de derechos si y solo si los saldos queden liquidados dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito como lo marca el artículo 170 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con Las Mismas, por lo que sedan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación.

JANETH TONCHE

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Para constancia del mismo, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervienen:

**ENTREGA:**

RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

ING. RICARDO CASTRO FLORES  
REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE:**

ARQ. NORMAN BÓRQUEZ DOMÍNGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA  
URBANA MUNICIPAL D.O.I.U.M.

C.P. JOSE HURTADO MENDIOLA  
SUBDIRECTOR DE OBRA COMUNITARIA D.O.I.U.M.

C. VIANCCA LIZBETH BARRETO GONZALEZ  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA  
DELEGACION MUNICIPAL LA PRESA ESTE

ING. GUILLERMO RENTERIA ESPINOZA  
SUPERVISOR TECNICO DE LA SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA

**INVITADOS**

\_\_\_\_\_  
INSPECTOR DE OBRA SINDICATURA MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
COMITÉ DE OBRA