

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA  
DEL CONTRATO No. **DOIUM-R33-2015-DCTR-82-IS-013**

En la Ciudad de Tijuana, B.C., siendo las **10:45 hrs. del día 26 de Abril del 2016** y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 69 y 70 de la "Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California", se reunieron para llevar a cabo la Recepción Formal de la Obra Pública denominada:

**DCTR-82**

**REHABILITACION DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL (IGNACIO ZARAGOZA) CALLE GONZÁLEZ ORTEGA, ENTRE TERCERA Y CUARTA, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.**

En el sitio de la obra se reunieron para llevar a cabo el acto de ENTREGA-RECEPCIÓN por parte de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal los Arq. Norman Borquez Dominguez, Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, el Ing. Juan Carlos Alcaraz Valdez Supervisor Técnico de la Subdirección de Obra Comunitaria y por parte de la empresa contratista LAE. JORGE ISRAEL PADILLA LEÓN.

1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL IGNACIO ZARAGOZA EJECUTADOSE LOS TRABAJOS DE RETIRO LOSETA, AZULEJO, PLAFON, TABLAROCA, COLOCACION DE LOSETA, AZULEJO, INSTALACION SANITARIA, HIDRAULICA DE BAÑOS, MUEBLES DE BAÑOS, TABLAROCA, PLAFON, ALFOMBRA, COLOCACION DE BUTACAS, IMPERMEABILIZACION, PINTURA, ETC

2.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- TIPO DE CONTRATO	INVITACION SIMPLIFICADA
2.- FECHA DEL CONTRATO:	28 DE OCTUBRE DE 2015
3.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$955,519.20
4.- IMPORTE DE LA OBRA C/ I.V.A.:	\$955,519.20
5.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	30 DE OCTUBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2015
6.- PERIODO REAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:	30 DE OCTUBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2015
7.- CONTRATISTA:	LAE. JORGE ISRAEL PADILLA LEÓN
8.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (CONTRATO):	\$286,655.76
9.- PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO C/I.V.A :	30%
10.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (OBRA):	\$286,655.76
11.- ANTICIPO AMORTIZADO C/I.V.A. (OBRA) :	\$286,655.76

3.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.- NUMERO:	UNO
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	MODIFICACION DE VOLUMENES
3.- TIPO DE CONVENIO:	MODIFICATORIO
4.- FECHA:	10 DE DICIEMBRE DE 2015
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	N/A
6.- MONTO MODIFICADO DE OBRA:	\$1,112,999.82
7.- MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	\$1,112,999.82

1.- NUMERO:	DOS
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	MODIFICACION DE VOLUMENES
3.- TIPO DE CONVENIO:	MODIFICATORIO
4.- FECHA:	17 DE DICIEMBRE DE 2015
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	N/A
6.- MONTO MODIFICADO DE OBRA:	\$1,112,999.82
7.- MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	\$1,112,999.82

4.- FIANZAS:

NO.	CONCEPTO	AFIANZADORA	NUMERO	IMPORTE
1.-	ANTICIPO	ACE FIANZAS MONTERREY	1661213	\$286,655.76
2.-	CUMPLIMIENTO	ACE FIANZAS MONTERREY	1661216	\$95,551.92
3.-	ENDOSO	ACE FIANZAS MONTERREY	1661216	\$111,299.98
4.-	VICIOS OCULTOS	ACE FIANZAS MONTERREY	1698583	\$111,299.98





5.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	TRES
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	TRES

ESTIMACIONES PAGADAS

No. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO S/IVA	ANTICIPO AMORTIZADO S/IVA
UNO	16/12/2015	F 58	30 OCTUBRE 2015 AL 30 NOVIEMBRE 2015	\$292,482.44	\$87,744.73
DOS	22/12/2015	F 63	01 DICIEMBRE 2015 AL 09 DICIEMBRE 2015	\$167,419.62	\$50,225.89
TRES (FINIQUITO)	23/12/2015	F 65	10 DICIEMBRE 2015 AL 24 DICIEMBRE 2015	\$499,580.54	\$109,146.41
TOTAL				\$959,482.60	\$247,117.03

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	\$1,112,999.82
---------------------------------------	----------------

6.- SALDO DEL FINIQUITO:

No.	CONCEPTO	IMPORTE C/I.V.A.
1	Importe de Obra Estimada	\$1,112,999.82
2	Importe de obra Real Ejecutada	\$1,112,999.82
3	Importe de Pena Convencional procedente	\$0.00
4	Importe total de Anticipo NO amortizado	\$0.00
5	Importe de Pagos duplicados	\$0.00
6	Importe de daños ocasionados por el contratista	\$0.00
7	Importe de Ajustes de Costos	\$0.00
TOTAL =		\$1,112,999.82

SALDO POR CANCELAR AL CONTRATO	\$0.00
I.V.A. 16%	\$0.00
TOTAL	\$0.00

7.- METAS EJECUTADAS:

360 M2 DE REHABILITACION DE BIBLIOTECA

8.- **NOTA ACLARATORIA:**

LA ESTIMACION TRES FINIQUITO ESTA EN REVISION PARA APROBACION DE PAGO

Una vez verificada la obra mediante revisión por las partes que intervienen en este acto, se concluyó que se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y el destino de su ejecución según las normas y especificaciones de los alcances solicitados e inversión ejercida. En vista de lo anteriormente consignado en la presente acta de entrega formal de la obra, la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal recibe del contratista LAE. JORGE ISRAEL PADILLA LEÓN, la obra anteriormente descrita.

La presente acta no exime al contratista sobre la responsabilidad de responder por los defectos o Vicios Ocultos que se puedan presentar posteriores a la fecha de la presente acta, para lo cual, de ser necesario, se responderá a sus obligaciones contractuales de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Obras públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la Misma del Estado de Baja California y artículo 70 del Reglamento de la citada Ley, mediante la utilización de la Fianza No.1698583 por un importe de \$ 111,299.98 expedida por ACE FIANZAS MONTERREY



Para constancia del mismo, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervienen:

ENTREGA:

LAE. JORGE ISRAEL PADILLA LEÓN

RECIBE:

ARQ. NORMAN BORQUEZ DOMINGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

LIC. KARIM CHALITA RODRIGUEZ IV  
DELEGADO MUNICIPALCENTRO

ING. JUAN CARLOS ALCARAZ VALDEZ  
SUPERVISOR TÉCNICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA

INVITADOS

INSPECTOR DE OBRA SINDICATURA MUNICIPAL

COMITÉ DE OBRA