



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA  
DEL CONTRATO No. DOIUM-R33-2015-DLP-48-61-AD-026

En la Ciudad de Tijuana, B.C., siendo las 11:15hrs. del día 01 de diciembre del 2015 y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 69 y 70 de la "Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California", se reunieron para llevar a cabo la Recepción Formal de la Obra Pública denominada:

<b>DLP-61</b>	<b>"ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EJIDO FRANCISCO VILLA, SUBDELEGACION FLORIDO MARIANO, DELEGACION LA PRESA, TIJUANA, B.C."</b>
---------------	--

En el sitio de la obra se reunieron para llevar a cabo el acto de ENTREGA-RECEPCIÓN por parte de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal los, Arq. Norman Bórquez Dominguez, Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, C.P. Jose Hurtado Mendiola, Subdirector de Obra Comunitaria, Arq. Jose Max S. Padilla Diaz, Supervisor Técnico de la Subdirección de Obra Comunitaria y por parte de la Contratista, representada por Ing. Jose Antonio Martinez Espinoza

1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

INTALACION DE BRAZO METALICO GALVANIZADO DE 1.80 MTS DE LARGO POR 2" DE DIAMETRO CED-40, INCLUYE LUMINARIA DE 100WATTS HM, TIPO CUTOFF ADITIVO METALICO LUZ BLANCA 240 VOLTS Y ALAMBRE DUPLEX UF 2X12 DE POSTE A LAMPARA.

2.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- TIPO DE CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA
2.- FECHA DEL CONTRATO:	04 SEPTIEMBRE 2015
3.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$267,845.65
4.- IMPORTE DE LA OBRA C/ I.V.A.:	\$267,845.65
5.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	07 SEPTIEMBRE 2015 AL 21 DE OCTUBRE 2015
6.- PERIODO REAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:	07 SEPTIEMBRE 2015 AL 21 DE OCTUBRE 2015
7.- CONTRATISTA:	ING. JOSE ANTONIO MARTINEZ ESPINOZA
8.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (CONTRATO):	\$80,353.69
9.- PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO C/I.V.A :	30.00%
10.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (OBRA):	\$80,353.69
11.- ANTICIPO AMORTIZADO C/I.V.A. (OBRA) :	\$80,353.69

3.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.- NUMERO:	N/A
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	N/A
3.- TIPO DE CONVENIO:	N/A
4.- FECHA:	N/A
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	N/A
6.- MONTO MODIFICADO DE OBRA:	N/A
7.- MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	N/A

4.- FIANZAS:

NO.	CONCEPTO	AFIANZADORA	NUMERO	IMPORTE
1.-	ANTICIPO	ACE FIANZAS MONTERREY	1648177	\$132,758.27
2.-	CUMPLIMIENTO	ACE FIANZAS MONTERREY	1648182	\$44,252.75
3.-	VICIOS OCULTOS	ACE FIANZAS MONTERREY	1666888	\$44,252.75

Miguel Garcia



5.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	1.00
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	0

ESTIMACIONES PAGADAS

No. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO S/IVA	ANTICIPO AMORTIZADO S/IVA
ANTICIPO	07/09/2015	427		\$69,270.42	\$0.00
UNO FINIQUITO	23/11/2015	450	07 SEPTIEMBRE 2015 AL 21 DE OCTUBRE 2015	\$230,901.42	\$69,270.42
TOTAL				\$230,901.42	\$69,270.42

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	\$267,845.65
---------------------------------------	--------------

6.- SALDO DEL FINIQUITO:

No.	CONCEPTO	IMPORTE C/I.V.A.
1	Importe de Obra Estimada	\$267,845.65
2	Importe de obra Real Ejecutada	\$267,845.65
3	Importe de Pena Convencional procedente	\$0.00
4	Importe total de Anticipo NO amortizado	\$0.00
5	Importe de Pagos duplicados	\$0.00
6	Importe de daños ocasionados por el contratista	\$0.00
7	Importe de Ajustes de Costos	\$0.00
TOTAL =		\$267,845.65

SALDO POR CANCELAR AL CONTRATO	\$0.00
I.V.A. 16%	\$0.00
TOTAL	\$0.00

7.- METAS EJECUTADAS: 46 LUMINARIAS

8.- NOTA ACLARATORIA:

Una vez verificada la obra mediante revisión por las partes que intervienen en este acto, se concluyó que se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y el destino de su ejecución según las normas y especificaciones de los alcances solicitados e inversión ejercida. En vista de lo anteriormente consignado en la presente acta de entrega formal de la obra, la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal recibe de la contratista representada por el Ing. Jose Antonio Martinez Espinoza

La presente acta no exime al contratista sobre la responsabilidad de responder por los defectos o Vicios Ocultos que se puedan presentar posteriores a la fecha de la presente acta, para lo cual, de ser necesario, se responderá a sus obligaciones contractuales de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Obras públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la Misma del Estado de Baja California y artículo 70 del Reglamento de la citada Ley, mediante la utilización de la FIANZA No.1666888 por un importe de \$44,252.75 expedida por ACE FIANZAS MONTERREY

*[Handwritten signatures in blue ink]*

Miguel Garcia



Para constancia del mismo, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervienen:

ENTREGA:

ING. JOSE ANTONIO MARTINEZ ESPINOZA  
CONTRATISTA

RECIBE:

ARQ. NORMAN BÓRQUEZ DOMÍNGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL  
D.O.I.U.M.

C.P. JOSE HURTADO MENDIOLA  
SUBDIRECTOR DE OBRA COMUNITARIA  
D.O.I.U.M.

LIC. ARTURO AGUIRRE GONZALEZ  
DELEGADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL LA PRESA A.L.R.

ARQ. JOSE MAX SALVADOR PADILLA DIAZ  
SUPERVISOR TECNICO DE LA SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA

INVITADOS

INSPECTOR DE OBRA SINDICATURA MUNICIPAL

COMITÉ DE OBRA