



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
DEL CONTRATO No. DOIUM-R33-2015-DLPE-75-AD-012

En la Ciudad de Tijuana, B.C., siendo las 11:30 hrs. del día 15 de Enero del 2016 y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 69 y 70 de la "Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California", se reunieron para llevar a cabo la Recepción Formal de la Obra Pública denominada:

DLPE-75	'PAVIMENTACION DE C. SAN ANGEL ENTRE EL ACCESO PRINCIPAL AL FRENTE DE LA TELESECUNDARIA No. 84 REYNA CALAFIA, COLONIA FRAC. TERRAZAS DEL VALLE, DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.'
----------------	--

En el sitio de la obra se reunieron para llevar a cabo el acto de ENTREGA-RECEPCIÓN por parte de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal los, Arq. Norman Bórquez Dominguez, Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, C.P. José Hurtado Mendiola, Subdirector de Obra Comunitaria, Ing. Guillermo Renteria Espinoza, Supervisor Técnico de la Subdirección de Obra Comunitaria y por parte de la Contratista la empresa, ARCA DEL PACIFICO S. DE R.L DE C.V. representada por el Ing. Carlos Verdugo Zarate.

1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

SE REALIZARON TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION, TERRACERIAS: CORTE, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL TIPO "B" Y TRATAMIENTO DE LA SUBRASANTE, CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 120TL/ML CON CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADO CON BARRAS DE AMARRE DE 1/2"@60CM, CONSTRUCCION DE LOSA DE 15CM DE ESPESOR CON CONCRETO MR-38 Y FIBRA DE POLIPROPILENO, CONSTRUCCION DE DENTELLON Y LIMPIEZA DE OBRA TERMINADA

2.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- TIPO DE CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA
2.- FECHA DEL CONTRATO:	12 DE AGOSTO DEL 2015
3.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$498,310.39
4.- IMPORTE DE LA OBRA C/ I.V.A.:	\$498,310.39
5.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	17 DE AGOSTO 2015 AL 30 SEPTIEMBRE 2015
6.- PERIODO REAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:	17 DE AGOSTO 2015 AL 30 SEPTIEMBRE 2015
7.- CONTRATISTA:	ARCA DEL PACIFICO S. DE R.L DE C.V.
8.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (CONTRATO):	\$149,493.11
9.- PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO C/I.V.A :	30.00%
10.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (OBRA):	\$149,493.11
11.- ANTICIPO AMORTIZADO C/I.V.A. (OBRA) :	\$149,493.11

3.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.- NUMERO:	1
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	MODIFICACION DE VOLUMENES DE OBRA Y MONTO
3.- TIPO DE CONVENIO:	MODIFICATORIO
4.- FECHA:	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	N/A
6.- MONTO MODIFICADO DE OBRA:	\$497,909.63
7.- MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	\$497,909.63

4.- FIANZAS:

NO.	CONCEPTO	AFIANZADORA	NUMERO	IMPORTE
1.-	ANTICIPO	ACE Fianzas Monterrey, S.A.	1642554	\$149,493.11
2.-	CUMPLIMIENTO	ACE Fianzas Monterrey, S.A.	1642558	\$49,831.03
3.-	VICIOS OCULTOS	ACE Fianzas Monterrey, S.A.	1673506	\$49,790.96

[Handwritten signature]
J.E.V.C.

[Handwritten signature]
Imelda Mora P.
Cesarea Ramirez 9102



5.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	DOS
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	DOS

ESTIMACIONES

No. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO S/IVA	ANTICIPO AMORTIZADO S/IVA
ANTICIPO	17/08/2015	456	N/A	\$128,873.37	
UNO	10/11/2015	507	17 AGOSTO 2015 AL 17 SEPTIEMBRE 2015	\$364,875.66	\$109,462.70
DOS (FINIQUITO)	18/12/2015	536	18 SEPTIEMBRE 2015 AL 30 SEPTIEMBRE 2015	\$64,356.78	\$19,410.67
TOTAL				\$429,232.44	\$128,873.37

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	\$497,909.63
---------------------------------------	--------------

6.- SALDO DEL FINIQUITO:

No.	CONCEPTO	IMPORTE C/I.V.A.
1	Importe de Obra Estimada	\$497,909.63
2	Importe de obra Real Ejecutada	\$497,909.63
3	Importe de Pena Convencional procedente	\$0.00
4	Importe total de Anticipo NO amortizado	\$0.00
5	Importe de Pagos duplicados	\$0.00
6	Importe de daños ocasionados por el contratista	\$0.00
7	Importe de Ajustes de Costos	\$0.00
TOTAL =		\$497,909.63

SALDO POR CANCELAR AL CONTRATO	\$0.00
I.V.A. 16%	\$0.00
TOTAL	\$0.00

7.- METAS EJECUTADAS: 1053.15 M2

8.- **NOTA ACLARATORIA:** LA META EJECUTADA CORRESPONDE A LOS M2 DE CONSTRUCCION.

Una vez verificada la obra mediante revisión por las partes que intervienen en este acto, se concluyó que se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y el destino de su ejecución según las normas y especificaciones de los alcances solicitados e inversión ejercida. En vista de lo anteriormente consignado en la presente acta de entrega formal de la obra, la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal recibe de la Contratista la empresa, ARCA DEL PACIFICO S. DE R.L DE C.V. representada por el Ing. Carlos Verdugo Zarate.

La presente acta no exime al contratista sobre la responsabilidad de responder por los defectos o Vicios Ocultos que se puedan presentar posteriores a la fecha de la presente acta, para lo cual, de ser necesario, se responderá a sus obligaciones contractuales de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Obras públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la Misma del Estado de Baja California y artículo 70 del Reglamento de la citada Ley, mediante la utilización de la FIANZA No.1673506 por un importe de \$49,790.96 expedida por ACE Fianzas Monterrey, S.A.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]
 J.E.U.C.
 Imelda Mora P.
 Cesaree Ramirez 9102



Para constancia del mismo, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervienen:

ENTREGA:

ARCA DEL PACIFICO S. DE R.L DE C.V.

ING. CARLOS VERDUGO ZARATE
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE:

ARQ. NORMAN BÓRQUEZ DOMÍNGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
D.O.I.U.M.

C.P. JOSÉ HURTADO MENDIOLA
SUBDIRECTOR DE OBRA COMUNITARIA
D.O.I.U.M.

C. JOSÉ DOMINGO VIGIL LÓPEZ
DELEGADO MUNICIPAL PRESA ESTE

ING. GUILLERMO RENTERIA ESPINOZA
SUPERVISOR TECNICO DE LA SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA

J.E.V.C.
INVITADOS

Imelda Mora P.

Cesarea Ramirez Glez

INSPECTOR DE OBRA SINDICATURA MUNICIPAL

COMITÉ DE OBRA