



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA  
DEL CONTRATO No. DOIUM-R33-2015-DSAB-132-IS-004**

En la Ciudad de Tijuana, B.C., siendo las 10:30 hrs. del día 01 de septiembre del 2016 y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 69 y 70 de la "Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California", se reunieron para llevar a cabo la Recepción Formal de la Obra Pública denominada:

<b>DSAB-132</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS DE LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.</b>
-----------------	---

En el sitio de la obra se reunieron para llevar a cabo el acto de ENTREGA-RECEPCIÓN por parte de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal los, Arq. Norman Bórquez Dominguez, Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, C.P. Jose Hurtado Mendiola, Subdirector de Obra Comunitaria, Ing. Rubén Tovar Arias, Supervisor Técnico de la Subdirección de Obra Comunitaria y por parte de la Contratista CONSTRUCTORA MIBAJA S. DE R.L. DE C.V., representada legalmente por el Ing. Miguel Cruz Aguilar.

**1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:**

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE CUBIERTA DE MADERA DE TIJERALES CON BARROTE DE PINO DE 2"X4" E INSTALACIÓN DE PLACA ALUSIVA A LA OBRA A BASE DE PVC DE 1/8".

**2.- DATOS DEL CONTRATO:**

1.- TIPO DE CONTRATO	INVITACIÓN SIMPLIFICADA
2.- FECHA DEL CONTRATO:	31 AGOSTO 2015
3.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$1,561,540.67
4.- IMPORTE DE LA OBRA C/ I.V.A.:	\$1,561,540.67
5.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	02 SEPTIEMBRE 2015 AL 15 DICIEMBRE 2015
6.- PERIODO REAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:	02 SEPTIEMBRE 2015 AL 15 DICIEMBRE 2015
7.- CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA MIBAJA S. DE R.L. DE C.V
8.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (CONTRATO):	\$468,462.20
9.- PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO C/I.V.A :	30.00%
10.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (OBRA):	\$468,462.20
11.- ANTICIPO AMORTIZADO C/I.V.A. (OBRA) :	\$468,462.20

**3.- CONVENIOS REALIZADOS:**

1.- NUMERO:	UNO
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	VARIACIÓN EN VOLUMENES DE OBRA Y OBRA EXTRAORDINARIA
3.- TIPO DE CONVENIO:	MODIFICATORIO
4.- FECHA:	23 NOVIEMBRE 2015
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	02 SEPTIEMBRE 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015
6.- MONTO MODIFICADO DE OBRA:	\$1,561,540.67
7.- MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	\$1,561,540.67
8.- NUMERO:	DOS
9.- OBJETO DEL CONVENIO:	VARIACION EN VOLUMENES DE OBRA
10.- TIPO DE CONVENIO:	MODIFICATORIO
11.- FECHA:	29 DICIEMBRE 2015
12.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	02 SEPTIEMBRE 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015
13.- MONTO MODIFICADO DE OBRA:	\$1,561,540.67
14.- MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	\$1,561,540.67

**4.- FIANZAS:**

NO.	CONCEPTO	AFIANZADORA	NUMERO	IMPORTE
1.-	ANTICIPO	FIANZAS DORAMA, S.A.	577015	\$468,462.20
2.-	CUMPLIMIENTO	FIANZAS DORAMA, S.A.	577119	\$156,154.06
3.-	VICIOS OCULTOS	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	1991480	\$156,154.06



5.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	SEIS
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	SEIS

ESTIMACIONES PAGADAS

No. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO S/IVA	ANTICIPO AMORTIZADO S/IVA
ANTICIPO	11/09/2015	100	N/A	\$403,846.72	
UNO	30/11/2015	117	28 SEPTIEMBRE 2015 AL 23 OCTUBRE 2015	\$211,767.37	\$73,695.04
DOS	30/11/2015	119	24 OCTUBRE 2015 AL 20 NOVIEMBRE 2015	\$147,015.41	\$44,104.62
TRES	29/12/2015	148	21 NOVIEMBRE 2015 AL 09 DICIEMBRE 2015	\$295,788.34	\$88,736.50
CUATRO	29/12/2015	148	10 DICIEMBRE 2015 AL 21 DICIEMBRE 2015	\$250,077.30	\$75,023.19
CINCO	29/12/2015	148	22 DICIEMBRE 2015 AL 27 DICIEMBRE 2015	\$272,330.12	\$81,699.03
SEIS (FINIQUITO)	29/12/2015	148	28 DE DICIEMBRE 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015	\$147,015.91	\$44,104.62
<b>TOTAL</b>				<b>\$1,323,994.45</b>	<b>\$407,363.00</b>

<b>IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS</b>	<b>\$1,535,833.56</b>
--	-----------------------

6.- SALDO DEL FINIQUITO:

No.	CONCEPTO	IMPORTE C/I.V.A.
1	Importe de Obra Estimada	\$1,535,833.56
2	Importe de obra Real Ejecutada	\$1,535,833.56
3	Importe de Pena Convencional procedente	\$0.00
4	Importe total de Anticipo NO amortizado	\$0.00
5	Importe de Pagos duplicados	\$0.00
6	Importe de daños ocasionados por el contratista	\$0.00
7	Importe de Ajustes de Costos	\$0.00
<b>TOTAL =</b>		<b>\$1,535,833.56</b>

SALDO POR CANCELAR AL CONTRATO	\$0.00
I.V.A. 16%	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

7.- METAS EJECUTADAS:

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE CUBIERTA DE MADERA DE TIJERALES CON BARROTE DE PINO DE 2"X4".

8.- NOTA ACLARATORIA:

Una vez verificada la obra mediante revisión por las partes que intervienen en este acto, se concluyó que se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y el destino de su ejecución según las normas y especificaciones de los alcances solicitados e inversión ejercida. En vista de lo anteriormente consignado en la presente acta de entrega formal de la obra, la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal recibe de la contratista CONSTRUCTORA MIBAJA S. DE R.L. DE C.V., representada legalmente por el Ing. Miguel Cruz Aguilar.

La presente acta no exime al contratista sobre la responsabilidad de responder por los defectos o Vicios Ocultos que se puedan presentar posteriores a la fecha de la presente acta, para lo cual, de ser necesario, se responderá a sus obligaciones contractuales de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Obras públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la Misma del Estado de Baja California y artículo 70 del Reglamento de la citada Ley, mediante la utilización de la FIANZA No.1991480 por un importe de \$156,154.06 expedida por AFIANZADORA SOFIMEX S.A.



Para constancia del mismo, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervienen:

**ENTREGA:**

CONSTRUCTORA MIBAJA S. DE R.L. DE C.V.

ING. MIGUEL CRUZ AGUILAR  
REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE:**

ARQ. NORMAN BÓRQUEZ DOMÍNGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL  
D.O.I.U.M.

C.P. JOSE HURTADO MENDIOLA  
SUBDIRECTOR DE OBRA COMUNITARIA D.O.I.U.M.

ARQ. GUILLERMO FRANCISCO SILIS MONROY  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DELEGACION MUNICIPAL SAN ANTONIO DE  
LOS BUENOS

ING. RUBEN TOVAR ARIAS  
SUPERVISOR TECNICO DE LA SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA

**INVITADOS**

INSPECTOR DE OBRA SINDICATURA MUNICIPAL