

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
DEL CONTRATO No. DOIUM-R33-2014-DST-33-AD-018

En la Ciudad de Tijuana, B.C., siendo las **10:40 hrs. del día 07 de Abril del 2016** y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 69 y 70 de la "Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California", se reunieron para llevar a cabo la Recepción Formal de la Obra Pública denominada:

DST-33

"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES ENTRE ISLA PABLO, VARIAS UBICACIONES ISLA ENCANTADA, ISLA SAN ÁNGEL DE LA GUARDA, COL MI PATRIMONIO, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA."

En el sitio de la obra se reunieron para llevar a cabo el acto de ENTREGA-RECEPCIÓN por parte de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal los Arq. Norman Borquez Dominguez, Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, el Arq. Luis Alfonso Uzarraga Ugalde, Supervisor Técnico de la Subdirección de Obra Comunitaria y por parte de la empresa contratista INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Construcción de red de drenaje, trabajos de terracerías, excavacion, plantillas, tendido de tuberías, acostillado, rellenos, construccion de pozos de visita, demolicion y reposicion de concreto, conexion a red existente, instalacion de 17 descargas y acarrees de materiales

2.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- TIPO DE CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA
2.- FECHA DEL CONTRATO:	27 DE AGOSTO DE 2015
3.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$501,120.00
4.- IMPORTE DE LA OBRA C/ I.V.A.:	\$501,120.00
5.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	31 DE AGOSTO 2015 AL 14 DE OCTUBRE 2015
6.- PERIODO REAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:	01 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 14 DE NOVIEMBRE 2015
7.- CONTRATISTA:	INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
8.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (CONTRATO):	\$150,336.00
9.- PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO C/I.V.A :	30%
10.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (OBRA):	\$150,336.00
11.- ANTICIPO AMORTIZADO C/I.V.A. (OBRA) :	\$150,336.00

3.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.- NUMERO:	UNO
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	DIFERIMIENTO DE ANTICIPO
3.- TIPO DE CONVENIO:	DIFERIMIENTO DE ANTICIPO
4.- FECHA:	02 DE OCTUBRE DEL 2015
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	MODIFICADO
6.- MONTO MODIFICADO DE OBRA:	\$0.00
7.- MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	\$0.00

1.- NUMERO:	DOS
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	AUMENTO DE MONTO
3.- TIPO DE CONVENIO:	ADICIONAL
4.- FECHA:	09 DE NOVIEMBRE DE 2015
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	N/A
6.- MONTO MODIFICADO DE OBRA:	\$522,000.00
7.- MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	\$522,000.00

4.- FIANZAS:

NO.	CONCEPTO	AFIANZADORA	NUMERO	IMPORTE
1.-	ANTICIPO	SOFIMEX, S.A.	1931430	\$50,112.00
2.-	CUMPLIMIENTO	SOFIMEX, S.A.	1931423	\$150,336.00
3.-	VICIOS OCULTOS	SOFIMEX, S.A.	1982471	\$52,200.00

[Handwritten signatures and initials: IR, PM, and a large blue scribble]



5.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	TRES
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	DOS

ESTIMACIONES PAGADAS

No. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO S/IVA	ANTICIPO AMORTIZADO S/IVA
ANTICIPO	10/09/2015	A 62		\$129,599.99	
UNO	19/11/2015	A 68	01/10/15 - 14/10/15	\$102,707.42	\$44,017.47
DOS	17/12/2015	A 77	15/10/15 - 13/11/15	\$109,722.39	\$47,023.88
TRES FINIQUITO	21/12/2015	A 78	14/11/15 - 31/12/15	\$107,970.18	\$38,558.66
TOTAL				\$449,999.98	\$129,600.01

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	\$522,000.00
---------------------------------------	--------------

6.- SALDO DEL FINIQUITO:

No.	CONCEPTO	IMPORTE C/I.V.A.
1	Importe de Obra Estimada	\$522,000.00
2	Importe de obra Real Ejecutada	\$522,000.00
3	Importe de Pena Convencional procedente	\$0.00
4	Importe total de Anticipo NO amortizado	\$0.00
5	Importe de Pagos duplicados	\$0.00
6	Importe de daños ocasionados por el contratista	\$0.00
7	Importe de Ajustes de Costos	\$0.00
TOTAL =		\$522,000.00

SALDO POR CANCELAR AL CONTRATO	\$0.00
I.V.A. 16%	\$0.00
TOTAL	\$0.00

7.- METAS EJECUTADAS:

Construcción de red de drenaje, trabajos de terracerías, plantillas, rellenos, trabajo de alcantarillado y acarreo de materiales

8.- **NOTA ACLARATORIA:**

Una vez verificada la obra mediante revisión por las partes que intervienen en este acto, se concluyó que se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y el destino de su ejecución según las normas y especificaciones de los alcances solicitados e inversión ejercida. En vista de lo anteriormente consignado en la presente acta de entrega formal de la obra, la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal recibe del contratista INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., la obra anteriormente descrita.

La presente acta no exime al contratista sobre la responsabilidad de responder por los defectos o Vicios Ocultos que se puedan presentar posteriores a la fecha de la presente acta, para lo cual, de ser necesario, se responderá a sus obligaciones contractuales de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Obras públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la Misma del Estado de Baja California y artículo 70 del Reglamento de la citada Ley, mediante la utilización de la Fianza No. 1982471 por un importe de \$ 52,200.00 expedida por AFIANZADORA SOFIMEX, S. A.

J.P.M.
J.P.M.
J.P.M.

ENTREGA:

INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
ING. GEMARO IGNACIO RUIZ GASTELUM

RECIBE:

ARQ. NORMAN BORQUEZ DOMINGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

C. GLORIA A. MIRAMONTES PLANTILLAS
DELEGADO MUNICIPAL SANCHEZ TABOADA

ARQ. LUIS ALFONSO UZARRAGA UGALDE
SUPERVISOR TÉCNICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA

INVITADOS

INSPECTOR DE OBRA SINDICATURA MUNICIPAL

Carolina Patiño M.
COMITE DE OBRA
Carolina Patiño Mares.



AYUNTAMIENTO
DE TIJUANA
2013-2016

FE DE ERRATAS

Derivado del Acta de Entrega Recepción de Obra del Contrato No. **DOIUM-R33-2014-DST-33-AD-018** respecto a la Obra denominada: "DST-33 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES ENTRE ISLA PABLO, VARIAS UBICACIONES ISLA ENCANTADA, ISLA SAN ÁNGEL DE LA GUARDA, COL. MI PATRIMONIO, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C."; se hace constar que por un error involuntario, **al hacer mención al pie de cada página del documento en cuestión el numero de Contrato de la Obra, se plasmo un numero incorrecto**, por lo que a continuación se corrige, quedando de la siguiente manera:

DICE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO **DOIUM-R33-2014-DST-34-AD-097**


DEBE DECIR:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO **DOIUM-R33-2014-DST-33-AD-018**

Lo anterior, para los fines administrativos a que haya lugar.

ATENTAMENTE

DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRESTRUCTURA URBANA
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA.



ARQ. LUIS ALFONSO UZARRAGA UGALDE
SUPERVISOR TÉCNICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
OBRA COMUNITARIA