



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA  
DEL CONTRATO No. **DOIUM-SOC-2015-HABITAT-LP-001**

En la Ciudad de Tijuana, B.C., siendo las **10:00 hrs. del día 11 de Julio del 2016** y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 64 y 66 de la "Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas", se reunieron para llevar a cabo la Recepción Formal de la Obra Pública denominada:

<b>020041ME001</b>	<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL BLVD. ALTIPLANO, ENTRE CALLE ANICETO VILLASEÑOR Y BLVD. 2000, COL. ALTIPLANO, DELEGACION LA PRESA A. L. R., TIJUANA, BAJA CALIFORNIA</b>
--------------------	---

En el sitio de la obra se reunieron para llevar a cabo el acto de ENTREGA-RECEPCIÓN por parte de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal los, Arq. Norman Bórquez Dominguez, Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, C.P. Jose Hurtado Mendiola, Subdirector de Obra Comunitaria, Ing. Laura Elena Herrán Arce, Residente de Supervisión de la Subdirección de Obra Comunitaria y por parte de la Contratista PAVIMENTOS Y OBRAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., representada por el Ing. Arturo Guerrero Baez.

**1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:**

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B" Y "C", FORMACION DE TERRAPLEN, TRATAMIENTO DE SUBRASANTE, CONSTRUCCION DE BASE PARA RECIBIR LOSA Y DE APROCHE CON TUCURUGUAY, FABRICACION DE GUARNICION TIPO L, COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO, RENIVELACION DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE VALVULAS EXISTENTE, CONSTRUCCION DE BANQUETA, DENTELLON, ELABORACION DE RAMPAS DE DISCAPACITADOS, SEÑALAMIENTO VIAL A BASE DE PINTURA, VIALETAS DE PLASTICO Y SEÑALAMIENTOS (RESTRICTIVO Y CRUCE DE PEATON), COLOCACION DE ARBOLES (FICUS BENJAMINA) Y PASTO NATURAL EN ROLLO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS (BASE PARA POSTE, POSTE METALICO, BRAZO METALICO, CABLEADO), INSTALACION DE PLACA, SEÑALAMIENTO INFORMATIVO, CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO, RENIVELACION DE REGISTRO EN BANQUETA DE TOMA DOMICILIARIA Y DE REGISTRO SANITARIO EXISTENTES, ADECUACION DE TOMA Y DESCARGA DOMICILIARIA Y LIMPIEZA

**2.- DATOS DEL CONTRATO:**

1.- TIPO DE CONTRATO	LICITACION PUBLICA
2.- FECHA DEL CONTRATO:	11 AGOSTO 2015
3.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$5,659,880.93
4.- IMPORTE DE LA OBRA C/ I.V.A.:	\$6,041,949.70
5.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	17 DE AGOSTO DE 2015 AL 25 DE OCTUBRE DE 2015
6.- PERIODO REAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
7.- CONTRATISTA:	PAVIMENTOS Y OBRAS DEL NOROESTE, S. A. DE C. V.
8.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (CONTRATO):	\$1,697,964.27
9.- PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO C/I.V.A :	30.00%
10.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (OBRA):	\$1,697,964.27
11.- ANTICIPO AMORTIZADO C/I.V.A. (OBRA) :	\$1,697,964.27

**3.- CONVENIOS REALIZADOS:**

1.- NUMERO:	UNO
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	MODIFICACION DEL PERIODO DE EJECUCION
3.- TIPO DE CONVENIO:	DIFERIMIENTO
4.- FECHA:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2015
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2015
6.- MONTO MODIFICADO DE OBRA:	N/A
7.- MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	N/A

1.- NUMERO:	DOS
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	MODIFICACION DE VOLUMENES Y PERIODO DE EJECUCION
3.- TIPO DE CONVENIO:	ADICIONAL
4.- FECHA:	27 DE OCTURE DE 2015
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
6.- MONTO MODIFICADO DE OBRA:	\$6,041,949.70
7.- MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	\$6,041,949.70

1.- NUMERO:	TRES
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	MODIFICACION DE VOLUMENES
3.- TIPO DE CONVENIO:	ADICIONAL 2
4.- FECHA:	15 DE DICIEMBRE DE 2015
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	N/A
6.- MONTO MODIFICADO DE OBRA:	N/A
7.- MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	N/A

*Rosa Carmina Estrella*



4.- FIANZAS:

NO.	CONCEPTO	AFIANZADORA	NUMERO	IMPORTE
1.-	ANTICIPO	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	1926474	\$1,697,964.27
2.-	CUMPLIMIENTO	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	1926477	\$565,988.09
3.-	VICIOS OCULTOS	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	1991448	\$604,194.97

5.- ESTIMACIONES:

1.-	TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	CINCO
2.-	TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	CINCO

ESTIMACIONES PAGADAS

No. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO S/IVA	ANTICIPO AMORTIZADO S/IVA
ANTICIPO	12/08/2015	346		\$1,463,762.30	
UNO	11/12/2015	390	23 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2015	\$36,368.18	\$10,910.46
DOS	16/12/2015	395	21 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$2,332,133.27	\$699,639.98
TRES	17/12/2015	396	19 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2015	\$1,351,024.70	\$405,307.41
CUATRO	21/12/2015	400	13 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2015	\$1,323,461.88	\$347,904.45
CINCO FINIQUITO	21/12/2015	401	21 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	\$165,589.30	
<b>TOTAL</b>				<b>\$5,208,577.33</b>	<b>\$1,463,762.30</b>
<b>IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS</b>				<b>\$6,041,949.70</b>	

6.- SALDO DEL FINIQUITO:

No.	CONCEPTO	IMPORTE C/I.V.A.
1	Importe de Obra Estimada	\$6,041,949.70
2	Importe de obra Real Ejecutada	\$6,041,949.70
3	Importe de Pena Convencional procedente	\$0.00
4	Importe total de Anticipo NO amortizado	\$0.00
5	Importe de Pagos duplicados	\$0.00
6	Importe de daños ocasionados por el contratista	\$0.00
7	Importe de Ajustes de Costos	\$0.00
<b>TOTAL =</b>		<b>\$6,041,949.70</b>

SALDO POR CANCELAR AL CONTRATO	\$0.00
I.V.A. 16%	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

7.- METAS EJECUTADAS: 12,209.74 M2 DE CONSTRUCCION

8.- NOTA ACLARATORIA:

Una vez verificada la obra mediante revisión por las partes que intervienen en este acto, se concluyó que se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y el destino de su ejecución según las normas y especificaciones de los alcances solicitados e inversión ejercida. En vista de lo anteriormente consignado en la presente acta de entrega formal de la obra, la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal recibe de la contratista representada por el Ing. Arturo Guerrero Baez.

La presente acta no exime al contratista sobre la responsabilidad de responder por los defectos o Vicios Ocultos que se puedan presentar posteriores a la fecha de la presente acta, para lo cual, de ser necesario, se responderá a sus obligaciones contractuales de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras públicas, y Servicios relacionadas con las Mismas y artículo 90,93 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la citada Ley, mediante la utilización de la FIANZA No.1991448 por un importe de \$604,194.97 expedida por AFIANZADORA SOFIMEX, S. A. DE C. V.

*Rosa Carmina Estrella*




La residencia de obra de esta subdirección de obra comunitaria y el contratista (las partes) manifiestan de que no existen otros adeudos, que no se encuentren plasmados en este documento por lo que esta acta fungirá como acta de extinción de derechos si y solo si los saldos queden liquidados dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito como lo marca el artículo 170 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con Las Mismas, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación.


Para constancia del mismo, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervienen:

**ENTREGA:**

PAVIMENTOS Y OBRAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.


  
\_\_\_\_\_  
**ING. ARTURO GUERRERO BAEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE:**

  
\_\_\_\_\_  
**ARQ. NORMAN BÓRQUEZ DOMÍNGUEZ**  
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA  
URBANA MUNICIPAL D.O.I.U.M.


  
\_\_\_\_\_  
**C.P. JOSE HURTADO MENDIOLA**  
SUBDIRECTOR DE OBRA COMUNITARIA D.O.I.U.M.

  
\_\_\_\_\_  
**C.P. CYNTHIA LORENA SIERRA MORALES**  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DELEGACION LA PRESA A. L. R.

  
\_\_\_\_\_  
**ING. LAURA ELENA HERRAN ARCE**  
RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA

**INVITADOS**

\_\_\_\_\_  
**INSPECTOR DE OBRA SINDICATURA MUNICIPAL**

  
\_\_\_\_\_  
**COMITÉ DE OBRA**