



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
DEL CONTRATO No. DOIUM-SOC-2015-PREP-IS-003**

En la Ciudad de Tijuana, B.C., siendo las **10:30hrs. del día 23 de MAYO del 2016** y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 69 y 70 de la "Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California", se reunieron para llevar a cabo la Recepción Formal de la Obra Pública denominada:

02004EMF008	REHABILITACIÓN PARQUE RECREATIVO LAS FUENTES EN FUENTES DEL RIO ENTRE CALLE RI, COL. LAS FUENTES, DELEGACION LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C."
--------------------	--

En el sitio de la obra se reunieron para llevar a cabo el acto de ENTREGA-RECEPCIÓN por parte de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal los, Arq. Norman Bórquez Dominguez, Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, C.P. Jose Hurtado Mendiola, Subdirector de Obra Comunitaria, Arq. Jose Max S. Padilla Diaz, Supervisor Técnico de la Subdirección de Obra Comunitaria y por parte de la Contratista ZUAQUE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., representada por el ING. JAIME CEBALLOS OLAIS

1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

DE REHABILITACIÓN DEL PARQUE LAS FUENTES, QUE CONTARA CON TRABAJOS DE PRELIMINARES, TRABAJOS EN ANDADORES, ÁREAS PERMEABLES, REHABILITADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ÁREA DE APARATOS DE EJERCICIO Y JUEGOS INFANTILES, SISTEMA DE RIEGO, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, REFERENCIAL Y DE USO, CONSTRUCCIÓN DE MURETE PORTA PLACA, PINTURA PARA ESPACIOS PÚBLICOS, ROTULACIÓN INSTITUCIONAL FORESTACIÓN, SUMINISTRO DE MOBILIARIO.

2.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- TIPO DE CONTRATO	INVITACION SIMPLIFICADA
2.- FECHA DEL CONTRATO:	14 DE AGOSTO DE 2015
3.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$1.603.911,44
4.- IMPORTE DE LA OBRA C/ I.V.A.:	\$1.603.911,44
5.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	17 DE AGOSTO 2015 AL 14 DE NOVIEMBRE 2015
6.- PERIODO REAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:	17 DE AGOSTO 2015 AL 14 DE NOVIEMBRE 2015
7.- CONTRATISTA:	ZUAQUE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
8.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (CONTRATO):	\$481.173,42
9.- PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO C//I.V.A :	30,00%
10.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (OBRA):	\$481.173,43
11.- ANTICIPO AMORTIZADO C//I.V.A. (OBRA) :	\$481.173,43

3.- CONVENIOS REALIZADOS:

UNO

1.- NUMERO:	UNO
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	MODIFICACION DE VOLUMENES Y PERIODO DE EJECUCION Y OBRA EXTRAORDINARIA
3.- TIPO DE CONVENIO:	MODIFICATORIO
4.- FECHA:	09 DE NOVIEMBRE DE 2015
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	17 DE AGOSTO 2015 AL 08 DE DICIEMBRE 2015
6.- MONTO MODIFICADO DE OBRA:	\$1.478.657,45
7.- MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	\$1.478.657,45

4.- FIANZAS:

NO.	CONCEPTO	AFIANZADORA	NUMERO	IMPORTE
1.-	ANTICIPO	ACE FIANZAS MONTERREY	1643203	\$481.173,42
2.-	CUMPLIMIENTO	ACE FIANZAS MONTERREY	1643207	\$160.391,14
3.-	VICIOS OCULTOS	PRIMERO FIANZAS	1706466-0000	\$147.865,74



5.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	2,00
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	1

ESTIMACIONES PAGADAS

No. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO S/IVA	ANTICIPO AMORTIZADO S/IVA
ANTICIPO	28/08/2015	000169 E	N/A	\$414.804,67	\$0,00
UNO	22/12/2015	000200 E	24 AGOSTO 2015 AL 24 SEPTIEMBRE 2015	\$586.978,36	\$251.562,15
DOS	28/12/2015	000204 E	25 SEPTIEMBRE 2015 AL 08 DICIEMBRE 2015	\$272.921,66	\$163.356,97
TOTAL				\$1.274.704,69	\$414.919,12

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	\$1.478.657,45
---------------------------------------	----------------

6.- SALDO DEL FINIQUITO:

No.	CONCEPTO	IMPORTE C/I.V.A.
1	Importe de Obra Estimada	\$1.478.657,45
2	Importe de obra Real Ejecutada	\$1.478.657,45
3	Importe de Pena Convencional precedente	\$0,00
4	Importe total de Anticipo NO amortizado	\$0,00
5	Importe de Pagos duplicados	\$0,00
6	Importe de daños ocasionados por el contratista	\$0,00
7	Importe de Ajustes de Costos	\$0,00
TOTAL =		\$1.478.657,45

SALDO POR CANCELAR AL CONTRATO	\$0,00
I.V.A. 16%	\$0,00
TOTAL	\$0,00

7.- METAS EJECUTADAS:

Rehabilitación de parque atacando partidas de terracerías, andadores, áreas verdes, áreas permeables, área de modulo de juego infantil, área de aparatos de ejercicio, mobiliario urbano, alumbrado público, rehabilitado de luminarias existentes, y canchas multiusos, señalización y arborización.

8.- NOTA ACLARATORIA:

Una vez verificada la obra mediante revisión por las partes que intervienen en este acto, se concluyó que se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y el destino de su ejecución según las normas y especificaciones de los alcances solicitados e inversión ejercida. En vista de lo anteriormente consignado en la presente acta de entrega formal de la obra, la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal recibe de la contratista ZUAQUE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. representada por el ING. JAIME CEBALLOS OLAIS

La presente acta no exime al contratista sobre la responsabilidad de responder por los defectos o Vicios Ocultos que se puedan presentar posteriores a la fecha de la presente acta, para lo cual, de ser necesario, se responderá a sus obligaciones contractuales de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Obras públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la Misma del Estado de Baja California y artículo 70 del Reglamento de la citada Ley, mediante la utilización de la FIANZA No.1706466-0000 por un importe de \$147865,74 expedida por PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V.

La residencia de obra de esta subdirección de obra comunitaria y el contratista (las partes) manifiestan de que no existen otros adeudos, que no se encuentren plasmados en este documento por lo que esta acta fungirá como acta de extinción de derechos si y solo si los saldos quedan liquidados dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito como lo marca el artículo 170 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con Las Mismas, por lo que sedan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación.



Para constancia del mismo, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervienen:

ENTREGA:

ZUAQUE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

ING. JAIME CEBALLOS OLAIS
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE:

ARQ. NORMAN BÓRQUEZ DOMÍNGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
D.O.I.U.M.

C.P. CYNTHIA LORENA SIERRA MORALES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL LA
PRESA A.L.R.

C.P. JOSE HURTADO MENDIOLA
SUBDIRECTOR DE OBRA COMUNITARIA
D.O.I.U.M.

ARQ. JOSE MAX SALVADOR PADILLA DIAZ
SUPERVISOR TECNICO DE LA SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA

INVITADOS

INSPECTOR DE OBRA SINDICATURA MUNICIPAL

COMITÉ DE OBRA