



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
DEL CONTRATO No. DOIUM-SOC-2015-PREP-LP-002

En la Ciudad de Tijuana, B.C., siendo las **10:00 hrs. del día 24 de mayo del 2016** y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 64 y 66 de la "Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas", se reunieron para llevar a cabo la Recepción Formal de la Obra Pública denominada:

02004EMF009

CONSTRUCCION PLAZA CALLE OCHO, UBICADA EN CALLE CONSTITUCION ESQUINA CALLE 8VA, DELEGACION CENTRO, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

En el sitio de la obra se reunieron para llevar a cabo el acto de ENTREGA-RECEPCIÓN por parte de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal los, Arq. Norman Bórquez Dominguez, Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, C.P. Jose Hurtado Mendiola, Subdirector de Obra Comunitaria, Ing. Juan Carlos Alcaraz Valdez, Supervisor Técnico de la Subdirección de Obra Comunitaria y por parte de la Contratista ING. JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ., representada por el.

1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PLAZA CALLE OCHO QUE CONSTA: TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, CASETA DE POLICIA, BAÑOS, FORO ELEVADO, GRADAS, AREA VERDES, ARBORIZACION, MURO DE CONTENCIÓN, BANQUETAS, BOTE DE BASURA, FUENTES INTERACTIVAS, SISTEMA DE RIEGO, HIDRAULICO, SANITARIO, BANCAS, INSTALACION ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO, SUB ESTACION ELECTRICA, PERGOLAS, JARDINERAS, AREA DE JUEGOS INFANTIL, AREA DE LECTURA, ETC.

2.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- TIPO DE CONTRATO	LICITACION PUBLICA
2.- FECHA DEL CONTRATO:	28 DE OCTUBRE 2015
3.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$14,905,700.33
4.- IMPORTE DE LA OBRA C/ I.V.A.:	\$14,905,700.33
5.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	29 DE OCTUBRE DE 2015 AL 27 DE DICIEMBRE 2015
6.- PERIODO REAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:	29 DE OCTUBRE DE 2015 AL 27 DE DICIEMBRE 2015
7.- CONTRATISTA:	ING. JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ
8.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (CONTRATO):	\$4,471,710.10
9.- PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO C/I.V.A :	30.00%
10.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (OBRA):	\$4,471,710.10
11.- ANTICIPO AMORTIZADO C/I.V.A. (OBRA) :	\$4,471,710.10

3.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.- NUMERO:	UNO
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	EXTRAORDINARIO Y CAMBIO DE VOLUMENES
3.- TIPO DE CONVENIO:	MODIFICATORIO
4.- FECHA:	10 DE DICIEMBRE 2015
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	N/A
6.- MONTO MODIFICADO DE OBRA:	N/A
7.- MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	N/A

4.- FIANZAS:

NO.	CONCEPTO	AFIANZADORA	NUMERO	IMPORTE
1.-	ANTICIPO	ACE FIANZAS MONTERREY	1661648	\$4,471,710.10
2.-	CUMPLIMIENTO	ACE FIANZAS MONTERREY	1661655	\$1,490,570.03
3.-	VICIOS OCULTOS	ACE FIANZAS MONTERREY	1706780	\$1,490,570.03

Antonio Gamboa U.



5.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	TRES
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	TRES

ESTIMACIONES PAGADAS

No. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO S/IVA	ANTICIPO AMORTIZADO S/IVA
ANTICIPO	30/10/2015	101	29 DE OCTUBRE 2015 AL 27 DICIEMBRE 2015	\$4,471,710.10	
UNO	22/12/2015	133	29 DE OCTUBRE 2015 AL 27 NOVIEMBRE 2015	\$2,366,333.04	\$709,899.91
DOS	22/12/2015	134	28 DE NOVIEMBRE 2015 AL 8 DE DICIEMBRE 2015	\$3,891,598.21	\$1,167,479.46
TRES(FINIQUITO)	22/12/2015	138	9 DE DICIEMBRE 2015 AL 27 DE DICIEMBRE 2015	\$6,591,810.41	\$1,977,543.12
TOTAL				\$12,849,741.66	\$3,854,922.50
IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS				\$14,905,700.33	

6.- SALDO DEL FINIQUITO:

No.	CONCEPTO	IMPORTE C/I.V.A.
1	Importe de Obra Estimada	\$14,905,700.33
2	Importe de obra Real Ejecutada	\$14,905,700.33
3	Importe de Pena Convencional procedente	\$0.00
4	Importe total de Anticipo NO amortizado	\$0.00
5	Importe de Pagos duplicados	\$0.00
6	Importe de daños ocasionados por el contratista	\$0.00
7	Importe de Ajustes de Costos	\$0.00
TOTAL =		\$14,905,700.33

SALDO POR CANCELAR AL CONTRATO	\$0.00
I.V.A. 16%	\$0.00
TOTAL	\$0.00

7.- METAS EJECUTADAS: 3,364.83 M2

8.- NOTA ACLARATORIA:

Una vez verificada la obra mediante revisión por las partes que intervienen en este acto, se concluyó que se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y el destino de su ejecución según las normas y especificaciones de los alcances solicitados e inversión ejercida. En vista de lo anteriormente consignado en la presente acta de entrega formal de la obra, la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal recibe de la contratista representada por el ING. JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ

La presente acta no exime al contratista sobre la responsabilidad de responder por los defectos o Vicios Ocultos que se puedan presentar posteriores a la fecha de la presente acta, para lo cual, de ser necesario, se responderá a sus obligaciones contractuales de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras públicas, y Servicios relacionadas con las Mismas y artículo 90,93 y demas relativos y aplicables del Reglamento de la citada Ley, mediante la utilización de la FIANZA No.1706780 por un importe de \$1,490,570.03 expedida por ACE FIANZAS MONTERREY

La residencia de obra de esta subdirección de obra comunitaria y el contratista (las partes) manifiestan de que no existen otros adeudos, que no se encuentren plasmados en este documento por lo que esta acta fungirá como acta de extinción de derechos si y solo si los saldos queden liquidados dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito como lo marca el artículo 170 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con Las Mismas, por lo que sedan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación.

Antonio Gamboa U

[Handwritten signatures and initials]



Para constancia del mismo, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervienen:

ENTREGA:

ING. JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE:

ARQ. NORMAN BÓRQUEZ DOMÍNGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
URBANA MUNICIPAL D.O.I.U.M.

C.P. JOSE HURTADO MENDIOLA
SUBDIRECTOR DE OBRA COMUNITARIA D.O.I.U.M.

LIC. KARIM CHALITA RODRIGUEZ IV

DELEGACIÓN MUNICIPAL CENTRO.

ING. JUAN CARLOS ALCARAZ VALDEZ
SUPERVISOR TECNICO DE LA SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA

INVITADOS

INSPECTOR DE OBRA SINDICATURA MUNICIPAL