



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
DEL CONTRATO No. DOIUM-R33-2015-DCTR-80-81-AD-013

En la Ciudad de Tijuana, B.C., siendo las 10:00 hrs. del día 29 de Enero del 2016 y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 69 y 70 de la "Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California", se reunieron para llevar a cabo la Recepción Formal de la Obra Pública denominada:

DCTR-80

"CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CALLE PELICANO ENTRE CALLE COLINAS DE CHAPULTEPEC Y PELICANO, COLONIA HERRADURA SUR, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C."

En el sitio de la obra se reunieron para llevar a cabo el acto de ENTREGA-RECEPCIÓN por parte de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal los Arq. Norman Borquez Dominguez, Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, el Ing. Juan Carlos Alcaraz Valdez, Supervisor Técnico de la Subdirección de Obra Comunitaria y por parte de la empresa contratista ING. EVERARDO LONA LÓPEZ

1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

335.60 M2 DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA, ACARREO.

2.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- TIPO DE CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
2.- FECHA DEL CONTRATO:	11 de Agosto de 2015
3.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$258,008.42
4.- IMPORTE DE LA OBRA C/ I.V.A.:	\$205,603.90
5.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	17 DE AGOSTO DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
6.- PERIODO REAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:	17 DE AGOSTO DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
7.- CONTRATISTA:	ING EVERARDO LONA LÓPEZ
8.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (CONTRATO):	\$77,402.52
9.- PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO C/I.V.A :	30%
10.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (OBRA):	\$53,173.42
11.- ANTICIPO AMORTIZADO C/I.V.A. (OBRA) :	\$53,173.42

3.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.- NUMERO:	N/A
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	N/A
3.- TIPO DE CONVENIO:	N/A
4.- FECHA:	N/A
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	N/A
6.- MONTO MODIFICADO DE OBRA:	N/A
7.- MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	N/A

4.- FIANZAS:

NO.	CONCEPTO	AFIANZADORA	NUMERO	IMPORTE
1.-	ANTICIPO	ACE FIANZAS MONTERREY	1642237	\$77,402.52
2.-	CUMPLIMIENTO	ACE FIANZAS MONTERREY	1642245	\$25,800.84
3.-	VICIOS OCULTOS	ACE FIANZAS MONTERREY	1671984	\$24,976.46



5.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	DOS
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	DOS

ESTIMACIONES PAGADAS

No. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO S/IVA	ANTICIPO AMORTIZADO S/IVA
ANTICIPO	18/08/2015	169		\$53,173.42	
UNO	21/10/2015	199	17/08/15 - 16/09/15	\$113,963.13	\$34,188.94
DOS FINIQUITO	05/11/2015	212	17/09/15 - 30/09/15	\$57,239.32	\$18,984.48
TOTAL				\$171,202.44	\$53,173.42

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	\$198,594.84
---------------------------------------	--------------

6.- SALDO DEL FINIQUITO:

No.	CONCEPTO	IMPORTE C/I.V.A.
1	Importe de Obra Estimada	\$198,594.84
2	Importe de obra Real Ejecutada	\$198,594.84
3	Importe de Pena Convencional procedente	\$0.00
4	Importe total de Anticipo NO amortizado	\$0.00
5	Importe de Pagos duplicados	\$0.00
6	Importe de daños ocasionados por el contratista	\$0.00
7	Importe de Ajustes de Costos	\$0.00
TOTAL =		\$198,594.84

SALDO POR CANCELAR AL CONTRATO	\$0.00
I.V.A. 16%	\$0.00
TOTAL	\$0.00

7.- METAS EJECUTADAS:

335.60 M2 DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA, ACARREO

8.- NOTA ACLARATORIA:

Una vez verificada la obra mediante revisión por las partes que intervienen en este acto, se concluyó que se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y el destino de su ejecución según las normas y especificaciones de los alcances solicitados e inversión ejercida. En vista de lo anteriormente consignado en la presente acta de entrega formal de la obra, la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal recibe del contratista ING. EVERARDO LONA LÓPEZ, la obra anteriormente descrita.

La presente acta no exime al contratista sobre la responsabilidad de responder por los defectos o Vicios Ocultos que se puedan presentar posteriores a la fecha de la presente acta, para lo cual, de ser necesario, se responderá a sus obligaciones contractuales de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Obras públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la Misma del Estado de Baja California y artículo 70 del Reglamento de la citada Ley, mediante la utilización de la Fianza No. 1671984 por un importe de \$ 24,976.46 expedida por ACE FIANZAS MONTERREY



Para constancia del mismo, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervienen:

ENTREGA:

ING. EVERARDO LONA LÓPEZ

RECIBE:

ARQ. NORMAN BORQUEZ DOMINGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

LIC. KARIM CHALITA RODRIGUEZ IV

DELEGADO MUNICIPAL CENTRO

ING. JUAN CARLOS ALCARZ VALDEZ

SUPERVISOR TÉCNICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA

INVITADOS

INSPECTOR DE OBRA SINDICATURA MUNICIPAL

COMITÉ DE OBRA