



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
DEL CONTRATO No. DOIUM-R33-2015-DLM-2-7-AD-031

En la Ciudad de Tijuana, B.C., siendo las 10:00 hrs. del día 11 de Marzo del 2016 y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 69 y 70 de la "Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California", se reunieron para llevar a cabo la Recepción Formal de la Obra Pública denominada:

DLM-7	"CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA No. 16 EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE C. IRMA Y KARIM, COLONIA TERRAZAS DE LA PRESA, SUBDELEGACIÓN LOS PINOS, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C."
--------------	---

En el sitio de la obra se reunieron para llevar a cabo el acto de ENTREGA-RECEPCIÓN por parte de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal los Arq. Norman Borquez Dominguez, Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, el Ing. Zaide Becerra López, Supervisor Técnico de la Subdirección de Obra Comunitaria y por parte de la empresa contratista ING. DANIEL SOLANO VENEGAS

1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, PISOS, MUROS, ESTRUCTURA Y CUBIERTA, CANCELERÍA Y HERRERÍA, ACABADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

2.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- TIPO DE CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA
2.- FECHA DEL CONTRATO:	11 de Septiembre de 2015
3.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$442,170.63
4.- IMPORTE DE LA OBRA C/ I.V.A.:	\$343,630.51
5.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 28 DE OCTUBRE DE 2015
6.- PERIODO REAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015
7.- CONTRATISTA:	ING. DANIEL SOLANO VENEGAS
8.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (CONTRATO):	\$132,651.19
9.- PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO C/I.V.A :	30%
10.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (OBRA):	\$103,089.15
11.- ANTICIPO AMORTIZADO C/I.V.A. (OBRA) :	\$103,089.15

3.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.- NUMERO:	\$1.00
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	AJUSTE DE VOLUMENES Y AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR PAGO TARDIO DE ANTICIPO.
3.- TIPO DE CONVENIO:	ADICIONAL
4.- FECHA:	14 DE OCTUBRE DE 2015
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015
6.- MONTO MODIFICADO DE OBRA:	\$0.00
7.- MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	\$0.00

4.- FIANZAS:

NO.	CONCEPTO	AFIANZADORA	NUMERO	IMPORTE
1.-	ANTICIPO	PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V.	1623917-0000	\$132,651.19
2.-	CUMPLIMIENTO	PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V.	1623915-0000	\$44,217.06
3.-	VICIOS OCULTOS	PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V.	1660790-0000	\$44,217.06

Handwritten signature and date: 11/3/16

Handwritten signature

Large handwritten signature



5.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	TRES
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	TRES

ESTIMACIONES PAGADAS

No. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO S/IVA	ANTICIPO AMORTIZADO S/IVA
ANTICIPO	18/09/2015	10 01		\$88,869.96	
UNO	29/10/2015	12 01	14/09/15 - 13/10/15	\$80,236.44	\$24,070.93
DOS	05/11/2015	13 01	14/12/15 - 12/11/15	\$154,646.76	\$46,394.03
TRES	16/12/2015	14 01	13/11/15-19/11/15	\$61,350.00	\$18,405.00
TOTAL				\$296,233.20	\$88,869.96

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	\$343,630.51
---------------------------------------	--------------

6.- SALDO DEL FINIQUITO:

No.	CONCEPTO	IMPORTE C/I.V.A.
1	Importe de Obra Estimada	\$343,630.51
2	Importe de obra Real Ejecutada	\$343,630.51
3	Importe de Pena Convencional procedente	\$0.00
4	Importe total de Anticipo NO amortizado	\$0.00
5	Importe de Pagos duplicados	\$0.00
6	Importe de daños ocasionados por el contratista	\$0.00
7	Importe de Ajustes de Costos	\$0.00
TOTAL =		\$343,630.51

SALDO POR CANCELAR AL CONTRATO	\$0.00
I.V.A. 16%	\$0.00
TOTAL	\$0.00

7.- METAS EJECUTADAS:

67.84 M2 DE CONSTRUCCIÓN DE FIRME, 53.20 M2 DE MURO, 77.29 M2 DE CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO, ETC.

8.- NOTA ACLARATORIA:

Una vez verificada la obra mediante revisión por las partes que intervienen en este acto, se concluyó que se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y el destino de su ejecución según las normas y especificaciones de los alcances solicitados e inversión ejercida. En vista de lo anteriormente consignado en la presente acta de entrega formal de la obra, la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal recibe del contratista ING. DANIEL SOLANO VENEGAS, la obra anteriormente descrita.

La presente acta no exime al contratista sobre la responsabilidad de responder por los defectos o Vicios Ocultos que se puedan presentar posteriores a la fecha de la presente acta, para lo cual, de ser necesario, se responderá a sus obligaciones contractuales de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Obras públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la Misma del Estado de Baja California y artículo 70 del Reglamento de la citada Ley, mediante la utilización de la Fianza No. 1660790-0000 por un importe de \$ 44,217.06 expedida por PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V.


[Handwritten signature]
ANITA
Cabrera R

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]




ING. DANIEL SOLANO VENEGAS



ARQ. NORMAN BORQUEZ DOMINGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL



LIC. RANIER ALEJANDRO FALCÓN MARTINEZ
DELEGADO MUNICIPAL DE LA MESA



ING. ZAIDE BECERRA LÓPEZ
SUPERVISOR TÉCNICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA

INVITADOS



INSPECTOR DE OBRA SINDICATURA MUNICIPAL



COMITÉ DE OBRA