



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
DEL CONTRATO No. DOIUM-R33-2015-DLPE-76-IS-002**

En la Ciudad de Tijuana, B.C., siendo las **9:30 hrs. del día 21 de Julio del 2016** y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 69 y 70 de la "Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California", se reunieron para llevar a cabo la Recepción Formal de la Obra Pública denominada:

DLPE-76	"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE C. TORONJA CONTINUAR ENTRE CERRADA Y GUAYABA Y C. MANDARINA C. GUAYABA ENTRE NARANJA Y CERRADA, COLONIA LA MORITA 1, TIJUANA BAJA CALIFORNIA."
----------------	---

En el sitio de la obra se reunieron para llevar a cabo el acto de ENTREGA-RECEPCIÓN por parte de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal los Arq. Norman Borquez Dominguez, Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, el Ing. Zaide Becerra López, Supervisor Técnico de la Subdirección de Obra Comunitaria y por parte de la empresa contratista ARCA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V.

1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS CORTES, TRATAMIENTO DE SUBRASANTE DE 20CMS, CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO "L", COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-38 EN LOSA DE 15CMS, RENIVELACION DE POZO DE VISITA, CONSTRUCCION DE DENTELLON, SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARI A DE 3/4", LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

2.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- TIPO DE CONTRATO	INVITACIÓN SIMPLIFICADA
2.- FECHA DEL CONTRATO:	20 de Agosto de 2015
3.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$1,193,323.51
4.- IMPORTE DE LA OBRA C/ I.V.A.:	\$1,169,231.85
5.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	24 DE AGOSTO DE 2015 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
6.- PERIODO REAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:	24 DE AGOSTO DE 2015 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015
7.- CONTRATISTA:	ARCA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V.
8.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (CONTRATO):	\$357,997.05
9.- PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A :	30%
10.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (OBRA):	\$357,997.05
11.- ANTICIPO AMORTIZADO C/ I.V.A. (OBRA) :	\$357,997.05

3.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.- NUMERO:	UNO
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	MODIFICACION DEL PLAZO DE EJECUCION Y AJUSTE DE VOLUMENES
3.- TIPO DE CONVENIO:	ADICIONAL
4.- FECHA:	19 DE OCTUBRE DE 2015
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	24 DE AGOSTO DE 2015 A 05 DE DICIEMBRE DE 2015
6.- MONTO MODIFICADO DE OBRA:	\$1,169,231.85
7.- MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	\$1,169,231.85

4.- FIANZAS:

NO.	CONCEPTO	AFIANZADORA	NUMERO	IMPORTE
1.-	ANTICIPO	ACE FIANZAS MONTERREY	1647065	\$357,997.05
2.-	CUMPLIMIENTO	ACE FIANZAS MONTERREY	1647068	\$119,332.35
3.-	VICIOS OCULTOS	ACE FIANZAS MONTERREY	1705078	\$116,923.19

(Handwritten signatures and initials in blue ink)
C.H. [Signature]



5.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	CUATRO
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	CUATRO

ESTIMACIONES PAGADAS

No. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO S/IVA	ANTICIPO AMORTIZADO S/IVA
ANTICIPO	01/09/2015	M464		\$308,618.15	
UNO	29/10/2015	M559	24/08/15 - 24/09/15	\$15,215.39	\$5,294.96
DOS	29/12/2015	M559	25/09/2015 - 25/10/2015	\$796,502.57	\$277,182.89
TRES	29/12/2015	M559	26/10/2015 - 15/11/2015	\$98,269.04	\$34,197.63
CUATRO	29/12/2015	M559	16/11/2015 - 05/12/2015	\$97,971.49	\$41,321.57
TOTAL				\$1,007,958.49	\$357,997.05

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	\$1,169,231.85
--	-----------------------

6.- SALDO DEL FINIQUITO:

No.	CONCEPTO	IMPORTE C/I.V.A.
1	Importe de Obra Estimada	\$1,169,231.85
2	Importe de obra Real Ejecutada	\$1,169,231.85
3	Importe de Pena Convencional procedente	\$0.00
4	Importe total de Anticipo NO amortizado	\$0.00
5	Importe de Pagos duplicados	\$0.00
6	Importe de daños ocasionados por el contratista	\$0.00
7	Importe de Ajustes de Costos	\$0.00
TOTAL =		\$1,169,231.85

SALDO POR CANCELAR AL CONTRATO	\$0.00
I.V.A. 16%	\$0.00
TOTAL	\$0.00


7.- METAS EJECUTADAS:

2356.1M2 DE TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, 470.9ML DE GUARNICION, 2029.33M2 DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO MR-38, 2 INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 3/4",

8.- **NOTA ACLARATORIA:**

Una vez verificada la obra mediante revisión por las partes que intervienen en este acto, se concluyó que se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y el destino de su ejecución según las normas y especificaciones de los alcances solicitados e inversión ejercida. En vista de lo anteriormente consignado en la presente acta de entrega formal de la obra, la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal recibe de la contratista ARCA DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V. representada por el C. ING. CARLOS VERDUGO ZARATE, la obra anteriormente descrita.

La presente acta no exime al contratista sobre la responsabilidad de responder por los defectos o Vicios Ocultos que se puedan presentar posteriores a la fecha de la presente acta, para lo cual, de ser necesario, se responderá a sus obligaciones contractuales de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Obras públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la Misma del Estado de Baja California y artículo 70 del Reglamento de la citada Ley, mediante la utilización de la Fianza No. 1705078 por un importe de \$ 116,923.19 expedida por ACE FIANZAS MONTERREY


 L.H.



Para constancia del mismo, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervienen:

ENTREGA:

ARCA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V.
ING. CARLOS VERDUGO ZARATE

RECIBE:

ARQ. NORMAN BORQUEZ DOMINGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

C. VIANCA LIZBETH BARRETO GONZALEZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL LA PRESA ESTE.

ING. ZAIDE BECERRA LÓPEZ
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA

INVITADOS

INSPECTOR DE OBRA SINDICATURA MUNICIPAL

COMITÉ DE OBRA