



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**  
DEL CONTRATO No. **DOIUM-R33-2015-DSAB-144-155-170-AD-048**

En la Ciudad de Tijuana, B.C., siendo las 10:00hrs. del día 06 de Abril del 2016 y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 69 y 70 de la "Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California", se reunieron para llevar a cabo la Recepción Formal de la Obra Pública denominada:

**DSAB-155**

**"RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA JAIME NUNO ENTRE CALLE R. FLORES MAGON Y CAÑON REFORMA, COLONIA PEDREGAL DE SANTA JULIA 2DA SECC., SUBDELEGACION SALVATIERRA, DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C."**

En el sitio de la obra se reunieron para llevar a cabo el acto de ENTREGA-RECEPCIÓN por parte de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal los Arq. Norman Borquez Dominguez, Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, el Ing. Rubén Tovar Arias, Supervisor Técnico de la Subdirección de Obra Comunitaria y por parte de la empresa contratista Ing. Samuel Arteaga Saucedo.

**1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:**

Construccion de una red de alcantarillado sanitario de 55 ml, construccion de 3 registros sanitarios (4 descargas conectadas a registros), 1 descarga .

**2.- DATOS DEL CONTRATO:**

1.- TIPO DE CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
2.- FECHA DEL CONTRATO:	16 de Octubre del 2015
3.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$552,931.91
4.- IMPORTE DE LA OBRA C/ I.V.A.:	\$86,984.05
5.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	19 DE OCTUBRE DE 2015 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015
6.- PERIODO REAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:	19 DE OCTUBRE DE 2015 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015
7.- CONTRATISTA:	ING. SAMUEL ARTEAGA SAUCEDO
8.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (CONTRATO):	\$26,095.22
9.- PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO C/I.V.A :	30%
10.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (OBRA):	\$22,095.21
11.- ANTICIPO AMORTIZADO C/I.V.A. (OBRA) :	\$22,095.21

**3.- CONVENIOS REALIZADOS:**

1.- NUMERO:	UNO
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	MODIFCACION DE VOLUMENES
3.- TIPO DE CONVENIO:	MODIFICATORIO
4.- FECHA:	09 DE DICIEMBRE 2015
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	19 OCTUBRE DEL 2015 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015
6.- MONTO MODIFICADO DE OBRA:	\$55,129.29
7.- MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	\$493,762.87

**4.- FIANZAS:**

NO.	CONCEPTO	AFIANZADORA	NUMERO	IMPORTE
1.-	ANTICIPO	ACE FIANZAS MONTERREY	1658638	\$165,879.56
2.-	CUMPLIMIENTO	ACE FIANZAS MONTERREY	1658640	\$55,293.19
3.-	VICIOS OCULTOS	ACE FIANZAS MONTERREY	1685575	\$49,376.28



5.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	DOS
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	DOS

ESTIMACIONES PAGADAS

No. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO S/IVA	ANTICIPO AMORTIZADO S/IVA
ANTICIPO	20/10/2015	228	-	\$22,495.87	
UNO	23/12/2015	260	19/10/15 - 16/11/15	\$37,812.82	\$22,495.87
DOS FINQUITO	23/12/2015	263	17/11/15 - 15/12/15	\$9,712.43	\$0.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$47,525.25</b>	<b>\$22,495.87</b>

<b>IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS</b>	<b>\$55,129.29</b>
--	--------------------

6.- SALDO DEL FINQUITO:

No.	CONCEPTO	IMPORTE C/I.V.A.
1	Importe de Obra Estimada	\$55,129.29
2	Importe de obra Real Ejecutada	\$55,129.29
3	Importe de Pena Convencional procedente	\$0.00
4	Importe total de Anticipo NO amortizado	\$0.00
5	Importe de Pagos duplicados	\$0.00
6	Importe de daños ocasionados por el contratista	\$0.00
7	Importe de Ajustes de Costos	\$0.00
<b>TOTAL =</b>		<b>\$55,129.29</b>

SALDO POR CANCELAR AL CONTRATO	\$0.00
I.V.A. 16%	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

7.- METAS EJECUTADAS:

CONSTRUCCION DE 55 ML DE ATARJEA.

8.- **NOTA ACLARATORIA:**

Una vez verificada la obra mediante revisión por las partes que intervienen en este acto, se concluyó que se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y el destino de su ejecución según las normas y especificaciones de los alcances solicitados e inversión ejercida. En vista de lo anteriormente consignado en la presente acta de entrega formal de la obra, la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal recibe del contratista ING. SAMUEL ARTEAGA SAUCEDO, la obra anteriormente descrita.

La presente acta no exime al contratista sobre la responsabilidad de responder por los defectos o Vicios Ocultos que se puedan presentar posteriores a la fecha de la presente acta, para lo cual, de ser necesario, se responderá a sus obligaciones contractuales de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Obras públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la Misma del Estado de Baja California y artículo 70 del Reglamento de la citada Ley, mediante la utilización de la Fianza No. 1685575 por un importe de \$ 49,376.28 expedida por ACE FIANZAS MONTERREY

DOIUM-R33-2015-DSAB-144-155-170-AD-048





Para constancia del mismo, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervienen:

ENTREGA:

RECIBE:

ING. SAMUEL ARTEAGA SAUCEDO

ARQ. NORMAN BORQUEZ DOMINGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

LIC. HÉCTOR LUIS VILLALOBOS ÁVILA  
DELEGADO MUNICIPAL SAN ANTONIO DE LOS BUENOS

ING. RUBÉN TOVAR ÁRIAS  
SUPERVISOR TÉCNICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA

INVITADOS

INSPECTOR DE OBRA SINDICATURA MUNICIPAL

COMITÉ DE OBRA

Liliana Beatriz Ponce Ruiz