



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA  
DEL CONTRATO No. **DOIUM-R33-2015-DST-32-AD-016**

En la Ciudad de Tijuana, B.C., siendo las **11:00 hrs. del día 17 de Mayo del 2016** y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 69 y 70 de la "Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California", se reunieron para llevar a cabo la Recepción Formal de la Obra Pública denominada:

**DST-32**

**PAVIMENTACION DE CALLE JERUSALEN ENTRE CALLES HERMOSA PROVINCIA Y TOYOLTITA, COLONIA 3 DE OCTUBRE, DELEGACION SANCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.**

En el sitio de la obra se reunieron para llevar a cabo el acto de ENTREGA-RECEPCIÓN por parte de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal los Arq. Norman Borquez Dominguez, Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, el Arq. Luis Alfonso Uzarraga Ugalde Supervisor Técnico de la Subdirección de Obra Comunitaria y por parte de la empresa contratista ZUAQUE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., su representante legal el ING. JAIME CEBALLOS OLAIS.

1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA RECIBIR CONCRETO MR-38 EN UN ESPESOR DE 15 CMS MINIMO COMO LOSA DE RODAMIENTO, DELIMITADA POR GUARNICION TIPO L CON BARRAS DE AMARRE. SE PRESENTAN DOS UBICACIONES DONDE SE HARAN MUROS DE DOVELAS Y HABRA 9 SECCIONES DE ESTRIADO GRUESO PARA EVITAR DERRAPES DE AUTOS EN LA RAMPA Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

2.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- TIPO DE CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA
2.- FECHA DEL CONTRATO:	12 DE AGOSTO DE 2015
3.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$686,696.54
4.- IMPORTE DE LA OBRA C/ I.V.A.:	\$686,696.54
5.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	17 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
6.- PERIODO REAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:	17 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
7.- CONTRATISTA:	ZUAQUE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
8.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (CONTRATO):	\$206,008.96
9.- PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO C/I.V.A :	30%
10.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (OBRA):	\$206,008.96
11.- ANTICIPO AMORTIZADO C/I.V.A. (OBRA) :	\$206,008.96

3.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.- NUMERO:	UNO
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	MODIFICACION DE MONTO, VOLUMENES Y TIEMPO
3.- TIPO DE CONVENIO:	ADICIONAL
4.- FECHA:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	N/A
6.- MONTO MODIFICADO DE OBRA:	\$686,504.91
7.- MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	\$686,504.91

4.- FIANZAS:

NO.	CONCEPTO	AFIANZADORA	NUMERO	IMPORTE
1.-	ANTICIPO	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.	1643204	\$20,008.96
2.-	CUMPLIMIENTO	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.	1643208	\$68,669.65
3.-	VICIOS OCULTOS	PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V.	1706459	\$68,650.49



5.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	DOS
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	DOS

ESTIMACIONES PAGADAS

No. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO S/IVA	ANTICIPO AMORTIZADO S/IVA
ANTICIPO	27/08/2015	000172 E		\$177,593.93	
UNO	16/12/2015	000196 E	17 DE AGOSTO DE 2015 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$259,316.14	\$77,794.84
DOS (FINIQUITO)			15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	\$332,498.44	\$99,799.09
TOTAL				\$591,814.58	\$177,593.93

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	\$686,504.91
---------------------------------------	--------------

6.- SALDO DEL FINIQUITO:

No.	CONCEPTO	IMPORTE C/I.V.A.
1	Importe de Obra Estimada	\$686,504.91
2	Importe de obra Real Ejecutada	\$686,504.91
3	Importe de Pena Convencional procedente	\$0.00
4	Importe total de Anticipo NO amortizado	\$0.00
5	Importe de Pagos duplicados	\$0.00
6	Importe de daños ocasionados por el contratista	\$0.00
7	Importe de Ajustes de Costos	\$0.00
TOTAL =		\$686,504.91

SALDO POR CANCELAR AL CONTRATO	\$0.00
I.V.A. 16%	\$0.00
TOTAL	\$0.00

7.- METAS EJECUTADAS: PAVIMENTACION CON CONCRETO MR-38 EN UN ESPESOR DE 15 CMS COMO LOSA DE RODAMIENTO, GUARNICION TIPO L . MUROS DE DOVELAS Y ESTRIADO GRUESO PARA EVITAR DERRAPES DE AUTOS EN LA RAMPA

8.- **NOTA ACLARATORIA:** LA ESTIMACION UNO FINIQUITO ESTA EN REVISION PARA APROBACION DE PAGO

Una vez verificada la obra mediante revisión por las partes que intervienen en este acto, se concluyó que se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y el destino de su ejecución según las normas y especificaciones de los alcances solicitados e inversión ejercida. En vista de lo anteriormente consignado en la presente acta de entrega formal de la obra, la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal recibe de la empresa contratista ZUAQUE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., representada por el ING. JAIME CEBALLOS OLAIS en su carácter de representante legal, la obra anteriormente descrita.

La presente acta no exime al contratista sobre la responsabilidad de responder por los defectos o Vicios Ocultos que se puedan presentar posteriores a la fecha de la presente acta, para lo cual, de ser necesario, se responderá a sus obligaciones contractuales de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Obras públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la Misma del Estado de Baja California y artículo 70 del Reglamento de la citada Ley, mediante la utilización de la Fianza No. 1706459 por un importe de \$ 68,650.49 expedida por PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V.



Para constancia del mismo, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervienen:

**ENTREGA:**

ZUAQUE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

**RECIBE:**

ING. JAIME CEBALLOS OLAIS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. NORMAN BORQUEZ DOMINGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

C. GLORIA A. MIRAMONTÉS PLANTILLAS  
DELEGADO MUNICIPAL SANCHEZ TABOADA

ARQ. LUIS ALFONSO UZARRAGA UGALDE  
SUPERVISOR TÉCNICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA

**INVITADOS**

INSPECTOR DE OBRA SINDICATURA MUNICIPAL

COMITÉ DE OBRA