



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA  
DEL CONTRATO No. DOIUM-R33-2015-DLP-R-15/2014-AD-049

En la Ciudad de Tijuana, B.C., siendo las 13:30 hrs. del día 28 de Junio del 2016 y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 69 y 70 de la "Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California", se reunieron para llevar a cabo la Recepción Formal de la Obra Pública denominada:

**R-15/2014**

**"CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA 214 (1ERA ETAPA) ENTRE CALLES TEHOTIHUACAN Y COMACALCO COLONIA PLANICIE, DELEGACION LA PRESA, TIJUANA, B.C."**

En el sitio de la obra se reunieron para llevar a cabo el acto de ENTREGA-RECEPCIÓN por parte de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal los Arq. Norman Borquez Dominguez, Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, el Arq. Jose M. Salvador Padilla D., Supervisor Técnico de la Subdirección de Obra Comunitaria y por parte de la empresa contratista ING. CATARINO ABRAHAM ESCOBEDO MEDINA.

1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

CONSISTE EN DESMONTAJE DE CERCO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", PLANTILAL DE CONCRETO PREMEZCLADO, CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA DE CIMENTACION DE 0.70 M DE ANCHO Y 0.15 M DE PERALTE, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL 3 A CADA 15 CMS SENTIDO LONGITUDINAL Y BASTONES TRANSVERSALES DE 3 A CADA 20 CM., MURO DE ENRASE DE 20 CM., CADENA DE DESPLANTE DE 15X30 CM, IMPERMEABILIZACION, MURO DE 15 CM DE ESPESOR DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA, CONSTRUCCION DE CASTILLO DE 15X15 CMS DE CONCRETO Y CONSTRUCCION DE DALA DE CERRAMIENTO DE 15X15 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO

2.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- TIPO DE CONTRATO	PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
2.- FECHA DEL CONTRATO:	16 DE OCTUBRE DEL 2015
3.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$443,669,86
4.- IMPORTE DE LA OBRA C/ I.V.A.:	\$443,669,86
5.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	20 DE OCTUBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2015
6.- PERIODO REAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:	20 DE OCTUBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2015
7.- CONTRATISTA:	ING. CATARINO ABRAHAM ESCOBEDO MEDINA
8.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (CONTRATO):	\$133.100,95
9.- PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO C/I.V.A :	30%
10.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (OBRA):	\$133.100,95
11.- ANTICIPO AMORTIZADO C/I.V.A. (OBRA) :	\$133.100,95

3.- CONVENIOS REALIZADOS: UNO

1.- NUMERO:	UNO
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	MODIFICACION DE VOLUMENES
3.- TIPO DE CONVENIO:	MODIFICATORIO UNO
4.- FECHA:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	20 DE OCTUBRE AL 22 DE DICIEMBRE 2015
6.- MONTO MODIFICADO DE OBRA:	\$443.553,90
7.- MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	\$443.553,90

4.- FIANZAS:

NO.	CONCEPTO	AFIANZADORA	NUMERO	IMPORTE
1.-	ANTICIPO	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	1944915	\$133.100,95
2.-	CUMPLIMIENTO	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	1944931	\$44.366,98
3.-	VICIOS OCULTOS	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	1995070	\$44.355,39



5.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	DOS
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	DOS

ESTIMACIONES PAGADAS

No. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO S/IVA	ANTICIPO AMORTIZADO S/IVA
ANTICIPO	29/10/2015	43		\$114.742,19	
UNO	26/12/2015	48	20/10/15-19/11/15	\$206.566,14	\$61.969,84
DOS	28/12/2015	49	20/11/15-22/12/15	\$175.807,91	\$52.772,35
TOTAL				\$382.374,05	\$114.742,19

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	\$443.553,90
---------------------------------------	--------------

6.- SALDO DEL FINIQUITO:

No.	CONCEPTO	IMPORTE C/I.V.A.
1	Importe de Obra Estimada	\$443.553,90
2	Importe de obra Real Ejecutada	\$443.553,90
3	Importe de Pena Convencional procedente	\$0,00
4	Importe total de Anticipo NO amortizado	\$0,00
5	Importe de Pagos duplicados	\$0,00
6	Importe de daños ocasionados por el contratista	\$0,00
7	Importe de Ajustes de Costos	\$0,00
TOTAL =		\$443.553,90

SALDO POR CANCELAR AL CONTRATO	\$0,00
I.V.A. 16%	\$0,00
TOTAL	\$0,00

7.- METAS EJECUTADAS:

83,50 ml Barda Perimetral

8.- **NOTA ACLARATORIA:**

Una vez verificada la obra mediante revisión por las partes que intervienen en este acto, se concluyó que se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y el destino de su ejecución según las normas y especificaciones de los alcances solicitados e inversión ejercida. En vista de lo anteriormente consignado en la presente acta de entrega formal de la obra, la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal recibe del contratista ING. CATARINO ABRAHAM ESCOBEDO MEDINA la obra anteriormente descrita.

La presente acta no exime al contratista sobre la responsabilidad de responder por los defectos o Vicios Ocultos que se puedan presentar posteriores a la fecha de la presente acta, para lo cual, de ser necesario, se responderá a sus obligaciones contractuales de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Obras públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la Misma del Estado de Baja California y artículo 70 del Reglamento de la citada Ley, mediante la utilización de la Fianza No. 1995070 por un importe de \$44355,39 expedida por AFIANZADORA SOFIMEX S.A.



Para constancia del mismo, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervienen:

ENTREGA:

ING. CATARINO ABRAHAM ESCOBEDO MEDINA

RECIBE:

ARQ. NORMAN BORQUEZ DOMINGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

C.P. CYNTHIA LORENA SIERRA MORALES

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DELGACION LA PRESA A.L.R.

ARQ. JOSE M. SALVADOR PADILLA D.

SUPERVISOR TÉCNICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA

INVITADOS

INSPECTOR DE OBRA SINDICATURA MUNICIPAL

COMITÉ DE OBRA