

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
DEL CONTRATO No. **DOIUM- R33-2016-DLM-42-AD-017**

En la Ciudad de Tijuana, B.C., siendo las **9:00 hrs. del día 29 de Septiembre del 2016** y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 69 y 70 de la "Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California", se reunieron para llevar a cabo la Recepción Formal de la Obra Pública denominada:

DLM-42

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA CAM HELEN KELLER ENTRE CALLES ERMITA NORTE Y PASEO DE LOS HÉROES COLONIA SAN JOSÉ, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.

En el sitio de la obra se reunieron para llevar a cabo el acto de ENTREGA-RECEPCIÓN por parte de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal los Arq. Norman Bórquez Domínguez, Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, Ing. Zaide Becerra López, Supervisor Técnico de la Subdirección de Obra Comunitaria y por parte del Contratista ING. SALVADOR ESTRADA VALENCIA.

1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

RUPTURA Y DEMOLICION DE PISO, CIMENTACIONES, CONSTRUCCION DE FIRME Y DE ANDADOR DE CONCRETO DE 10CMS, CONSTRUCCION DE MUROS, CASTILLOS Y DALAS DE CERRAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN, MONTAJE DE VIGAS, COLOCACION DE PLACA METALICA, RECUBRIMIENTO EN TECHO SOBRE ESTRUCTURA METALICA, COLOCACION DE FALSO PLAFON, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO Y REJA PARA PROTECCION, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION PLUVIAL, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA, EMPLASTE EN MURO INTERIOR, APLANADOS EN MUROS CON MORTERO, INSTALACION DE LOSETA, COLOCACION DE MURO METALICO DECORATIVO EN FACHADA, PUERTA METALICA Y MOBILIARIO, LETRERO CON EL NOMBRE DE LA INSTITUCION OFICIAL, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.

2.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- TIPO DE CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
2.- FECHA DEL CONTRATO:	31 MAYO 2016
3.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$668,322.12
4.- IMPORTE DE LA OBRA C/ I.V.A.:	\$668,322.12
5.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	02 JUNIO 2016 AL 31 JULIO 2016
6.- PERIODO REAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:	02 JUNIO 2016 AL 24 AGOSTO 2016
7.- CONTRATISTA:	ING. SALVADOR ESTRADA VALENCIA
8.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (CONTRATO):	\$200,496.64
9.- PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A :	30.00%
10.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (OBRA):	\$200,496.64
11.- ANTICIPO AMORTIZADO C/ I.V.A. (OBRA) :	\$200,496.64

3.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.- NUMERO:	UNO
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	VARIACION EN VOLUMENES DE OBRA, PLAZO DE EJECUCION Y MONTO
3.- TIPO DE CONVENIO:	ADICIONAL
4.- FECHA:	21 JULIO 2016
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	02 JUNIO 2016 AL 24 AGOSTO 2016
6.- MONTO MODIFICADO DE OBRA:	\$668,321.63
7.- MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	\$668,321.63

4.- FIANZAS:

NO.	CONCEPTO	AFIANZADORA	NUMERO	IMPORTE
1.-	ANTICIPO	PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V.	1706485-0000	\$200,496.64
2.-	CUMPLIMIENTO	PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V.	1706486-0000	\$66,832.21
3.-	VICIOS OCULTOS	PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V.	1743252-0000	\$66,832.16

Raon Gomez
Salvador Estrada Valencia
Norman Bórquez Domínguez
Zaide Becerra López



5.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	TRES
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	TRES

ESTIMACIONES

No. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO S/IVA	ANTICIPO AMORTIZADO S/IVA
UNO	28/06/2016	47	02 JUNIO 2016 AL 30 JUNIO 2016	\$229,965.40	\$68,989.62
DOS	12/09/2016	49	01 JULIO 2016 AL 20 JULIO 2016	\$318,503.21	\$95,550.97
TRES (FINIQUITO)	15/09/2016	50	21 JULIO 2016 AL 24 AGOSTO 2016	\$27,670.73	\$8,301.34
TOTAL				\$576,139.34	\$172,841.93

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	\$668,321.63
--	---------------------

6.- SALDO DEL FINIQUITO:

No.	CONCEPTO	IMPORTE C/I.V.A.
1	Importe de Obra Estimada	\$668,321.63
2	Importe de obra Real Ejecutada	\$668,321.63
3	Importe de Pena Convencional procedente	\$0.00
4	Importe total de Anticipo NO amortizado	\$0.00
5	Importe de Pagos duplicados	\$0.00
6	Importe de daños ocasionados por el contratista	\$0.00
7	Importe de Ajustes de Costos	\$0.00
TOTAL =		\$668,321.63

SALDO POR CANCELAR AL CONTRATO	\$0.00
I.V.A. 16%	\$0.00
TOTAL	\$0.00

7.- METAS EJECUTADAS: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR

8.- NOTA ACLARATORIA:

Una vez verificada la obra mediante revisión por las partes que intervienen en este acto, se concluyó que se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y el destino de su ejecución según las normas y especificaciones de los alcances solicitados e inversión ejercida. En vista de lo anteriormente consignado en la presente acta de entrega formal de la obra, la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal recibe del contratista **ING. SALVADOR ESTRADA VALENCIA**.

La presente acta no exime al contratista sobre la responsabilidad de responder por los defectos o Vicios Ocultos que se puedan presentar posteriores a la fecha de la presente acta, para lo cual, de ser necesario, se responderá a sus obligaciones contractuales de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Obras públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la Misma del Estado de Baja California y artículo 70 del Reglamento de la citada Ley, mediante la utilización de la fianza **No.1743252-0000** por un importe de **\$66,832.16** expedida por **PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V.**

Ramón P. Gómez
Señor (Sr.) J.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



Para constancia del mismo, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervienen:

ENTREGA:

ING. SALVADOR ESTRADA VALENCIA
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE:

ARQ. NORMAN BÓRQUEZ DOMÍNGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
D.O.I.U.M.

LIC. RANIER ALEJANDRO FALCÓN MARTÍNEZ
DELEGADO MUNICIPAL DELEGACION LA MESA

ING. ZAIDE BECERRA LÓPEZ
SUPERVISOR TÉCNICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA

INVITADOS

INSPECTOR DE OBRA SINDICATURA MUNICIPAL

COMITÉ DE OBRA

Ramona Castellanos G.