

CONTRATO: **DOIUM-R33-2019-AD-005**

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRAS

EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 69 Y 70 DE LA "LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTO, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA"

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO:

SMA-015 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN C. ALVARO OBREGON ENTRE CALLE ALVARO OBREGON, COL. BUGAMBILIAS, DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.

TIPO DE LICITACION:

ADJUDICACION DIRECTA

FECHA DE INICIO Y TERMINACION SEGÚN CONTRATO:

03 DE ABRIL DEL 2019 AL 01 DE JULIO DEL 2019

NUMERO DE CONTRATO:

DOIUM-R33-2019-AD-005

FECHA DE INICIO Y TERMINACION SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO 1:

03 DE ABRIL DEL 2019 AL 01 DE JULIO DEL 2019

FUENTE DE LOS RECURSOS:

FONDO III RAMO 33

DOCUMENTO DE AUTORIZACION O APROBACION:

**OFICIO DE APROBACIÓN No. IN-CAB/102/19
DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2019**

PROGRAMA:

FISMDF

EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA SIENDO LAS **13:00** HORAS DEL DÍA **29 DE AGOSTO DEL 2019**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, LOS RESPONSABLES DE LAS ENTIDADES O SUS REPRESENTANTES, ASÍ COMO EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL MENCIONADO CONTRATO O SU REPRESENTANTE DEBIDAMENTE ACREDITADO, LOS CUALES INTERVIENEN EN EL ACTO DE **ENTREGA-RECEPCIÓN** DE LOS TRABAJOS DESCRITOS

CONTRATO: **DOIUM-R33-2019-AD-005**

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRAS

EN EL CUADRO ANTERIOR, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE ESTA ACTA Y SUS ANTEFIRMAS EN CADA UNA DE LAS PAGINAS RESTANTES.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

SMA-015 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN C. ALVARO OBREGON ENTRE CALLE ALVARO OBREGON, COL. BUGAMBILIAS, DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.

CONSISTENTE EN:

A PRELIMINARES

1. Limpia, trazo y nivelación de terreno, estableciendo ejes auxiliares, pasos, referencias definitivas, crucetas y mojoneras.
2. Ruptura y demolición de elementos de concreto armado, estructuras de concreto, canal de 15 cms de espesor, bardas existentes, pisos, por medios mecánicos (rompedora mecánica), incluye: perfilado, corte con disco para perfilar costados longitudinales, , retiro de escombros por medios mecánicos al exterior de la obra al sitio de acopio, acarreo por medios manuales considerar accesos disponibles, acciones y maniobras de protección para evitar contacto con los usuarios y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CANAL EXISTENTE)

B EXCAVACIONES Y CORTES

3. Excavación con máquina p/zanja en seco en material Tipo "B", incluye: equipo y herramienta especial para su remoción, afloje y extracción del material hasta una distancia no mayor de 10 mts. del eje de la zanja, retiro de piedra si es requerido, traspaleos verticales amacice de talud, afine, nivelación y limpieza de plantilla, conservación hasta la instalación de tubería (0 a 6 Mts. de profundidad), medido en sección. En zona poblada con instalaciones
4. Excavación a máquina en material "B" con presencia de agua y basura. incluye: extracción de material lodoso, cascajo y basura fuera de la zanja, traspaleo hasta 10 mts. para su posterior carga y acarreo, mano de obra, equipo y herramienta. (limpieza
- 5.

C PLANTILLAS RELLENOS Y TERRAPLENES

6. Suministro y relleno de la caja de desplante de las terracerías, con piedra brasa tma 12" hasta 0.30 mts de profundidad, en capas de 30 cms., incluye la estabilización del terreno natural mediante bandeos con equipo mecánico (tractor), incluye: suministro de la piedra de banco, equipo, mano de obra y herramienta necesaria para la correcta ejecución de los trabajos.
7. Formación de terraplén con material de banco (tucurugay), en capas de 20 cms de espesor

CONTRATO: **DOIUM-R33-2019-AD-005**

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

REALIZADOS OBJETO DE LA PRESENTE ACTA, PARA LO CUAL, DE SER NECESARIO, SE RESPONDERA A SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES MEDIANTE LA UTILIZACION DE LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS CON No. 2009916 DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. DE FECHA 19 DE JULIO DE 2019, POR UN MONTO DE \$ 99,883.19 M.N (NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 19/100 M.N).

ASISTENTES AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION Y FIRMAS:


ENTREGA
"EL CONTRATISTA"



ING. JESUS PARTIDA ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE
"LA CONTRATANTE"


DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA
URBANA MUNICIPAL DEL H. XXII
AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.



ARQ. VICTOR MANUEL VALENZUELA OLIVAS

RECIBE


SUB-DIRECCION DE OBRA COMUNITARIA
(RAMO 33).



ARQ. ENRIQUE ALEJANDRO GUEVARA ROSAS

TESTIGO

REPRESENTANTE DEL SINDICO PROCURADOR
DE H. XXII AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C.



NOMBRE Y FIRMA

TESTIGO

SUPERVISOR TECNICO OBRA COMUNITARIA




ING. WILFRIDO BERNABE GONZALEZ

CONTRATO: DOIUM-R33-2019-AD-005

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

**TESTIGO
COMITÉ DE OBRA**


Lidia 
Lidia Maria Ordaz Rojas 
NOMBRE Y FIRMA

**TESTIGO
REPRESENTANTE DE LA DELEGACION
CERRO COLORADO**


José Angel Lopez VARGA,
NOMBRE Y FIRMA
SUBDIRECCION

Secretaria.

SWR Almazan Alvarez


Ana Rosa Castellanos Rodriguez 



DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
FONDO III, RAMO XXXIII EJERCICIO 2019
RESUMEN FINANCIERO FINAL DE OBRA

DATOS GENERALES

CONTRATO:	DOIUM-R33-2019-AD-005	No. DE OBRA :	SMA - 015	IMPORTE DE OBRA CONTRATADA: \$	998,831.91	FECHA DE INICIO	03 DE ABRIL DEL 2019
NOMBRE DE OBRA:	SMA-015 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN C. ALVARO OBREGON ENTRE CALLE ALVARO OBREGON, COL. BUGAMBILIAS, DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.					FECHA DE TERMINACION	01 DE JULIO DEL 2019
CONTRATISTA:	ING. JESUS PARTIDA ROMERO			LUGAR:	TIJUANA B.C.	FECHA DE ELABORACION	01 DE JULIO DEL 2019
FECHA DE INICIO:	03 DE ABRIL DEL 2019	TERMINACION:	01 DE JULIO DEL 2019	PROGRAMA:	FONDO III, RAMO 33		

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO:						METAS EJECUTADAS														
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	PERIODO DEL: 03/04/2019 AL: 27/04/2019			27/05/2019			PERIODO DEL: 28/04/2019 AL: 27/05/2019			PERIODO DEL: 28/05/2019 AL: 01/07/2019			PERIODO DEL: 03/ABR/2019 AL: 01/JUL/2019		
						ESTIMACION NO.1			CONVENIO MODIFICATORIO 1			ESTIMACION NO.2			ESTIMACION NO.3 FINIQUITO			RESUMEN FINAL DE OBRA		
						CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
A	PRELIMINARES				\$ 32,531.34			\$ 30,670.15			\$ 53,947.18			\$ 23,277.03			\$ -			\$ 53,947.18
1	Limpia, trazo y nivelación de terreno, estableciendo ejes auxiliares, pasos, referencias definitivas, crucetas y mojoneras.	M2	574.00	\$ 12.97	\$ 7,444.78	430.50	\$ 12.97	\$ 5,583.59	430.50	\$ 12.97	\$ 5,583.59		\$ 12.97	\$ -		\$ 12.97	\$ -	430.50	\$ 12.97	\$ 5,583.59
2	Ruptura y demolición de elementos de concreto armado, estructuras de concreto, canal de 15 cms de espesor, bardas existentes, pisos, por medios mecánicos (rompedora mecánica), incluye: perfilado, corte con disco para perfilar costados longitudinales, retiro de escombros por medios mecánicos al exterior de la obra al sitio de acopio, acarreo por medios manuales considerar accesos disponibles, acciones y maniobras de protección para evitar contacto con los usuarios y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CANAL EXISTENTE)	M3	30.50	\$ 822.51	\$ 25,086.56	30.50	\$ 822.51	\$ 25,086.56	58.80	\$ 822.51	\$ 48,363.59	28.30	\$ 822.51	\$ 23,277.03		\$ 822.51	\$ -	58.80	\$ 822.51	\$ 48,363.59
B	EXCAVACIONES Y CORTES				\$ 39,720.37			\$ 31,737.47			\$ 57,900.73			\$ 26,163.26			\$ -			\$ 57,900.73
3	Excavación con máquina p/zanja en seco en material Tipo "B", incluye: equipo y herramienta especial para su remoción, afloje y extracción del material hasta una distancia no mayor de 10 mts. del eje de la zanja, retiro de piedra si es requerido, traspaleos verticales amacice de talud, afine, nivelación y limpieza de plantilla, conservación hasta la instalación de tubería (0 a 6 Mts. de profundidad), medido en sección. En zona poblada con instalaciones	M3	224.10	\$ 100.30	\$ 22,477.23	224.10	\$ 100.30	\$ 22,477.23	484.95	\$ 100.30	\$ 48,640.49	260.85	\$ 100.30	\$ 26,163.26		\$ 100.30	\$ -	484.95	\$ 100.30	\$ 48,640.49
4	Excavación a maquina en material "B"con prescencia de agua y basura incluye: extraccion de material lodoso, cascajo y basura fuera de la zanja, traspaleo hasta 10 mts. para su posterior carga y acarreo, mano de obra, equipo y herramienta. (limpieza).	M3	68.10	\$ 135.98	\$ 9,260.24	68.10	\$ 135.98	\$ 9,260.24	68.10	\$ 135.98	\$ 9,260.24		\$ 135.98	\$ -		\$ 135.98	\$ -	68.10	\$ 135.98	\$ 9,260.24
5	Excavación con máquina para zanja en seco en material tipo "C", incluye: uso de equipo de neumático para demolición y retiro de piedra si es requerido, equipo pesado, afloje y extracción del material hasta una distancia no mayor de 10 mts. del eje de la zanja, amacice o limpieza de plantilla y taludes, conservación hasta la instalación de tubería. Para profundidad de 0.00 a 4.00 mts.	M3	24.65	\$ 323.85	\$ 7,982.90		\$ 323.85	\$ -	0.00	\$ 323.85	\$ -		\$ 323.85	\$ -		\$ 323.85	\$ -	0.00	\$ 323.85	\$ -
C	PLANTILLAS RELLENOS Y TERRAPLENES				\$ 53,999.18			\$ 43,302.10			\$ 43,302.10			\$ -			\$ -			\$ 43,302.10
6	Suministro y relleno de la caja de desplante de las terracerías, con piedra braza tma 12" hasta 0.30 mts de profundidad, en capas de 30 cms., incluye la estabilización del terreno natural mediante bandeos con equipo mecánico (tractor), incluye: suministro de la piedra de banco, equipo, mano de obra y herramienta necesaria para la correcta ejecución de los trabajos.	M3	67.20	\$ 557.25	\$ 37,447.20	50.40	\$ 557.25	\$ 28,085.40	50.40	\$ 557.25	\$ 28,085.40		\$ 557.25	\$ -		\$ 557.25	\$ -	50.40	\$ 557.25	\$ 28,085.40
7	Formacion de terraplén con material de banco (tucurugay), en capas de 20 cms de espesor compactos con medios mecánicos. Incluye: suministro y tendido del material, acamellonado, escarificado, incorporacion de humedad, homogenizado, afine, tendido y compactado al 95% Proctor.	M3	44.80	\$ 234.67	\$ 10,513.22	39.11	\$ 234.67	\$ 9,177.94	39.11	\$ 234.67	\$ 9,177.94		\$ 234.67	\$ -		\$ 234.67	\$ -	39.11	\$ 234.67	\$ 9,177.94
8	Relleno para estructuras con material de banco (tucurugay), en capas de 20 cms de espesor compactos con medios mecanicos. Incluye: suministro y tendido del material, incorporacion de humedad, homogenizado, y compactado al 95% proctor.	M3	24.65	\$ 244.98	\$ 6,038.76	24.65	\$ 244.98	\$ 6,038.76	24.65	\$ 244.98	\$ 6,038.76		\$ 244.98	\$ -		\$ 244.98	\$ -	24.65	\$ 244.98	\$ 6,038.76
D	CANAL TRAPEZIAL PLUVIAL				\$ 671,785.60			\$ 36,414.00			\$ 507,863.10			\$ 363,736.60			\$ 107,712.50			\$ 507,863.10
9	Plantilla de concreto premezclado normal f'c= 100 kg/cm2, de 5 cm de espesor. Incluye: afine de fondo, preparacion y nivelación de la superficie de acuerdo a los niveles del proyecto y/o indicación de la supervisión, todos los materiales, mano de obra y equipo necesarios.	M2	224.00	\$ 153.95	\$ 34,484.80	168.00	\$ 153.95	\$ 25,863.60	168.00	\$ 153.95	\$ 25,863.60		\$ 153.95	\$ -		\$ 153.95	\$ -	168.00	\$ 153.95	\$ 25,863.60
10	Suministro y colocación de Malla electrosoldada 6x6/6-6, en cimentación, incluye: acarreos, cortes, traslapes, amarres, mano de obra, equipo y herramienta	M2	224.00	\$ 62.80	\$ 14,067.20	168.00	\$ 62.80	\$ 10,550.40	168.00	\$ 62.80	\$ 10,550.40		\$ 62.80	\$ -		\$ 62.80	\$ -	168.00	\$ 62.80	\$ 10,550.40
11	Construcción de filtro con grava de 3/4" de diámetro con dimensiones 30x30x30cms, suministro y colocación de tubo P.V.C. de (6") de diámetro nominal que cumpla con ASTM 3034 SDR35 perforado para filtros en muros, a cada 10 mt, con perforaciones de 1/2" de diámetro a cada 5 cms. alternados (ver detalles en plano), incluye: acarreo de materiales al sitio, excavaciones, tapón por un extremo con concreto f'c=100kg/cm2, rellenos, relleno de tubo con grava de 3/4" de diámetro, suministro de materiales, mano de obra y equipo.	PZA	28.00	\$ 141.00	\$ 3,948.00		\$ 141.00	\$ -	21.00	\$ 141.00	\$ 2,961.00	21.00	\$ 141.00	\$ 2,961.00		\$ 141.00	\$ -	21.00	\$ 141.00	\$ 2,961.00
12	Construcción de CANAL T1 PLUVIAL TRAPEZOIDAL de 4.10 mts. de desarrollo y 1.00 mts de profundidad con muro 0.20 mts. de espesor, con dos dalas de 45x15cms en bermas superiores, fabricado a base de concreto premezclado normal f'c= 200 kg/cm2 con tamaño máximo de agregado de 3/4", impermeabilización con concreto con aditivo integral en planta, armado con varilla #3 (3/8") a cada 30 cms. en ambos sentidos, y dalas con 4 varillas #3 y estribos #2 a cada 20 cm, cimbra metálica, pluvial acabado semipulido, Incluye: fabricación de elementos de 4 metros de largo, colado monolitico de canal y dalas de forma alterna, dalas en bermas superiores, cimbra, descimbra, habilitado de acero, armado, vibrado, colado, curado con curacreto, juntas frías, traslapes, materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	140.00	\$ 4,308.50	\$ 603,190.00		\$ 4,308.50	\$ -	105.00	\$ 4,308.50	\$ 452,392.50	80.00	\$ 4,308.50	\$ 344,680.00	25.00	\$ 4,308.50	\$ 107,712.50	105.00	\$ 4,308.50	\$ 452,392.50
13	Construcción de Dentellon de 0.25 m de ancho y 0.75 m. de peralte, a base de concreto premezclado normal f'c = 250 Kg/cm2, armado con 8 varillas del #3/8 en sentido longitudinal y estribos del #2 a cada 20 cms. Incluye: acarreo de materiales al sitio de la obra, suministro y colocación de concreto, cimbra común, habilitado, armado, colado, curado, vibrado, descimbrado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	8.00	\$ 2,011.95	\$ 16,095.60		\$ 2,011.95	\$ -	8.00	\$ 2,011.95	\$ 16,095.60	8.00	\$ 2,011.95	\$ 16,095.60		\$ 2,011.95	\$ -	8.00	\$ 2,011.95	\$ 16,095.60



DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

FONDO III, RAMO XXXIII EJERCICIO 2019

RESUMEN FINANCIERO FINAL DE OBRA

DATOS GENERALES

CONTRATO:	DOIUM-R33-2019-AD-005	No. DE OBRA :	SMA - 015	IMPORTE DE OBRA CONTRATADA: \$	998,831.91	FECHA DE INICIO	03 DE ABRIL DEL 2019
NOMBRE DE OBRA:	SMA-015 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN C. ALVARO OBREGON ENTRE CALLE ALVARO OBREGON, COL. BUGAMBILIAS, DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.					FECHA DE TERMINACION	01 DE JULIO DEL 2019
CONTRATISTA:	ING. JESUS PARTIDA ROMERO			LUGAR:	TIJUANA B.C.	FECHA DE ELABORACION	01 DE JULIO DEL 2019
FECHA DE INICIO:	03 DE ABRIL DEL 2019	TERMINACION:	01 DE JULIO DEL 2019	PROGRAMA:	FONDO III, RAMO 33		

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO:						METAS EJECUTADAS														
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	PERIODO DEL: 03/04/2019 AL: 27/04/2019			27/05/2019			PERIODO DEL: 28/04/2019 AL: 27/05/2019			PERIODO DEL: 28/05/2019 AL: 01/07/2019			PERIODO DEL: 03/ABR/2019 AL: 01/JUL/2019		
						ESTIMACION NO.1			CONVENIO MODIFICATORIO 1			ESTIMACION NO.2			ESTIMACION NO.3 FINIQUITO			RESUMEN FINAL DE OBRA		
						CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
E	CANAL TIPO LAVADERO				\$ 21,116.10			\$ -			\$ 21,116.10			\$ 21,116.10			\$ -			\$ 21,116.10
14	Construcción de CANAL TIPO LAVADERO de 100cm de base x 25 cm de altura (medidas interiores), a base de concreto premezclado bombeable fc= 200 kg/cm2 con tamaño máximo de agregado de 3/4" de 15 cms de espesor, con acabado aparente, armado con varilla #3 (3/8") a cada 20 cms. Incluye: acarreo de materiales al sitio de la obra, impermeabilizante integral, acelerante para el fraguado a 3 días, cimbra, descimbra, habilitado de acero, vibrado, colado, curado con curacreto, materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	6.31	\$ 3,346.45	\$ 21,116.10		\$ 3,346.45	\$ -	6.31	\$ 3,346.45	\$ 21,116.10	6.31	\$ 3,346.45	\$ 21,116.10		\$ 3,346.45	\$ -	6.31	\$ 3,346.45	\$ 21,116.10
F	ACARREOS				\$ 37,713.46			\$ 37,713.46			\$ 173,784.91			\$ 136,071.45			\$ -			\$ 173,784.91
15	Carga y acarreo al primer kilómetro de materiales pétreos: arena, grava, piedra, cascajo, producto de ruptura y excavación en camión volteo, incluyendo: carga mecánica y descarga a volteo medido suelto en camino plano, terracería, lomerío suave revestido y lomerío pronunciado pavimentado.	M3	492.15	\$ 46.93	\$ 23,096.60	492.15	\$ 46.93	\$ 23,096.60	553.05	\$ 46.93	\$ 25,954.64	60.90	\$ 46.93	\$ 2,858.04		\$ 46.93	\$ -	553.05	\$ 46.93	\$ 25,954.64
16	Acarreo kilómetros subsiguientes al primero de materiales pétreos, arena, grava, piedra, cascajo, producto de ruptura y excavación, en camión de volteo en camino plano brecha, lomerío suave terracería lomerío pronunciado revestido y montañoso pavimentado.	M3-KM	1,476.45	\$ 9.90	\$ 14,616.86	1,476.45	\$ 9.90	\$ 14,616.86	14,932.35	\$ 9.90	\$ 147,830.27	13,455.90	\$ 9.90	\$ 133,213.41		\$ 9.90	\$ -	14,932.35	\$ 9.90	\$ 147,830.27
G	LIMPIEZA				\$ 4,195.94			\$ -			\$ 3,147.87			\$ -			\$ 3,147.87			\$ 3,147.87
17	Limpieza general de obra. Incluye: Acarreo de escombros hasta 70m.	M2	574.00	\$ 7.31	\$ 4,195.94		\$ 7.31	\$ -	430.625	\$ 7.31	\$ 3,147.87		\$ 7.31	\$ -	430.625	\$ 7.31	\$ 3,147.87	430.63	\$ 7.31	\$ 3,147.87
					SUBTOTAL	\$ 861,061.99			SUBTOTAL	\$ 179,837.18			SUBTOTAL	\$ 570,364.44			SUBTOTAL	\$ 110,860.37		
					I.V.A.	\$ 137,769.92			I.V.A.	\$ 28,773.95			I.V.A.	\$ 137,769.92			I.V.A.	\$ 17,737.66		
					TOTAL	\$ 998,831.91			TOTAL	\$ 208,611.13			TOTAL	\$ 661,622.75			TOTAL	\$ 128,598.03		

EJERCIDO DEL CONTRATO (CON I.V.A.)	
IMPORTE CONTRATADO	\$ 998,831.91
IMPORTE ASIGNADO	\$ 998,831.91
AMPLIACIONES AUTORIZADAS MODIFICATORIO 1	\$ 215,193.62
REDUCCIONES AUTORIZADAS MODIFICATORIO 1	\$ 215,193.62
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$ 998,831.91
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 299,649.57
SALDO SIN EJERCER	\$ -

EJERCIDO	\$ 208,611.13
TOTAL EJERCIDO	\$ 208,611.13
POR EJERCER	\$ 790,220.78
AMORTIZADO	\$ 62,583.34
TOTAL AMORTIZADO	\$ 62,583.34
POR AMORTIZAR	\$ 237,066.23
AVANCE	20.89%

EJERCIDO	\$ 661,622.75
TOTAL EJERCIDO	\$ 870,233.88
POR EJERCER	\$ 128,598.03
AMORTIZADO	\$ 198,486.82
TOTAL AMORTIZADO	\$ 261,070.15
POR AMORTIZAR	\$ 38,579.42
AVANCE	87.13%

EJERCIDO	\$ 128,598.03
TOTAL EJERCIDO	\$ 998,831.91
POR EJERCER	\$ -
AMORTIZADO	\$ 38,579.42
TOTAL AMORTIZADO	\$ 299,649.57
POR AMORTIZAR	\$ -
AVANCE	100.00%

EJERCIDO	\$ 998,831.91
TOTAL EJERCIDO	\$ 998,831.91
POR EJERCER	\$ -
AMORTIZADO	\$ 299,649.57
TOTAL AMORTIZADO	\$ 299,649.57
POR AMORTIZAR	\$ -
AVANCE FINAL	100.00%

ELABORO
POR LA CONTRATISTA

REVISO

VALIDO

Vo. Bo.

AUTORIZO

ING. JESUS PARTIDA ROMERO
ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA

ING. WILFRIDO BERNABE GONZALEZ
SUPERVISOR DE OBRA COMUNITARIA

ARQ. HECTOR CORTES SERRANO
JEFE DEL DEPTO. OPERATIVO DE OBRA COMUNITARIA

ARQ. ENRIQUE ALEJANDRO GUEVARA ROSAS
SUBDIRECTOR DE OBRA COMUNITARIA

ARQ. VICTOR MANUEL VALENZUELA OLIVAS
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

POLIZA DE FIANZA
BENEFICIARIO

EXPEDICION

19-07-2019

ENDOSO

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	ENDOSO
99,883.19	PESOS	2009916	0	0000

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 260 Torre Niza Piso 15, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 99,883.19 NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N.

Por: JESUS PARTIDA ROMERO

Dirección: CERRADA RAMON CORTEZ NO. 3, COL. SANCHEZ TABOADA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Ante: AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C.

Dirección: AV. INDEPENDENCIA NO. 1350, COL. ZONA URBANA RIO, C.P. 22010, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

PARA GARANTIZAR POR ING. JESUS PARTIDA ROMERO CON R.F.C. NO. PARJ-841102-M40 CON DOMICILIO EN CALLE CERRADA RAMON CORTEZ NO. 3, COLONIA SANCHEZ TABOADA, C.P. 22680, TIJUANA B.C., LOS VICIOS OCULTOS Y/O DEFECTOS DE CONSTRUCCION QUE RESULTAREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE HASTA POR LA CANTIDAD DE \$99,883.19 (NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N.) EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO, DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. DOJUM-R33-2019-AD-005 DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2019 CON UN IMPORTE TOTAL DE \$998,831.91 (NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 91/100 M.N.) INCLUYE I.V.A., RELATIVO A LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: "SMA-015 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN C. ALVARO OBREGON ENTRE CALLE ALVARO OBREGON, COL. BUGAMBILIAS, DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.".

LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA BAJO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS: A) SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y DEMAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA Y DEL CONTRATO DE REFERENCIA. B) QUE LA FIANZA GARANTIZA LOS VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE CONSTRUCCION Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO EN LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS HAYAN SIDO SUBCONTRATADOS DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. C) QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE HASTA POR 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS EN LA INTELIGENCIA QUE PARA SU CANCELACION SE REQUIERE LA AUTORIZACION EXPRESA DEL BENEFICIARIO. D) QUE EN EL CASO DE QUE SE PRESENTEN DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA VIGENCIA DE LA FIANZA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA HASTA QUE EL CONTRATISTA CORRIJA LOS DEFECTOS Y SATISFAGA LAS RESPONSABILIDADES, EN EL CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGÁ EXIGIBLE, CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION S.A., SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 282 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y AL REGLAMENTO DE DICHO NUMERAL, Y ESTA CONFORME EN QUE SE APLIQUE DICHO PROCEDIMIENTO. FIN DEL TEXTO.

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION S.A., CON DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN: AV. PASEO DE LOS HEROES NO. 10231, LOCAL 106, COL. ZONA URBANA RIO, C.P. 22320, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

NPSO/072020

FIN DE TEXTO



L.A.E. ANA MARIA DURAN MENDOZA

AFYSAG Fianzas y Seguros

Misión de Loreto No. 2914, Zona Urbana Rio Tijuana, B.C.

Tel: 634 29 00 Fax 684 75 27 Nextel 152*144456*6

Expedido en: OFICINA: 00554; TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

amduran@afysag.comwww.afysag.com

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

GINTHYA MONTEZ GONZALEZ GOROSTIETA
0006829912912

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. POR NINGUN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARA PAGOS EN EFECTIVO. EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERAN HACERSE A TRAVES DE SUCCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERA SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERA RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en
www.chubbfianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION

0923 E857 D9

R.F.C. FMO920803PBI CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.




Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

Página 1 de 2

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 07 de enero de 2016, con el número CNSF-F0009-0001-2016 y se vincula a la documentación contractual que Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate."

Firma Digital:



Dependencia: D.O.I.U.M.
Sección: Subdirección de Obra Comunitaria
Oficio: SOC/2082/2019
Lugar: Tijuana, B.C.
Fecha: 22 de Agosto del 2019

"Tijuana, destino de soñadores"
130 Aniversario de Tijuana

ING. JESÚS PARTIDA ROMERO

CALLE CERRADA RAMÓN CORTEZ No. 3, COLONIA SÁNCHEZ TABOADA,
TIJUANA, B.C.

PRESENTE

Por este medio reciba un cordial saludo, y al mismo tiempo me permito informarle que con fecha **jueves 29 de agosto del 2019** en el horario que se indica, se llevará a cabo el Acto de Entrega-Recepción respecto de los trabajos denominados:

No. DE CONTRATO	DESCRIPCION DE OBRA	HORA
DOIUM-R33-2019-AD-004	"DCC-004 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA JAIME SILVESTRE REVUELTAS ENTRE C. PINO Y BEGONIAS COL. JARDÍN DORADO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C."	12:00 HRS
DOIUM-R33-2019-AD-005	"SMA-015 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN C. ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE ALVARO OBREGON, COL. BUGAMBILIAS, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C."	13:00 HRS

Lo anterior se hace de su conocimiento con el fin de que designe al personal a efecto de que haga acto de presencia al mismo en cumplimiento al artículo 69.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva prestar a la presente, me despido quedando en espera de su amable respuesta y a sus órdenes.



ATENTAMENTE
DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
URBANA MUNICIPAL



ARQ. VÍCTOR MANUEL VALENZUELA OLIVAS

C.c.p. Ing. Everardo Lona López. - Secretaría De Desarrollo Urbano Y Ecología Mediante Oficio PM-189-2018 De Fecha 6/Julio/2018, Del Ayuntamiento De Tijuana.
C.c.p. Arq. Enrique Alejandro Guevara Rosas- Subdirector de Obra Comunitaria del Ayuntamiento de Tijuana.
C.c.p. Arq. Héctor Cortes Serrano. - Jefe Departamento Operativo De La Subdirección De Obra Comunitaria Del Ayuntamiento De Tijuana.
C.c.p. Ing. Wilfrido Bernabé González.- supervisor de Obra Comunitaria.
C.c.p. ARCHIVO
VMVO/EAGR/BSFR