

CONTRATO: DOIUM-R33-2019-AD-024

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 69 Y 70 DE LA "LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTO, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA"

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO:

SLG-095 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACION DE SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.

TIPO DE LICITACION:

ADJUDICACION DIRECTA

NUMERO DE CONTRATO:

DOIUM-R33-2019-AD-024

FECHA DE INICIO Y TERMINACION SEGÚN CONTRATO:

22 DE ABRIL DEL 2019 AL 21 DE JULIO DEL 2019

FECHA DE INICIO Y TERMINACION SEGÚN CONVENIO ADICIONAL:

15 DE MAYO DE 2019 AL 30 DE AGOSTO DE 2019

FUENTE DE LOS RECURSOS:

FONDO III RAMO 33


DOCUMENTO DE AUTORIZACION O APROBACION:

OFICIO DE APROBACIÓN No. IN-CAB/102/19 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2019

PROGRAMA:

FISMDF

EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA SIENDO LAS **09:00** HORAS DEL DÍA **24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, LOS RESPONSABLES DE LAS ENTIDADES O SUS REPRESENTANTES, ASÍ COMO EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL MENCIONADO CONTRATO O SU REPRESENTANTE DEBIDAMENTE ACREDITADO, LOS



**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

CUALES INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL CUADRO ANTERIOR, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE ESTA ACTA Y SUS ANTEFIRMAS EN CADA UNA DE LAS PAGINAS RESTANTES.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

SLG-095 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACION DE SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.

CONSISTENTE EN:

A PRELIMINARES

1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA CON NOMECLATURA ALUSIVA A DEPENDENCIAS, OBRA Y PROGRAMA OFICIAL A BASE DE LAMINA DE PVC DE 1/8" PLANA, GAMA DE COLORES QUE INDIQUE LA SUPERVISION, CON GRABADO EN IMPRESION DIRECTA (SEGUN ESPECIFICACIONES Y DATOS DEL PROGRAMA) DE 29CM X 13CM, FIJADA CON 4 TORNILLOS DE 3/4 , UBICADA EN LUGAR VISIBLE DONDE INDIQUE LA SUPERVISION INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA E INSTALACION, (IMPRESION 35 A 69 PLACAS POR HOJA PVC)

2 DESMONTAJE Y/O RETIRO DE TECHUMBRE CON O SIN BARROTAJE EXISTENTE, SIN RECUPERACION, A BASE DE MADERA Y/O LAMINA, RETIRO DE MATERIAL DE IMPERMEABILIZACION, RETIRODE PLAFON RIGIDO DE TABLAROCA DONDE APLIQUE. INCLUYE:CONSERVACION Y PROTECCION DE BASTIDOR DE BARROTAJE EXISTENTE EN BUENAS CONDICIONES Y DE INSTALACIONES, ASI COMO DE VENTANERIA Y LOSETA, CANCELACION DE SALIDAD DE ELECTRICAS, RETIRO DE LAMPARAS, RETIRO DE ESCOMBRO Y MADERA AL SITIO DE ACOPIO CONSIDERANDO ACCESOS DISPONIBLES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANIOBRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

3 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA CUBIERTA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA CON LARGUEROS A CADA 60 CM CON BARROTE DE PINO DE 2" X6" Y TIJERALES DE MADERA CON BARROTE DE PINO 2"X4" A CADA 120CM INTERCALADOS SEGUN DISEÑO INCLUYE: FORRO DE TRIPLAY DE PINO DE 5/8(16MM) (0 CARAS); IMPERMEABILIZACION DE SUPERFICIE A BASE DE APLICACION DE PREFABRICADO "CHOVATEK SBS" GRANULADO BLANCO3.5M,M MARCA THERMOROCK APLICADO POR TERMO FUSION DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO O PROPANO, SELLADOR ASFALTICO BASE AGUA COMO TAPAPORO EMULSIONADO A UNA SOLA MANO DE 4M2/LT DILUIDO CON AGUA LIMPIA EN PROPORCION 1:3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, LA SALIDAS AEREAS, CHAFLANES, CUELLO DE TUBERIAS, BAJANTES PLUVIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TODOS LOS SUMINISTROS DE MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES Y MANO DE OBRA Y EQUIPO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA PERIMETRAL EN EL TECHO, TABLON



CONTRATO: DOIUM-R33-2019-AD-024

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

1"X6X10" MADERA DE PINO INCLUYE ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, SELLADOR, PINTURA ESMALTE AMBAS CARAS A DOS MANOS COLOR QUE LA SUPERVISION INDIQUE, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, TORNILLERIA, FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GOTERO DE LAMINA DE 2" DONDE SE INDIQUE LA SUPERVISION, INCLUYE : ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARROTE 2"X4" COMO REFUERZO DE ESTRUCTURA EN SENTIDO QUE SE REQUIERA O SOLICITE LA SUPERVISION. INCLUYE ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE OBRA, CLAVOS , TORNILLOS, DESPERDICIO DE MADERA, MANO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRIPLAY DE PINO DE 5/8" COMO PROTECCION LATERAL DE CUBIERTA EN SENTIDO QUE SE REQUIERA O SOLICITE EL SUPERVISOR INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE OBRA, CLAVOS, TORNILLOS, O CUALQUIER TIPO DE FIJACION QUE SEA NECESARIO, ELEVACIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

FIANZA DE ANTICIPO:

FIANZA POR CUMPLIMIENTO:

"ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V. "
No. 1248-00806-7

"ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V. "
No. 1248-00805-8

MONTO TOTAL EJERCIDO C/IVA:

FECHA DE TERMINACION REAL:

\$ 1,000,000.00 M.N.


30 DE AGOSTO DE 2019

PAGOS EN ESTIMACIONES:

IMPORTE

ESTIMACION 1	\$	295,269.85
ESTIMACION 2	\$	318,636.81
ESTIMACION 3	\$	316,844.09
ESTIMACION 4 FINIQUITO	\$	69,249.25
	\$	<u>1,000,000.00 M.N.</u>





**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGÚN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, A FIN DE SER RECIBIDOS POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA **NO EXIME** AL CONTRATISTA SOBRE LA OBLIGACION DE RESPONDER POR LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE PUDIERAN PRESENTAR EN LOS TRABAJOS REALIZADOS OBJETO DE LA PRESENTE ACTA, PARA LO CUAL, DE SER NECESARIO, SE RESPONDERA A SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES MEDIANTE LA UTILIZACION DE LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS CON **No. 1248-00834-0 DE ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V.** DE FECHA **10 DE SEPTIEMBRE DE 2019**, POR UN MONTO DE **\$ 100,000.00 M.N (CIEN MIL PESOS CON 00/100 M.N).**

ASISTENTES AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION Y FIRMAS:

ENTREGA
"LA CONTRATISTA"
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS INTELIGENTES, S.A DE C.V.



C. ALMA DELIA VALDEZ JUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL













CONTRATO: DOIUM-R33-2019-AD-024

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

<p>RECIBE "LA CONTRATANTE" DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL DEL H. XXII AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.</p>	<p>RECIBE SUB-DIRECCION DE OBRA COMUNITARIA (RAMO 33).</p>
<p> _____ ARQ. VICTOR MANUEL VALENZUELA OLIVAS</p>	<p> _____ ARQ. ENRIQUE ALEJANDRO GUEVARA ROSAS</p>
<p>TESTIGO REPRESENTANTE DEL SINDICO PROCURADOR DE H. XXII AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C</p> <p>_____ NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>TESTIGO SUPERVISOR TECNICO OBRA COMUNITARIA</p> <p> _____ ING. TERESA ISABEL SALDAÑA DE LA O</p>
<p>TESTIGO COMITÉ DE OBRA</p> <p> _____ NOMBRE Y FIRMA</p> <p></p>	

RESUMEN FINANCIERO FINAL DE OBRA

DATOS GENERALES CONTRATO: D01UM-R33-2019-AD-024 No. DE OBRA: SLG-095 IMPORTE OBRA CONTRATADA: \$ 1,000,000.00 NOMBRE DE LA OBRA: SLG-095 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACION DE SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C. CONTRATISTA: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS INTELIGENTES S.A. DE C.V. FECHA INICIO: 15 DE MAYO DEL 2019 FECHA DE TERMINACION: 30 DE AGOSTO 2019 LUGAR: TIJUANA B.C. PROGRAMA: FONDO III RAMO 33 METAS EJECUTADAS		NUMERO DE ESTIMACION: 4 (CUATRO) FINIQUITO FECHA DE INICIO DE PERIODO: 04 DE AGOSTO DE 2019 FECHA DE TERMINACION DE PERIODO: 30 DE AGOSTO DE 2019 FECHA DE ELABORACION DE RESUMEN: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	No. DE HOJA: 1 TOTAL DE HOJAS: 1
---	--	--	-------------------------------------

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1			ESTIMACION 2			CONVENIO ADICIONAL			ESTIMACION 3			ESTIMACION 4 FINIQUITO			RESUMEN FINAL																				
						PERIODO DEL 15/MAY/19 AL 11/JUN/19	PERIODO DEL 12/JUN/19 AL 04/JUL/19	PERIODO DEL 19 DE JULIO DE 2019	PERIODO DEL 05/JUL/19 AL 03/AGO/19	PERIODO DEL 04/AGO/19 AL 30/AGO/19	PERIODO DEL 15/MAY/19 AL 30/AGO/19	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE																
A	PRELIMINARES																																								
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA CON NOMECLATURA ALUSIVA A DEPENDENCIAS, OBRA Y PROGRAMA OFICIAL A BASE DE LAMINA DE PVC DE 1/8" PLANA, GAMA DE COLORES QUE INDIQUE LA SUPERVISION, CON GRABADO EN IMPRESION DIRECTA (SEGUN ESPECIFICACIONES Y DATOS DEL PROGRAMA) DE 29CM X 13CM, FIJADA CON 4 TORNILLOS DE 3/4", UBICADA EN LUGAR VISIBLE DONDE INDIQUE LA SUPERVISION INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA E INSTALACION, (IMPRESION 35 A 69 PLACAS POR HOJA PVC)	dm	25.00	\$ 46.50	\$ 1,162.50	4.00	\$ 46.50	\$ 186.00	4.00	\$ 46.50	\$ 186.00	14.00	\$ 46.50	\$ 651.00	6.00	\$ 46.50	\$ 279.00	-	\$ 46.50	\$ -	14.00	\$ 46.50	\$ 551.00																		
2	DESMONTAJE Y/O RETIRO DE TECHUMBRE CON O SIN BARROTAJE EXISTENTE, SIN RECUPERACION, A BASE DE MADERA Y/O LAMINA, RETIRO DE MATERIAL DE IMPERMEABILIZACION, RETIRO DE PLAFON RIGIDO DE TABLAROCA DONDE APLIQUE, INCLUYE CONSERVACION Y PROTECCION DE BASTIDOR DE BARROTAJE EXISTENTE EN BUENAS CONDICIONES Y DE INSTALACIONES, ASI COMO DE VENTANERIA Y LOSETA, CANCELACION DE SALIDA DE ELECTRICAS, RETIRO DE LAMPARAS, RETIRO DE ESCOMBRO Y MADERA AL SITIO DE ACOPIO CONSIDERANDO ACCESOS DISPONIBLES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANIOBRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m2	807.50	\$ 78.50	\$ 63,388.75	255.50	\$ 78.50	\$ 20,056.75	271.12	\$ 78.50	\$ 21,282.92	873.12	\$ 78.50	\$ 68,539.92	346.50	\$ 78.50	\$ 27,200.25	-	\$ 78.50	\$ -	873.12	\$ 78.50	\$ 68,539.92																		
3	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA CUBIERTA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA CON LARGUEROS A CADA 80 CM CON BARROTE DE PINO DE 2" X6" Y TIERALES DE MADERA CON BARROTE DE PINO 2" X4" A CADA 120CM INTERCALADOS SEGUN DISEÑO INCLUYE FORRO DE TRIPLAY DE PINO DE 5/8(16MM) (0 CARAS); IMPERMEABILIZACION DE SUPERFICIE A BASE DE APLICACION DE PREFABRICADO "CHOVATEK SBS" GRANULADO BLANCO 3.5M.M MARCA THERMOCROK APLICADO POR TERMO FUSION DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO O PROPANO, SELLADOR ASFALTICO BASE AGUA COMO TAPAPORO EMULSIONADO A UNA SOLA MANO DE 4M2/LT DILUIDO CON AGUA LIMPIA EN PROPORCION 1:3, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, LA SALIDAS AEREAS, CHAFLANES, CUELLO DE TUBERIAS, BAJANTES PLUVIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TODOS LOS SUMINISTROS DE MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES Y MANO DE OBRA Y EQUIPO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m2	807.50	\$ 885.50	\$ 715,041.25	255.50	\$ 885.50	\$ 226,245.25	271.12	\$ 885.50	\$ 240,076.76	822.46	\$ 885.50	\$ 728,288.33	295.84	\$ 885.50	\$ 261,966.32	-	\$ 885.50	\$ -	822.46	\$ 885.50	\$ 728,288.33																		
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA PERIMETRAL EN EL TECHO, TABLON 1" X6X10" MADERA DE PINO INCLUYE ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, SELLADOR, PINTURA ESMALTE AMBAS CARAS A DOS MANOS COLOR QUE LA SUPERVISION INDIQUE, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, TORNILLERIA, FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	mL	250.00	\$ 145.50	\$ 36,375.00	77.54	\$ 145.50	\$ 11,282.07	140.90	\$ 145.50	\$ 20,500.95	390.85	\$ 145.50	\$ 56,868.68	-	\$ 145.50	\$ -	172.41	\$ 145.50	\$ 25,085.66	390.85	\$ 145.50	\$ 56,868.68																		
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GOTERO DE LAMINA DE 2" DONDE SE INDIQUE LA SUPERVISION, INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	mL	250.00	\$ 52.85	\$ 13,212.50	131.43	\$ 52.85	\$ 6,946.08	113.73	\$ 52.85	\$ 6,010.63	444.74	\$ 52.85	\$ 23,504.51	-	\$ 52.85	\$ -	199.58	\$ 52.85	\$ 10,547.80	444.74	\$ 52.85	\$ 23,504.51																		
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARROTE 2" X4" COMO REFUERZO DE ESTRUCTURA EN SENTIDO QUE SE REQUIERA O SOLICITE LA SUPERVISION, INCLUYE ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE OBRA, CLAVOS, TORNILLOS, DESPERDICIO DE MADERA, MANO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	mL	150.00	\$ 85.25	\$ 12,787.50	101.84	\$ 85.25	\$ 8,681.86	48.16	\$ 85.25	\$ 4,105.64	394.70	\$ 85.25	\$ 33,848.18	-	\$ 85.25	\$ -	244.70	\$ 85.25	\$ 20,860.68	394.70	\$ 85.25	\$ 33,848.18																		
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRIPLAY DE PINO DE 5/8" COMO PROTECCION LATERAL DE CUBIERTA EN SENTIDO QUE SE REQUIERA O SOLICITE EL SUPERVISOR INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE OBRA, CLAVOS, TORNILLOS, O CUALQUIER TIPO DE FIJACION QUE SEA NECESARIO, ELEVACIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	74.62	\$ 265.85	\$ 19,838.75	-	\$ 265.85	\$ -	10.80	\$ 265.85	\$ 2,871.18	54.261085	\$ 265.85	\$ 14,425.31	14.777450	\$ 265.85	\$ 3,928.59	28.6836	\$ 265.85	\$ 7,525.54	54.26	\$ 265.85	\$ 14,425.31																		
SBTOTAL					\$ 861,808.25	SBTOTAL					\$ 273,398.01	SBTOTAL					\$ 295,034.08	SBTOTAL					\$ 925,925.93	SBTOTAL					\$ 293,374.18	SBTOTAL					\$ 84,119.88	SBTOTAL					\$ 925,925.93
08% I.V.A.					\$ 68,944.50	08% I.V.A.					\$ 21,871.84	08% I.V.A.					\$ 23,602.73	08% I.V.A.					\$ 74,074.07	08% I.V.A.					\$ 5,129.57	08% I.V.A.					\$ 74,074.07						
TOTAL					\$ 930,750.75	TOTAL					\$ 295,269.85	TOTAL					\$ 318,636.81	TOTAL					\$ 1,000,000.00	TOTAL					\$ 316,844.09	TOTAL					\$ 89,249.25	TOTAL					\$ 1,000,000.00

EJERCICIO DEL CONTRATO (CON I.V.A.)	
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 930,750.75
AMPLIACIONES AUTORIZADAS CONVENIO ADICIONAL	\$ 75,848.19
REDUCCIONES AUTORIZADAS CONVENIO ADICIONAL	\$ 6,398.94
IMPORTE FINAL DE OBRA DE CONVENIO ADICIONAL	\$ 1,000,000.00
ANTICIPO DE OBRA:	\$ 279,225.23
SALDO SIN EJERCER	\$ -

EJERCIDO	\$ 295,269.85
TOTAL EJERCIDO	\$ 295,269.85
POR EJERCER	\$ 635,480.90
AMORTIZADO	\$ 38,580.96
TOTAL AMORTIZAR	\$ 38,580.96
POR AMORTIZAR	\$ 190,644.27
AVANCE	31.72%

EJERCIDO	\$ 318,636.81
TOTAL EJERCIDO	\$ 613,906.66
POR EJERCER	\$ 315,844.09
AMORTIZADO	\$ 95,591.04
TOTAL AMORTIZAR	\$ 184,172.00
POR AMORTIZAR	\$ 95,053.23
AVANCE	65.98%

EJERCIDO	\$ 316,844.09
TOTAL EJERCIDO	\$ 930,750.75
POR EJERCER	\$ 89,249.25
AMORTIZADO	\$ 95,053.23
TOTAL AMORTIZAR	\$ 279,225.23
POR AMORTIZAR	\$ 0.00
AVANCE	93.08%

EJERCIDO	\$ 89,249.25
TOTAL EJERCIDO	\$ 1,000,000.00
POR EJERCER	\$ -
AMORTIZADO	\$ -
TOTAL AMORTIZAR	\$ 279,225.23
POR AMORTIZAR	\$ 279,225.23
AVANCE	100.00%

EJERCIDO	\$ 1,000,000.00
TOTAL EJERCIDO	\$ 1,000,000.00
POR EJERCER	\$ -
AMORTIZADO	\$ -
TOTAL AMORTIZAR	\$ 279,225.23
POR AMORTIZAR	\$ 279,225.23
AVANCE	100.00%









 POR LA CONTRATISTA
 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS INTELIGENTES S.A. DE C.V.
 ADMINISTRADOR UNICO


 TERESA JABEL SALDANA DE LA O
 SUPERVISORA DE OBRA COMUNITARIA

VALIDO
 ING CESAR RODOLFO LEON SOLORZANO
 JEFE DEL DEPTO OPERATIVO DE LA SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA

ARQ ENRIQUE ALEJANDRO GUEVARA ROSAS
 SUBDIRECTOR DE LA SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA

AUTORIZO
 ARQ VICTOR MANUEL VALENZUELA OLIVAS
 DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL



NO. DE OBRA
SLG-095



Alma Delia Valdez Juarez
ALMA DELIA VALDEZ JUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

DATOS DEL PROYECTO:
SLG-095 CONSTRUCCIÓN DE
TECHOS FIRMES EN VARIAS
COLONIAS DE LA
DELEGACION DE SAN
ANTONIO DE LOS BUENOS,
EN LA CIUDAD DE TIJUANA,
B.C.
DELEGACION: SAN ANTONIO
DE LOS BUENOS
FECHA: 30 AGOSTO 2019
CONTRATO: DOIUM-R33-
2019-AD-024
AGOSTO 2019
1 DE 2

SLG-095 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACION DE SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.

PLANO DE OBRA TERMINADA CONSTRUCCION DE TECHUMBRES

Alma Delia Valdez Juarez



NO. DE OBRA
SLG-095

Alma Delia Valdez Juarez
ALMA DELIA VALDEZ JUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

DATOS DEL PROYECTO:
SLG-095 CONSTRUCCIÓN DE
TECHOS FIRMES EN VARIAS
COLONIAS DE LA
DELEGACION DE SAN
ANTONIO DE LOS BUENOS,
EN LA CIUDAD DE TIJUANA,
B.C.
DELEGACION : SAN ANTONIO
DE LOS BUENOS
FECHA: AGOSTO 2019
CONTRATO: DOIUM-R33-
2019-AD-024
AGOSTO 2019
2 DE 2

SLG-095 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACION DE SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.

PLANO DE OBRA TERMINADA CONSTRUCCION DE TECHUMBRES

Alma Delia Valdez Juarez

4234



Dependencia: D.O.I.U.M.
Sección: Subdirección de Obra Comunitaria
Oficio: SOC/2359/2019
Lugar: Tijuana, B.C.
Fecha: 18 de Septiembre del 2019



LIC. ANA MARCELA GUZMAN VALVERDE
SINDICO PROCURADOR DEL
AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
PRESENTE



Por este medio reciba un cordial saludo, y al mismo tiempo me permito informarle que con fecha **martes 24 de septiembre del 2019** en el horario que se indica, se llevará a cabo el Acto de Entrega-Recepción respecto de los trabajos denominados:

No. DE CONTRATO	DESCRIPCION DE OBRA	HORA
DOIUM-R33-2019-AD-024	"SLG-095 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C."	09:00 HRS

Lo anterior se hace de su conocimiento con el fin de que designe al personal a efecto de que haga acto de presencia al mismo, el lugar de reunión será en las instalaciones de la subdelegación la gloria.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva prestar a la presente, me despido quedando en espera de su amable respuesta y a sus órdenes.

ATENTAMENTE
DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
URBANA MUNICIPAL



ARQ. VICTOR MANUEL VALENZUELA OLIVAS



C.c.p. Ing. Everardo Lona López - Secretaría De Desarrollo Urbano Y Ecología Mediante Oficio PM-189-2018 De Fecha 8/Julio/2018. Del Ayuntamiento De Tijuana.
C.c.p. Arq. Enrique Alejandro Guevara Rosas- Subdirector de Obra Comunitaria del Ayuntamiento de Tijuana.
C.c.p. Arq. Héctor Cortes Serrano. - Jefe Departamento Operativo De La Subdirección De Obra Comunitaria Del Ayuntamiento De Tijuana.
C.c.p. Ing. Teresa Isabel Saldaña de la O.- Supervisor de Obra Comunitaria.
C.c.p. ARCHIVO
VMVO/EAGR/BSFR

4:00 am 4/10/19
Delegación



D.O.I.U.M.
DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA
MUNICIPAL

SUBDIRECCION
DE OBRA COMUNITARIA



SLG-095 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.

SAN ANTONIO DE LOS BUENOS

DOIUM-R33-2019-AD-024

MEMORIA FOTOGRAFICA

Subdelegación la Gloria.



ING. TERESA SALDAÑA



"Tijuana, destino de soñadores"
130 Aniversario de Tijuana

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.

C. ALMA DELIA VALDEZ JUAREZ

RANCHO ALEGRE #3614 COL. 20 DE NOVIEMBRE,
TIJUANA, B.C.

PRESENTE

Por este medio reciba un cordial saludo, y al mismo tiempo me permito informarle que con fecha **martes 24 de septiembre del 2019** en el horario que se indica, se llevará a cabo el Acto de Entrega-Recepción respecto de los trabajos denominados:

No. DE CONTRATO	DESCRIPCION DE OBRA	HORA
DOIUM-R33-2019-AD-024	"SLG-095 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C."	09:00 HRS

Lo anterior se hace de su conocimiento con el fin de que designe al personal a efecto de que haga acto de presencia al mismo en cumplimiento al artículo 69, el lugar de reunión será en las instalaciones de la subdelegación la gloria.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva prestar a la presente, me despido quedando en espera de su amable respuesta y a sus órdenes.



ATENTAMENTE
DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
URBANA MUNICIPAL

ARQ. VICTOR MANUEL VALENZUELA OLIVAS



*Recibi original
20/Sept/19*