

CONTRATO: **DOIUM-R33-2019-AD-008**

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRAS

EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 69 Y 70 DE LA "LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTO, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA"

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO:

SI-008 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA HOROSCOPO, DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.

TIPO DE LICITACION:

ADJUDICACION DIRECTA

FECHA DE INICIO Y TERMINACION SEGÚN CONTRATO:

05 DE ABRIL DEL 2019 AL 03 DE JUNIO DEL 2019

NUMERO DE CONTRATO:

DOIUM-R33-2019-AD-008

FECHA DE INICIO Y TERMINACION SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO 1:

05 DE ABRIL DEL 2019 AL 17 DE JUNIO DEL 2019

FUENTE DE LOS RECURSOS:

FONDO III RAMO 33

PROGRAMA:

FISMDF

DOCUMENTO DE AUTORIZACION O APROBACION:

OFICIO DE APROBACIÓN No. IN-CAB/102/19 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2019

EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA SIENDO LAS **15:00** HORAS DEL DÍA **29 DE AGOSTO DEL 2019**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, LOS RESPONSABLES DE LAS ENTIDADES O SUS REPRESENTANTES, ASÍ COMO EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL MENCIONADO CONTRATO O SU REPRESENTANTE DEBIDAMENTE ACREDITADO, LOS CUALES INTERVIENEN EN EL ACTO DE **ENTREGA-RECEPCION** DE LOS TRABAJOS DESCRITOS

Mosmi Zamora
Diana

[Handwritten signatures and marks]

CONTRATO: **DOIUM-R33-2019-AD-008**

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

EN EL CUADRO ANTERIOR, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE ESTA ACTA Y SUS ANTEFIRMAS EN CADA UNA DE LAS PAGINAS RESTANTES.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

SI-008 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA HOROSCOPO, DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.

CONSISTENTE EN:

A PRELIMINARES

1. Limpia, trazo y nivelación de terreno, estableciendo ejes auxiliares, pasos, referencias definitivas, crucetas y mojoneras
2. Sondeo de líneas existentes para agua potable y drenaje para referencia, incluye: excavación con maquina hasta 5.0 mts. de profundidad y relleno a volteo.

B TERRACERIAS

- 3.
4. Excavación con máquina para zanja en seco en material tipo "C", incluye: uso de equipo de neumatico para demolición y retiro de piedra si es requerido, equipo pesado, afloje y extracción del material hasta una distancia no mayor de 10 mts. del eje de la zanja, amacice o limpieza de plantilla y taludes, conservación hasta la instalación de tubería.
Para profundidad de 0.00 a 4.00 mts.

C PLANTILLAS, RELLENOS Y TERRAPLEN

5. Excavación con máquina para zanja en seco en material tipo "C", incluye: uso de equipo de neumatico para demolición y retiro de piedra si es requerido, equipo pesado, afloje y extracción del material hasta una distancia no mayor de 10 mts. del eje de la zanja, amacice o limpieza de plantilla y taludes, conservación hasta la instalación de tubería.
Para profundidad de 0.00 a 4.00 mts.
6. Relleno en zanjas, compactado con equipo mecánico en capas de 20 cms., incluye: eliminación de piedras en el material de relleno y agua para compactaciones. Apisonado y compactado con equipo en capas de 20 cm. de espesor, compactación al 95% prueba proctor. Con material producto de la excavación.
7. Relleno en zanjas, compactado con equipo mecánico en capas de 20 cms., incluye: eliminación de piedras en el material de relleno y agua para compactaciones. Acostillado apisonado y compactado con equipo hasta 30 cms, sobre el lomo del tubo. Compactación al 90% prueba proctor. Con material de banco Tuctruguy (ACOSTILLADO Y RELLENO)

D ALCANTARILLADO

Naemi Zanora
CPM
Danao

1.
9
AB

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRAS

8. Suministro e Instalación de tubo PVC sanitario con cople integral (union espiga-campana) que cumpla con la norma ASTM-D3034 (SRD-35) puesta en el almacén de la obra, incluye: tubería piezas y material para su junteo. Tubería de 20 cm. (8") de diámetro.
9. Construcción de pozo de visita común con muros de tabique de 7x14x28 cms., asentado con mortero cemento arena 1:3 de 28 cms. de espesor cimentación de concreto f' c=200 kg/cm², aplanado interior y exterior con mortero cemento arena 1:3, incluye: suministro y acarreo de los materiales y mano de obra hasta: hasta 1.50 mts. de profundidad
- 10.
- 11.
12. Habilitado de media caña en fondo de pozo de visita a base de ladrillo, para encausar la pendiente de arrastre del entronque de tuberías de 20 cm (8") de influente a afluente, según especificación de la CESPT, incluye: todo lo necesario para su correcta ejecución.
13. Suministro e instalación de adaptador de pvc para entroncar al pozo de visita puesto en el almacen de la obra; carga y acarreo del almacen al sitio de su colocación, junteado con mortero cemento arena 1:3, o algun otro sellador adecuado entre la tubería y el anillo de concreto, mano de obra, materiales, y herramienta necesaria. para diámetro de 20cm (8").
14. Construcción de protección de pozo de visita comun parte superior, incluye: cimbra, curado, suministro, carga, acarreo y almacenamiento de los materiales para concreto de resistencia f'c=200 kg/cm²
15. Suministro e instalación de brocales y tapa de Fo. Fo. Para pozo de visita común o en arroyo de 159 kg. (61 cm de diámetro), con tapa ciega, incluye: carga y acarreo del almacen al lugar de su colocación, materiales, mano de obra, ajuste e instalación de junta con material bituminoso.
16. Conexión de tubería sanitaria a pozo de visita existente, incluye demolición, conexión de tubería, sellado de junta, resane con mortero cemento arena 1:3, acabado pulido, incluye: retiro de escombros fuera de la obra, mano de obra, materiales, herramienta y equipo. Para diámetros hasta de 45cm (18").


F ALBAÑILERIA

17. Suministro e instalación de descarga domiciliaria de 152mm (6") de diámetro con conexión a tubería de pvc de 203mm (8") de 6.00 mts. de longitud promedio. Descarga con silleta 8"x6"; Incluye: excavaciones, rellenos, acostillados, compactación, todos los materiales, accesorios, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, según especificaciones de cespt.
18. Suministro y colocación de banda de plástico preventiva de 7.5 cm (3") de ancho con la leyenda "precaución línea de alcantarillado sanitario" color verde. Incluye: materiales y mano de obra.

F ACARREOS

19. Carga y acarreo al primer kilómetro de materiales pétreos: arena, grava, piedra, cascajo, producto de ruptura y excavación en camión volteo, incluyendo: carga mecánica y descarga a volteo medido suelto en camino plano, terracería, lomerío suave revestido y lomerío pronunciado pavimentado.
20. Acarreo kilómetros subsecuentes al primero de materiales pétreos, arena, grava, piedra, cascajo, producto de ruptura y excavación, en camión de volteo en camino plano brecha, lomerío suave terracería lomerío pronunciado revestido y montañoso pavimentado.

Naemi Zamora
Diana

1. 

CONTRATO: DOIUM-R33-2019-AD-008

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

EXT

EXT-1 Rehabilitación de toma domiciliaria de poliducto de 3/4" de diámetro con conexión a tubería dañada de pvc de 4" de 6.00 mts. De longitud promedio: excavaciones, rellenos, acostillados, todos los accesorios, y materiales necesarios, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, según especificaciones de cespt

FIANZA DE ANTICIPO:

FIANZA POR CUMPLIMIENTO:

"ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V."
No. 3150-00736-5

"ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V."
No. 3150-00737-0

MONTO TOTAL EJERCIDO C/IVA:

FECHA DE TERMINACION REAL:

\$ 749,961.19 M.N.

17 DE JUNIO DE 2019

PAGOS EN ESTIMACIONES:

IMPORTE

ESTIMACION 1	\$	252,661.82
ESTIMACION 2	\$	434,651.47
ESTIMACION 3 FINIQUITO	\$	62,647.90

\$ 749,961.19 M.N.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGÚN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, A FIN DE SER RECIBIDOS POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA **NO EXIME** AL CONTRATISTA SOBRE LA OBLIGACION DE RESPONDER POR LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE PUDIERAN PRESENTAR EN LOS TRABAJOS REALIZADOS OBJETO DE LA PRESENTE ACTA, PARA LO CUAL, DE SER NECESARIO, SE RESPONDERA A SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES MEDIANTE LA UTILIZACION DE LA

Naemi Zamora
CyA
Diana

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CONTRATO: **DOIUM-R33-2019-AD-008**

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**


ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRAS

FIANZA POR VICIOS OCULTOS CON No. **3150-00749-7** DE **ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.** DE FECHA **17 DE JUNIO DE 2019**, POR UN MONTO DE **\$ 74,996.12 M.N (SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 12/100 M.N).**

ASISTENTES AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION Y FIRMAS:

ENTREGA

"JALD CONSTRUCTORA, S.A.S. DE C.V.




ING. JORGE RAMON LEON RIOS
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE

"LA CONTRATANTE"


DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA
URBANA MUNICIPAL DEL H. XXII
AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.



ARQ. VICTOR MANUEL VALENZUELA OLIVAS

RECIBE

SUB-DIRECCION DE OBRA COMUNITARIA
(RAMO 33).



ARQ. ENRIQUE ALEJANDRO GUEVARA ROSAS

TESTIGO

REPRESENTANTE DEL SINDICO PROCURADOR
DE H. XXII AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C



NOMBRE Y FIRMA

TESTIGO

SUPERVISOR TECNICO OBRA COMUNITARIA



ING. WILFRIDO BERNABE GONZALEZ

Normi Zanara

Diana

CONTRATO: DOIUM-R33-2019-AD-008

DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

TESTIGO COMITÉ DE OBRA

TESTIGO REPRESENTANTE DE LA DELEGACION CERRO COLORADO

Mq de Josos Ventura Lopez de Josos Ventura Is NOMBRE Y FIRMA

Cristina Mtz. Gomez NOMBRE Y FIRMA

Presidenta Noel mi Zamora Mendez

Sub Delegada.

Diana Itzel Arispe Estrada

Diana Itzel

Boccal

Handwritten signature and mark on the right side of the page.

Handwritten signature and mark at the bottom center of the page.

Small handwritten mark at the bottom right corner.

XXII AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

RESUMEN FINANCIERO FINAL DE OBRA

CONTRATO: DOIUM-R33-2019 AD-008		No. DE OBRA: SI-058		IMPORTE DE OBRA CONTRATADA: \$ 749,961.83	
NOMBRE DE LA OBRA: SI-058 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA HOROSCOPO, DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.		FECHA DE TERMINACION: 17 DE JUNIO DEL 2019		ESTIMACION 1 (TRES) FINIQUITO	
CONTRATISTA: JALD CONSTRUCTORA, S.A.S DE C.V.				26 DE MAYO DEL 2019	
FECHA DE INICIO: 05 DE ABRIL DEL 2019				17 DE JUNIO DEL 2019	
				06 DE JULIO DEL 2019	
				No. DE HOJAS: 1	
				TOTAL DE HOJAS: 2	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	METAS EJECUTADAS																	
						PERIODO DEL: 05/04/2019 AL: 27/04/2019			PERIODO DEL: 28/04/2019 AL: 24/05/2019			PERIODO DEL: 25/05/2019 AL: 17/06/2019			PERIODO DEL: 05/04/2019 AL: 17/06/2019								
						CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE						
A PRELIMINARES																							
1	Limpia, trazo y nivelación de terreno, estableciendo ejes auxiliares, pasos, referencias definitivas, cruceadas y mojones.	M2	308.10	\$ 8.53	\$ 2,628.09	122.36	\$ 8.53	\$ 1,043.73	269.62	\$ 8.53	\$ 2,299.86	147.26	\$ 8.53	\$ 1,256.13	0.00	\$ 8.53	\$ -	269.62	\$ 8.53	\$ 2,299.86			
2	Sondeo de líneas existentes para agua potable y drenaje para referencia, incluye: excavación con máquina hasta 5.0 mts. de profundidad y relleno a volteo.	PZA	1.00	\$ 1,076.90	\$ 1,076.90	0.00	\$ 1,076.90	\$ -	3.00	\$ 1,076.90	\$ 3,230.70	3.00	\$ 1,076.90	\$ 3,230.70	0.00	\$ 1,076.90	\$ -	3.00	\$ 1,076.90	\$ 3,230.70			
B TERRACERIAS																							
3	Excavación con máquina pizarra en seco en material tipo "B", incluye: equipo y herramienta especial para su remoción, afloje y extracción del material hasta una distancia no mayor de 10 mts. del eje de la zanja, retiro de piedra si es requerido, traspatios verticales, amacida de talud, afloje, nivelación y limpieza de plantilla.	M3	252.85	\$ 99.32	\$ 25,113.06	0.00	\$ 99.32	\$ -	0.00	\$ 99.32	\$ -	0.00	\$ 99.32	\$ -	0.00	\$ 99.32	\$ -	0.00	\$ 99.32	\$ -			
4	Excavación con máquina para zanja en seco en material tipo "C", incluye: uso de equipo de neumático para demolición y retiro de piedra si es requerido, equipo pesado, afloje y extracción del material hasta una distancia no mayor de 10 mts. del eje de la zanja, amacida o limpieza de plantilla y taludes, conservación hasta PLANTILLAS, RELLENOS Y TERRAPLEN.	M3	379.25	\$ 326.39	\$ 123,783.41	171.30	\$ 326.39	\$ 55,910.61	377.468	\$ 326.39	\$ 123,201.78	206.168	\$ 326.39	\$ 67,291.17	0.00	\$ 326.39	\$ -	377.468	\$ 326.39	\$ 123,201.78			
C PLANTILLAS, RELLENOS Y TERRAPLEN																							
5	Plantilla apisonada con piñón mecánico en zanjas, espesor de 10 cms, incluye: suministro de materiales y/o selección del mismo, colocación de la plantilla y construcción del canal semicircular para permitir el apoyo completo de la tubería. Con material de banco Tucuruquay.	M2	196.10	\$ 53.25	\$ 10,442.32	122.36	\$ 53.25	\$ 6,515.67	269.6199	\$ 53.25	\$ 14,357.26	147.2569	\$ 53.25	\$ 7,841.56	0.00	\$ 53.25	\$ -	269.6199	\$ 53.25	\$ 14,357.26			
6	Relleno en zanjas, compactado con equipo mecánico en capas de 20 cms., incluye: eliminación de piedras en el material de relleno y agua para compactaciones. Apisonado y compactado con equipo en capas de 20 cm. de espesor, compactación al 95% prueba proctor. Con material producto de la excavación.	M3	252.85	\$ 112.88	\$ 28,541.71	0.00	\$ 112.88	\$ -	0.00	\$ 112.88	\$ -	0.00	\$ 112.88	\$ -	0.00	\$ 112.88	\$ -	0.00	\$ 112.88	\$ -			
7	Relleno en zanjas, compactado con equipo mecánico en capas de 20 cms., incluye: eliminación de piedras en el material de relleno y agua para compactaciones. Acostillado apisonado y compactado con equipo hasta 30 cms. sobre el lomo del tubo. Compactación al 90% prueba proctor. Con material de banco Tucuruquay (ACOSTILLADO Y RELLENO)	M3	315.95	\$ 224.61	\$ 70,955.53	146.71	\$ 224.61	\$ 32,962.53	325.047	\$ 224.61	\$ 73,008.81	178.337	\$ 224.61	\$ 40,056.28	0.00	\$ 224.61	\$ -	325.047	\$ 224.61	\$ 73,008.81			
D ALCANTARILLADO																							
8	Suministro e instalación de tubo PVC sanitario con cople integral (unión espiga-campana) que cumpla con la norma ASTM-D3034 (SRD-35) puesta en el almacén de la obra, incluye: tubería piezas y material para su junteo. Tubería de 20 cm. (8") de diámetro	ML	288.75	\$ 314.16	\$ 90,713.70	99.40	\$ 314.16	\$ 31,227.50	223.10	\$ 314.16	\$ 70,089.10	123.70	\$ 314.16	\$ 38,861.60	0.00	\$ 314.16	\$ -	223.10	\$ 314.16	\$ 70,089.10			
9	Construcción de pozo de visita común con muros de tabique de 7x14x28 cms. asentado con mortero cemento arena 1:3 de 28 cms. de espesor cimentación de concreto f' c=200 kg/cm2, aplanado interior y exterior con mortero cemento arena 1:3. Incluye: suministro y acarreo de los materiales y mano de obra hasta: hasta 1.50 mts. de profundidad	PZA	5.00	\$ 9,201.37	\$ 46,006.85	4.00	\$ 9,201.37	\$ 36,805.48	8.00	\$ 9,201.37	\$ 73,610.96	4.00	\$ 9,201.37	\$ 36,805.48	0.00	\$ 9,201.37	\$ -	8.00	\$ 9,201.37	\$ 73,610.96			
10	Construcción de pozo de visita común (según plano AS-8.8 de las normas de proyectos de CESPT-CEA), con muros de tabique de 7x14x28 cms. asentado con mortero cemento arena 1:3 de 28 cms. de espesor cimentación de concreto f' c=200 kg/cm2, aplanado interior y exterior con mortero cemento arena 1:3. Incluye: suministro y acarreo de los materiales y mano de obra hasta: hasta 2.75 mts. de profundidad	PZA	1.00	\$ 13,650.90	\$ 13,650.90	0.00	\$ 13,650.90	\$ -	0.00	\$ 13,650.90	\$ -	0.00	\$ 13,650.90	\$ -	0.00	\$ 13,650.90	\$ -	0.00	\$ 13,650.90	\$ -			
11	Construcción de pozo de visita común (según plano AS-6.6 de las normas de proyectos de CESPT-CEA) con muros de tabique de 7x14x28 cms. asentado con mortero cemento arena 1:3 de 28 cms. de espesor cimentación de concreto f' c=200 kg/cm2, aplanado interior con mortero cemento arena 1:3. Incluye: suministro y acarreo de los materiales y mano de obra hasta: hasta 3.25 mts. de profundidad	PZA	1.00	\$ 16,517.33	\$ 16,517.33	0.00	\$ 16,517.33	\$ -	0.00	\$ 16,517.33	\$ -	0.00	\$ 16,517.33	\$ -	0.00	\$ 16,517.33	\$ -	0.00	\$ 16,517.33	\$ -			
12	Habilitado de media caña en fondo de pozo de visita a base de ladrillo, para encausar la pendiente de drenaje del entronco de tuberías de 20 cm (8") de influente a afluyente, según especificación de la CESPT, incluye: todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	7.00	\$ 1,402.28	\$ 9,815.96	4.00	\$ 1,402.28	\$ 5,609.12	8.00	\$ 1,402.28	\$ 11,218.24	4.00	\$ 1,402.28	\$ 5,609.12	0.00	\$ 1,402.28	\$ -	8.00	\$ 1,402.28	\$ 11,218.24			
13	Suministro e instalación de adaptador de pvc para entroncar al pozo de visita, puesto en el almacén de la obra, carga y acarreo del almacén al sitio de su colocación, juntado con mortero cemento arena 1:3, o algún otro sellador adecuado entre la tubería y el anillo de concreto, mano de obra, materiales, y herramienta necesaria para diámetro de 20cm (8").	PZA	7.00	\$ 1,009.71	\$ 7,067.97	4.00	\$ 1,009.71	\$ 4,038.84	8.00	\$ 1,009.71	\$ 8,077.68	4.00	\$ 1,009.71	\$ 4,038.84	0.00	\$ 1,009.71	\$ -	8.00	\$ 1,009.71	\$ 8,077.68			

1.0

80

XXII AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

RESUMEN FINANCIERO FINAL DE OBRA

DATOS GENERALES

CONTRATO: DOUM-R33-2019-AD-008	No. DE OBRA: SI-008	IMPORTE DE OBRA CONTRATADA: \$ 749,961.19	NUMERO DE ESTIMACION: ESTIMACION 3 (TRES) FINQUITO	Nº. DE HOJA: 2
NOMBRE DE LA OBRA: SI-008 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA HOROSCOPO, DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	FECHA DE TERMINACION: 17 DE JUNIO DEL 2019		FECHA DE INICIO DEL PERIODO: 25 DE MAYO DEL 2019	TOTAL DE HOJAS: 2
CONTRATISTA: JALD CONSTRUCTORA S.A.S DE C.V.			FECHA DE TERMINACION DE PERIODO: 17 DE JUNIO DEL 2019	
FECHA DE INICIO: 05 DE ABRIL DEL 2019			FECHA DE ELABORACION DEL RESUMEN: 05 DE JULIO DEL 2019	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	METAS EJECUTADAS														
						PERIODO DEL: 05/04/2019 AL: 27/04/2019			FECHA DE CONVENIO: 29/05/2019			PERIODO DEL: 28/04/2019 AL: 24/06/2019			PERIODO DEL: 25/05/2019 AL: 17/06/2019			PERIODO DEL: 05/04/2019 AL: 17/06/2019		
						ESTIMACION 1			CONVENIO MODIFICATORIO 1			ESTIMACION 2			ESTIMACION 3 FINQUITO			RESUMEN FINAL		
	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE		
14	Construcción de protección de pozo de visita común parte superior, incluye: cimbra, curado, suministro, carga, acarreo y almacenamiento de los materiales para concreto de resistencia f'c=200 kg/cm2	PZA	7.00	\$ 2,008.49	\$ 14,059.43	4.00	\$ 2,008.49	\$ 8,033.96	8.00	\$ 2,008.49	\$ 16,067.92	4.00	\$ 2,008.49	\$ 8,033.96	0.00	\$ 2,008.49	\$ -	8.00	\$ 2,008.49	\$ 16,067.92
15	Suministro e instalación de brocales y tapa de Fo. Fo. Para pozo de visita común o en arroyo de 159 kg. (81 cm de diámetro), con tapa ciega, incluye: carga y acarreo del almacén al lugar de su colocación, materiales, mano de obra, ajuste e instalación de junta con material bituminoso.	PZA	7.00	\$ 6,118.38	\$ 42,828.66	0.00	\$ 6,118.38	\$ -	8.00	\$ 6,118.38	\$ 48,947.04	8.00	\$ 6,118.38	\$ 48,947.04	0.00	\$ 6,118.38	\$ -	8.00	\$ 6,118.38	\$ 48,947.04
16	Conexión de tubería sanitaria a pozo de visita existente, incluye demolición, conexión de tubería, sellado de junta, resana con mortero cemento arena 1:3, acabado pulido, incluye: retro de escombro fuera de la obra, mano de obra, materiales, herramienta y equipo. Para diámetros hasta de 45cm (18").	PZA	1.00	\$ 1,978.88	\$ 1,978.88	0.00	\$ 1,978.88	\$ -	1.00	\$ 1,978.88	\$ 1,978.88	1.00	\$ 1,978.88	\$ 1,978.88	0.00	\$ 1,978.88	\$ -	1.00	\$ 1,978.88	\$ 1,978.88
E	ALBAÑILERIA																			
17	Suministro e instalación de descarga domiciliar de 152mm (6") de diámetro con conexión a tubería de pvc de 203mm (8") de 6.00 mts. de longitud promedio. Descarga con silieta 8"x6"; incluye: excavaciones, rellenos, acostillados, compactación, todos los materiales, accesorios, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, según especificaciones de cespst.	PZA	20.00	\$ 3,857.63	\$ 77,152.60	0.00	\$ 3,857.63	\$ -	14.00	\$ 3,857.63	\$ 54,006.82	0.00	\$ 3,857.63	\$ -	14.00	\$ 3,857.63	\$ 54,006.82	14.00	\$ 3,857.63	\$ 54,006.82
18	Suministro y colocación de banda de plástico preventiva de 7.5 cm (3") de ancho con la leyenda "precaución línea de alcantarillado sanitario" color verde. Incluye: materiales y mano de obra.	ML	448.75	\$ 20.56	\$ 9,226.30	95.80	\$ 20.56	\$ 1,968.65	223.10	\$ 20.56	\$ 4,586.94	127.30	\$ 20.56	\$ 2,617.28	0.00	\$ 20.56	\$ -	223.10	\$ 20.56	\$ 4,586.94
F	ACARREOS																			
19	Carga y acarreo al primer kilómetro de materiales pétreos: arena, grava, piedra, cascajo, producto de ruptura y excavación en camión volteo, incluyendo: carga mecánica y descarga a volteo medido suelto en camino plano, terracería, lomerío suave revestido y lomerío pronunciado pavimentado.	M3	859.11	\$ 35.28	\$ 30,309.40	256.96	\$ 35.28	\$ 9,065.55	566.202	\$ 35.28	\$ 19,975.61	309.24	\$ 35.28	\$ 10,910.06	0.00	\$ 35.28	\$ -	566.202	\$ 35.28	\$ 19,975.61
20	Acarreo kilómetros subsiguientes al primero de materiales pétreos, arena, grava, piedra, cascajo, producto de ruptura y excavación, en camión de volteo en camino plano brecha, lomerío suave terracería lomerío pronunciado revestido y montañoso pavimentado.	M3-KM	2577.33	\$ 9.56	\$ 24,639.27	2,577.33	\$ 9.56	\$ 24,639.27	11,795.379	\$ 9.56	\$ 112,763.82	9218.049	\$ 9.56	\$ 88,124.56	0.00	\$ 9.56	\$ -	11,795.379	\$ 9.56	\$ 112,763.82
EXT	EXTRACORDINARIOS																			
EXT-1	Rehabilitación de toma domiciliar de poliducto de 3/4" de diámetro con conexión a tubería dañada de pvc de 4" de 6.00 mts. De longitud promedio: excavaciones, rellenos, acostillados, todos los accesorios, y materiales necesarios, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, según especificaciones de cespst					0.00	\$ -	\$ -	7.00	\$ 1,299.55	\$ 9,096.85	7.00	\$ 1,299.55	\$ 9,096.85	0.00	\$ 1,299.55	\$ -	7.00	\$ 1,299.55	\$ 9,096.85

SUBTOTAL	\$ 646,518.27	SUBTOTAL	\$ 217,931.91	SUBTOTAL	\$ 646,518.27	SUBTOTAL	\$ 374,689.53	SUBTOTAL	\$ 54,006.82	SUBTOTAL	\$ 646,518.27
I.V.A.	\$ 103,442.92	I.V.A.	\$ 34,408.91	I.V.A.	\$ 103,442.92	I.V.A.	\$ 59,951.93	I.V.A.	\$ 8,443.08	I.V.A.	\$ 103,442.92
TOTAL	\$ 749,961.19	TOTAL	\$ 252,661.82	TOTAL	\$ 749,961.19	TOTAL	\$ 434,641.47	TOTAL	\$ 62,647.90	TOTAL	\$ 749,961.19

EJERCIDO	\$ 252,661.82	EJERCIDO	\$ 434,641.47	EJERCIDO	\$ 62,647.90	EJERCIDO	\$ 749,961.19
EJERCIDO TOTAL	\$ 252,661.82	EJERCIDO TOTAL	\$ 687,313.20	EJERCIDO TOTAL	\$ 62,647.90	EJERCIDO TOTAL	\$ 749,961.19
POR EJERCER	\$ 497,299.37	POR EJERCER	\$ 252,661.82	POR EJERCER	\$ 0.00	POR EJERCER	\$ 0.00
AMORTIZADO	\$ 75,798.54	AMORTIZADO	\$ 130,335.41	AMORTIZADO	\$ 18,794.37	AMORTIZADO	\$ 224,968.36
TOTAL AMORTIZADO	\$ 75,798.54	TOTAL AMORTIZADO	\$ 206,130.91	TOTAL AMORTIZADO	\$ 206,130.91	TOTAL AMORTIZADO	\$ 224,968.36
POR AMORTIZAR	\$ 149,189.81	POR AMORTIZAR	\$ 18,794.37	POR AMORTIZAR	\$ -	POR AMORTIZAR	\$ -
AVANCE	33.89%	AVANCE	91.65%	AVANCE	100.00%	AVANCE	100.00%

IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO	\$ 749,961.19
IMPORTE ASIGNADO	\$ 749,961.19
AMPLIACIONES AUTORIZADAS CONVENIO MODIFICATORIO 1	\$ 166,432.61
REDUCCIONES AUTORIZADAS CONVENIO MODIFICATORIO 1	\$ 166,432.61
IMPORTE FINAL DEL CONTRATO	\$ 749,961.19
ANTICIPO DE LA OBRA	\$ 224,968.36
SALDO SIN EJERCER	\$ -

POR EL CONTRATISTA
JALD CONSTRUCTORA, S.A.S DE C.V.
ING. JORGE RAMON LEON RICO

ING. VILFRIDO ORRANTE MONTEZ
SUPERVISOR DE OBRAS COMUNITARIAS

ING. HECTOR CORTES BERRIO
JEFE DEL DEPTO. OPERATIVO DE OBRAS COMUNITARIAS

ING. VICTOR MANUEL GUEVARA ROSAS
SUBDIRECTOR DE OBRAS COMUNITARIAS

ING. VICTOR MANUEL GUEVARA ROSAS
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

"Tijuana, destino de soñadores"
130 Aniversario de Tijuana

JALD CONSTRUCTORA, S.A.S. DE C.V.
ING. JORGE RAMÓN LEÓN RÍOS

CALLE FUERTE ZACATULA No. 22933, COLONIA MARIANO MATAMOROS NORTE,
TIJUANA, B.C.

PRESENTE

Por este medio reciba un cordial saludo, y al mismo tiempo me permito informarle que con fecha **jueves 29 de agosto del 2019** en el horario que se indica, se llevará a cabo el Acto de Entrega-Recepción respecto de los trabajos denominados:

No. DE CONTRATO	DESCRIPCION DE OBRA	HORA
DOIUM-R33-2019-AD-008	"SI-008 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA HOROSCOPO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C."	15:00 HRS

Lo anterior se hace de su conocimiento con el fin de que designe al personal a efecto de que haga acto de presencia al mismo en cumplimiento al artículo 69.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva prestar a la presente, me despido quedando en espera de su amable respuesta y a sus órdenes.



ATENTAMENTE
DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
URBANA MUNICIPAL

ARQ. VICTOR MANUEL VALENZUELA OLIVAS



C.c.p. Ing. Everardo Lona López. - Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología Mediante Oficio PM-189-2018 De Fecha 6/Julio/2018, Del Ayuntamiento De Tijuana.
C.c.p. Arq. Enrique Alejandro Guevara Rosas- Subdirector de Obra Comunitaria del Ayuntamiento de Tijuana.
C.c.p. Arq. Héctor Cortes Serrano. - Jefe Departamento Operativo De La Subdirección De Obra Comunitaria Del Ayuntamiento De Tijuana.
C.c.p. Ing. Wilfrido Bernabé González. - supervisor de Obra Comunitaria.
C.c.p. ARCHIVO
VMVO/EAGR/BSFR

1.0