



TIJUANA

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

CONTRATO: DOIUM-2019-SOC-SLG-094-IS-006

DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 69 Y 70 DE LA "LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTO, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA"

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO:

SLG-094 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN C. LAGUNA SALADA ENTRE C. LAGUNA CATEMACO Y C. LAGUNA JANITZIO COL. LAGUNITAS, DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.

TIPO DE LICITACION:

INVITACION SIMPLIFICADA

NUMERO DE CONTRATO:

DOIUM-2019-SOC-SLG-094-IS-006

FECHA DE INICIO Y TERMINACION SEGÚN CONTRATO:

22 DE MAYO DE 2019 AL 23 DE JULIO DEL 2019

FECHA DE INICIO Y TERMINACION SEGÚN CONVENIO ADICIONAL:

7 JUNIO DE 2019 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2019

FUENTE DE LOS RECURSOS:

FONDO III RAMO 33

DOCUMENTO DE AUTORIZACION O APROBACION:

OFICIO DE APROBACIÓN No. IN-CAB/102/19
DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2019

PROGRAMA:

FISMDF



TIJUANA

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

CONTRATO: DOIUM-2019-SOC-SLG-094-IS-006

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2019, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, LOS RESPONSABLES DE LAS ENTIDADES O SUS REPRESENTANTES, ASÍ COMO EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL MENCIONADO CONTRATO O SU REPRESENTANTE DEBIDAMENTE ACREDITADO, LOS CUALES INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL CUADRO ANTERIOR, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE ESTA ACTA Y SUS ANTEFIRMAS EN CADA UNA DE LAS PAGINAS RESTANTES.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

SLG-094 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN C. LAGUNA SALADA ENTRE C. LAGUNA CATEMACO Y C. LAGUNA JANITZIO COL. LAGUNITAS, DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.

CONSISTENTES EN:

A PRELIMINARES

- 1 Trazo y nivelacion del terreno para desplante de estructuras de concreto estableciendo ejes auxiliares, pasos de referencias para crucetas, mojoneras, bancos de nivel. Incluye: Materiales, mano de obra y herramientas.
- 2 Formacion de terracerias con material de banco (tucurugay), en capas de 20 cms de espesor compactos con medios mecánicos. Incluye: Suministro y tendido del material, acamellonado, escarificado, incorporacion de humedad, homogenizado, afine, tendido y compactado al 95% Proctor.
- 3 Carga y acarreo de los materiales producto de los cortes a una distancia de 1.00 km; (medido en sección, incluye abundamiento). incluye: equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, (Volumen medido compacto)
- 4 Acarreo de los materiales producto de los cortes a kms. subsecuentes; incluye: equipo, herramienta, mano de obra.

B CIMENTACION

- 5 "Excavación con máquina para desplante de estructuras en material tipo "B", uso de equipo de neumatico para demolición si es requerido, afine, incluyendo acarreo y sobreacarreo de material sobrante de relleno fuera de la obra.

En zona poblada con instalaciones de 0.00 a 4.00 mts. "

- 7 Relleno con material producto de la excavación, compactado al 95% de su p.v.s.m. con equipo mecánico en capas de 20 cms. incluye: eliminación de piedras en el material de relleno y agua para compactaciones, equipo, herramientas y mano de obra.

Araceli Robles Diaz

Araceli Robles

Página 2 de 14

Maria Hernandez



TIJUANA

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

CONTRATO: DOIUM-2019-SOC-SLG-094-IS-006

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

- 8 Plantilla de concreto premezclado normal $f'c = 100 \text{ kg/cm}^2$, de 5 cm de espesor. Incluye: Afine, preparación y nivelación de la superficie de acuerdo a los niveles del proyecto y/o indicación de la supervisión, todos los materiales, mano de obra y equipo necesarios.
- 9 Cimbra de madera triplay de 5/8" para cimentación, acabado común, incluye: fletes, suministros de materiales, habilitado, nivelado, cortes, desperdicios, cimbrado, tornillería y fijación, descimbrado, material, mano de obra y herramienta, medido por área de contacto. (ZAPATA, DADO, DALA DE DESPLANTE Y TRABE DE LIGA)
- 10 Suministro y colocación de concreto hidráulico en cimentación, de resistencia $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ premezclado normal, tiro directo, agregado máximo de 3/4"; incluye: revenimiento, vaciado, colado, vibrado, aditivos, desperdicios, suministro, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ZAPATA, DADO, DALA DE DESPLANTE Y TRABE DE LIGA)
- 11 Suministro y colocación de acero de refuerzo del No 2 (1/4") $F_y = 4200 \text{ KG/CM}^2$ colocado en cimentación, zapatas, trabes, dalas, Incluye: alambre recocido, habilitado, armado, y colocación de acero, ganchos, traslapes, desperdicios, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (DALA DE DESPLANTE Y TRABE DE LIGA)
- 12 Suministro y colocación de acero de refuerzo del No 3 (3/8") $F_y = 4200 \text{ KG/CM}^2$ colocado en cimentación, zapatas, trabes, dalas, Incluye: alambre recocido, habilitado, armado, y colocación de acero, ganchos, traslapes, desperdicios, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (DADO)
- 13 Suministro y colocación de acero de refuerzo del No 4 (1/2") $F_y = 4200 \text{ KG/CM}^2$ colocado en cimentación, zapatas, trabes, dalas, Incluye: alambre recocido, habilitado, armado, y colocación de acero, ganchos, traslapes, desperdicios, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ZAPATA, DALA DE DESPLANTE Y TRABE DE LIGA)
- 14 Suministro y colocación de acero de refuerzo del No 5 (5/8") $F_y = 4200 \text{ KG/CM}^2$ colocado en cimentación, zapatas, trabes, dalas, Incluye: alambre recocido, habilitado, armado, y colocación de acero, ganchos, traslapes, desperdicios, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (DADO)
- 15 Muro de enrase de 20 cm. de espesor de block de concreto de 20x20x40cm, asentado con mortero cemento arena 1:5; acabado común, todas las celdas coladas con concreto hecho en obra $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, armado con una varilla No. 3 en cada celda. incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.
- 16 Impermeabilización de estructuras de cimentación para desplante de muros a base de 2 capas de asfaltex y 1 capa de fieltro asfáltico con riego de arena. Incluye: Materiales, limpieza, acarreo de materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
- C MUROS Y CASTILLOS**
- 17 Suministro y colocación de Muro de 12 cms. de espesor de 1/2" (13mm) ambas caras, bastidor a base de poste y canal de lámina galvanizada de 3 1/2" calibre 26 a cada 60 cms en ambos sentidos, juntado con read-mix y perfacinta, incluye: incluye: acarreos, cortes, desperdicios, fijación, esquineros, resanes, preparación de la superficie para recibir pintura, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. (MUROS INTERIORES) BAÑOS Y COCINA
- 18 Muro de 15 de espesor a base de block de concreto 15x20x40cm, juntado con cemento-arena 1:3 con celdas coladas con concreto $f'c = 180 \text{ Kg/cm}^2$ y refuerzo vertical con varilla #3 @ 60 cm y refuerzo horizontal con varilla #3 @ 40 cm. Incluye: Armado, colado, equipo, herramienta, material, desperdicio y mano de obra. (MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, PRETIL Y MURETES PARA LOSA DE BARRA DE COCINA)
- 19 Cimbra de madera triplay de 5/8" para estructuras, acabado común, incluye: fletes, suministros de materiales, habilitado, nivelado, cortes, desperdicios, cimbrado, tornillería y fijación, descimbrado, material, mano de obra y herramienta, medido por área de contacto. (CASTILLOS, CERRAMIENTOS Y TRABES)

Araceli Robles Diaz

Araceli Robles

Página 3 de 14

Maria Hernandez



TIJUANA

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

CONTRATO: DOIUM-2019-SOC-SLG-094-IS-006

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

- 20 Suministro y colocación de concreto hidráulico en estructuras, de resistencia $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ premezclado normal, tiro directo, agregado máximo de $3/4"$; incluye: revenimiento, vaciado, colado, vibrado, aditivos, desperdicios, suministro, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CASTILLOS CERRAMIENTOS Y TRABES)
- 21 Suministro y colocación de acero de refuerzo del No 3 ($3/8"$) $F_y = 4200 \text{ KG/CM}^2$ colocado en estructuras, trabes, columnas. Incluye: alambre recocido, habilitado, armado, y colocación de acero, ganchos, traslapes, desperdicios, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CASTILLOS Y CERRAMIENTO T-1 Y C1 Y TRABES)
- 22 Suministro y colocación de acero de refuerzo del No 2 ($1/4"$) $F_y = 4200 \text{ KG/CM}^2$ colocado en estructuras, trabes, columnas. Incluye: alambre recocido, habilitado, armado, y colocación de acero, ganchos, traslapes, desperdicios, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CASTILLOS, CERRAMIENTOS Y TRABES)
- 23 Suministro y colocación de acero de refuerzo del No 4 ($1/2"$) $F_y = 4200 \text{ KG/CM}^2$ colocado en estructuras, trabes, columnas. Incluye: alambre recocido, habilitado, armado, y colocación de acero, ganchos, traslapes, desperdicios, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CASTILLOS Y TRABES)
- D FIRME
- 24 Firme de concreto de 10 cm de espesor con concreto premezclado $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, reforzado con malla electrosoldada 6X6/10-10, con acabado semipulido, incluye: relleno con material de banco en áreas necesarias, afine y compactación del terreno natural, cimbrado, colado, descimbrado y curado, materiales, mano de obra, herramienta y equipos necesarios para su correcta ejecución.
- 25 Construcción de losa de concreto premezclado $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ de 10 cm. de espesor, reforzada con armado de varilla #3 @ 15 cm en ambos sentidos, fijada a muro. Incluye: bastones, materiales, traslapes, desperdicios, mano de obra, cimbrado, apuntalamiento, colado, descimbrado y curado con curacreto. (BARRA DE COCINA Y LAVABOS).
- 26 Construcción de andador de concreto de 10 cm de espesor con concreto premezclado $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, reforzado con malla electrosoldada 6X6/10-10, con acabado escobillado, incluye: relleno con material de banco en áreas necesarias, afine y compactación del terreno natural, cimbrado, colado, descimbrado y curado, materiales, traslapes, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipos necesarios para su correcta ejecución. (ANDADOR PERIMETRAL).
- 27 Plantilla de concreto premezclado normal $f'c = 100 \text{ kg/cm}^2$, de 5 cm de espesor. Incluye: afine de fondo, preparación y nivelación de la superficie de acuerdo a los niveles del proyecto y/o indicación de la supervisión, todos los materiales, mano de obra y equipo necesarios. (rampa)
- E CUBIERTA
- 28 Suministro y colocación de polin monten de 8MT-14 (8" x 3") cal. 14 (5.57 kg/ml) para montar lámina de cubierta. Incluye: Materiales, mano de obra herramienta, equipo, maniobras a cualquier altura, soldadura, una mano de primer anticorrosivo y 2 manos de pintura esmalte, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. (POLIN MONTEN EN INTERIOR)
- 29 Suministro, fabricación y montaje de Viga de acero W16x26 (38.80kg/ml). Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras a cualquier altura, soldadura, una mano de primer anticorrosivo y 2 manos de pintura esmalte, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.
- 30 Suministro, fabricación y montaje de Viga de acero W8X35 (52.00kg/ml). Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras a cualquier altura, soldadura, una mano de primer anticorrosivo y 2 manos de pintura esmalte, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.
- 31 Suministro y colocación de placa metálica de 4" x 5" de $1/4"$ de espesor Incluye: trazo, primario

Araceli Robles Diaz

Araceli Robles

Página 4 de 14

Mania Hernández



TIJUANA

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

CONTRATO: DOIUM-2019-SOC-SLG-094-IS-006

DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

anticorrosivo y pintura esmalte del color que indique la supervisión, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, andamios, cortes, soldadura, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. (11 PLACAS PARA FIJAR POLIN MONTEN A VIGA W16X26)

32 Suministro y colocación de placa metálica de 1" de espesor. Incluye: barrenos, cortes, soldadura, una mano de primer anticorrosivo, dos mano de pintura esmalte, cartabones en caso de ser requerido, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (45cmX45cmX1"espesor) (PARA FIJAR VIGA W8X35 A PLACA)

33 Suministro y colocación de anclas de sujeción de placa con acero de refuerzo del No 8 (1") $F_y=4200$ KG/CM², (3.973 kg/m). Incluye: habilitado, armado, y colocación de acero, ganchos, traslapes, desperdicios, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.(PARA FIJAR LAS 2 PLACAS A VIGA X8X35)

34 Suministro y colocación de recubrimiento en cubierta de techo sobre estructura metálica a base de Insupanel de 2"de espesor, incluye: tapajuntas, cinta de bultillo, pija autotaladrante No. 14 x 7/8" a cada 60 cms. en traslape longitudinal y a cada 10 cm. en traslape transversal, dos pijas autotaladrantes de 1/4"de diámetro y longitud 3" más larga que el espesor del insupanel en cada polin, accesorios de sujeción, herrajes, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.

35 Suministro y colocación de flashing de lámina galvanizada zinto calibre No. 18, con 45 cm. de desarrollo, incluye: acarreo, dobleces y accesorios de sujeción, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.

F CUBIERTA EXTERIOR

36 Cimbra de madera triplay de 5/8" para estructuras, acabado común, incluye: fletes, suministros de materiales, habilitado, nivelado, cortes, desperdicios, cimbrado, tornillería y fijación, descimbrado, material, mano de obra y herramienta, medido por área de contacto. (ZAPATA Y DADOS)

37 Suministro y colocación de concreto hidráulico en estructuras, de resistencia $f'c= 200$ kg/cm² premezclado normal, tiro directo, agregado máximo de 3/4"; incluye: revenimiento, vaciado, colado, vibrado, aditivos, desperdicios, suministro, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ZAPATA, DADOS Y COLUMNA)

38 Suministro y colocación de acero de refuerzo del No 3 (3/8") $F_y=4200$ KG/CM² colocado en estructuras, trabes, columnas. Incluye: alambre recocido, habilitado, armado, y colocación de acero, ganchos, traslapes, desperdicios, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.(ZAPATA, DADOS Y COLUMNAS)

40 Suministro, habilitado y montaje de estructura metálica con columnas a base de PTR 6"X6"X3/16" con aplicación de primario anticorrosivo y 2 manos de pintura esmalte. Incluye: trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, andamios, cortes, soldadura, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

41 "Suministro y colocación de Cubierta de Policarbonato Celular a base de:

1.- Policarbonato Celular Danpalon-Metal Panel o equivalente en calidad y precio. Cubierta de Policarbonato Celular Multycel-honey comb, de primera calidad, Especificación MP-MKL (Metal Panel) y en espesor de 6.0 MM con dimensiones de 0.60 mts. de ancho y 11.90 mts. de largo, color blanco natural (transparente).

2.- Bastidor Metálico o equivalente en calidad y precio. Bastidor Especificación MP (Metal Panel) formado con PTR de Aluminio de 2"X2" MP en 1/8"de espesor y en piezas de 6.00 metros de largo cada una. Modulación según especificaciones del fabricante. Incluye: materiales de desvaste, elementos de sujeción, tornillería, maniobras de carga, traslado, elevaciones hasta 6.0 metros de altura, descarga, todos los suministros de materiales, desperdicios, traslapes, y mano de obra y equipo requeridos para su correcta ejecución.

3.- Molduras y accesorios de fijación Especificación MP-DPNL (Metal Panel) o equivalente en calidad y precio. incluye: tapas para conector de policarbonato, clip, pijas de fijación de 1/4"X 1 1/2", conectores superiores "U"de

Araceli Robles Dar
Ornel Robles

Maria Hernandez



TIJUANA

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

CONTRATO: DOIUM-2019-SOC-SLG-094-IS-006

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

policarbonato de fijación oculta a prueba de filtraciones de agua, selladores especiales, remaches, materiales y limpieza.

4.- Materiales, equipo y mano de obra especializada para la instalación del policarbonato celular, con equipo de seguridad personal. Maniobras de carga y descarga, traslados, almacenaje, elevaciones hasta 6.0 metros, y todo lo necesario para su correcta ejecución."

G CANCELERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO

42 Suministro y colocación de ventana de aluminio anodizado color natural de 2" formada con 1 modulo corredizo y un fijo según proyecto y vidrio claro de 3/16". Incluye: mosquitero y todos los herrajes necesarios.

43 Suministro y colocación de puerta de 2.00 X2.10 mts., a base de perfiles de aluminio de 3" de espesor anodizado natural COPRUM o similar, vidrio claro de 1/4", con marco, amortiguador hidráulico, cerradura de cilindro, barra de empuje, jaladera, Incluye: materiales, acarreo, desperdicios, herrajes, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para su correcta instalación.

H HERRERIA

44 Suministro y colocación de reja metálica para protección de ventana vista exterior a base de 2 varillas cuadrada sólidas de 1/2" en sentido horizontal y 1 varilla cuadrada sólida @ 10 cm en sentido vertical y marco de angulo de 1-1/2"x3/16"; vista interior con cubierta de lámina perforada. Incluye: tornillería para sobreponer la reja y eliminar el impacto de balones o piedras en vidrios, dos manos de pintura esmalte ambas caras del color que la supervisión indique, andamios, equipo, material, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. Vista interior lámina perforada, vista exterior bastidor de cuadrado.

45 Suministro y colocación de puerta de tambor con triplay de pino de 6mm, por ambas caras de 1.00mx2.10m promedio, formada a base de bastidor y marco de madera de pino de primera de 2" X 1 1/2" y peinazos de 1 1/2" x 1 1/2" @30 cm en ambos sentidos, acabado con pintura esmalte Vekimar marca Comex. Incluye: chapa marca kwikset con llave, bisagra tipo libro de 3", marco de madera, chambrana, resanador para madera, desperdicios, acarreo de materiales al sitio de colocación, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza del area de trabajo y mano de obra especializada.

46 Suministro y colocación de puerta doble abatible (dos hojas) de herrería de reja de acceso principal de 2.00x2.10 mts., a base de cuadrado de 1/2" sólido a cada 20 cms. en ambos sentidos, enmarcada con tubular de 1"x1", cubierta posterior con lámina perforada. Incluye: cerradura phillips, primario, esmalte, soldadura, Incluye: Jaladera, bisagras, marco y contramarco, acabado primer anticorrosivo y 2 manos de pintura esmalte brillante anticorrosiva marca comex, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (ACCESO PRINCIPAL)

47 Suministro y colocación de puerta de lámina negra cal. 18 de 1.00 x 2.10 m, contamarco tubular Zintro ZM-300 cal. 18, 3 bisagras de libro de 89mmx89mm, perno uso rudo, acabado el indicado en plano. Incluye: Jaladera, chapa americana de doble cilindro mod. D272 con llave, acabado primer anticorrosivo y 2 manos de pintura esmalte brillante anticorrosiva marca comex. (ACCESO DE SERVICIO)

48 "Fabricación de protección antivandálica para tanque estacionario de 300 litros, dimensiones: 1.50 mts. de largo, 0.85 mts. de fondo y 1.40 mts. de altura, a base de estructura formada como se indica: Bastidor perimetral en todas sus caras a base de PTR 2"x2" cal. 14, cuerpo lateral con tirantes horizontales con varilla cuadrada de 1/2" a cada 10 cms. Puerta Superior abatible con marco de PTR 2"x1" cal. 14 y tirantes con varilla cuadrada de 1/2" a cada 10 cms en sentido corto, para facilitar reposición de piezas. Puerta frontal con dos hojas abatibles con marco de PTR 2"x1" y tirantes con varilla cuadrada de 1/2" a cada 10 cms en sentido vertical para facilitar mantenimiento y limpieza. Incluye: pasador para recibir candado, pintura esmalte a dos manos ambas caras color que la supervisión indique, primario anticorrosivo, soldadura, cortes, desperdicios, cejas para fijación a piso y muro, taquetes, bisagras en puertas frontal y superior, materiales, herramienta y equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

Aracel. Robles Diaz

Página 6 de 14

Aracel Robles

Mario Hernández



TIJUANA

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

CONTRATO: DOIUM-2019-SOC-SLG-094-IS-006

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

I	INSTALACION ELECTRICA
52	Línea de distribución eléctrica en edificaciones, consistente en suministro e instalación de tubería pvc eléctrica de 1/2" y tendido de cable #12 TIPO THWN (20-25AMPERES), (considerar 3 cables: 1-12T,1-12N,1-12F) calidad CONDUMEX o equivalente en calidad y precio. Incluye, excavaciones, rellenos, perfilados, rupturas, ranurado, resanes, cortes, desperdicios, uniones, tress, coples, accesorios, base para emplames, cinchos, aislamiento, todos los materiales, mano de obra, herramienta y equipo.
54	Suministro y colocación de Centro de Carga QO NEMA Tipo 1 Modelo para Interiores QO816L100DF, Una Fase, Zapata Principal, Tapa Incluida con Puerta, 16 Circuitos de Polo, 8 Espacios colocado a una altura de 1.60m sobre el nivel de piso terminado. Incluye: Mano de obra, material, herramienta y equipo necesarios para su instalación.
55	Salida eléctrica de contacto doble, incluye: suministro y colocación de todos los materiales hasta 3.0 metros, (tubería, cableado, curvas, codos, coples, conectores, tapa, accesorios) mano de obra, herramienta y equipo, salida a 1.20 mts sobre el nivel de losa.
56	Salida eléctrica de contacto doble, incluye: suministro y colocación de todos los materiales hasta 3.0 metros, (tubería, cableado, curvas, codos, coples, conectores, tapa, accesorios) mano de obra, herramienta y equipo, salida a 30cms sobre el nivel de losa.
57	Salida eléctrica de contacto doble conexión para campana, incluye: suministro y colocación de todos los materiales hasta 3.0 metros, (tubería, cableado, curvas, codos, coples, conectores, tapa, accesorios) mano de obra, herramienta y equipo, salida a 1.70 mts sobre el nivel de losa.
58	Salida eléctrica de contacto doble conexión para refrigerador de 110volt 180W polarizado y atterrizado en caja galvanizada. Incluye: suministro y colocación de todos los materiales hasta 3.00 metros (tubería, cableado, curvas, codos, coples, conectores, tapa, accesorios) mano de obra, herramienta y equipo, salida a 1.20 mts SNPT.
59	Salida eléctrica de apagador sencillo, incluye: suministro y colocación de todos los materiales hasta 3.0 metros. (apagador sencillo con placa color Blanco marca Leviton, tubería, cableado, curvas, codos, coples, conectores, tapa, accesorios), material, mano de obra, herramienta, equipo.
60	Suministro y colocación de luminaria fluorescente tipo de sobreponer de 1'x4' con 2 tubos de 2x32 W. Marca Lithonia modelo SB232-120 o equivalente en calidad y precio. Incluye: salida eléctrica de luminaria, tubería, cableado, curvas, codos, coples, conectores, suministro y colocación de todos los materiales y accesorios hasta 3.0 metros, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.
61	Suministro y colocación de luminaria fluorescente tipo de sobreponer de 2'x4' con 4 tubos de 4x32 W. Marca Lithonia modelo SB421-120 o equivalente en calidad y precio. Incluye, salida eléctrica de luminaria, tubería, cableado, curvas, codos, coples, conectores, suministro y colocación de todos los materiales y accesorios hasta 3.0 metros, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.
J	INSTALACION HIDROSANITARIA
62	Suministro e instalación de toma domiciliaria de 3/4" de diámetro con conexión a tubería de pvc de 4" de 6.00 mts. de longitud promedio; incluye: Excavaciones, rellenos, acostillados, válvula de inserción de bronce, tubería de polietileno de alta densidad, cilindro calza, prueba hidrostática, llaves, codos, y todos los accesorios y materiales necesarios, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, según especificaciones de cespt. (no incluye registro - caja plástica)
63	Protección de caja de medidor con cordón de concreto $f_c=180\text{kg/cm}^2$ de 0.20 m de ancho y 0.10 mts. de espesor, terminado escobillado fino y con acabado en bisel liso, incluye cimbra y descimbrado en la frontera, fabricación de concreto, carga y acarreo de materiales, limpieza, afine, nivelación, colado, curado, vibrado, traslapes, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas y equipo.
64	Suministro e instalación de caja plástica con tapa de concreto polimérico con mirilla de hierro dúctil HD.

Araceli Robles Diaz
Oael Robles

Mario Hernández



TIJUANA

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

CONTRATO: DOIUM-2019-SOC-SLG-094-IS-006

DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, según especificaciones de CEA Y CESPT: Registro plástico para medidor de tráfico vehicular, fabricado a base de polietileno de alta densidad en color negro externo y blanco interno, con cubierta o tapa de policoncreto y mirilla de fierro fundido, resistente para cargas de hasta 9,100 kg. que cumpla con la norma AASHTO A.03, con un peso completo de 8.2 kg. Las dimensiones de la caja, base 574mmx366mm, cresta 617mmx377mm y altura de 305mm, la tapa 583mmx343mm de 40 cm de espesor, deberá contar con sistema de anclaje de concreto.

65 Suministro e instalación de descarga domiciliaria de 152mm (6") de diámetro con conexión a tubería de pvc de 203mm (8") de 6.00 mts. de longitud promedio. Descarga con silleta 8"x6"; Incluye: excavaciones, rellenos, acostillados, compactación, todos los materiales, accesorios, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, según especificaciones de cespt.

66 Registro de 60x60X80 cm, a base de muro de block común 15x20x40 cms, juntado con mortero cemento arena 1:4, reforzado con varilla No. 3 a cada 60 cm., en sentido vertical, y a cada 2 hiladas en sentido horizontal, celdas coladas a cada 60 cm. con concreto $f'c=150\text{kg/cm}^2$, , emplaste de muros interiores a base de mortero cemento arena 1:3 con 1.5 cm. de espesor, firme de concreto $f'c=200\text{kg/cm}^2$ con 8 cms. de espesor reforzado con malla electrosoldada 6X6/8-8. fabricación de media caña, cadena superior de 10x15 cm para recibir marco con 3 varillas 3/8 y estribos de 1/4 a cada 20 cms., marco y contramarco de ángulo de 1 1/4" x 1/8", tapa de concreto $f'c=200\text{kg/cm}^2$ de 8 cms. de espesor reforzado con malla electrosoldada 6X6/8-8 con agarradera, Incluye: plastico negro para desplante, plantilla de concreto pobre de 5 cm. de espesor, excavaciones y rellenos para el desplante, materiales, mano de obra necesarios para su ejecución.

67 Salida hidráulica y descarga para mueble de cocina con Tubo de cobre tipo 'M' de 1/2" para agua fria-caliente y sanitaria con tubo ABS de 2" de diámetro. Incluye: suministro y colocación de todos los materiales y accesorios hasta 3.0 metros, conexion a mangueras a mezcladoras, trampa, codos, coples, tees, soldadura, y todo lo necesario para su correcta instalación. (PARA ZINK)

68 Suministro e instalacion de salida hidráulica para lavabos, mingitorio, tarja, con tubo de CPBC de 1/2" para agua fria , conexion a mangueras a mezcladoras. Incluye: piezas especiales, conexiones, mano de obra, herramienta y equipo.

69 Suministro e instalacion de salida hidráulica para wc con tubo de CPBC de 1/2" para agua fria, conexion a mangueras a mezcladoras. Incluye: piezas especiales, conexiones, mano de obra, herramienta y equipo.

70 Salida sanitaria con ABS C-40 de 2", para lavabos, tina, mingitorio, coladera y tubo ventilador. Incluye: Materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo

71 Salida sanitaria con ABS C-40 de 4", para WC, trampa, conexiones, yees, reducciones, Incluye: materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo

72 Suministro y tendido de tubo ABS C-40 sanitario de 2" de diámetro, Incluye: trazo, excavación, cama de arena, accesorios, conexiones y relleno

73 Suministro y tendido de tubo ABS C-40 sanitario de 4" de diametro, Incluye: trazo, excavacion, cama de arena, accesorios, conexiones y relleno

74 Suministro y colocacion tubo de PVC de 1/2" de diametro para red de alimentacion de agua fria. Incluye: Codos, coples, tees, yees, reducciones, perforaciones, ranuras, resanes, materiales de fijación, material de uso menor, soporteria, lija, mano de obra, herramienta, equipo asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.

75 Suministro y colocación de tubo ventila para respiración, a base de tubería de abs 1 1/2" ced. 40, Incluye fijacion de tubería, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

K INSTALACION DE GAS

76 Suministro y colocación de Tanque Estacionario Marca Tatsa de 300 L, o similar en calidad y precio, incluye: maniobras de carga-descarga, regulador para gas, accesorios, conexiones, materiales, mano de obra, equipo y todo

Anael Robles Diaz

Anael Robles

Maria Hernandez



TIJUANA

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

CONTRATO: **DOIUM-2019-SOC-SLG-094-IS-006**

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

lo necesario para su correcta instalación.

77 Salida de gas de línea de llenado para tanque estacionario de gas LP. incluye: tubería, válvula de llenado 3/4", válvula de seguridad 3/4", acoplador de bronce 3/4", codos, tee, yees, conectores, niples, soldadura para presión de gas 95-5, soldadura 50-50, pruebas de presión, todos materiales y accesorios hasta 3.0 metros, acarreo, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluyendo el costo de la visita previa de inspección y presupuesto para la conexión realizada por la compañía surtidora autorizada de combustible.

78 Suministro y colocación de tubo de cobre de 1/2" (13 mm) tipo "L" para gas, incluye: excavación, relleno, material, acarreo, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para su correcta ejecución.

L ACABADOS

79 Suministro y emplaste sobre muro interior de block a base de yeso liso fino. Incluye: emboquillado, esquineros, materiales, andamios, nivelación, plomeo, remates, desperdicios, herramienta, limpieza, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su utilización a una altura de 0.00 a 8.00 mts.

80 Aplanado en muros exteriores con mortero cemento arena 1:5, a plomo y regla, acabado floteado fino, de 2.5 cm. de espesor, con arena cernida, incluye: perfilado y emboquillado en límites de vanos de puertas, ventanas y esquinas, acarreo, desperdicios, materiales, herramienta, mano de obra y equipo necesarios para su correcta ejecución.

81 Suministro e instalación de azulejo de cerámica en muros y barra de 20x30cm marca Vitromex modelo ROMA (arena, hueso o gris) o equivalente en calidad y costo, boquilla mínima de 2mm, absorción de humedad resistente a impactos, asentada con cemento mortar y junteada con cemenquin. Incluye: cortes rectos, cortes a 45, material, mano de obra, herramienta menor. (BARRAS COCINA Y MUROS INTERIORES DE SAITARIOS)

82 Suministro e instalación de loseta en pisos de cerámica de 40X40cm marca Vitromex Modelo Roma arena o equivalente en calidad y costo, asentada con cemento mortar y junteada con cemenquin, boquilla de 1/4". Incluye: cortes rectos, separadores, material, mano de obra, herramienta menor.

83 Suministro e instalación de zoclo en pisos de 10 de ancho, de cerámica de Loseta Marca Vitromex 40x40cm, Modelo Roma (arena, hueso, o gris), asentada con cemento mortar y junteada con cemenquin, boquilla de 1/4". Incluye: cortes rectos, separadores, material, mano de obra, herramienta menor.

84 Suministro y aplicación de Pintura Vinílica calidad Vinimex 700 de Comex en blanco y colores regulares, en muros interiores, exteriores. Incluye: preparación de la superficie, sellador, aplicación a dos manos, hasta 6 m de altura, materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo necesarios para su correcta aplicación. (MUROS INTERIORES Y EXTERIORES)

M MUEBLES DE BAÑO

85 Suministro y colocación de Lavabo de Sobreponer de Fuente Ovalada Marca Vitromex Modelo Violeta. Incluye: montaje en base de concreto recubierta con azulejo, accesorios, Llave Economizadora Marca Urrea tipo Push Boton Modelo 9343 y dos tapas cubretaladros, sellador económico festacril mca. Fester, trampa, mano de obra, material, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. (Ver plano IHS).

86 Suministro e instalación de WC marca Vitromex modelo Marathon color blanco o equivalente en calidad y costo, con válvula de admisión de agua, de flotador y control de descarga integrado modelo 200am mca fluid master, con 6 lts. de funcionamiento con llave de paso de ángulo, incluye: asiento, todos los accesorios de instalación, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo

87 Suministro y colocación de Mingitorio Marca Vitromex Modelo Bocana color blanco, o equivalente en calidad y costo, incluye: fluxómetro manual para mingitorio Marca Vitromex, (Ver plano IHS), materiales, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.

88 "Suministro y colocación de Mamparas en módulo de baños hombres y mujeres, conformado por 2 Módulos

Aracel Robles Diaz

Aracel Robles

Página 9 de 14

Maria Hernandez



TIJUANA

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

CONTRATO: DOIUM-2019-SOC-SLG-094-IS-006

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

WC Discapacitados y 1 Mampara para Mingitorio como se indica:

Modulos 2 WC Discapacitados: Fijos y Puertas abatibles.

1 Mampara para Mingitorios: fijo

Toda la manguetería a base de aluminio natural COPRUM o similar, perfil de 1-1/2"x 1-1/2", postes esquineros de 1-1/2"x1-1/2", tableros de Melamina de 3/8" de espesor, color según proyecto. Incluye: materiales, acarreo, desperdicios, herrajes, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para su correcta instalación. (MODULO PARA 2WC DISCAPACITADOS Y 1 MINGITORIO)"

89 Suministro y colocación de Despachador de Papel Higiénico Marca JOFEL Modelo Atlántica Mini AE36000, o equivalente en capacidad, calidad y precio, color blanco con aplique en azul, Dimensiones en milímetros: alto 280, largo 280, ancho: 135, capacidad: 1 rollo máximo de 300 metros de papel. Incluye: montaje en muro, tornillería, accesorios, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.

90 Suministro y colocación de Barra de sujeción de acero inoxidable recta, con acabado satinado, para bañeras, duchas y compartimientos del baño, con tapa de brida a presión, medida 915mm, modelo B-5806x36 marca Bobrick, o equivalente en calidad y costo, incluye: montaje en muro, tornillería, accesorios, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.

91 Suministro y colocación de Dosificador de jabón rellenable Marca JOFEL Modelo Atlántica AC96000, o equivalente en calidad, capacidad y precio, color: Blanco con aplique en azul. Dimensiones en milímetros: Alto: 265 Largo: 100 Ancho: 90, Capacidad: 800 ml, Contenido por caja: 1 pieza incluye: tornillería, accesorios, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación

92 Suministro y colocación de Despachador de toalla en rollo palanca Marca JOFEL Modelo Futura AG24000 o equivalente en capacidad, calidad y precio. color: Blanco con base blanca. Dimensiones en milímetros: Alto: 366 Largo: 307 Ancho: 265, Capacidad: 1 rollo de 8"/20.3 cm. Contenido por caja: 1 pieza incluye: tornillería, accesorios, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación

93 Suministro y colocación de espejo en cristal de 1/4" de espesor reforzado con malla de seguridad, moldura perimetral (marco) tipo pecho de paloma de aluminio color natural de 1 3/4". Incluye: tornillos, taquetes, pijas, mano de obra, sello, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.

N MOBILIARIO

94 Suministro y colocación de Mesa plegable marca HDX. Tipo maleta. De uso diario. Superficie de resina con marco de acero. Patas plegables para almacenamiento con tapones antiderrapantes. Color gris. Acero y polietileno de alta densidad. Resistente. Uso interior y exterior. Apilable, color blanco, incluye: maniobras de carga y descarga, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación

95 Suministro y colocación de Silla Plegable Marca LIFETIME de 50x45x85.5 cm. color Almendra, o equivalente en calidad y costo. incluye: maniobras de carga y descarga, materiales, mano de obra y equipo para su correcta instalación.

96 Suministro y colocación de Tarja de Acero Inoxidable Marca EB empotrable con dos tinas de 18" y un escurridor lado izquierdo. Dimensiones: 144 de largo x 54 cm de ancho. Tinas de 18 cm. de profundidad. Acabado satinado, o equivalente en calidad y costo. Incluye: maniobras de carga y descarga, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.

97 Suministro y colocación de Mezcladora para cocina Marca Helvex modelo Albatros, color cromo presión de trabajo 0.2 kg/cm², modelo HM37, medidas 32x20.3cms, o equivalente en calidad y costo, incluye: manguetería, accesorios, cople, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.

98 Suministro y colocación de Estufa de piso Marca Whirlpool Modelo NWF5170M ancho 79.5 cms, largo 75.9 cms, alto 97.89 cms, fondo 69.57 cms, cubierta acero inoxidable encendido electrónico de botón, de cerillo en el horno, copete, 3 parrillas de alambón, 6 quemadores de aluminio, 2 medida super, 4 medida estándar, horno

Anaceli Robles Diaz

Anaceli Robles

Maria Hernández

[Firma]



TIJUANA

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

CONTRATO: DOIUM-2019-SOC-SLG-094-IS-006

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

capacidad 5.1 pies cubicos, 1 parrilla en el horno; sistema de limpieza con tecnología Ever Celan, asador inferior a gas, termostado con termogrados. perillas Turn de una sola pieza, Maestra con 4 Fuegos, ventana de horno panorámica acabado espejo. incluye: maniobras de carga-descarga, conexión, materiales para conexión, válvulas, tuberías, piezas especiales, salida de gas, conexión eléctrica., mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.

99 Suministro y colocación de Campana Marca Whirpool modelo WHW9500S de 90 cm decorativa. Montaje de pared purificadora convertible a extractora, capacidad de extracción 440 m³/h. 3 velocidades, 2 lámparas incandescentes de 40 watts, Filtros metálicos atrapa grasa lavables, Filtro de carbon activado para absorber olores, controles Push Bottom. color acero inoxidable. incluye: maniobras de carga-descarga, conexión, materiales para conexión, válvulas, tuberías, piezas especiales, conexión eléctrica., mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.

100 Suministro y colocación de Refrigerador de Acero Inoxidable 11" Marca Whirpool WT1020D o equivalente en capacidad, calidad y precio. Parrillas de cristal templado. Acabado silver.largo 156.8 cms, ancho 62 cms, profundidad 71.7 cms, color acero inoxidable, capacidad comercial de 11 pies cubicos. Con sistema de control de temperatura dual en refrigerador y congelador. Cuenta con 2 parrillas de cristal templado, cajón para frutas y verduras con control de humedad, y anaqueles con capacidad de galones, litros y latas. Cuenta con 2 parrillas de cristal templado. Accesorios: 4 parrillas, 1cajón, 5 anaqueles. incluye: puesto en obra, maniobras de carga y descarga, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.

101 Fabricación de GABINETE TIPO ISLA DE COCINA INTEGRAL a base de módulos de 1.80mts de longitud y 1.10 mts de ancho, en madera de pino 3/4", cubierta de melamina, ambos color que la supervisión indique. Incluye: suministro e instalación de módulos, puertas, entrepaños, cajones, pintura, bisagras ocultas, material, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos (SEGUN CROQUIS)

P LIMPIEZA

106 Limpieza general de la obra, Incluye retiro de material escombros, fuera de la obra, pisos, muros, techos, ventanas, incluye, limpieza con escobas, cepillo, rodillos, herramientas, mano de obra, equipo.

EXT EXTRAORDINARIOS

EXT-01 SERVICIO DE BOMBEO, INCLUYE: EQUIPO DE BOMBO DE CONCRETO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCAION

EXT-02 Suministro y colocación de lampara exterior WALLPACK, Incluye, salida eléctrica de luminaria, tubería, cableado, curvas, codos, coples, conectores, suministro y colocación de todos los materiales y accesorios hasta 3.0 metros, mano de obra , herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

EXT-03 Salida eléctrica de lampara exterior wallpack mca. hyperikon 135w led. Incluye: suministro y colocación de todos los materiales hasta 3.0 metros, (tubería, cableado, curvas, codos, coples, conectores, tapa, accesorios) mano de obra, herramienta y equipo.

EXT-04 CONSTRUCCION DE PLAFON A BASE DE HOJA DE DUROCK , CON SUSPENSION A BASE DE STUD METALICO DE 3-5/8" CAL.25. INCLUYE: RESANE EN JUNTAS, CALAFATEO, ESQUINEROS METALICOS Y CHILILLOS. EN TURNO DIURNO.

EXT-05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICION A 220 VOLTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACCESORIOS Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

EXT-06 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD MCA. SQD. 1X20 AMP SE INDICA NUMERO DE POLOS Y CAPACIDAD EN AMPERES DE ACUERDO ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA , EQUIPO Y HERRAMIENTA. ..

EXT-07 Línea de distribución eléctrica para conexión de acometida a centro de carga, consistente en suministro e instalación de tubería pvc conduit eléctrica de 1 1/2" y tendido de cable #10 TIPO THWN (35-

Araceli Robles Diaz

Araceli Robles

Maria Hernandez



TIJUANA

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

CONTRATO: DOIUM-2019-SOC-SLG-094-IS-006

DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

40AMPERES)(considerar 3 cables: 1-10T,1-10N,1-10F) calidad CONDUMEX o equivalente en calidad y precio. Incluye, excavaciones, rellenos, perfilados, rupturas, ranurado, resanes, cortes, desperdicios, uniones, tress, coples, accesorios, base para emplames, cinchos, aislamiento, todos los materiales, mano de obra, herramienta y equipo EXT-08 Suministro e instalación de reja de acero de 2.00 X 2.50 m. Incluye: poste para reja de acero de 2.60m. Abrazadera para poste, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución

FIANZA DE ANTICIPO:	FIANZA POR CUMPLIMIENTO:
"ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. " No. 3494-01222-7	"ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. " No. 3494-01221-4
MONTO TOTAL EJERCIDO C/IVA:	FECHA DE TERMINACION REAL:
2,499,757.20 M.N.	04 DE OCTUBRE DE 2019
PAGOS EN ESTIMACIONES:	IMPORTE
ESTIMACION 1	\$ 629,645.87
ESTIMACION 2	\$ 1,374,435.99
ESTIMACION 3 FINIQUITO	\$ 495,675.35
	\$ 2,499,757.20 M.N.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGÚN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, A FIN DE SER RECIBIDOS POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA **NO EXIME** AL CONTRATISTA SOBRE LA OBLIGACION DE RESPONDER POR LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE PUDIERAN PRESENTAR EN LOS TRABAJOS

Araali Robles Diaz

Página 12 de 14

Araali Robles

Maria Hernández



TIJUANA

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

CONTRATO: DOIUM-2019-SOC-SLG-094-IS-006


DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

REALIZADOS OBJETO DE LA PRESENTE ACTA, PARA LO CUAL, DE SER NECESARIO, SE RESPONDERA A SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES MEDIANTE LA UTILIZACION DE LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS CON No. 3494-01269-8 DE ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V. DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2019, POR UN MONTO DE \$ 249,975.72 M.N (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 72/100 M.N).

ASISTENTES AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION Y FIRMAS:

ENTREGA
"LA CONTRATISTA"
URBANIZADORA GOMCA, S. DE R.L DE C.V.



ING. CARLOS ALBERTO GONZALEZ MUELA
REPRESENTANTE LEGAL



Maria Hernandez









TIJUANA


XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

CONTRATO: DOIUM-2019-SOC-SLG-094-IS-006

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

RECIBE "LA CONTRATANTE" DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL DEL H. XXIII AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.  ARQ. JAVIER DELGADO GARIBAY	RECIBE SUB-DIRECCION DE OBRA COMUNITARIA (RAMO 33).  ARQ. JOSE MANUEL QUINTANA ROLON
TESTIGO REPRESENTANTE DEL SINDICO PROCURADOR DE H. XXIII AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C  ARQ. MARIO RAUL TAMEZ NOMBRE Y FIRMA	TESTIGO SUPERVISOR TECNICO OBRA COMUNITARIA  ING. IGNACIO ALEJANDRO PARRA TORRES
TESTIGO COMITÉ DE OBRA   NOMBRE Y FIRMA  Maria Hernandez	TESTIGO REPRESENTANTE DE LA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS  NOMBRE Y FIRMA  Carlos A. Varez



**TIJUANA**

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA**XXIII AYUNTAMIENTO DE TIJUANA**

CONTRATO: DOJUM-2019-SOC-SLG-094-15-008
NOMBRE DE OBRA: SLG-094 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN C. LAGUNA SALADA ENTRE C. LAGUNA CATEMAC
CONTRATISTA: URBANIZADORA GOMCA S. DE R.L. DE C.V.
FECHA DE INICIO: 07 DE JUNIO DE 2019

3 (TRES) FINIQUITO No. DE HOJA
31 de julio de 2019 1
4 de octubre de 2019 TOTAL DE HOJAS
6 de octubre de 2019 6

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	DEL 31 DE JULIO 2019 AL 4 DE OCTUBRE 2019				RESUMEN FINAL			
			P.I.A.	IMPORTE	CANTIDAD	P.I.E.	IMPORTE			
A	PRELIMINARES			\$ 26,139.89			\$ 26,139.89			
1	Trazo y nivelación del terreno para desplante de estructuras de concreto estableciendo ejes auxiliares, pasos de referencias para cruces, mojoneras, bancos de nivel. Incluye: Materiales, mano de obra y herramientas.	M2	13.18	\$ 548.71	318.63	13.18	\$ 4,199.54			
2	Formación de terracerías con material de banco (tucurugay), en capas de 20 cms de espesor compactos con medios mecánicos. Incluye: Suministro y tendido del material, acamellonado, escarificado, incorporación de humedad, homogenizado, afine, tendido y compactado al 95% Proctor.	M3	204.02	\$ 7,032.57	83.08	204.02	\$ 16,949.98			
3	Carga y acarreo de los materiales producto de los cortes a una distancia de 1.00 km; (medido en sección, incluye abundamiento). Incluye: equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (Volumen medido compacto)	M3	46.27	\$ -	84.95	46.27	\$ 3,930.64			
4	Acarreo de los materiales producto de los cortes a kms. subsiguientes; Incluye: equipo, herramienta, mano de obra.	M3-KM	9.59	\$ 8,560.61	1,282.66	9.59	\$ 12,300.71			
B	CIMENTACION			\$ 17,423.67			\$ 17,423.67			
5	Excavación con máquina para desplante de estructuras en material tipo "B", uso de equipo de neumático para demolición si es requerido, afine, incluyendo acarreo y sobreacarreo de material sobrante de relleno fuera de la obra. En zona poblada con instalaciones de 0.00 a 4.00 mts.	M3	53.43	\$ 1,707.09	96.95	53.43	\$ 5,180.04			
6	Excavación con máquina para desplante de estructuras en material tipo "C", uso de equipo de neumático para demolición si es requerido, afine, incluyendo acarreo y sobreacarreo de material sobrante de relleno fuera de la obra. En zona poblada con instalaciones de 0.00 a 4.00 mts.	M3	272.54	\$ -	0.00	272.54	\$ -			
7	Relleno con material producto de la excavación, compactado al 95% de su p.v.s.m. con equipo mecánico en capas de 20 cms. Incluye: eliminación de piedras en el material de relleno y agua para compactaciones, equipo, herramientas y mano de obra.	M3	102.63	\$ -	0.15	102.63	\$ 1,231.56			
8	Plantilla de concreto premezclado normal Fc= 100 kg/cm2, de 5 cm de espesor. Incluye: Afine, preparación y nivelación de la superficie de acuerdo a los niveles del proyecto y/o indicación de la supervisión, todos los materiales, mano de obra y equipo necesarios.	M2	152.34	\$ -	53.66	152.34	\$ 8,174.56			
9	Cimbra de madera triplay de 5/8" para cimentación, acabado común, incluye: fletes, suministros de materiales, habilitado, nivelado, cortes, desperdicios, cimbrado, tornillería y fijación, descimbrado, material, mano de obra y herramienta, medido por área de contacto. (ZAPATA, DADO, DALA DE DESPLANTE Y TRABE DE LIGA)	M2	283.95	\$ -	110.59	283.95	\$ 31,402.03			
10	Suministro y colocación de concreto hidráulico en cimentación, de resistencia Fc= 200 kg/cm2 premezclado normal, tiro directo, agregado máximo de 3/4"; incluye: revenimiento, vaciado, colado, vibrado, aditivos, desperdicios, suministro, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ZAPATA, DADO, DALA DE DESPLANTE Y TRABE DE LIGA)	M3	2,841.87	\$ 2,842.86	15.14	2,841.87	\$ 43,025.91			
11	Suministro y colocación de acero de refuerzo del No 2 (1/4") Fy=4200 KG/CM2 colocado en cimentación, zapatas, trabes, dals. Incluye: alambre recocido, habilitado, armado, y colocación de acero, ganchos, traslapes, desperdicios, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.(DALA DE DESPLANTE Y TRABE DE LIGA)	KG	34.05	\$ 147.09	127.82	34.05	\$ 4,352.27			
12	Suministro y colocación de acero de refuerzo del No 3 (3/8") Fy=4200 KG/CM2 colocado en cimentación, zapatas, trabes, dals. Incluye: alambre recocido, habilitado, armado, y colocación de acero, ganchos, traslapes, desperdicios, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.(DADO)	KG	34.05	\$ 58.91	28.18	34.05	\$ 959.53			
13	Suministro y colocación de acero de refuerzo del No 4 (1/2") Fy=4200 KG/CM2 colocado en cimentación, zapatas, trabes, dals. Incluye: alambre recocido, habilitado, armado, y colocación de acero, ganchos, traslapes, desperdicios, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.(ZAPATA, DALA DE DESPLANTE Y TRABE DE LIGA)	KG	34.05	\$ 7,213.43	990.78	34.05	\$ 33,736.06			
14	Suministro y colocación de acero de refuerzo del No 5 (5/8") Fy=4200 KG/CM2 colocado en cimentación, zapatas, trabes, dals. Incluye: alambre recocido, habilitado, armado, y colocación de acero, ganchos, traslapes, desperdicios, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.(DADO)	KG	34.05	\$ 652.74	49.92	34.05	\$ 1,699.78			
15	Muro de enfase de 20 cm. de espesor de block de concreto de 20x20x40cm, asentado con mortero cemento arena 1:5; acabado común, todas las celdas coladas con concreto hecho en obra Fc=200 kg/cm2, armado con una varilla No. 3 en cada celda. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	M2	733.11	\$ 1.46	31.13	733.11	\$ 22,821.71			
16	Impermeabilización de estructuras de cimentación para desplante de muros a base de 2 capas de asfaltos y 1 capa de fieltro asfáltico con riego de arena. Incluye: Materiales, limpieza, acarreo de materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	116.36	\$ 0.24	161.35	116.36	\$ 18,774.69			
C	MUROS Y CASTILLOS			\$ 49,428.23			\$ 49,428.23			
17	Suministro y colocación de Muro de 12 cms. de espesor de 1/2"(13mm) ambas caras, bastidor a base de poste y canal de lámina galvanizada de 3 1/2" calibre 26 a cada 60 cms en ambos sentidos, juntado con read-mix y perforación, incluye: acarreo, cortes, desperdicios, fijación, esquineros, resanes, preparación de la superficie para recibir pintura, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. (MUROS INTERIORES) BAÑOS Y COCINA	M2	485.99	\$ 971.98	64.06	485.99	\$ 31,192.52			
18	Muro de 15 de espesor a base de block de concreto 15x20x40cm, juntado con cemento-arena 1:3 con celdas coladas con concreto Fc=180 Kg/cm2 y refuerzo vertical con varilla #3 @ 60 cm y refuerzo horizontal con varilla #3 @ 40 cm. Incluye: Armado, colado, equipo, herramienta, material, desperdicio y mano de obra. (MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, PRETIL Y MURETES PARA LOSA DE BARRA DE COCINA)	M2	543.22	\$ 1.08	234.25	543.22	\$ 127,249.29			
19	Cimbra de madera triplay de 5/8" para estructuras, acabado común, incluye: fletes, suministros de materiales, habilitado, nivelado, cortes, desperdicios, cimbrado, tornillería y fijación, descimbrado, material, mano de obra y herramienta, medido por área de contacto. (CASTILLOS, CERRAMIENTOS Y TRABES)	M2	280.13	\$ 27,116.58	263.70	280.13	\$ 73,870.28			
20	Suministro y colocación de concreto hidráulico en estructuras, de resistencia Fc= 200 kg/cm2 premezclado normal, tiro directo, agregado máximo de 3/4"; incluye: revenimiento, vaciado, colado, vibrado, aditivos, desperdicios, suministro, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CASTILLOS CERRAMIENTOS Y TRABES)	M3	2,690.03	\$ 7,128.57	12.83	2,690.03	\$ 34,513.08			
21	Suministro y colocación de acero de refuerzo del No 3 (3/8") Fy=4200 KG/CM2 colocado en estructuras, trabes, columnas. Incluye: alambre recocido, habilitado, armado, y colocación de acero, ganchos, traslapes, desperdicios, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.(CASTILLOS Y CERRAMIENTO T-1 Y C1 Y TRABES)	KG	34.05	\$ 3,624.91	670.12	34.05	\$ 22,817.59			
22	Suministro y colocación de acero de refuerzo del No 2 (1/4") Fy=4200 KG/CM2 colocado en estructuras, trabes, columnas. Incluye: alambre recocido, habilitado, armado, y colocación de acero, ganchos, traslapes, desperdicios, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.(CASTILLOS, CERRAMIENTOS Y TRABES)	KG	34.05	\$ 10,587.17	536.53	34.05	\$ 18,268.85			
23	Suministro y colocación de acero de refuerzo del No 4 (1/2") Fy=4200 KG/CM2 colocado en estructuras, trabes, columnas. Incluye: alambre recocido, habilitado, armado, y colocación de acero, ganchos, traslapes, desperdicios, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.(CASTILLOS Y TRABES)	KG	34.05	\$ 0.08	356.65	34.05	\$ 12,143.93			
D	FINME			\$ 9,278.26			\$ 114,543.09			



TIJUANA
XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
FONDO III, RAMO XXXIII EJERCICIO 2019

SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA

RESUMEN FINANCIERO FINAL DE OBRA

XXIII AYUNTAMIENTO DE TJUANA				RESUMEN FINANCIERO FINAL DE OBRA			
				DATOS GENERALES			
CONTRATO:	DOIUM-2019-SOC-SLG-094-IS-008	No. DE OBRA :	SLG-094	IMPORTE DE OBRA CONTRATADA: \$	2,499,757.20	NUMERO DE ESTIMACION:	3 (TRES) FINIQUITO
NOMBRE DE OBRA:	SLG-094 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN C. LAGUNA SALADA ENTRE C. LAGUNA CATEMACO Y C. LAGUNA JANITZIO COL. LAGUNITAS, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TJUANA, B.C.					FECHA DE INICIO DE PERIODO:	31 de julio de 2019
CONTRATISTA:	URBANIZADORA GOMCA S. DE R.L. DE C.V.					FECHA DE TERMINACION DE PERIODO:	4 de octubre de 2019
FECHA DE INICIO:	07 DE JUNIO DE 2019	TERMINACION:	04 DE OCTUBRE DE 2019	LUGAR:	TJUANA B.C.	FECHA DE ELABORACION DE RESUMEN:	6 de octubre de 2019
				PROGRAMA:	RAMO XXXIII		TOTAL DE HOJAS
							6

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO:						PERÍODO DEL 07/JUNIO/2019 AL: 30/JUNIO/2019			PERÍODO DEL 01/JULIO/2019 AL: 30/JULIO/2019			METAS EJECUTADAS 01 DE AGOSTO DE 2019 CONVENIO ADICIONAL				PERÍODO DEL 01/JULIO/2019 AL: 01/OCTUBRE 2019				RESUMEN FINAL		
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE		
A	PRELIMINARES				\$			\$			\$			\$			\$			\$		
1	Trazo y nivelación del terreno para desplante de estructuras de concreto estableciendo ejes auxiliares, pasos de referencias para crucetas, mojoneras, bancos de nivel. Incluye: Materiales, mano de obra y herramientas.	M2	277.15	\$	13.18	\$	3,652.84	272.85	\$	13.18	\$	3,596.16	4.30	\$	13.18	\$	56.67	318.63	\$	13.18	\$	4,199.54
2	Formación de terracerías con material de banco (tucurugay), en capas de 20 cms de espesor compactos con medios mecánicos. Incluye: Suministro y tendido del material, acamellonado, escarificado, incorporación de humedad, homogenizado, afine, tendido y compactado al 95% Proctor.	M3	204.90	\$	204.02	\$	41,803.70	48.61	\$	204.02	\$	9,917.41	0.00	\$	204.02	\$	-	83.08	\$	204.02	\$	16,949.98
3	Carga y acarreo de los materiales producto de los cortes a una distancia de 1.00 km; (medido en sección, incluye abundamiento). Incluye: equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (Volumen medido compacto)	M3	97.50	\$	46.27	\$	4,511.33	0.00	\$	46.27	\$	-	84.95	\$	46.27	\$	3,930.64	84.95	\$	46.27	\$	3,930.64
4	Acarreo de los materiales producto de los cortes a kms. subsecuentes; incluye: equipo, herramienta, mano de obra.	M3-KM	390.00	\$	9.59	\$	3,740.10	0.00	\$	9.59	\$	-	390.00	\$	9.59	\$	3,740.10	1,282.66	\$	9.59	\$	12,300.71
B	CIMENTACION				\$	158,061.58		\$	158,734.47		\$	7,727.45		\$	171,358.14		\$	171,358.14		\$	171,358.14	
5	Excavación con máquina para desplante de estructuras en material tipo "B", uso de equipo de neumático para demolición si es requerido, afine, incluyendo acarreo y sobrecarreo de material sobrante de relleno fuera de la obra. En zona poblada con instalaciones de 0.00 a 4.00 mts.	M3	65.00	\$	53.43	\$	3,472.95	65.00	\$	53.43	\$	3,472.95	0.00	\$	53.43	\$	-	96.95	\$	53.43	\$	5,180.04
6	Excavación con máquina para desplante de estructuras en material tipo "C", uso de equipo de neumático para demolición si es requerido, afine, incluyendo acarreo y sobrecarreo de material sobrante de relleno fuera de la obra. En zona poblada con instalaciones de 0.00 a 4.00 mts.	M3	10.00	\$	272.54	\$	2,725.40	0.00	\$	272.54	\$	-	0.00	\$	272.54	\$	-	0.00	\$	272.54	\$	-
7	Relleno con material producto de la excavación, compactado al 95% de su p.v.s.m. con equipo mecánico en capas de 20 cms. Incluye: eliminación de piedras en el material de relleno y agua para compactaciones, equipo, herramientas y mano de obra.	M3	45.00	\$	102.63	\$	4,618.35	12.00	\$	102.63	\$	1,231.71	0.00	\$	102.63	\$	-	12.00	\$	102.63	\$	1,231.56
8	Plantilla de concreto premezclado normal F'c= 100 kg/cm2, de 5 cm de espesor. Incluye: Afine, preparación y nivelación de la superficie de acuerdo a los niveles del proyecto y/o indicación de la supervisión, todos los materiales, mano de obra y equipo necesarios.	M2	80.00	\$	152.34	\$	12,187.20	53.66	\$	152.34	\$	8,174.56	0.00	\$	152.34	\$	-	53.66	\$	152.34	\$	8,174.56
9	Cimbra de madera triplay de 5/8" para cimentación, acabado común. Incluye: fletes, suministros de materiales, habilitado, nivelado, cortes, desperdicios, cimbrado, tornillería y fijación, descimbrado, material, mano de obra y herramienta, medido por área de contacto. (ZAPATA, DADO, DALA DE DESPLANTE Y TRABE DE LIGA)	M2	120.00	\$	283.95	\$	34,074.00	110.59	\$	283.95	\$	31,402.03	0.00	\$	283.95	\$	-	110.59	\$	283.95	\$	31,402.03
10	Suministro y colocación de concreto hidráulico en cimentación, de resistencia F'c= 200 kg/cm2 premezclado normal, tiro directo, agregado máximo de 3/4"; Incluye: revenimiento, vaciado, colado, vibrado, aditivos, desperdicios, suministro, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ZAPATA, DADO, DALA DE DESPLANTE Y TRABE DE LIGA)	M3	18.50	\$	2,841.87	\$	52,574.60	14.14	\$	2,841.87	\$	40,183.05	0.00	\$	2,841.87	\$	-	15.14	\$	2,841.87	\$	43,025.91
11	Suministro y colocación de acero de refuerzo del No 2 (1/4") Fy=4200 KG/CM2 colocado en cimentación, zapatas, trabes, dalas. Incluye: alambre recocido, habilitado, armado, y colocación de acero, ganchos, traslapes, desperdicios, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.(DALA DE DESPLANTE Y TRABE DE LIGA)	KG	228.95	\$	34.05	\$	7,795.75	123.50	\$	34.05	\$	4,205.18	0.00	\$	34.05	\$	-	127.82	\$	34.05	\$	4,352.27
12	Suministro y colocación de acero de refuerzo del No 3 (3/8") Fy=4200 KG/CM2 colocado en cimentación, zapatas, trabes, dalas. Incluye: alambre recocido, habilitado, armado, y colocación de acero, ganchos, traslapes, desperdicios, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.(DADO)	KG	26.45	\$	34.05	\$	900.62	26.45	\$	34.05	\$	900.62	0.00	\$	34.05	\$	-	28.18	\$	34.05	\$	959.53
13	Suministro y colocación de acero de refuerzo del No 4 (1/2") Fy=4200 KG/CM2 colocado en cimentación, zapatas, trabes, dalas. Incluye: alambre recocido, habilitado, armado, y colocación de acero, ganchos, traslapes, desperdicios, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.(ZAPATA, DALA DE DESPLANTE Y TRABE DE LIGA)	KG	780.80	\$	34.05	\$	26,586.24	778.93	\$	34.05	\$	26,522.63	0.00	\$	34.05	\$	-	990.78	\$	34.05	\$	33,736.06
14	Suministro y colocación de acero de refuerzo del No 5 (5/8") Fy=4200 KG/CM2 colocado en cimentación, zapatas, trabes, dalas. Incluye: alambre recocido, habilitado, armado, y colocación de acero, ganchos, traslapes, desperdicios, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.(DADO)	KG	30.75	\$	34.05	\$	1,047.04	30.75	\$	34.05	\$	1,047.04	0.00	\$	34.05	\$	-	49.92	\$	34.05	\$	1,699.78
15	Muro de enrase de 20 cm, de espesor de block de concreto de 20x20x40cm, asentado con mortero cemento arena 1:5; acabado común, todas las celdas coladas con concreto hecho en obra F'c=200 kg/cm2, armado con una varilla No. 3 en cada celda. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	M2	37.66	\$	733.11	\$	27,608.92	31.13	\$	733.11	\$	22,820.25	0.00	\$	733.11	\$	-	31.13	\$	733.11	\$	22,821.71
16	Impermeabilización de estructuras de cimentación para desplante de muros a base de 2 capas de asfalto y 1 capa de filtro asfáltico con riego de arena. Incluye: Materiales, limpieza, acarreo de materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	210.30	\$	116.36	\$	24,470.51	161.35	\$	116.36	\$	18,774.45	0.00	\$	116.36	\$	-	161.35	\$	116.36	\$	18,774.69
C	MUROS Y CASTILLOS				\$	316,348.79		\$	241,479.90		\$	29,067.43		\$	319,995.54		\$	49,428.23		\$	319,995.54	
17	Suministro y colocación de Muro de 12 cms. de espesor de 1/2"(13mm) ambas caras, bastidor a base de poste y canal de lámina galvanizada de 3 1/2" calibre 26 a cada 60 cms en ambos sentidos, juntado con read-mix y perla-cinta, incluye: Icarreos, cortes, desperdicios, fijación, esquineros, resanes, preparación de la superficie para recibir pintura, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. (MUROS INTERIORES) BAÑOS Y COCINA	M2	134.00	\$	485.99	\$	65,122.66	62.06	\$	485.99	\$	30,160.54	0.00	\$	485.99	\$	-	64.06	\$	485.99	\$	31,132.52
18	Muro de 15 de espesor a base de block de concreto 15x20x40cm, juntado con cemento-arena 1:3 con celdas coladas con concreto F'c=180 kg/cm2 y refuerzo vertical con varilla #3 @ 50 cm y refuerzo horizontal con varilla # 3 @ 40 cm. Incluye: Armado, colado, equipo, herramienta, desperdicio y mano de obra. (MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, PRETIL Y MURETES PARA LOSA DE BARRA DE COCINA)	M2	253.00	\$	543.22	\$	137,434.66	194.45	\$	543.22	\$	105,629.40	39.80	\$	543.22	\$	21,620.97	234.25	\$	543.22	\$	127,249.29
19	Cimbra de madera triplay de 5/8" para estructuras, acabado común. Incluye: fletes, suministros de materiales, habilitado, nivelado, cortes, desperdicios, cimbrado, tornillería y fijación, descimbrado, material, mano de obra y herramienta, medido por área de contacto. (CASTILLOS, CERRAMIENTOS Y TRABES)	M2	166.90	\$	280.13	\$	46,753.70	166.90	\$	280.13	\$	46,753.70	0.00	\$	280.13	\$	-	263.70	\$	280.13	\$	73,870.28
20	Suministro y colocación de concreto hidráulico en estructuras, de resistencia F'c= 200 kg/cm2 premezclado normal, tiro directo, agregado máximo de 3/4"; Incluye: revenimiento, vaciado, colado, vibrado, aditivos, desperdicios, suministro, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (CASTILLOS CERRAMIENTOS Y TRABES)	M3	10.18	\$	2,690.03	\$	27,384.51	10.18	\$	2,690.03	\$	27,384.51	0.00	\$	2,690.03	\$	-	12.83	\$	2,690.03	\$	34,513.08
21	Suministro y colocación de acero de refuerzo del No 3 (3/8") Fy=4200 KG/CM2 colocado en estructuras, trabes, columnas. Incluye: alambre recocido, habilitado, armado, y colocación de acero, ganchos, traslapes, desperdicios, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.(CASTILLOS Y CERRAMIENTO T-1 Y C1 Y TRABES)	KG	571.09	\$	34.05	\$	19,445.61	563.66	\$	34.05	\$	19,192.68	0.00	\$	34.05	\$	-	670.12	\$	34.05	\$	22,817.59
22	Suministro y colocación de acero de refuerzo del No 2 (1/4") Fy=4200 KG/CM2 colocado en estructuras, trabes, columnas. Incluye: alambre recocido, habilitado, armado, y colocación de acero, ganchos, traslapes, desperdicios, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.(CASTILLOS, CERRAMIENTOS Y TRABES)	KG	225.60	\$	34.05	\$	7,681.68	225.60	\$	34.05	\$	7,681.68	0.00	\$	34.05	\$	-	536.53	\$	34.05	\$	18,268.85
23	Suministro y colocación de acero de refuerzo del No 4 (1/2") Fy=4200 KG/CM1 colocado en estructuras, trabes, columnas. Incluye: alambre recocido, habilitado, armado, y colocación de acero, ganchos, traslapes, desperdicios, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.(CASTILLOS Y TRABES)	KG	367.87	\$	34.05	\$	12,525.97	137.37	\$	34.05	\$	4,677.39	219.28	\$	34.05	\$	7,466.46	356.65	\$	34.05	\$	12,143.93
D	IRME				\$	114,604.31		\$	59,048.20		\$	46,236.63		\$	111,407.74		\$	9,778.26		\$	114,563.09	

XXIII AYUNTAMIENTO DE TIJUANA																																	
CONTRATO: DOIUM-2019-SOC-SLG-094-S-006		No. DE OBRA : SLG-094		DATOS GENERALES																													
NOMBRE DE OBRA: SLG-094 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN C. LAGUNA SALADA ENTRE C. LAGUNA CATEMACO Y C. LAGUNA JANITZIO COL. LAGUNITAS, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.				IMPORTE DE OBRA CONTRATADA: \$ 2,499,757.20										NUMERO DE ESTIMACION:																			
CONTRATISTA: URBANIZADORA GOMCA S. DE R. L. DE C.V.				LUGAR: TIJUANA B.C.										FECHA DE INICIO DE PERIODO:																			
FECHA DE INICIO: 07 DE JUNIO DE 2019		TERMINACION: 04 DE OCTUBRE DE 2019		PROGRAMA: RAMO XXXIII										FECHA DE TERMINACION DE PERIODO:																			
														FECHA DE ELABORACION DE RESUMEN:																			
														3 (TRES) FINIQUITO																			
														31 de julio de 2019																			
														2																			
														4 de octubre de 2019																			
														TOTAL DE HOJAS																			
														6 de octubre de 2019																			
														6																			
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO:																																	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	PERIODO DEL 07/JUNIO/2019 AL: 30/JUNIO/2019			PERIODO DEL 01/JULIO/2019 AL: 30/JULIO/2019			METAS EJECUTADAS			PERIODO DEL 01/AGOSTO DE 2019			PERIODO DEL 01/JULIO/2019 AL: 30/OCTUBRE 2019			RESUMEN FINAL												
						CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE										
24	Firme de concreto de 10 cm de espesor con concreto premesclado Fc=200 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6X6/10-10, con acabado semipulido, incluye: relleno con material de banco en áreas necesarias, afine y compactación del terreno natural, cimbrado, colado, descimbrado y curado, materiales, mano de obra, herramienta y equipos necesarios para su correcta ejecución.	M2	185.60	\$	365.98	\$	67,925.89	161.34	\$	365.98	\$	59,048.20	0.00	\$	365.98	\$	-	161.34	\$	365.98	\$	59,047.21	0.00	\$	365.98	\$	-	0.39	161.34	\$	365.98	\$	59,047.21
25	Construcción de losa de concreto premesclado Fc= 200 kg/cm2 de 10 cm. de espesor, reforzada con armado de varilla #3 @ 15 cm en ambos sentidos, fijada a muro. Incluye: bastones, materiales, traslapes, desperdicios, mano de obra, cimbrado, apuntalamiento, colado, descimbrado y curado con curacreto. (BARRA DE COCINA Y LAVABOS).	M2	7.78	\$	588.28	\$	4,576.82	0.00	\$	588.28	\$	-	7.78	\$	588.28	\$	4,576.82	11.32	\$	588.28	\$	6,659.33	3.54	\$	588.28	\$	2,082.51	11.32	\$	588.28	\$	6,659.33	
26	Construcción de andador de concreto de 10 cm de espesor con concreto premesclado Fc=200 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6X6/10-10, con acabado escobillado, incluye: relleno con material de banco en áreas necesarias, afine y compactación del terreno natural, cimbrado, colado, descimbrado y curado, materiales, traslapes, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipos necesarios para su correcta ejecución. (ANDADOR PERIMETRAL).	M2	110.50	\$	368.74	\$	40,745.77	0.00	\$	368.74	\$	-	110.50	\$	368.74	\$	40,745.77	121.46	\$	368.74	\$	44,787.16	19.52	\$	368.74	\$	7,196.74	130.02	\$	368.74	\$	47,942.51	
27	Plantilla de concreto premesclado normal Fc= 100 kg/cm2, de 5 cm de espesor. Incluye: afine de fondo, preparación y nivelación de la superficie de acuerdo a los niveles del proyecto y/o indicación de la supervisión, todos los materiales, mano de obra y equipo necesarios. (rampa)	M2	8.90000	\$	152.34	\$	1,355.83	0.00	\$	152.34	\$	-	6.00	\$	152.34	\$	914.04	6.00	\$	152.34	\$	914.04	0.00	\$	152.34	\$	-	6.00	\$	152.34	\$	914.04	
CUBIERTA						\$ 425,863.38			\$ 62,246.35			\$ 352,652.05			\$ 428,203.13			\$ 13,004.69			\$ 428,209.19												
28	Suministro y colocación de polin monten de BMT-14 (8" x3") cal. 14 (5.57 kg/ml) para montar lamina de cubierta. Incluye: Materiales, mano de obra herramienta, equipo, maniobras a cualquier altura, soldadura, una mano de primer anticorrosivo y 2 manos de pintura esmalte, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. (POLIN MONTEN EN INTERIOR)	KG	1,227.35	\$	71.56	\$	87,829.17	0.00	\$	71.56	\$	-	1,227.35	\$	71.56	\$	87,829.17	1,348.50	\$	71.56	\$	96,498.66	121.15	\$	71.56	\$	8,669.49	1,348.50	\$	71.56	\$	96,498.66	
29	Suministro, fabricación y montaje de Viga de acero W16x26 (38.80kg/ml). Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras a cualquier altura, soldadura, una mano de primer anticorrosivo y 2 manos de pintura esmalte, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG	388.54	\$	78.18	\$	30,376.06	341.44	\$	78.18	\$	26,693.78	0.00	\$	78.18	\$	-	341.44	\$	78.18	\$	26,693.78	0.00	\$	78.18	\$	-	341.44	\$	78.18	\$	26,693.78	
30	Suministro, fabricación y montaje de Viga de acero W8X35 (52.00kg/ml). Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras a cualquier altura, soldadura, una mano de primer anticorrosivo y 2 manos de pintura esmalte, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG	354.21	\$	78.18	\$	27,692.14	354.21	\$	78.18	\$	27,692.14	0.00	\$	78.18	\$	-	374.40	\$	78.18	\$	29,270.59	20.19	\$	78.18	\$	1,578.45	374.40	\$	78.18	\$	29,270.59	
31	Suministro y colocación de placa metálica de 4" x 3" de 1/4" de espesor Incluye: trazo, primario anticorrosivo y pintura esmalte del color que indique la supervisión, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, andamos, cortes, soldadura, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. (11 PLACAS PARA FUAR POLIN MONTEN A VIGA W16X26)	KG	7.60	\$	81.17	\$	616.89	0.00	\$	81.17	\$	-	7.60	\$	81.17	\$	616.89	31.74	\$	81.17	\$	2,576.34	24.14	\$	81.17	\$	1,959.45	31.74	\$	81.17	\$	2,576.34	
32	Suministro y colocación de placa metálica de 1" de espesor. Incluye: barrenos, cortes, soldadura, una mano de primer anticorrosivo, dos mano de pintura esmalte, cartabones en caso de ser requerido, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (45cmX45cmX1" espesor) (PARA FUAR VIGA W8X35 A PLACA)	KG	80.00	\$	81.17	\$	6,493.60	80.00	\$	81.17	\$	6,493.60	0.00	\$	81.17	\$	-	80.67	\$	81.17	\$	6,547.98	0.67	\$	81.17	\$	54.38	80.67	\$	81.17	\$	6,547.98	
33	Suministro y colocación anclas de sujeción de placa con acero de refuerzo del No 8 (1") Fy=4200 KG/CM2, (3.973 kg/m). Incluye: habilitado, armado, y colocación de acero, ganchos, traslapes, desperdicios, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.(PARA FUAR LAS 2 PLACAS A VIGA W8X35)	KG	41.12	\$	33.24	\$	1,366.83	41.12	\$	33.24	\$	1,366.83	0.00	\$	33.24	\$	-	42.91	\$	33.24	\$	1,426.33	1.79	\$	33.24	\$	59.50	42.91	\$	33.24	\$	1,426.33	
34	Suministro y colocación de recubrimiento en cubierta de techo sobre estructura metálica a base de Insupanel de 2" de espesor, incluye: tapajuntas, cinta de butilo, pija autotaladrante No. 14 x 7/8" a cada 60 cms. en traslape longitudinal y a cada 10 cm. en traslape transversal, dos pijas autotaladrantes de 1/4" de diámetro y longitud 3" más larga que el espesor del insupanel en cada polin, accesorios de sujeción, herrajes, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	184.80	\$	1,383.54	\$	255,678.19	0.00	\$	1,383.54	\$	-	179.75	\$	1,383.54	\$	248,693.53	179.75	\$	1,383.54	\$	248,691.32	0.00	\$	1,383.54	\$	-	2.21	179.75	\$	1,383.54	\$	248,691.32
35	Suministro y colocación de flashing de lámina galvanizada zincro calibre No. 18, con 45 cm. de desarrollo, incluye: acarreo, dobles y accesorios de sujeción, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	ML	62.50	\$	253.00	\$	15,812.50	0.00	\$	253.00	\$	-	62.50	\$	253.00	\$	15,812.50	65.21	\$	253.00	\$	16,498.13	2.71	\$	253.00	\$	685.63	65.21	\$	253.00	\$	16,498.13	
CUBIERTA EXTERIOR						\$ 186,648.85			\$ 186,648.85			\$ 186,648.85			\$ 186,648.85			\$ 247,810.42			\$ 247,810.42												
36	Cimbra de madera triplay de 5/8" para estructuras, acabado común, incluye: fletes, suministros de materiales, habilitado, nivelado, cortes, desperdicios, cimbrado, tornillería y fijación, descimbrado, material, mano de obra y herramienta, medido por area de contacto. (ZAPATA Y DADOS)	M2	13.20	\$	283.95	\$	3,748.14	0.00	\$	283.95	\$	-	12.96	\$	283.95	\$	3,679.99	12.96	\$	283.95	\$	3,679.99	0.00	\$	283.95	\$	-	12.96	\$	283.95	\$	3,679.99	
37	Suministro y colocación de concreto hidráulico en estructuras, de resistencia Fc= 200 kg/cm2, premesclado normal, tiro directo, agregado máximo de 3/4"; incluye: revestimiento, vaciado, colado, vibrado, aditivos, desperdicios, suministro, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ZAPATA, DADOS Y COLUMNA)	M3	1.68	\$	2,690.03	\$	4,519.25	0.00	\$	2,690.03	\$	-	1.26	\$	2,690.03	\$	3,400.20	1.26	\$	2,690.03	\$	3,389.44	0.00	\$	2,690.03	\$	-	10.76	1.26	\$	2,690.03	\$	3,389.44
38	Suministro y colocación de acero de refuerzo del No 3 (3/8") Fy=4200 KG/CM2 colocado en estructuras, trabes, columnas. Incluye: alambre recocido, habilitado, armado, y colocación de acero, ganchos, traslapes, desperdicios, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.(ZAPATA, DADOS Y COLUMNAS)	KG	44.56	\$	34.05	\$	1,517.27	0.00	\$	34.05	\$	-	44.56	\$	34.05	\$	1,517.27	91.08	\$	34.05	\$	3,101.27	46.52	\$	34.05	\$	1,584.00	91.08	\$	34.05	\$	3,101.27	
39	Suministro y colocación de acero de refuerzo del No 2 (1/4") Fy=4200 KG/CM2 colocado en estructuras, trabes, columnas. Incluye: alambre recocido, habilitado, armado, y colocación de acero, ganchos, traslapes, desperdicios, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.(CASTILLOS, CERRAMIENTOS Y TRABES)	KG	13.00	\$	34.05	\$	442.65	0.00	\$	34.05	\$	-	0.00	\$	34.05	\$	-	0.00	\$	34.05	\$	-	0.00	\$	34.05	\$	-	0.00	\$	34.05	\$	-	
40	Suministro, habilitado y montaje de estructura metálica con columnas a base de PTR 6"x6"x3/16" con aplicación de primario anticorrosivo y 2 manos de pintura esmalte. Incluye: trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, andamos, cortes, soldadura, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG	269.88	\$	79.56	\$	21,471.65	0.00	\$	79.56	\$	-	269.88	\$	79.56	\$	21,471.65	527.53	\$	79.56	\$	41,970.29	257.65	\$	79.56	\$	20,498.64	527.53	\$	79.56	\$	41,970.29	
41	Suministro y colocación de Cubierta de Policarbonato Celular a base de: 1.- Policarbonato Celular Danpalon-Metal Panel o equivalente en calidad y precio. Cubierta de Policarbonato Celular Multycel-honey comb, de primera calidad, Especificación MP-MKL (Metal Panel) y en espesor de 6.0 MM con dimensiones de 0.60 mts. de ancho y 11.90 mts. de largo, color blanco natural (transparente). 2.- Bastidor Metálico o equivalente en calidad y precio. Bastidor Especificación MP (Metal Panel) formado con PTR de Aluminio de 2"x2" MP en 1/8" de espesor y en piezas de 6.00 metros de largo cada una. Modulación según especificaciones del fabricante. Incluye: materiales de desvaste, elementos de sujeción, tornillería, maniobras de carga, traslado, elevaciones hasta 6.0 metros de altura, descarga, todos los suministros de materiales, desperdicios, traslapes, y mano de obra y equipo requeridos para su correcta ejecución. 3.- Molduras y accesorios de fijación Especificación MP-DPNL (Metal Panel) o equivalente en calidad y precio. Incluye: tapas para conector de policarbonato, clip, pijas de fijación de 1/4" x 1 1/2", conectores superiores "U" de policarbonato de fijación oculta a prueba de filtraciones de agua, selladores especiales, remaches, materiales y limpieza. 4.- Materiales, equipo y mano de obra especializada para la instalación del policarbonato celular, con equipo de seguridad personal. Maniobras de carga y descarga, traslados, almacenaje, elevaciones hasta 6.0 metros, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	39.86	\$	3,882.33	\$	154,749.67	0.00	\$	3,882.33	\$	-	39.86	\$	3,882.33	\$	154,749.67	50.40	\$	3,882.33	\$	195,669.43	10.54	\$	3,882.33	\$	40,919.76	50.40	\$	3,882.33	\$	195,669.43	
CANCELERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO						\$ 55,076.72			\$ 55,076.72			\$ 50,438.13			\$ 50,438.13			\$ 50,444.89			\$ 50,444.89												
42	Suministro y colocación de ventana de aluminio anodizado color natural de 2" formada con 1 modulo corredizo y un fijo según proyecto y vidrio claro de 3/16". Incluye: mosquetero y todos los herrajes necesarios.	M2	32.52	\$	1,350.39	\$	43,914.68	0.00	\$	1,350.39	\$	-	29.09	\$	1,350.39	\$	39,276.09	29.09	\$	1,350.39	\$	39,282.85	0.005	\$	1,350.39	\$	6.76	29.09	\$	1,350.39	\$	39,282.85	

Handwritten signature/initials

RESUMEN FINANCIERO FINAL DE OBRA																													
XXIII AYUNTAMIENTO DE TIJUANA																													
DATOS GENERALES																													
CONTRATO: DOIUM-2019-SOC-SLG-094-IS-008		No. DE OBRA : SLG-094		IMPORTE DE OBRA CONTRATADA: \$ 2,499,757.20								NUMERO DE ESTIMACION: 3 (TRES) FINIQUITO			No. DE HOJA 3														
NOMBRE DE OBRA: SLG-094 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN C. LAGUNA SALADA ENTRE C. LAGUNA CATEMACO Y C. LAGUNA JANITZIO COL. LAGUNITAS, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.																													
CONTRATISTA: URBANIZADORA GOMCA S. DE R. L. DE C.V.		LUGAR: TIJUANA B.C.								FECHA DE INICIO DE PERIODO: 31 de julio de 2019			3																
FECHA DE INICIO: 07 DE JUNIO DE 2019		PROGRAMA: RAMO XXXIII								FECHA DE TERMINACION DE PERIODO: 4 de octubre de 2019			TOTAL DE HOJAS 6																
FECHA DE ELABORACION DE RESUMEN: 6 de octubre de 2019																													
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO:						METAS EJECUTADAS																							
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.I.U.	IMPORTE	PERIODO DEL 07/JUNIO/2019 AL 30/JUNIO/2019			PERIODO DEL 01/JULIO/2019 AL 30/JULIO/2019			01 DE AGOSTO DE 2019			PERIODO DEL 01/JULIO/2019 AL 31/OCTUBRE 2019			RESUMEN FINAL											
						CANTIDAD	P.I.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.I.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.I.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.I.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.I.U.	IMPORTE									
43	Suministro y colocación de puerta de 2.00 X2.10 mts., a base de perfiles de aluminio de 3"de espesor anodizado natural COPRUM o similar, vidrio claro de 1/4", con marco, amortiguador hidráulico, cerradura de cilindro, barra de empuje, jaladera. Incluye: materiales, acarreos, desperdicios, herrajes, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para su correcta instalación.	PZA	1.00	\$ 11,162.04	\$ 11,162.04	0.00	\$ 11,162.04	\$ -	1.00	\$ 11,162.04	\$ 11,162.04	1.00	\$ 11,162.04	\$ 11,162.04	0.00	\$ 11,162.04	\$ -	1.00	\$ 11,162.04	\$ 11,162.04									
					\$ 87,484.00						\$ 59,736.63						\$ 78,050.33						\$ 18,313.50						\$ 78,050.33
44	Suministro y colocación de reja metálica para protección de ventana vista exterior a base de 2 varillas cuadrada sólidas de 1/2" en sentido horizontal y 1 varilla cuadrada sólida @ 10 cm en sentido vertical y marco de ángulo de 1-1/2"x3/16"; vista interior con cubierta de lámina perforada. Incluye: tornillería para sobreponer la reja y eliminar el impacto de balones o piedras en vidrios, dos manos de pintura esmalte ambas caras del color que la supervisión indique, andamios, equipo, material, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. Vista interior lámina perforada, vista exterior bastidor de cuadrado.	M2	35.25	\$ 1,531.44	\$ 53,983.26	0.00	\$ 1,531.44	\$ -	29.09	\$ 1,531.44	\$ 44,541.93	29.09	\$ 1,531.44	\$ 44,549.59	0.005	\$ 1,531.44	\$ 7.66	29.09	\$ 1,531.44	\$ 44,549.59									
45	Suministro y colocación de puerta de tambor con triplay de pino de 6mm, por ambas caras de 1.00mx2.10m promedio, formada a base de bastidor y marco de madera de pino de primera de 2" X 1 1/2" y peñazos de 1 1/2" x 1 1/2" @30 cm en ambos sentidos, acabado con pintura esmalte Vekimar marca Comex. Incluye: chapa marca kwikset con llave, bisagra tipo libro de 3", marco de madera, chambrana, resanador para madera, desperdicios, acarreos de materiales al sitio de colocación, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza del área de trabajo y mano de obra especializada.	PZA	2.00	\$ 3,765.12	\$ 7,530.24	0.00	\$ 3,765.12	\$ -	0.00	\$ 3,765.12	\$ -	2.00	\$ 3,765.12	\$ 7,530.24	2.00	\$ 3,765.12	\$ 7,530.24	2.00	\$ 3,765.12	\$ 7,530.24									
46	Suministro y colocación de puerta doble abatible (dos hojas) de herrería de reja de acceso principal de 2.00x2.10 mts., a base de cuadrado de 1/2" sólido a cada 20 cms. en ambos sentidos, enmarcada con tubular de 1"x1", cubierta posterior con lámina perforada. Incluye: cerradura phillips, primario, esmalte, soldadura. Incluye: jaladera, bisagras, marco y contramarco, acabado primer anticorrosivo y 2 manos de pintura esmalte brillante anticorrosiva marca comex, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (ACCESO PRINCIPAL)	PZA	1.00	\$ 9,520.67	\$ 9,520.67	0.00	\$ 9,520.67	\$ -	1.00	\$ 9,520.67	\$ 9,520.67	1.00	\$ 9,520.67	\$ 9,520.67	0.00	\$ 9,520.67	\$ -	1.00	\$ 9,520.67	\$ 9,520.67									
47	Suministro y colocación de puerta de lámina negra cal. 18 de 1.00 x 2.10 m, contramarco tubular Zintro ZM-300 cal. 18, 3 bisagras de libro de 89mmx89mm, perno uso rudo, acabado el indicado en plano. Incluye: jaladera, chapa americana de doble cilindro mod. D272 con llave, acabado primer anticorrosivo y 2 manos de pintura esmalte brillante anticorrosiva marca comex. (ACCESO DE SERVICIO)	PZA	1.00	\$ 5,674.23	\$ 5,674.23	0.00	\$ 5,674.23	\$ -	1.00	\$ 5,674.23	\$ 5,674.23	1.00	\$ 5,674.23	\$ 5,674.23	0.00	\$ 5,674.23	\$ -	1.00	\$ 5,674.23	\$ 5,674.23									
48	Fabricación de protección antivandálica para tanque estacionario de 300 litros, dimensiones: 1.50 mts. de largo, 0.85 mts. de fondo y 1.40 mts. de altura, a base de estructura formada como se indica: Bastidor perimetral en todas sus caras a base de PTR 2"x2" cal. 14, cuerpo lateral con tirantes horizontales con varilla cuadrada de 1/2" a cada 10 cms. Puerta Superior abatible con marco de PTR 2"x1" cal. 14 y tirantes con varilla cuadrada de 1/2" a cada 10 cms en sentido corto, para facilitar reposición de piezas. Puerta frontal con dos hojas abatibles con marco de PTR 2"x1" y tirantes con varilla cuadrada de 1/2" a cada 10 cms en sentido vertical para facilitar mantenimiento y limpieza. Incluye: pasador para recibir candado, pintura esmalte a dos manos ambas caras color que la supervisión indique, primario anticorrosivo, soldadura, cortes, desperdicios, cajas para fijación a piso y muro, taquetes, bisagras en puertas frontal y superior, materiales, herramienta y equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	PZA	1.00	\$ 10,775.60	\$ 10,775.60	0.00	\$ 10,775.60	\$ -	0.00	\$ 10,775.60	\$ -	1.00	\$ 10,775.60	\$ 10,775.60	1.00	\$ 10,775.60	\$ 10,775.60	1.00	\$ 10,775.60	\$ 10,775.60									
					\$ 103,796.93						\$ 41,632.60						\$ 71,268.71						\$ 25,806.51						\$ 67,439.11
49	Revisión de sistema eléctrico general de alumbrado público existente, análisis de cargas, perito de verificación, aprobación de proyecto en CFE, firma de validación de perito, dictamen UVIE (Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas).	PZA	1.00	\$ 8,088.12	\$ 8,088.12	0.00	\$ 8,088.12	\$ -	0.00	\$ 8,088.12	\$ -	0.00	\$ 8,088.12	\$ -	0.00	\$ 8,088.12	\$ -	0.00	\$ 8,088.12	\$ -									
50	Construcción de registro eléctrico con medidas a paños interiores de 40x60x60 cm, con muro de 15 cm de espesor de ladrillo común 7x14x28 cm junteado con mortero cemento-arena 1:4 con acabado pulido en interior con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: marco y contramarco de solera y/o ángulo de 3-1/2" x 3/16", tapa de concreto reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10, puntado de cerramiento de concreto de 15x15 cm reforzado con 3 varillas no. 3 y estribos no. 2 colocados a cada 15 cm, excavaciones y rellenos, mermas y desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	PZA	1.00	\$ 5,396.85	\$ 5,396.85	0.00	\$ 5,396.85	\$ -	0.00	\$ 5,396.85	\$ -	0.00	\$ 5,396.85	\$ -	0.00	\$ 5,396.85	\$ -	0.00	\$ 5,396.85	\$ -									
51	Línea de alimentación eléctrica de acometida a centro de carga, consistente en suministro e instalación de tubería conduit steel pared gruesa 2" galvanizado y tendido de cable #8 TIPO THWN (55-60AMPERES)(considerar 3 cables: 1-BT, 1-BN, 1-BF) calidad CONDUMEX o equivalente en calidad y precio. Incluye: excavaciones, rellenos, perfilados, rupturas, ranurado, resanes, cortes, desperdicios, uniones, tess, coples, accesorios, base para emplames, cinchos, aislamiento, todos los materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	60.30	\$ 286.65	\$ 17,284.99	0.00	\$ 286.65	\$ -	0.00	\$ 286.65	\$ -	0.00	\$ 286.65	\$ -	0.00	\$ 286.65	\$ -	0.00	\$ 286.65	\$ -									
52	Línea de distribución eléctrica en edificaciones, consistente en suministro e instalación de tubería pvc eléctrica de 1/2" y tendido de cable #12 TIPO THWN (20-25AMPERES), (considerar 3 cables: 1-12T, 1-12N, 1-12F) calidad CONDUMEX o equivalente en calidad y precio. Incluye: excavaciones, rellenos, perfilados, rupturas, ranurado, resanes, cortes, desperdicios, uniones, tess, coples, accesorios, base para emplames, cinchos, aislamiento, todos los materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	58.00	\$ 81.61	\$ 4,733.38	0.00	\$ 81.61	\$ -	0.00	\$ 81.61	\$ -	82.00	\$ 81.61	\$ 6,692.02	82.00	\$ 81.61	\$ 6,692.02	82.00	\$ 81.61	\$ 6,692.02									
53	Línea de distribución eléctrica para conexión de equipamiento (refrigerador, campana, horno, minispit), consistente en suministro e instalación de tubería pvc eléctrica de 1" y tendido de cable #10 TIPO THWN (35-40AMPERES)(considerar 3 cables: 1-10T, 1-10N, 1-10F) calidad CONDUMEX o equivalente en calidad y precio. Incluye: excavaciones, rellenos, perfilados, rupturas, ranurado, resanes, cortes, desperdicios, uniones, tess, coples, accesorios, base para emplames, cinchos, aislamiento, todos los materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	21.00	\$ 97.32	\$ 2,043.72	0.00	\$ 97.32	\$ -	0.00	\$ 97.32	\$ -	0.00	\$ 97.32	\$ -	0.00	\$ 97.32	\$ -	0.00	\$ 97.32	\$ -									
54	Suministro y colocación de Centro de Carga QO NEMA Tipo 1 Modelo para Interiores QOB16L1000F, Una Fase, Zapata Principal, Tapa Incluida con Puerta, 16 Circuitos de Polo, 8 Espacios colocado a una altura de 1.60m sobre el nivel de piso terminado. Incluye: Mano de obra, material, herramienta y equipo necesarios para su instalación.	PZA	1.00	\$ 1,857.58	\$ 1,857.58	0.00	\$ 1,857.58	\$ -	1.00	\$ 1,857.58	\$ 1,857.58	1.00	\$ 1,857.58	\$ 1,857.58	0.00	\$ 1,857.58	\$ -	1.00	\$ 1,857.58	\$ 1,857.58									
55	Salida eléctrica de contacto doble, incluye: suministro y colocación de todos los materiales hasta 3.0 metros, (tubería, cableado, curvas, codos, coples, conectores, tapa, accesorios) mano de obra, herramienta y equipo, salida a 1.20 mts sobre el nivel de losa.	SAL	4.00	\$ 631.07	\$ 2,524.28	0.00	\$ 631.07	\$ -	0.00	\$ 631.07	\$ -	4.00	\$ 631.07	\$ 2,524.28	4.00	\$ 631.07	\$ 2,524.28	4.00	\$ 631.07	\$ 2,524.28									
56	Salida eléctrica de contacto doble, incluye: suministro y colocación de todos los materiales hasta 3.0 metros, (tubería, cableado, curvas, codos, coples, conectores, tapa, accesorios) mano de obra, herramienta y equipo, salida a 30cms sobre el nivel de losa.	SAL	6.00	\$ 631.07	\$ 3,786.42	0.00	\$ 631.07	\$ -	0.00	\$ 631.07	\$ -	6.00	\$ 631.07	\$ 3,786.42	1.00	\$ 631.07	\$ 631.07	1.00	\$ 631.07	\$ 631.07									
57	Salida eléctrica de contacto doble conexión para campana, incluye: suministro y colocación de todos los materiales hasta 3.0 metros, (tubería, cableado, curvas, codos, coples, conectores, tapa, accesorios) mano de obra, herramienta y equipo, salida a 1.70 mts sobre el nivel de losa.	SAL	1.00	\$ 631.07	\$ 631.07	0.00	\$ 631.07	\$ -	0.00	\$ 631.07	\$ -	1.00	\$ 631.07	\$ 631.07	1.00	\$ 631.07	\$ 631.07	1.00	\$ 631.07	\$ 631.07									
58	Salida eléctrica de contacto doble conexión para refrigerador de 110volt 180W polarizado y aterrizado en caja galvanizada. Incluye: suministro y colocación de todos los materiales hasta 3.00 metros (tubería, cableado, curvas, codos, coples, conectores, tapa, accesorios) mano de obra, herramienta y equipo, salida a 1.20 mts SNPT.	SAL	1.00	\$ 631.07	\$ 631.07	0.00	\$ 631.07	\$ -	0.00	\$ 631.07	\$ -	1.00	\$ 631.07	\$ 631.07	1.00	\$ 631.07	\$ 631.07	1.00	\$ 631.07	\$ 631.07									
59	Salida eléctrica de apagador sencillo, incluye: suministro y colocación de todos los materiales hasta 3.0 metros (apagador sencillo con placa color blanco marca Leviton, tubería, cableado, curvas, codos, coples, conectores, tapa, accesorios), material, mano de obra, herramienta, equipo.	SAL	7.00	\$ 674.25	\$ 4,719.75	0.00	\$ 674.25	\$ -	0.00	\$ 674.25	\$ -	7.00	\$ 674.25	\$ 4,719.75	6.00	\$ 674.25	\$ 4,045.50	6.00	\$ 674.25	\$ 4,045.50									

Handwritten signature/initials

RESUMEN FINANCIERO FINAL DE OBRA

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA																				
DATOS GENERALES																				
CONTRATO: DOUM-2019-SOC-SLG-094-IS-008		No. DE OBRA : SLG-094		IMPORTE DE OBRA CONTRATADA: \$ 2,499,757.20		NUMERO DE ESTIMACION:		3 (TRES) FINIQUITO		No. DE HOJA										
NOMBRE DE OBRA: SLG-094 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN C. LAGUNA SALADA ENTRE C. LAGUNA CATEMACO Y C. LAGUNA JANITZIO COL. LAGUNITAS, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.						FECHA DE INICIO DE PERIODO:		31 de julio de 2019		4										
CONTRATISTA: URBANIZADORA GOMCA S. DE R.L. DE C.V.						FECHA DE TERMINACION DE PERIODO:		4 de octubre de 2019		TOTAL DE HOJAS										
FECHA DE INICIO: 07 DE JUNIO DE 2019		TERMINACION: 04 DE OCTUBRE DE 2019				FECHA DE ELABORACION DE RESUMEN:		6 de octubre de 2019		6										
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO:																				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	PERIODO DEL 07/JUNIO/2019 AL 30/JUNIO/2019			PERIODO DEL 01/JULIO/2019 AL 30/JULIO/2019			01 DE AGOSTO DE 2019			PERIODO DEL 01/JULIO/2019 AL 31/OCTUBRE 2019			RESUMEN FINAL		
						CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
60	Suministro y colocación de luminaria fluorescente tipo de sobreponer de 1'x4' con 2 tubos de 2x32 W. Marca Lithonia modelo SB232-120 o equivalente en calidad y precio. Incluye: salida eléctrica de luminaria, tubería, cableado, curvas, codos, coples, conectores, suministro y colocación de todos los materiales y accesorios hasta 3.0 metros, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	10.00	\$ 3,078.67	\$ 30,786.70	0.00	\$ 3,078.67	\$ -	6.00	\$ 3,078.67	\$ 18,472.02	6.00	\$ 3,078.67	\$ 18,472.02	0.00	\$ 3,078.67	\$ -	6.00	\$ 3,078.67	\$ 18,472.02
61	Suministro y colocación de luminaria fluorescente tipo de sobreponer de 2'x4' con 4 tubos de 4x32 W. Marca Lithonia modelo SB421-120 o equivalente en calidad y precio. Incluye: salida eléctrica de luminaria, tubería, cableado, curvas, codos, coples, conectores, suministro y colocación de todos los materiales y accesorios hasta 3.0 metros, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	6.00	\$ 3,550.50	\$ 21,303.00	0.00	\$ 3,550.50	\$ -	6.00	\$ 3,550.50	\$ 21,303.00	9.00	\$ 3,550.50	\$ 31,954.50	3.00	\$ 3,550.50	\$ 10,651.50	9.00	\$ 3,550.50	\$ 31,954.50
INSTALACION HIDROSANITARIA					\$ 47,796.97	\$ 7,775.67	\$ 16,675.61	\$ 47,954.78	\$ 25,509.50	\$ 47,954.78										
62	Suministro e instalación de toma domiciliar de 3/4" de diámetro con conexión a tubería de pvc de 4" de 6.00 mts. de longitud promedio; Incluye: Excavaciones, rellenos, acostillados, válvula de inserción de bronce, tubería de polietileno de alta densidad, cilindro calza, prueba hidrostática, llaves, codos, y todos los accesorios y materiales necesarios, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, según especificaciones de cespit. (no incluye registro - caja plástica)	PZA	1.00	\$ 3,943.35	\$ 3,943.35	1.00	\$ 3,943.35	\$ 3,943.35	0.00	\$ 3,943.35	\$ -	1.00	\$ 3,943.35	\$ 3,943.35	0.00	\$ 3,943.35	\$ -	1.00	\$ 3,943.35	\$ 3,943.35
63	Protección de caja de medidor con cordón de concreto f'c=180kg/cm2 de 0.20 m de ancho y 0.10 mts. de espesor, terminado escobillado fino y con acabado en bisel liso, incluye cimbra y descimbrado en la frontera, fabricación de concreto, carga y acarreo de materiales, limpieza, afine, nivelación, colado, curado, vibrado, traslapes, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas y equipo.	PZA	1.00	\$ 864.40	\$ 864.40	0.00	\$ 864.40	\$ -	0.00	\$ 864.40	\$ -	1.00	\$ 864.40	\$ 864.40	1.00	\$ 864.40	\$ 864.40	1.00	\$ 864.40	\$ 864.40
64	Suministro e instalación de caja plástica con tapa de concreto polimérico con minilla de hierro dúctil HD. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, según especificaciones de CEA Y CESPIT. Registro plástico para medidor de tráfico vehicular, fabricado a base de polietileno de alta densidad en color negro externo y blanco interno, con cubierta o tapa de policoncreto y minilla de fierro fundido, resistente para cargas de hasta 9,100 kg. que cumpla con la norma AASHTO A.03, con un peso completo de 8.2 kg. Las dimensiones de la caja, base 574mmx366mm, cresta 617mmx377mm y altura de 305mm, la tapa 583mmx343mm de 40 cm de espesor, deberá contar con sistema de anclaje de concreto.	PZA	1.00	\$ 4,096.85	\$ 4,096.85	0.00	\$ 4,096.85	\$ -	0.00	\$ 4,096.85	\$ -	1.00	\$ 4,096.85	\$ 4,096.85	1.00	\$ 4,096.85	\$ 4,096.85	1.00	\$ 4,096.85	\$ 4,096.85
65	Suministro e instalación de descarga domiciliar de 152mm (6") de diámetro con conexión a tubería de pvc de 203mm (8") de 6.00 mts. de longitud promedio. Descarga con silleta 8"x6"; Incluye: excavaciones, rellenos, acostillados, compactación, todos los materiales, accesorios, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, según especificaciones de cespit.	PZA	1.00	\$ 3,832.32	\$ 3,832.32	1.00	\$ 3,832.32	\$ 3,832.32	0.00	\$ 3,832.32	\$ -	1.00	\$ 3,832.32	\$ 3,832.32	0.00	\$ 3,832.32	\$ -	1.00	\$ 3,832.32	\$ 3,832.32
66	Registro de 60x60x80 cm, a base de muro de block común 15x20x40 cms, juntado con mortero cemento arena 1:4, reforzado con varilla No. 3 a cada 60 cm, en sentido vertical, y a cada 2 haldas en sentido horizontal, vedas coladas a cada 60 cm, con concreto f'c=150kg/cm2, empuje de muros interiores a base de mortero cemento arena 1:3 con 1.5 cm. de espesor, firme de concreto f'c=200 kg/cm2 con 8 cms. de espesor reforzado con malla electrosoldada 6X6/8-8, fabricación de media caña, cadena superior de 10x15 cm para recibir marco con 3 varillas 3/8 y estribos de 1/4 a cada 20 cms., marco y contramarco de ángulo de 1 1/4" x 1/8", tapa de concreto f'c=200 kg/cm2 de 8 cms. de espesor reforzado con malla electrosoldada 6X6/8-8 con agarradera, Incluye: plástico negro para desplante, plantilla de concreto pobre de 5 cm. de espesor, excavaciones y rellenos para el desplante, materiales, mano de obra necesarios para su ejecución.	PZA	2.00	\$ 4,932.16	\$ 9,864.32	0.00	\$ 4,932.16	\$ -	2.00	\$ 4,932.16	\$ 9,864.32	3.00	\$ 4,932.16	\$ 14,796.48	1.00	\$ 4,932.16	\$ 4,932.16	3.00	\$ 4,932.16	\$ 14,796.48
67	Salida hidráulica y descarga para mueble de cocina con Tubo de cobre tipo "M" de 1/2" para agua fría-caliente y sanitaria con tubo ABS de 2" de diámetro. Incluye: suministro y colocación de todos los materiales y accesorios hasta 3.0 metros, conexión a mangueras a mezcladoras, trampa, codos, coples, tees, soldadura, y todo lo necesario para su correcta instalación. (PARA ZINK)	SALIDA	1.00	\$ 1,408.11	\$ 1,408.11	0.00	\$ 1,408.11	\$ -	0.00	\$ 1,408.11	\$ -	1.00	\$ 1,408.11	\$ 1,408.11	1.00	\$ 1,408.11	\$ 1,408.11	1.00	\$ 1,408.11	\$ 1,408.11
68	Suministro e instalación de salida hidráulica para lavabos, mingitorio, tarja, con tubo de CPBC de 1/2" para agua fría, conexión a mangueras a mezcladoras. Incluye: piezas especiales, conexiones, mano de obra, herramienta y equipo.	SALIDA	3.00	\$ 406.92	\$ 1,220.76	0.00	\$ 406.92	\$ -	0.00	\$ 406.92	\$ -	3.00	\$ 406.92	\$ 1,220.76	3.00	\$ 406.92	\$ 1,220.76	3.00	\$ 406.92	\$ 1,220.76
69	Suministro e instalación de salida hidráulica para wc con tubo de CPBC de 1/2" para agua fría, conexión a mangueras a mezcladoras. Incluye: piezas especiales, conexiones, mano de obra, herramienta y equipo.	SALIDA	2.00	\$ 406.92	\$ 813.84	0.00	\$ 406.92	\$ -	0.00	\$ 406.92	\$ -	2.00	\$ 406.92	\$ 813.84	2.00	\$ 406.92	\$ 813.84	2.00	\$ 406.92	\$ 813.84
70	Salida sanitaria con ABS C-40 de 2", para lavabos, tina, mingitorio, coladera y tubo ventilador. Incluye: Materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	SALIDA	3.00	\$ 433.43	\$ 1,300.29	0.00	\$ 433.43	\$ -	0.00	\$ 433.43	\$ -	3.00	\$ 433.43	\$ 1,300.29	3.00	\$ 433.43	\$ 1,300.29	3.00	\$ 433.43	\$ 1,300.29
71	Salida sanitaria con ABS C-40 de 4", para WC, trampa, conexiones, yees, reducciones. Incluye: materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	SALIDA	2.00	\$ 387.04	\$ 774.08	0.00	\$ 387.04	\$ -	0.00	\$ 387.04	\$ -	2.00	\$ 387.04	\$ 774.08	2.00	\$ 387.04	\$ 774.08	2.00	\$ 387.04	\$ 774.08
72	Suministro y tendido de tubo ABS C-40 sanitario de 2" de diámetro. Incluye: trazo, excavación, cama de arena, accesorios, conexiones y relleno	ML	28.60	\$ 184.07	\$ 5,264.40	0.00	\$ 184.07	\$ -	15.37	\$ 184.07	\$ 2,829.16	19.90	\$ 184.07	\$ 3,662.99	4.53	\$ 184.07	\$ 833.83	19.90	\$ 184.07	\$ 3,662.99
73	Suministro y tendido de tubo ABS C-40 sanitario de 4" de diámetro. Incluye: trazo, excavación, cama de arena, accesorios, conexiones y relleno	ML	34.50	\$ 200.68	\$ 6,923.46	0.00	\$ 200.68	\$ -	15.09	\$ 200.68	\$ 3,028.26	24.50	\$ 200.68	\$ 4,916.66	9.41	\$ 200.68	\$ 1,888.40	24.50	\$ 200.68	\$ 4,916.66
74	Suministro y colocación tubo de PVC de 1/2" de diámetro para red de alimentación de agua fría. Incluye: Codos, coples, tees, yees, reducciones, perforaciones, ranuras, resanes, materiales de fijación, material de uso menor, soportería, lla, mano de obra, herramienta, equipo así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	92.00	\$ 125.71	\$ 6,369.32	0.00	\$ 125.71	\$ -	0.00	\$ 125.71	\$ -	40.50	\$ 125.71	\$ 5,091.26	40.50	\$ 125.71	\$ 5,091.26	40.50	\$ 125.71	\$ 5,091.26
75	Suministro y colocación de tubo ventila para respiración, a base de tubería de abs 1 1/2" ced. 40. Incluye fijación de tubería, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	11.91000	\$ 80.09	\$ 953.87	0.00	\$ 80.09	\$ -	11.91	\$ 80.09	\$ 953.87	15.40	\$ 80.09	\$ 1,233.39	3.49	\$ 80.09	\$ 279.52	15.40	\$ 80.09	\$ 1,233.39
K INSTALACION DE GAS					\$ 12,523.03	\$ -	\$ -	\$ 12,523.03	\$ 12,523.03	\$ 12,523.03										
76	Suministro y colocación de Tanque Estacionario Marca Tatsa de 300 L, o similar en calidad y precio, incluye: maniobras de carga-descarga, regulador para gas, accesorios, conexiones, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	\$ 7,840.79	\$ 7,840.79	0.00	\$ 7,840.79	\$ -	0.00	\$ 7,840.79	\$ -	1.00	\$ 7,840.79	\$ 7,840.79	1.00	\$ 7,840.79	\$ 7,840.79	1.00	\$ 7,840.79	\$ 7,840.79
77	Salida de gas de línea de llenado para tanque estacionario de gas LP. Incluye: tubería, válvula de llenado 3/4", válvula de seguridad 3/4", acoplador de bronce 3/4", codos, tea, yees, conectores, niples, soldadura para presión de gas 95-5, soldadura 50-50, pruebas de presión, todos materiales y accesorios hasta 3.0 metros, acarreo, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluyendo el costo de la visita previa de inspección y presupuesto para la conexión realizada por la compañía suministradora autorizada de combustible.	SAL	1.00	\$ 2,441.54	\$ 2,441.54	0.00	\$ 2,441.54	\$ -	0.00	\$ 2,441.54	\$ -	1.00	\$ 2,441.54	\$ 2,441.54	1.00	\$ 2,441.54	\$ 2,441.54	1.00	\$ 2,441.54	\$ 2,441.54
78	Suministro y colocación de tubo de cobre de 1/2" (13 mm) tipo "L" para gas. Incluye: excavación, relleno, material, acarreo, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	6.00	\$ 373.45	\$ 2,240.70	0.00	\$ 373.45	\$ -	0.00	\$ 373.45	\$ -	6.00	\$ 373.45	\$ 2,240.70	6.00	\$ 373.45	\$ 2,240.70	6.00	\$ 373.45	\$ 2,240.70
L ACABADOS					\$ 236,676.07	\$ -	\$ 205,516.01	\$ 236,673.45	\$ 33,157.44	\$ 236,673.45										
79	Suministro y empuje sobre muro interior de block a base de yeso liso fino. Incluye: emboquillado, esquineros, materiales, andamios, nivelación, plomeo, remates, desperdicios, herramienta, limpieza, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su utilización a una altura de 0.00 a 9.00 mts.	M2	265.70	\$ 138.08	\$ 36,687.86	0.00	\$ 138.08	\$ -	265.70	\$ 138.08	\$ 36,687.86	346.22	\$ 138.08	\$ 47,806.06	80.52	\$ 138.08	\$ 11,118.20	346.22	\$ 138.08	\$ 47,806.06
80	Aplanado en muros exteriores con mortero cemento arena 1:5, a plomo y regla, acabado floreado fino, de 2.5 cm. de espesor, con arena cernida, incluye: perfilado y emboquillado en límites de vanos de puertas, ventanas y esquinas, acarreo, desperdicios, materiales, herramienta, mano de obra y equipo necesarios para su correcta ejecución.	M2	270.15	\$ 142.46	\$ 38,485.57	0.00	\$ 142.46	\$ -	244.17	\$ 142.46	\$ 34,783.89	244.17	\$ 142.46	\$ 34,784.46	0.00	\$ 142.46	\$ 0.57	244.17	\$ 142.46	\$ 34,784.46
81	Suministro e instalación de azulejo de cerámica en muros y barra de 20x30cm marca Vitromex modelo ROMA (arena, hueso o gris) o equivalente en calidad y costo, boquilla mínima de 2mm, absorción de humedad resistente a impactos, asentada con cemento mortor y juntada con cemenquin. Incluye: cortes rectos, cortes a 45°, material, mano de obra, herramienta menor. (BARRAS COCINA Y MUROS INTERIORES DE SATARIOS)	M2	69.27	\$ 358.30	\$ 24,819.44	0.00	\$ 358.30	\$ -	69.27	\$ 358.30	\$ 24,819.44	75.73	\$ 358.30	\$ 27,134.06	6.46	\$ 358.30	\$ 2,314.62	75.73	\$ 358.30	\$ 27,134.06

Handwritten signature/initials

RESUMEN FINANCIERO FINAL DE OBRA

XXIII AYUNTAMIENTO DE TIJUANA																												
DATOS GENERALES												3 (TRES) FINIQUITO																
CONTRATO: DOIUM-2019-SOC-SLG-094-S-006						No. DE OBRA : SLG-094						IMPORTE DE OBRA CONTRATADA: \$ 2,499,757.20						NUMERO DE ESTIMACION:										
NOMBRE DE OBRA: SLG-094 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN C. LAGUNA SALADA ENTRE C. LAGUNA CATEMACO Y C. LAGUNA JANITZO COL. LAGUNITAS, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.						LUGAR: TIJUANA B.C.						FECHA DE INICIO DE PERIODO:						31 de julio de 2019										
CONTRATISTA: URBANIZADORA GOMCA S. DE R.L. DE C.V.						PROGRAMA: RAMO XXXIII						FECHA DE TERMINACION DE PERIODO:						4 de octubre de 2019										
FECHA DE INICIO: 07 DE JUNIO DE 2019						TERMINACION: 04 DE OCTUBRE DE 2019						FECHA DE ELABORACION DE RESUMEN:						6 de octubre de 2019										
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO:																												
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	PERIODO DEL 07/JUNIO/2019 AL: 30/JUNIO/2019			PERIODO DEL 01/JULIO/2019 AL: 30/JULIO/2019			METAS EJECUTADAS 01 DE AGOSTO DE 2019			PERIODO DEL 01/JULIO/2019 AL: 4OCTUBRE 2019			RESUMEN FINAL										
						CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE								
82	Suministro e instalación de loseta en pisos de cerámica de 40x40cm marca Vitromex Modelo Roma arena o equivalente en calidad y costo, asentada con cemento mortar y junta con cemenquin, boquilla de 1/4". Incluye: cortes rectos, separadores, material, mano de obra, herramienta menor.	M2	174.31	\$	436.77	\$	76,133.38	0.00	\$	436.77	\$	-	161.34	\$	436.77	\$	70,468.47	161.34	\$	436.77	\$	-	161.34	\$	436.77	\$	70,468.47	
83	Suministro e instalación de zócalo en pisos de 10 de ancho, de cerámica de Loseta Marca Vitromex 40x40cm, Modelo Roma (arena, hueso, o gris), asentada con cemento mortar y junta con cemenquin, boquilla de 1/4". Incluye: cortes rectos, separadores, material, mano de obra, herramienta menor.	ML	122.92	\$	140.11	\$	17,222.32	0.00	\$	140.11	\$	-	62.73	\$	8,789.10	62.73	\$	8,789.10	62.73	\$	8,789.10	\$	-	62.73	\$	8,789.10		
84	Suministro y aplicación de Pintura Vinílica calidad Vinimax 700 de Comex en blanco y colores regulares, en muros interiores, exteriores. Incluye: preparación de la superficie, sellador, aplicación a dos manos, hasta 6 m de altura, materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo necesarios para su correcta aplicación. (MUROS INTERIORES Y EXTERIORES)	M2	538.84000	\$	80.78	\$	43,527.50	0.00	\$	80.78	\$	-	346.22	\$	27,967.25	590.39	\$	47,691.70	244.18	\$	80.78	\$	19,724.45	590.39	\$	80.78	\$	47,691.70
M	MUEBLES DE BAÑO				\$	60,766.47			\$				\$	59,515.02			\$	60,766.47					\$	1,251.45		\$	60,766.47	
85	Suministro y colocación de Lavabo de Sobreponer de Fuente Ovalada Marca Vitromex Modelo Violeta. Incluye: montaje en base de concreto recubierta con azulejo, accesorios, Llave Economizadora Marca Urra tipo Push Bottom Modelo 9343 y dos tapas cubretaladros, sellador económico festacil mca. Fester, trampa, mano de obra, material, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. (Ver plano IHS).	PZA	2.00	\$	4,247.11	\$	8,494.22	0.00	\$	4,247.11	\$	-	2.00	\$	8,494.22	2.00	\$	8,494.22	2.00	\$	4,247.11	\$	-	2.00	\$	4,247.11	\$	8,494.22
86	Suministro e instalación de WC marca Vitromex modelo Marathon color blanco o equivalente en calidad y costo, con válvula de admisión de agua, de flotador y control de descarga integrado modelo 200am mca fluid master, con 6 lts. de funcionamiento con llave de paso de ángulo, incluye: asiento, todos los accesorios de instalación, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo	PZA	2.00	\$	3,759.25	\$	7,518.50	0.00	\$	3,759.25	\$	-	2.00	\$	7,518.50	2.00	\$	7,518.50	2.00	\$	3,759.25	\$	-	2.00	\$	3,759.25	\$	7,518.50
87	Suministro y colocación de Mingitorio Marca Vitromex Modelo Bocana color blanco, o equivalente en calidad y costo, incluye: fludmetro manual para mingitorio Marca Vitromex, (Ver plano IHS), materiales, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	\$	5,851.90	\$	5,851.90	0.00	\$	5,851.90	\$	-	1.00	\$	5,851.90	1.00	\$	5,851.90	1.00	\$	5,851.90	\$	-	1.00	\$	5,851.90	\$	5,851.90
88	Suministro y colocación de Mamparas en módulo de baños hombres y mujeres, conformado po 2 Módulos WC Discapacitados y 1 Mampara para Mingitorio como se indica: Módulos 2 WC Discapacitados: Fijos y Puertas abatibles. 1 Mampara para Mingitorios: fijo Toda la manguetería a base de aluminio natural COPRUM o similar, perfil de 1-1/2"x 1-1/2", postes esquíneros de 1-1/2"x1-1/2", tableros de Melamina de 3/8" de espesor, color según proyecto. Incluye: materiales, acarreo, desperdicios, herrajes, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para su correcta instalación. (MODULO PARA 2WC DISCAPACITADOS Y 1 MINGITORIO)	PZA	1.00	\$	29,550.62	\$	29,550.62	0.00	\$	29,550.62	\$	-	1.00	\$	29,550.62	1.00	\$	29,550.62	1.00	\$	29,550.62	\$	-	1.00	\$	29,550.62	\$	29,550.62
89	Suministro y colocación de Despachador de Papel Higiénico Marca JOFEL Modelo Atlántica Mini AE36000, o equivalente en capacidad, calidad y precio, color blanco con aplic en azul. Dimensiones en milímetros: alto 280, largo 280, ancho: 135, capacidad: 1 rollo máximo de 300 metros de papel. Incluye: montaje en muro, tornillería, accesorios, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	2.00	\$	691.79	\$	1,383.58	0.00	\$	691.79	\$	-	2.00	\$	1,383.58	2.00	\$	1,383.58	2.00	\$	691.79	\$	-	2.00	\$	691.79	\$	1,383.58
90	Suministro y colocación de Barra de sujeción de acero inoxidable recta, con acabado satinado, para bañeras, duchas y compartimientos del baño, con tapa de brida a presión, medida 915mm, modelo B-5806x35 marca Bobrick, o equivalente en calidad y costo, incluye: montaje en muro, tornillería, accesorios, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	2.00	\$	1,478.61	\$	2,957.22	0.00	\$	1,478.61	\$	-	2.00	\$	2,957.22	2.00	\$	2,957.22	2.00	\$	1,478.61	\$	-	2.00	\$	1,478.61	\$	2,957.22
91	Suministro y colocación de Dosificador de jabón rellenable Marca JOFEL Modelo Atlántica AC96000, o equivalente en calidad, capacidad y preci, color: blanco con aplic en azul. Dimensiones en milímetros: Alto: 265 Largo: 100 Ancho: 90, Capacidad: 800 ml. Contenido por caja: 1 pieza incluye: tornillería, accesorios, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	2.00	\$	675.00	\$	1,350.00	0.00	\$	675.00	\$	-	2.00	\$	1,350.00	2.00	\$	1,350.00	2.00	\$	675.00	\$	-	2.00	\$	675.00	\$	1,350.00
92	Suministro y colocación de Despachador de toalla en rollo palanca Marca JOFEL Modelo Futura AG24000 o equivalente en capacidad, calidad y precio, color: blanco con base blanca. Dimensiones en milímetros: Alto: 366 Largo: 307 Ancho: 265, Capacidad: 1 rollo de 8"/20.3 cm. Contenido por caja: 1 pieza incluye: tornillería, accesorios, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	2.00	\$	1,204.49	\$	2,408.98	0.00	\$	1,204.49	\$	-	2.00	\$	2,408.98	2.00	\$	2,408.98	2.00	\$	1,204.49	\$	-	2.00	\$	1,204.49	\$	2,408.98
93	Suministro y colocación de espejo en cristal de 1/4" de espesor reforzado con malla de seguridad, moldura perimetral (marco) tipo pecho de paloma de aluminio color natural de 1 3/4". Incluye: tornillos, taquetes, pilas, mano de obra, sello, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	1.50000	\$	834.30	\$	1,251.45	0.00	\$	834.30	\$	-	0.00	\$	834.30	1.50	\$	1,251.45	1.50	\$	834.30	\$	1,251.45	1.50	\$	834.30	\$	1,251.45
M	MOBILIARIO				\$	129,672.26			\$				\$	126,157.26			\$	129,672.26					\$	7,501.62		\$	129,672.26	
94	Suministro y colocación de Mesa plegable marca HDX. Tipo maleta. De uso diario. Superficie de resina con marco de acero. Patas plegables para almacenamiento con tapones antiderrapantes. Color gris. Acero y polietileno de alta densidad. Resistente. Uso interior y exterior. Apilable,color blanco, incluye: maniobras de carga y descarga, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	9.00	\$	588.54	\$	5,296.86	0.00	\$	588.54	\$	-	9.00	\$	5,296.86	9.00	\$	5,296.86	9.00	\$	588.54	\$	-	9.00	\$	588.54	\$	5,296.86
95	Suministro y colocación de Silla Plegable Marca LIFETIME de 50x45x85.5 cm. color Almendra, o equivalente en calidad y costo. Incluye: maniobras de carga y descarga, materiales, mano de obra y equipo para su correcta instalación.	PZA	72.00	\$	588.54	\$	42,374.88	0.00	\$	588.54	\$	-	72.00	\$	42,374.88	72.00	\$	42,374.88	72.00	\$	588.54	\$	-	72.00	\$	588.54	\$	42,374.88
96	Suministro y colocación de Tarja de Acero Inoxidable Marca EB empotrable con dos tinas de 18" y un escurridor lado izquierdo. Dimensiones: 144de largo x54 cm de ancho. Tinas de 18 cm. de profundidad. Acabado satinado, o equivalente en calidad y costo. Incluye: maniobras de carga y descarga, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	\$	3,543.22	\$	3,543.22	0.00	\$	3,543.22	\$	-	1.00	\$	3,543.22	1.00	\$	3,543.22	1.00	\$	3,543.22	\$	-	1.00	\$	3,543.22	\$	3,543.22
97	Suministro y colocación de Mezcladora para cocina Marca Helvex modelo Albatros, color cromo presión de trabajo 0.2 kg/cm2, modelo HM37, medidas 32x20.3cms, o equivalente en calidad y costo, incluye: manguetería, accesorios, coples, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	\$	3,981.40	\$	3,981.40	0.00	\$	3,981.40	\$	-	1.00	\$	3,981.40	1.00	\$	3,981.40	1.00	\$	3,981.40	\$	-	1.00	\$	3,981.40	\$	3,981.40
98	Suministro y colocación de Estufa de piso Marca Whirpool Modelo NWF5170M ancho 79.5 cms, largo 75.9 cms, alto 97.89 cms, fondo 69.57 cms, cubierta acero inoxidable encendido electrónico de botón, de cerillo en el horno, copete, 3 parrillas de alambros, 6 quemadores de aluminio, 2 medida super, 4 medida estándar, horno capacidad 5.1 pies cúbicos, 1 parrilla en el horno; sistema de limpieza con tecnología Ever Clean, asador inferior a gas, termostato con termogrados, perillas Turn de una sola pieza, Maestra con 4 Fuegos, ventana de horno panorámica acabado espejo. Incluye: maniobras de carga-descarga, conexión, materiales para conexión, válvulas, tuberías, piezas especiales, salida de gas, conexión eléctrica, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	\$	11,497.01	\$	11,497.01	0.00	\$	11,497.01	\$	-	1.00	\$	11,497.01	1.00	\$	11,497.01	1.00	\$	11,497.01	\$	-	1.00	\$	11,497.01	\$	11,497.01
99	Suministro y colocación de Campana Marca Whirpool modelo WHW9500S de 90 cm decorativa. Montaje de pared purificadora convertible a extractora, capacidad de extracción 440 m3/h, 3 velocidades, 2 lámparas incandescentes de 40 watts, Filtros metálicos atrapa grasa lavables, Filtro de carbon activado para absorber olores, controles Push Bottom, color acero inoxidable, incluye: maniobras de carga-descarga, conexión, materiales para conexión, válvulas, tuberías, piezas especiales, conexión eléctrica, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	\$	7,501.62	\$	7,501.62	0.00	\$	7,501.62	\$	-	0.00	\$	7,501.62	1.00	\$	7,501.62	1.00	\$	7,501.62	\$	7,501.62	1.00	\$	7,501.62	\$	7,501.62
100	Suministro y colocación de Refrigerador de Acero Inoxidable 11" Marca Whirpool WT1020D o equivalente en capacidad, calidad y precio. Parrillas de cristal templado. Acabado silver.largo 156.8 cms, ancho 62 cms, profundidad 71.7 cms, color acero inoxidable, capacidad comercial de 11 pies cúbicos. Con sistema de control de temperatura dual en refrigerador y congelador. Cuenta con 2 parrillas de cristal templado, cajón para frutas y verduras con control de humedad, y anaqueles con capacidad de galones, litros y latas. Cuenta con 2 parrillas de cristal templado. Accesorios: 4 parrillas, 1cajón, 5 anaqueles. Incluye: puesto en obra, maniobras de carga y descarga, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	\$	9,463.89	\$	9,463.89	0.00	\$	9,463.89	\$	-	1.00	\$	9,463.89	1.00	\$	9,463.89	1.00	\$	9,463.89	\$	-	1.00	\$	9,463.89	\$	9,463.89
101	Fabricación de GABINETE TIPO ISLA DE COCINA INTEGRAL a base de módulos de 1.80mts de longitud y 1.10 mts de ancho, en madera de pino 3/4", cubierta de melamina, ambos color que la supervisión indique. Incluye: suministro e instalación de módulos, puertas, entrepaños, cajones, pintura, bisagras ocultas, material, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos (SEGUN CROQUIS)	PZA	1.00	\$	23,427.58	\$	23,427.58	0.00	\$	23,427.58	\$	-	0.00	\$	23,427.58	0.00	\$	23,427.58	0.00	\$	23,427.58	\$	-	0.00	\$	23,427.58	\$	-

Handwritten signature

RESUMEN FINANCIERO FINAL DE OBRA

DATOS GENERALES									
CONTRATO:	DOUM-2019-SOC-SLG-094-IS-006	No. DE OBRA:	SLG-094	IMPORTE DE OBRA CONTRATADA:	\$	2,499,757.20	NUMERO DE ESTIMACION:	3 (TRES) FINIQUITO	No. DE HOJA
NOMBRE DE OBRA:	SLG-094 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN C. LAGUNA SALADA ENTRE C. LAGUNA CATEMACO Y C. LAGUNA JANITZO COL. LAGUNITAS, DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.						FECHA DE INICIO DE PERIODO:	31 de julio de 2019	6
CONTRATISTA:	URBANIZADORA GOMCA S. DE R.L. DE C.V.						FECHA DE TERMINACION DE PERIODO:	4 de octubre de 2019	TOTAL DE HOJAS
FECHA DE INICIO:	07 DE JUNIO DE 2019	TERMINACION:	04 DE OCTUBRE DE 2019	LUGAR:	TIJUANA B.C.		FECHA DE ELABORACION DE RESUMEN:	6 de octubre de 2019	6
				PROGRAMA:	RAMO XXXIII				

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO:									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	PERIODO DEL 07 JUNIO 2019 AL 30 JUNIO 2019		PERIODO DEL 01 JULIO 2019 AL 30 JULIO 2019	
						CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	IMPORTE
102	Fabricación de GABINETE INFERIOR DE COCINA INTEGRAL a base de módulos de 70 cm. de profundidad en madera de pino de 3/4, cubierta de melamina, ambos color que la supervisión indique. Incluye: suministro e instalación de módulos, puertas, entrepaños, cajones, pintura, bisagras ocultas, material, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos (SEGUN CROQUIS)	PIE LINEAL	16.00	\$ 3,682.28	\$ 58,916.48	0.00	\$ 3,682.28	\$ -	0.00
103	Fabricación de GABINETE SUPERIOR DE COCINA INTEGRAL a base de módulos de 40 cm. de profundidad en madera de pino de 3/4", color que la supervisión indique. Incluye: suministro e instalación de módulos, puertas, entrepaños, pintura, bisagras ocultas, jaladeras, entrepaños, material, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos (SEGUN CROQUIS)	PIE LINEAL	7.50000	\$ 3,155.91	\$ 23,669.32	0.00	\$ 3,155.91	\$ -	0.00
O	EXTERIORES				\$ 62,451.88			\$ 56,384.81	\$ 6,941.99
104	Suministro y colocación módulo circular de mesa y bancos, Modelo Urbani 5 -MSUB005 de 1.20 mts de diámetro de mesa, 75 cm de altura, con 4 bancas de 1.00 m de largo X 40 cm de ancho y 45 de altura, fabricada en acero terminado con pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de zinc, color verde. Incluye: anclaje y elementos de sujeción, materiales, maniobras, acarreo, materiales, mano de obra y equipo necesarios para su colocación. VERO PLANO AR-14	PZA	2.00	\$ 24,711.41	\$ 49,422.82	0.00	\$ 24,711.41	\$ -	0.00
105	Construcción de cuneta tipo "U" de concreto premezclado normal Fc= 200 kg/cm2, de 40 cm. de ancho de arroyo, 20 cm de altura y 10 cm. de espesor, armado con malla 6x6/10-10; incluye: suministro de materiales, cimbrado, armado, colado, vibrado, descimbrado y curado con concreto.	ML	38.10	\$ 341.97	\$ 13,029.06	0.00	\$ 341.97	\$ -	0.00
P	LIMPIEZA				\$ 3,492.09			\$ 6,741.63	\$ 6,741.63
106	Limpeza general de la obra, incluye retiro de material escombros, fuera de la obra, pisos, muros, techos, ventanas, incluye, limpieza con escobas, cepillo, rodillos, herramientas, mano de obra, equipo.	M2	277.15	\$ 12.60	\$ 3,492.09	0.00	\$ 12.60	\$ -	0.00
EXT	EXTRAORDINARIOS				\$ -			\$ -	\$ 184,456.35
EXT-01	SERVICIO DE BOMBEO, INCLUYE: EQUIPO DE BOMBO DE CONCRETO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	M3		\$ 424.38	\$ -	0.00	\$ 424.38	\$ -	0.00
EXT-02	Suministro y colocación de lámpara exterior WALLPACK, Incluye, salida eléctrica de luminaria, tubería, cableado, curvas, codos, coples, conectores, suministro y colocación de todos los materiales y accesorios hasta 3.0 metros, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL		\$ 7,891.00	\$ -	0.00	\$ 7,891.00	\$ -	0.00
EXT-03	Salida eléctrica de lámpara exterior wallpack mca. hiperikon 135w led. Incluye: suministro y colocación de todos los materiales hasta 3.0 metros, tubería, cableado, curvas, codos, coples, conectores, tapa, accesorios) mano de obra, herramienta y equipo.	SAL		\$ 631.07	\$ -	0.00	\$ 631.07	\$ -	0.00
EXT-04	CONSTRUCCION DE PLAFON A BASE DE HOJA DE DUROCK , CON SUSPENSION A BASE DE STUD METALICO DE 3-5/8" CAL.25. INCLUYE: RESANE EN JUNTAS, CALAFATEO, ESQUINEROS METALICOS Y CHILULOS. EN TURNO DIURNO.	M2		\$ 755.40	\$ -	0.00	\$ 755.40	\$ -	0.00
EXT-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE MEDICION A 220 VOLTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACCESORIOS Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA		\$ 10,525.74	\$ -	0.00	\$ 10,525.74	\$ -	0.00
EXT-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD MCA. SQD. 1X20 AMP SE INDICA NUMERO DE POLOS Y CAPACIDAD EN AMPERES DE ACUERDO ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA		\$ 498.00	\$ -	0.00	\$ 498.00	\$ -	0.00
EXT-07	Linea de distribución eléctrica para conexión de acometida a centro de carga, consistente en suministro e instalación de tubería pvc conduit eléctrica de 1 1/2" y tendido de cable #10 TIPO THWN (35-40 AMPERES)(considerar 3 cables: 1-10T,1-10N,1-10F) calidad CONDUMEX o equivalente en calidad y precio. Incluye, excavaciones, rellenos, perfilados, rupturas, ranurado, resanes, cortes, desperdicios, uniones, tess, coples, accesorios, base para empalmes, cinchos, aislamiento, todos los materiales, mano de obra, herramienta y equipo	ML		\$ 110.19	\$ -	0.00	\$ 110.19	\$ -	0.00
EXT-08	Suministro e instalación de raja de acero de 2.00 X 2.50 m. Incluye: poste para raja de acero de 2.60m. Abrazadera para poste, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	ML		\$ 1,980.48	\$ -	0.00	\$ 1,980.48	\$ -	0.00
					SUBTOTAL	\$ 2,154,963.08		SUBTOTAL	\$ 542,798.16
					I.V.A.	\$ 344,794.12		I.V.A.	\$ 86,847.71
					TOTAL	\$ 2,499,757.20		TOTAL	\$ 629,645.87


EJERCICIO DEL CONTRATO (CON I.V.A.)	
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO	\$ 2,499,757.20
AMPLIACIONES AUTORIZADAS DE FINIQUITO DE OBRA	\$ 430,896.74
REDUCCIONES AUTORIZADAS DE FINIQUITO DE OBRA	\$ 430,896.74
IMPORTE FINAL DE FINIQUITO DE OBRA	\$ 2,499,757.20
IMPORTE FINAL DE FINIQUITO DE OBRA	\$ 2,499,757.20
ANTICIPO DE LA OBRA	\$ 749,927.16
SALDO SIN EJERCER	\$ -

EJERCIDO	\$ 629,645.87
TOTAL EJERCIDO	\$ 629,645.87
POR EJERCER	\$ 1,870,111.33
AMORTIZADO	\$ 188,893.76
TOTAL AMORTIZADO	\$ 188,893.76
POR AMORTIZAR	\$ 561,033.40
AVANCE	25.15%

EJERCIDO	\$ 1,374,435.99
TOTAL EJERCIDO	\$ 2,004,081.85
POR EJERCER	\$ 495,675.35
AMORTIZADO	\$ 412,330.80
TOTAL AMORTIZADO	\$ 601,224.56
POR AMORTIZAR	\$ 148,702.60
AVANCE	80.17%

EJERCIDO	\$ 495,675.35
TOTAL EJERCIDO	\$ 2,499,757.20
POR EJERCER	\$ -
AMORTIZADO	\$ 148,702.60
TOTAL AMORTIZADO	\$ 749,927.16
POR AMORTIZAR	\$ -
AVANCE	100.00%

EJERCIDO	\$ 2,499,757.20
TOTAL EJERCIDO	\$ 2,499,757.20
POR EJERCER	\$ -
AMORTIZADO	\$ 749,927.16
TOTAL AMORTIZADO	\$ 749,927.16
POR AMORTIZAR	\$ -
AVANCE	100.00%

POR EL CONTRATISTA

ING. CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ MUELA
URBANIZADORA GOMCA S. DE R.L. DE C.V.

VALIDÓ

ING. IGNACIO ALEJANDRO PARRA TORRES
SUPERVISOR DE OBRA

Vo. Bo.

ARQ. HECTOR CORTES SERRANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA

Vo. Bo.

ARQ. JOSÉ MANUEL QUINTANA ROLÓN
SUB DIRECTOR DE OBRA COMUNITARIA

AUTORIZÓ

ARQ. JAVIER DELGADO GARIBAY
DIRECTOR DE DOUM

Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero Aserta
RFC: AAS9207314T7
Avenida Periférico Sur Número 4829,
Interior Piso 9
Col. Parque del Pedregal
México 14010, Alcaldía Tlalpan, Ciudad
de México
Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número:	3494-01269-8
Código de Seguridad:	ryS0+QA
Folio:	2709385
Monto de la fianza:	\$249,975.72
Monto de este movimiento:	\$249,975.72

PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: Ciudad de México, 4 de Octubre de 2019

Movimiento: Emisión

Fiado: URBANIZADORA GOMCA, S. DE R.L. DE C.V.

Moneda: MXN

Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A Favor de AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.

PARA GARANTIZAR POR URBANIZADORA GOMCA, S. DE R.L. DE C.V., CON DOMICILIO EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA NO. 70-B04, COLONIA LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA Y RFC. UGO1806149Q6, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN Y/O VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRIERA, EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. DOIUM-2019-SOC-SLG-094-IS-006, DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2019, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$2,499,757.20 M.N. (DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS /100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE EL RESPECTIVO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO., CORRESPONDIENDO A ESTA GARANTIA UN 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO \$249,975.72 M.N. (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N.), INCLUYE I.V.A. RELATIVO A: SLG-094 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN C. LAGUNA SALADA ENTRE C. LAGUNA CATEMACO Y C. LAGUNA JANITZIO COL. LAGUNITAS, DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SE CONSTITUYE POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DEL CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$249,975.72 M.N. (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N.), PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO EN LA REALIZACION DE LOS MISMOS. ESTA FIANZA TENDRA UNA DURACION DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA SU CANCELACION SE REQUIERE LA AUTORIZACION EXPRESA DEL BENEFICIARIO. EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA INSTITUCION AFIANZADORA SE SOMETE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y ESTA CONFORME EN QUE SE APLIQUE DICHO PROCEDIMIENTO CON EXCLUSION DE CUALQUIER OTRO Y AL EFECTO ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA PAGARA EN TERMINOS DE LEY. ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 178 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR. ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA. CON DOMICILIO EN MISION SANTO TOMAS NUMERO 2916, ZONA RIO EN TIJUANA B.C.

=FIN DE TEXTO=

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx

CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA ASEGURADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA ASEGURADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.aserta.com.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".



Lic. Martín García de la Torre
AGENTE AUTORIZADO DE FIANZAS

CALLE FIANZAS NO. 2407-3 COL. REVOLUCIÓN, TIJUANA, B.C.
OFICINA: (664) 681-8858 CEL. 044664 168-7048
NEXTEL: 125 3192557 Y 152*157366*1

LÍNEA DE VALIDACIÓN
A1BK 5F01 19

E/R XVIII-X-MMXIX V.1



TIJUANA

XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

Dependencia: D.O.I.U.M. /77
Sección: Subdirección de obra comunitaria
Número de Oficio: SOC-XXIII-0105-2019
Expediente: N/A
Asunto: Invitación para acta de entrega-recepción.

Tijuana, Baja California a 23 de octubre de 2019

URBANIZADORA GOMCA, S. DE R.L. DE C.V.
ING. CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ MUELA
AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA No. 70-B04, COL. LA JOYA (LA GLORIA)
TIJUANA, B.C.
PRESENTE

Por este medio reciba un cordial saludo, y al mismo tiempo me permito informarle que con fecha **Jueves 24 de Octubre del 2019** en el horario que se indica, se llevará a cabo el Acto de Entrega-Recepción respecto de los trabajos denominados:

No. DE CONTRATO	DESCRIPCION DE OBRA	HORA
DOIUM-2019-SOC-SLG-094-IS-006	"SLG-094 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN C. LAGUNA SALADA ENTRE C. LAGUNA CATEMACO Y C. LAGUNA JANITZIO COL. LAGUNITAS, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C."	12:00 HRS

Lo anterior se hace de su conocimiento con el fin de que designe al personal a efecto de que haga acto de presencia al mismo en cumplimiento al artículo 69.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva prestar a la presente, me despido quedando en espera de su amable respuesta y a sus órdenes.




ATENTAMENTE
DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
URBANA MUNICIPAL


ARQ. JAVIER DELGADO GARIBAY



C.c.p. Mdu. Arq. Patricia Peterson Villalobos. - Secretaria De Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental del Ayuntamiento De Tijuana.
C.c.p. Arq. José Manuel Quintana Rolon - Subdirector de Obra Comunitaria del Ayuntamiento de Tijuana.
C.c.p. - Archivo Dirección

Expediente. JDG/JMQR/BSFR


REMB,
23 OCT - 2019



(664) 973-7000 tijuana.gob.mx

Avenida Independencia 1350, Zona Urbana Río, C. P. 22010 Tijuana, Baja California, México