

CONTRATO: DOIUM-2019-SOC-DOC-067-IS-015 DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 69 Y 70 DE LA "LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTO, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO:

DE BAJA CALIFORNIA"

DOC-067 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES **EN VARIAS** COLONIAS DE LA DELEGACION OTAY CENTENARIO, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.

TIPO DE LICITACION:	NUMERO DE CONTRATO:	
INVITACION SIMPLIFICADA	DOIUM-2019-SOC-DOC-067-IS-015	
FECHA DE INICIO Y TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	FECHA DE INICIO Y TERMINACION SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO 2:	
01 DE JULIO 2019 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2019	11 DE JULIO 2019 AL 08 DE OCTUBRE 2019	
FUENTE DE LOS RECURSOS:	DOCUMENTO DE AUTORIZACION O APROBACION:	
FONDO III RAMO 33	OFICIO DE APROBACIÓN No. IN-CAB/102/19 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2019	
PROGRAMA:		
FISMDF		

Página 1 de 6

June Ruz Come



DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, LOS RESPONSABLES DE LAS ENTIDADES O SUS REPRESENTANTES, ASÍ COMO EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL MENCIONADO CONTRATO O SU REPRESENTANTE DEBIDAMENTE ACREDITADO, LOS CUALES INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL CUADRO ANTERIOR, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE ESTA ACTA Y SUS ANTEFIRMAS EN CADA UNA DE LAS PAGINAS RESTANTES.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

DOC-067 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACION OTAY CENTENARIO, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.

A TECHO FIRME

- Suministro e instalación de placa con Nomenclatura alusiva a Dependencias, Obra y Programa Oficial a base de Lámina de PVC de 1/8" plana, gama de colores que indique la supervisión, con grabado en Impresión Directa (según especificaciones y datos del programa) de 29 cms x 13 cms, fijada con 4 tornillos de 3/4", ubicada en lugar visible donde indique la supervisión incluye material, mano de obra e instalación. (Impresión 35 a 69 placas por hoja PVC)
- Desmontaje y/o retiro de techumbre con o sin barrotaje existente, sin recuperación, a base de madera y/o lámina, retiro de material de impermeabilización; retiro de plafón rígido de tablaroca donde aplique. Incluye: conservación y protección de bastidor de barrotaje existente en buenas condiciones y de instalaciones, así como ventanería y loseta, cancelación de salidas de eléctricas, retiro de lámparas, retiro de escombro y madera al sitio de acopio considerando accesos disponibles, limpieza del área de trabajo, maniobras, material, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Página 2 de 6

Inno Ruz Corne



DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

- Construcción de estructura para cubierta a base de bastidor de madera con largueros a cada 60 cm con barrote de pino de 2"x6" y tijerales de madera con barrote de pino 2"x 4"a cada 120 cm. intercalados según diseño. Incluye: Forro de triplay de pino de 5/8" (16mm) (0 caras); Impermeabilización de superficie a base de aplicación de prefabricado "chovateck sbs"granulado blanco 3.5mm. marca thermorock aplicado por termofusión de fuego de soplete de gas butano o propano, sellador asfáltico base agua como tapaporo emulsionado a una sola mano de 4 m2/lt diluido con agua limpia en proporción 1:3., incluye: Todos los materiales, acarreo de materiales al sitio de la obra, salidas áreas, chaflanes, cuello de tuberías, bajantes pluviales, preparación de la superficie, todos los suministros de materiales, desperdicios, traslapes, y mano de obra y equipo requeridos para su correcta ejecución.
- Suministro y colocación de gotero de lámina de 2" donde se indique la supervisión. Incluye: acarreo de materiales al sitio de la obra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
- Sumnistro y colocacion de barrote de 2"x4" como refuerzo de estructura en el sentido que se requiera, o solicite la supervision, incluye: acarreo de materiales al sitio de la obra, clavos, tornillos, desperdicio de madera, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
- Sumnistro y colocacion de triplay de pino de 5/8" como proteccion lateral de cubierta en sentido que se requiera, soliite el supervisor, incluye: acarreo de materiales al sitio de la obra, clavos, tornillos, o cualquier tipo de fijacion que sea necesario, elevaciones, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

A COR

Página 3 de 6

Lung Ruz Goswa



DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

EXTRAORDINARIOS

EXT01 Sumnistro y colocacion de barrote de 2"x6" como refuerzo de estructura en el sentido que se requiera, o solicite la supervision, incluye: acarreo de materiales al sitio de la obra, clavos, tornillos, desperdicio de madera, mano de obra y todo lo necesario

EXT02 Suministro y colocacion de estructura de refuerzo como auxiliar para mejorar la pendiente de techo existente de altura terminada entre 0.40 y 0.60 cms, a base de 2 barrotes longitudinales de 2"x4" largueros, barrotes diagonales de 2"x4" y barrotes vert

FIANZA DE ANTICIPO:	FIANZA POR CUMPLIMIENTO:	
"LIBERTY FIANZAS, S.A DE C.V. No. 2080754-0000	"LIBERTY FIANZAS, S.A DE C.V. No. 2080755-0000	
MONTO TOTAL EJERCIDO C/IVA:	FECHA DE TERMINACION REAL:	
\$ 1′859,950.08 M.N.	08 DE OCTUBRE 2019	

PAGOS EN ESTIMACIONES:	ı	IMPORTE	
ESTIMACION 1 ESTIMACION 2 ESTIMACION 3 ESTIMACION 4 ESTIMACION 5 FINIQUITO	\$ \$ \$ \$ \$ \$	256,438.21 404,951.57 950,886.77 244,932.40 2,741.13	
	•	1 929,930.00 Willy.	

Página 4 de 6

Jame Ruy Quered



DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGÚN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, A FIN DE SER RECIBIDOS POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA **NO EXIME** AL CONTRATISTA SOBRE LA OBLIGACION DE RESPONDER POR LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE PUDIERAN PRESENTAR EN LOS TRABAJOS REALIZADOS OBJETO DE LA PRESENTE ACTA, PARA LO CUAL, DE SER NECESARIO, SE RESPONDERA A SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES MEDIANTE LA UTILIZACION DE LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS CON No. 2135906-0000 DE LIBERTY FIANZAS, S.A DE C.V. DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2019, POR UN MONTO DE \$ 185,995.01 M.N (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON 01/100 M.N).

ASISTENTES AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION Y FIRMAS:

ENTREGA "LA CONTRATISTA" ING. FLORENTINO ALVAREZ GARCIA

REPRESENTANTE LEGAL

Página 5 de 6

Inme thee Que



DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

RECIBE
"LA CONTRATANTE"

DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL DEL H. XXIII AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.

ARQ. JAVIER DELGADO GARIBAY

TESTIGO

REPRESENTANTE DEL SINDICO PROCURADOR DE H. XXIII AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C

ARRIVE PAUL TAMEZ
NOMBRE Y FIRMA

TESTIGO COMITÉ DE OBRA

TRIMA RUIZ Correloc

NOMPRE Y FIRMA

RECIBE

SUB-DIRECCION DE OBRA COMUNITARIA (RAMO 33).

ARQ. JOSE MANUEL QUINTANA ROLON

TESTIGO

SUPERVISOR TECNICO OBRA COMUNITARIA

ARQ, LUZ MIGDALIA ORVE RAMIREZ

Our Dose Wrozer

DELEGADO OTAY CENTENACIS

Página 6 de 6



Liberty Fianzas, S.A. de C.V. Pașeo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 R.F.C. PFI9712228W1 AUTORIZADA POR LA S.H.C.P.

OLIZA DE PIANZ

Lugar: TIJUANA BAJA CALIFORNIA A 28 DE OCTUBRE DE 2019 IFianza No. 2135906-0000

\$185,995.01 (Monto:

Ramo / Tipo:

ADMINISTRATIVA/OBRA BUENA CALIDAD

Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de:

Ciento Ochenta y Cinco Mil Novecientos Noventa y Cinco Pesos 01/100 M.N.

FECHA DE INICIO DE VIGENCIA: 28 DE OCTUBRE DE 2019

DOMICILIO DEL FIADO: VILLA CHARRA NO. 19802, COL. RINCÓN DORADO, C.P. 22203, TIJUANA, B.C. BENEFICIARIO:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.

DOMICILIO DEL BENEFICIARIO: AV. INDEPENDENCIA, NO. 1350 COL. ZONA URBANA RIÓ C.P. 22010, TIJUANA, B.C.

ANTE: AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.

PARA GARANTIZAR POR ING. FLORENTINO ALVAREZ GARCIA CON R.F.C. NO. AAGF-551231-JW3 CON DOMICILIO EN AV. V. CARRANZA NO. 2303 B-204, OTAY CONSTITUYENTES C.P. 22457, TIJUANA, B.C., LOS VICIOS OCULTOS Y/O DEFECTOS DE CONSTRUCCION QUE RESULTAREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE HASTA POR LA CANTIDAD DE \$185,995.01 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.) EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO, DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. DOIUM-20/19-SOC-DOC-067-IS-015 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2019 CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,859,950.08 (UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 08/100 M.N.) INCLUYE I.V.A., RELATIVO A LA OBRA PUBLICA DENOMINADA "DOC-067 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACION OTAY CENTENARIO, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.". LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA BAJO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS: A) SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y DEMAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA Y DEL CONTRATO DE REFERENCIA. B) QUE LA FIANZA GARANTIZA LOS VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE CONSTRUCCION Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO EN LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS HAYAN SIDO SUBCONTRATADOS DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. C) QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE HASTA POR 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS EN LA INTELIGENCIA QUE PARA SU CANCELACION SE REQUIERE LA AUTORIZACION EXPRESA DEL BENEFICIARIO. D) QUE EN EL CASO DE QUE SE PRESENTEN DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA VIGENCIA DE LA FIANZA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA HASTA QUE EL CONTRATISTA CORRIJA LOS DEFECTOS Y SATISFAGA LAS RESPONSABILIDADES, EN EL CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA COMPAÑÍA AFIANZADORA, SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 282 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y AL REGLAMENTO DE DÍCHO NUMERAL, Y ESTA CONFORME EN QUE SE APLIQUE DICHO PROCEDIMIENTO. FIN DEL TEXTO.

LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN BLVD. SANCHEZ TABOADA NO. 10488 OFICINA 302, COL., ZONA URBANA RIO TIJUANA, TORRE PLATINO, C.P. 22010, TIJUANA, B.C.

SVF/112020

(afysag Fianzas L.A.E. ANA MARIA DURAN MENDOZA AFYSAG Fianzas y Seguros

Misión de Loreto No. 2914, Zona Urbana Río Tijuana, B.C.

Tel: 634 29 00

amduran@afysag.com

Cel: (664) 674 27 92

www.afysag.com


LÍNEA DE VALIDACIÓN 14XDCMcCd


GONZALO IBARRA HERNANDEZ

Gerente Comercial


Página 1/1


Autorizado Bajo el Oficio No. 366-III-0978/14 de la SHCP






DOC-067 "CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACION OTAY CENTENARIO, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C. DOIUM-2019-SOC-DOC-067-IS-015






DOC-067 "CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACION OTAY CENTENARIO, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C. DOIUM-2019-SOC-DOC-067-IS-015





DOC-067 "CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACION OTAY CENTENARIO, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C. DOIUM-2019-SOC-DOC-067-IS-015







DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

SUB DIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA

ACTA DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS TERMINADOS DEL CONTRATO DOIUM-2019-SOC-DOC-067-IS-015

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS TERMINADOS DEL CONTRATO **DOIUM-2019-SOC-DOC-067-IS-015**, SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. Y LA CONTRATISTA **ING. FLORENTINO ALVAREZ GARCIA**, REPRESENTADA POR **EL ING. FLORENTINO ALVAREZ GARCIA**.

EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C. SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DEL 2019, EN CUMPLIMIENTO A LOS ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 69 Y 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS A LA OBRA "DOC-067 "CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACION OTAY CENTENARIO, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.", COMPARECEN EN REPRESENTACIÓN EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS EL ARQ. HECTOR COSTES SERRANO, JEFE DEL DEPTO. OPERATIVO DE LA SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA, LA ARQ.LUZ MIGDALIA ORVE RAMIREZ, SUPERVISOR DE TÉCNICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA Y POR OTRA PARTE EL ING. FLORENTINO ALVAREZ GARCIA, REPRESENTANTE LEGAL DE ING. FLORENTINO ALVAREZ GARCIA PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA:

DILIGENCIA EN LA QUE SE LLEVARA A CABO EL ACTA DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, DE LA OBRA DENOMINADA "DOC-067 "CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACION OTAY CENTENARIO, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.", EFECTUADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DOIUM-2019-SOC-DOC-067-IS-015, EJECUTADOS POR EL ING. FLORENTINO ALVAREZ GARCIA.

ACTA DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS TERMINADOS DEL CONTRATO DOIUM-2019-SOC-DOC-067-IS-015

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE VERIFICAN:

-SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA CON NOMECLATURA ALUSIVA A DEPENDENCIAS, OBRA Y PROGRAMA OFICIAL A BASE DE LAMINA DE PVC.

- DESMONTAJE Y/O RETIRO DE TECHUMBRE CON O SIN BARROTAJE EXITENTE, SIN RECUPERACION, A BASE DE MADERA Y/O LAMINA, RETIRO DE MATERIAL DE IMPERMEABILIZACION, RETIRODE PLAFON RIGIDO DE TABLAROCA DONDE APLIQUE.
- CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA CUBIERTA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA CON LARGUEROS A CADA 60 CM CON BARROTE DE PINO DE 2" X 6" Y TIJERALES DE MADERA CON BARROTE DE PINO 2"X4" A CADA 120CM INTERCALADOS SEGÚN DISEÑO.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE GOTERO DE LAMINA DE 2" DONDE SE INDIQUE LA SUPERVISION.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARROTE 2"X4" COMO REFUERZO DE ESTRUCTURA EN SENTIDO QUE SE REQUIERA O SOLICITE LA SUPERVISION.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARROTE 2"X6" COMO REFUERZO DE ESTRUCTURA EN SENTIDO QUE SE REQUIERA O SOLICITE LA SUPERVISION.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRIPLAY DE PINO DE 5/8" COMO PROTECCCION LATERAL DE CUBIERTA EN SENTIDO QUE SE REQUIERA O SOLICITE EL SUPERVISOR.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE REFUERZO COMO AUXILIAR PARA MEJORAR LA PENDIENTE DE TECHO EXISTENTE.



ACTA DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS TERMINADOS DEL CONTRATO DOIUM-2019-SOC-DOC-067-IS-015

OBSERVACIONES: LOS TRABAJOS CONTRATADOS HAN SIDO CONCLUIDOS AL 100% DE ACUERDO A VOLUMENES DE CONTRATO, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO A LA FECHA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE EN BENEFICIO A LA COMUNIDAD.

PARA CONSTANCIA DEL MISMO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN, AL 08 DE OCTUBRE DEL 2019.

LA CONTRATISTA

ING. FLORENTINO ALVAREZ GARCIA

POR PARTE DE SUBDIRECCION DE OBRA

ARQ. HECTOR CORTES SERRANO
JEFE DEL DEPTO. DE LA SUBDIRECCIÓN
DE OBRA-COMUNITARIA

POR PARTE DE SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA.

ARQ.LUZ MIGDALIA ORVE RAMIREZ

SUPERVISOR TÉCNICO DE LA SUBDIRECCIÓN

DE OBRA COMUNITARIA



Dependencia: D.O.I.U.M.

Sección: Subdirección de obra comunitaria

Número de Oficio: SOC-XXIII-0314-2019

Expediente: N/A

Asunto: Invitación para acta de entrega-

recepción.

Tijuana, Baja California a 14 de noviembre de 2019

ING. FLORENTINO ALVAREZ GARCIA AVE. V. CARRANZA No. 2303B-204, OTAY CONSTITUYENTES TIJUANA, B.C. PRESENTE

Por este medio reciba un cordial saludo, y al mismo tiempo me permito informarle que con fecha Jueves 21 de Noviembre del 2019 en el horario que se indica, se llevará a cabo el Acto de Entrega-Recepción respecto de los trabajos denominados:

No. DE CONTRATO	ATO DESCRIPCION DE OBRA	
DOIUM-2019-SOC-	"DOC-067 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C."	10:00 HRS

Lo anterior se hace de su conocimiento con el fin de que designe al personal a efecto de que haga acto de presencia al mismo en cumplimiento al artículo 69, el punto de reunión será en la Delegación Otay Centenario.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva prestar a la presente, me despido quedando en espera de su amable respuesta y a sus órdenes.

> **ATENTAMENTE** SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA

QUINTANA ROLON JOSE MANUEL

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO YECOLOGIA AYUNTAMIENTO DETUUANA

SUBDIRECCIÓN DE OBRA CO:MUNITARIA DOIUM

C.c.p. Mdu. Arq. Patricia Peterson Villalobos. - Secretaria De Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental del Ayuntamiento De Tijuana C.c.p. Arq. Javier Delgado Garibay. - Dirección de Obra e Infraestructura Urbana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana. C.c.p.- Archivo Dirección

Expediente. JDG/JMQR/BSFR

12 06 6707;