

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
DEL CONTRATO No. DOIUM-R33-2014-DCTR-1-AD-08**

En la Ciudad de Tijuana, B.C., siendo las 10:00 hrs. del día 11 de Marzo del 2016 y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 69 y 70 de la "Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California", se reunieron para llevar a cabo la Recepción Formal de la Obra Pública denominada:

DCTR-1

"DCTR-1 CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC. SEC. MUNICIPAL NO. 1, EN CALLE MAR BÁLTICO NO. 288, COL. ALEMÁN, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA."

En el sitio de la obra se reunieron para llevar a cabo el acto de ENTREGA-RECEPCIÓN por parte de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal los Arq. Norman Borquez Dominguez, Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, el Ing. Juan Carlos Alcaraz Valdez Supervisor Técnico de la Subdirección de Obra Comunitaria y por parte de la empresa contratista JOORSO EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.

1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

TRABAJOS PRELIMINARES, TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION PAVIMENTO, ACARREOS, RELLENO, CIMENTACIONES, PISOS, PISOS EXTERIORES, MURO DE LADRILLO, CUBIERTA DE MADERA, CANCELERIA Y HERRERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

2.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- TIPO DE CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
2.- FECHA DEL CONTRATO:	19 DE NOVIEMBRE DEL 2014
3.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$674,618.68
4.- IMPORTE DE LA OBRA C/ I.V.A.:	\$674,618.68
5.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	14 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
6.- PERIODO REAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:	14 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 11 DE AGOSTO DE 2015
7.- CONTRATISTA:	JOORSO EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.
8.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (CONTRATO):	\$202,385.60
9.- PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO C/I.V.A :	30%
10.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (OBRA):	\$202,385.60
11.- ANTICIPO AMORTIZADO C/I.V.A. (OBRA) :	\$202,385.60

3.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.- NUMERO:	UNO
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	CAMBIO DE VOLUMENES Y AUMENTO DE MONTO
3.- TIPO DE CONVENIO:	MODIFICATORIO
4.- FECHA:	11 DE DICIEMBRE 2014
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	N/A
6.- MONTO MODIFICADO DE OBRA:	\$727,348.31
7.- MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	\$727,348.31
1.- NUMERO:	DOS
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	CAMBIO DE VOLUMENES Y AUMENTO DE MONTO
3.- TIPO DE CONVENIO:	MODIFICATORIO
4.- FECHA:	19 DE DICIEMBRE 2014
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	N/A
6.- MONTO MODIFICADO DE OBRA:	N/A
7.- MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	N/A

4.- FIANZAS:

NO.	CONCEPTO	AFIANZADORA	NUMERO	IMPORTE
1.-	ANTICIPO	PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V.	1510540-0000	\$202,385.60
2.-	CUMPLIMIENTO	PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V.	1510541-0000	\$72,734.83
3.-	VICIOS OCULTOS	PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V.	1660750-0000	\$72,734.83



5.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	UNA
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	UNA

ESTIMACIONES PAGADAS

No. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO S/IVA	ANTICIPO AMORTIZADO S/IVA
UNO			24 DE NOVIEMBRE 2015 AL 16 DE DICIEMBRE 2015	\$133,268.85	\$39,980.66
DOS FINIQUITO			17 DE DICIEMBRE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE 2015	\$493,755.55	\$134,489.69
TOTAL				\$627,024.40	\$174,470.34

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	\$727,348.30
---------------------------------------	--------------

6.- SALDO DEL FINIQUITO:

No.	CONCEPTO	IMPORTE C/I.V.A.
1	Importe de Obra Estimada	\$727,348.30
2	Importe de obra Real Ejecutada	\$727,348.30
3	Importe de Pena Convencional procedente	\$0.00
4	Importe total de Anticipo NO amortizado	\$0.00
5	Importe de Pagos duplicados	\$0.00
6	Importe de daños ocasionados por el contratista	\$0.00
7	Importe de Ajustes de Costos	\$0.00
TOTAL =		\$727,348.30

SALDO POR CANCELAR AL CONTRATO	\$0.00
I.V.A. 16%	\$0.00
TOTAL	\$0.00

7.- METAS EJECUTADAS:

116.59 M2 DE CONSTRUCCION QUE INCLUYE: TRABAJOS PRELIMINARES, TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION PAVIMENTO, ACARREOS, RELLENO, CIMENTACIONES, PISOS, PISOS EXTERIORES, MURO DE LADRILLO, CUBIERTA DE MADERA, CANCELERIA Y HERRERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

8.- **NOTA ACLARATORIA:**

Una vez verificada la obra mediante revisión por las partes que intervienen en este acto, se concluyó que se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y el destino de su ejecución según las normas y especificaciones de los alcances solicitados e inversión ejercida. En vista de lo anteriormente consignado en la presente acta de entrega formal de la obra, la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal recibe del contratista JOORSO EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., la obra anteriormente descrita.

La presente acta no exime al contratista sobre la responsabilidad de responder por los defectos o Vicios Ocultos que se puedan presentar posteriores a la fecha de la presente acta, para lo cual, de ser necesario, se responderá a sus obligaciones contractuales de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Obras públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la Misma del Estado de Baja California y artículo 70 del Reglamento de la citada Ley, mediante la utilización de la Fianza No. 1660750-0000 por un importe de \$ 72,734.83 expedida por PRIMERO FIANZAS S.A DE C.V



Para constancia del mismo, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervienen:

ENTREGA:

RECIBE:

JOORSO EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.
ING. KARLA LIZETH CUEVAS DIAZ

ARQ. NORMAN BORQUEZ DOMINGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

LIC. KARIM CHALITA RODRIGUEZ IV
DELEGADO MUNICIPAL CENTRO

ING. JUAN CARLOS ALCARAZ VALDEZ
SUPERVISOR TÉCNICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA

INVITADOS

INSPECTOR DE OBRA SINDICATURA MUNICIPAL

COMITÉ DE OBRA