



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
 DEL CONTRATO No. DOIUM-SOC-2015-PREP-IS-005**

En la Ciudad de Tijuana, B.C., siendo las **11:00hrs. del día 26 de mayo del 2016** y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 64 y 66 de la "Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas", se reunieron para llevar a cabo la Recepción Formal de la Obra Pública denominada:

02004EMF004 **REHABILITACION DE PARQUE REACOMODO SANCHEZ TABOADA EN CALLE VIRGO ENTRE CALLE CONSTRUCTORES Y CALLE ROTULISTA, COL. SANCHEZ TABOADA, DELEGACION SANCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.**

En el sitio de la obra se reunieron para llevar a cabo el acto de ENTREGA-RECEPCIÓN por parte de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal los, Arq. Norman Bórquez Dominguez, Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, C.P. Jose Hurtado Mendiola, Subdirector de Obra Comunitaria, Arq. Luis Alfonso Uzarraga Ugalde, Supervisor Técnico de la Subdirección de Obra Comunitaria y por parte de la Contratista CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V., su representante legal Ing. Luis Enrique Oviedo Vasquez.

1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 CON PASTO ARTIFICIAL, LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, LA CANCHA DE BASQUETBOL, ANDADORES Y AREA DE JUEGOS INFANTILES CON PISO AMORTIGUANTE; REFORESTACION CON PASTO, DEDO MORO Y OREJA DE RATON; CONSTRUCCION DE TROTAPISTA, GRADAS CON CUBIERTA Y CUNETAS DE DESASOLVE DE AGUA; INTRODUCCION DE SISTEMA DE RIEGO MEDIANTE ASPERSORES AUTOMATICOS; CONSTRUCCION DE CENTRO DE MEDICION ELECTRICA E ILUMINACION GENERAL CON LUMINARIAS TIPO COBRA Y EN LAS CANCHAS CON LUMINARIAS DE ESTADIO; RAMPAS DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS; SEÑALIZACION Y ROTULACION.

2.- DATOS DEL CONTRATO:

		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
1.- TIPO DE CONTRATO		20 DE AGOSTO DE 2015
2.- FECHA DEL CONTRATO:		\$4,568,079.50
3.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:		\$4,568,079.50
4.- IMPORTE DE LA OBRA C/ I.V.A.:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2015
5.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:		06 DE OCTUBRE DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
6.- PERIODO REAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:		CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.
7.- CONTRATISTA:		\$1,370,423.85
8.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (CONTRATO):		30.00%
9.- PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO C/I.V.A :		\$1,370,423.85
10.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (OBRA):		\$1,370,423.85
11.- ANTICIPO AMORTIZADO C/I.V.A. (OBRA) :		

3.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.- NUMERO:		UNO
2.- OBJETO DEL CONVENIO:		AJUSTE DE VOLUMENES
3.- TIPO DE CONVENIO:		MODIFICATORIO
4.- FECHA:		16 DE DICIEMBRE DE 2015
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:		DEL 6 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015
6.- MONTO MODIFICADO DE OBRA:		\$4,568,079.50
7.- MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:		\$4,568,079.50

4.- FIANZAS:

NO.	CONCEPTO	AFIANZADORA	NUMERO	IMPORTE
1.-	ANTICIPO	CHUBB DE MEXICO	88263481	\$1,370,423.85
2.-	CUMPLIMIENTO	CHUBB DE MEXICO	88263484	\$456,807.95
3.-	VICIOS OCULTOS	CHUBB DE MEXICO	88279568	\$456,807.95

CGT



5.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	CUATRO
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	CUATRO

ESTIMACIONES PAGADAS

No. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO S/IVA	ANTICIPO AMORTIZADO S/IVA
ANTICIPO	11/09/2015	483			\$1,181,399.87
UNO	12/12/2015	517	6/10/2015 AL 27/10/2015	\$919,236.05	\$319,894.15
DOS	21/12/2015	519	28/10/2015 AL 11/11/2015	\$1,265,355.02	\$440,343.55
TRES	21/12/2015	520	12/11/2015 AL 11/12/2015	\$360,613.09	\$125,493.36
CUATRO	30/12/2015	528	12/12/2015 AL 31/12/2015	\$1,392,795.42	\$484,692.79
IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS					\$4,568,079.51

6.- SALDO DEL FINIQUITO:

No.	CONCEPTO	IMPORTE C/I.V.A.
1	Importe de Obra Estimada	\$4,568,079.50
2	Importe de obra Real Ejecutada	\$4,568,079.50
3	Importe de Pena Convencional procedente	\$0.00
4	Importe total de Anticipo NO amortizado	\$0.00
5	Importe de Pagos duplicados	\$0.00
6	Importe de daños ocasionados por el contratista	\$0.00
7	Importe de Ajustes de Costos	\$0.00
TOTAL =		\$4,568,079.50

SALDO POR CANCELAR AL CONTRATO	\$0.00
I.V.A. 16%	\$0.00
TOTAL	\$0.00

7.- METAS EJECUTADAS: CANCHA DE FUTBOL 7 CON PASTO ARTIFICIAL, PORTERIAS E ILUMINACION, GRADAS CON CUBIERTA, TROTAPISTA, ACCESOS PARA DISCAPACITADOS, CANCHAS DE USOS MULTIPLES Y BASQUETBOL, AREA DE ESTAR, ANDADORES, AREA DE JUEGOS INFANTILES, SISTEMA DE RIEGO, ILUMINACION, BANCAS, BASUREROS.

8.- NOTA ACLARATORIA:

Una vez verificada la obra mediante revisión por las partes que intervienen en este acto, se concluyó que se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y el destino de su ejecución según las normas y especificaciones de los alcances solicitados e inversión ejercida. En vista de lo anteriormente consignado en la presente acta de entrega formal de la obra, la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal recibe de la contratista representada por el Ing. Luis Enrique Oviedo Vasquez.

La presente acta no exime al contratista sobre la responsabilidad de responder por los defectos o Vicios Ocultos que se puedan presentar posteriores a la fecha de la presente acta, para lo cual, de ser necesario, se responderá a sus obligaciones contractuales de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras públicas, y Servicios relacionadas con las Mismas y artículo 90,93 y demas relativos y aplicables del Reglamento de la citada Ley, mediante la utilización de la FIANZA No.88279568 por un importe de \$456,807.95 expedida por CHUBB DE MEXICO COMPAÑIA AFIANZADORA S.A. DE C.V.

La residencia de obra de esta subdirección de obra comunitaria y el contratista (las partes) manifiestan de que no existen otros adeudos, que no se encuentren plasmados en este documento por lo que esta acta fungirá como acta de extinción de derechos si y solo si los saldos queden liquidados dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito como lo marca el artículo 170 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con Las Mismas, por lo que sedan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación.

CGT



Para constancia del mismo, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervienen:

ENTREGA:

CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.

ING. LUIS ENRIQUE OVIEDO VASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE:

ARQ. NORMAN BÓRQUEZ DOMÍNGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
URBANA MUNICIPAL D.O.I.U.M.

C.P. JOSE HURTADO MENDIOLA
SUBDIRECTOR DE OBRA COMUNITARIA D.O.I.U.M.

C. GLORIA ARCELIA MIRAMONTES PLANTILLAS
DELEGADA MUNICIPAL, DELEGACION SANCHEZ TABOADA

ARQ. LUIS ALFONSO UZARRAGA UGALDE
SUPERVISOR TECNICO DE LA SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA

INVITADOS

INSPECTOR DE OBRA SINDICATURA MUNICIPAL

COMITÉ DE OBRA