



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
DEL CONTRATO No. DOIUM-R33-2015-DCC-99-AD-035

En la Ciudad de Tijuana, B.C., siendo las 9:00 hrs. del día 22 de junio del 2016 y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 64 y 66 de la "Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas", se reunieron para llevar a cabo la Recepción Formal de la Obra Pública denominada:

DCC-99	DCC-99 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO,21 CALLE PASEO DE LSO PORTICOS ENTRE PASEO DE LA CUENCA Y PASEO DE LOS PORTICO, COLONIA PORTICOS DE LAGO, DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.
---------------	--

En el sitio de la obra se reunieron para llevar a cabo el acto de ENTREGA-RECEPCIÓN por parte de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal los, Arq. Norman Bórquez Dominguez, Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, C.P. Jose Hurtado Mendiola, Subdirector de Obra Comunitaria, Arq. Christian Arellano Cuen, Supervisor Técnico de la Subdirección de Obra Comunitaria y por parte de la Contratista ING. JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ,

1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE AULA A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LOSA DE CIMENTACION, Y LOSA DE AZOTEA, MUROS DE BLOCK, EMPLASTADO INTERIOR Y EXTERIOR, ENERGIA ELECTRICA, LOSETA, VENTANAS.

2.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- TIPO DE CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA
2.- FECHA DEL CONTRATO:	29 de Septiembre de 2015
3.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	595,086,35
4.- IMPORTE DE LA OBRA C/ I.V.A.:	595,086,35
5.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	1 de Octubre de 2015 al 29 de diciembre de 2015
6.- PERIODO REAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:	1 de Octubre de 2015 al 29 de diciembre de 2015
7.- CONTRATISTA:	JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ
8.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (CONTRATO):	\$178.525,90
9.- PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO C/I.V.A :	30,00%
10.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (OBRA):	\$178.525,90
11.- ANTICIPO AMORTIZADO C/I.V.A. (OBRA) :	\$178.525,90

3.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.- NUMERO:	UNO
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	MODIFICAR VOLUMENES Y CANTIDADES
3.- TIPO DE CONVENIO:	MODIFICATORIO
4.- FECHA:	16 DE DICIEMBRE DE 2015
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	N/A
6.- MONTO MODIFICADO DE OBRA:	595,086,05
7.- MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	595,086,05

4.- FIANZAS:

NO.	CONCEPTO	AFIANZADORA	NUMERO	IMPORTE
1.-	ANTICIPO	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.	1654882	\$178.525,90
2.-	CUMPLIMIENTO	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.	1654883	\$59.508,63
3.-	VICIOS OCULTOS	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.	1711704	\$59.508,61

Ma Guadalupe Lyon A

Juan Jose Gonzalez Ramirez



5.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	TRES
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	TRES

ESTIMACIONES PAGADAS

No. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO SI/IVA	ANTICIPO AMORTIZADO SI/IVA
ANTICIPO	08/10/2015	96		\$153.901,64	
UNO	22/12/2015	139	1 OCT 15 AL 30 OCT 15	\$121.164,06	\$36.349,22
DOS	22/12/2015	140	31 OCT 15 AL 29 NOV 15	\$256.619,07	\$76.985,72
TRES	23/12/2015	144	30 NOV 15 AL 29 DIC 15	\$135.222,07	\$40.566,70
TOTAL				\$513.005,20	\$153.901,64
IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS				\$595.086,05	

6.- SALDO DEL FINIQUITO:

No.	CONCEPTO	IMPORTE C.I.V.A.
1	Importe de Obra Estimada	\$595.086,05
2	Importe de obra Real Ejecutada	\$595.086,05
3	Importe de Pena Convencional procedente	\$0,00
4	Importe total de Anticipo NO amortizado	\$0,00
5	Importe de Pagos duplicados	\$0,00
6	Importe de daños ocasionados por el contratista	\$0,00
7	Importe de Ajustes de Costos	\$0,00
TOTAL =		\$595.086,05

SALDO POR CANCELAR AL CONTRATO	\$0,00
I.V.A. 16%	\$0,00
TOTAL	\$0,00

7.- METAS EJECUTADAS: AULA

8.- NOTA ACLARATORIA:

Una vez verificada la obra mediante revisión por las partes que intervienen en este acto, se concluyó que se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y el destino de su ejecución según las normas y especificaciones de los alcances solicitados e inversión ejercida. En vista de lo anteriormente consignado en la presente acta de entrega formal de la obra, la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal recibe de la contratista representada por el Ing. Juan Jose Gonzalez Ramirez

La presente acta no exime al contratista sobre la responsabilidad de responder por los defectos o Vicios Ocultos que se puedan presentar posteriores a la fecha de la presente acta, para lo cual, de ser necesario, se responderá a sus obligaciones contractuales de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras públicas, y Servicios relacionadas con las Mismas y artículo 90,93 y demas relativos y aplicables del Reglamento de la citada Ley, mediante la utilización de la FIANZA No.1711704 por un importe de \$59,508,61 expedida por ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

La residencia de obra de esta subdirección de obra comunitaria y el contratista (las partes) manifiestan de que no existen otros adeudos, que no se encuentren plasmados en este documento por lo que esta acta fungirá como acta de extinción de derechos si y solo si los saldos queden liquidados dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito como lo marca el artículo 170 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con Las Mismas, por lo que sedan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación.

M^{te} Graciela Lujan A.




Para constancia del mismo, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervienen:

ENTREGA:




ING. JUAN JOSE GONZALEZ RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE:



ARQ. NORMAN BÓRQUEZ DOMÍNGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
URBANA MUNICIPAL D.O.I.U.M.



C.P. JOSE HURTADO MENDIOLA
SUBDIRECTOR DE OBRA COMUNITARIA D.O.I.U.M.



LIC. JOSE ISMAEL CINCO ZAZUETA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DELEGACION MUNICIPAL CERRO
COLORADO



ARQ. CHRISTIAN ARELLANO CUEN
SUPERVISOR TECNICO DE LA SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA

INVITADOS

INSPECTOR DE OBRA SINDICATURA MUNICIPAL



COMITÉ DE OBRA