



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
DEL CONTRATO No. DOIUM-R33-2015-67-AD-059

En la Ciudad de Tijuana, B.C., siendo las 10:00 hrs. del día 01 de Febrero del 2016 y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 69 y 70 de la "Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California", se reunieron para llevar a cabo la Recepción Formal de la Obra Pública denominada:

DLPE-67

'MEJORAMIENTO DE RED DE CANAL PLUVIAL TIJUANA PROGRESO, FRACCIONAMIENTO TIJUANA PROGRESO, DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.'

En el sitio de la obra se reunieron para llevar a cabo el acto de ENTREGA-RECEPCIÓN por parte de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal los, Arq. Norman Bórquez Dominguez, Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, C.P. José Hurtado Mendiola, Subdirector de Obra Comunitaria, Ing. Guillermo Rentería Espinoza, Supervisor Técnico de la Subdirección de Obra Comunitaria y por parte de la Contratista la empresa ICASIN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. representada por el Ing. Raúl René Lugo Montes.

1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

SE REALIZARON TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CANAL, TALES COMO: AFLOJE, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SATURADO DE HUMEDAD, BASURA, ESCOMBRO, ETC. FUERA DE LA OBRA A UNA DISTANCIA DE UN KILOMETRO, ACARREO DE MATERIAL A KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO, BANDEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA EN EL SITIO DE LA DESCARGA. ASI MISMO SE EJECUTO OBRA EXTRAORDINARIA COMO: LIMPIEZA DE CANAL CON EQUIPO COMPACTO Y LIGERO, CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO Y RAMPA PROVISIONAL EN ÁREA RURAL PARA INGRESO DE MAQUINARIA A LECHO DE CANAL, CONSTRUCCIÓN DE TAPÓN EN CAUCE DE CANAL (EN 2 SECCIONES) A BASE DE MATERIAL DE LA ZONA. Y LIMPIEZA A MANO DE CUNETA EN LECHO DE CANAL.

2.- DATOS DEL CONTRATO:

| | | |
|------|--|---|
| 1.- | TIPO DE CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA |
| 2.- | FECHA DEL CONTRATO: | 25 NOVIEMBRE 2015 |
| 3.- | IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.: | \$249.682,49 |
| 4.- | IMPORTE DE LA OBRA C/ I.V.A.: | \$249.682,49 |
| 5.- | PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO: | 30 DE NOVIEMBRE 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015 |
| 6.- | PERIODO REAL DE EJECUCION DEL CONTRATO: | 30 DE NOVIEMBRE 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015 |
| 7.- | CONTRATISTA: | ICASIN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. |
| 8.- | IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (CONTRATO): | \$74.904,75 |
| 9.- | PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO C/I.V.A : | 30,00% |
| 10.- | IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (OBRA): | \$74.904,75 |
| 11.- | ANTICIPO AMORTIZADO C/I.V.A. (OBRA) : | \$74.904,75 |

3.- CONVENIOS REALIZADOS:

| | | |
|-----|--------------------------------|--|
| 1.- | NUMERO: | 1 |
| 2.- | OBJETO DEL CONVENIO: | MODIFICACION DE VOLUMENES Y OBRA EXTRAORDINARIA. |
| 3.- | TIPO DE CONVENIO: | MODIFICATORIO |
| 4.- | FECHA: | 04 DICIEMBRE 2015 |
| 5.- | PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO: | N/A |
| 6.- | MONTO MODIFICADO DE OBRA: | N/A |
| 7.- | MONTO MODIFICADO DE CONTRATO: | N/A |

4.- FIANZAS:

| NO. | CONCEPTO | AFIANZADORA | NUMERO | IMPORTE |
|-----|----------------|---|----------|-------------|
| 1.- | ANTICIPO | CHUBB DE MEXICO COMPAÑIA AFINZADORA S.A. DEC.V. | 88272192 | \$74.904,75 |
| 2.- | CUMPLIMIENTO | CHUBB DE MEXICO COMPAÑIA AFINZADORA S.A. DEC.V. | 88272198 | \$24.968,24 |
| 3.- | VICIOS OCULTOS | CHUBB DE MEXICO COMPAÑIA AFINZADORA S.A. DEC.V. | 88280850 | \$24.968,25 |

Lauredo S. Cepeda

Andrea Leticia Villegas Lechuga

M-C-6



5.- ESTIMACIONES:

| | |
|--|---------|
| 1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS: | TRES |
| 2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS | NINGUNA |

ESTIMACIONES

| No. DE ESTIMACIÓN | FECHA DE FACTURA | NUMERO DE FACTURA | PERIODO DE EJECUCIÓN | IMPORTE EJERCIDO SI/IVA | ANTICIPO AMORTIZADO SI/IVA |
|-------------------|------------------|-------------------|---|-------------------------|----------------------------|
| ANTICIPO | 26/11/2015 | 43 | N/A | \$64.573,06 | |
| UNO | 11/12/2015 | 47 | 30 DE NOVIEMBRE 2015 AL 11 DICIEMBRE 2015 | \$107.621,77 | \$32.286,53 |
| DOS | 28/12/2015 | 56 | 12 DICIEMBRE 2015 AL 18 DICIEMBRE 2015 | \$64.573,06 | \$32.286,53 |
| TRES (FINIQUITO) | 22/12/2015 | 51 | 19 DICIEMBRE 2015 AL 23 DICIEMBRE 2015 | \$43.048,71 | \$0,00 |
| TOTAL | | | | \$215.243,53 | \$64.573,06 |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES | \$249.682,49 |
|-------------------------------|--------------|

6.- SALDO DEL FINIQUITO:

| No. | CONCEPTO | IMPORTE C/I.V.A. |
|---------|---|------------------|
| 1 | Importe de Real del Contrato. | \$249.682,49 |
| 2 | Importe de obra Real Ejecutada | \$249.682,49 |
| 3 | Importe de Pena Convencional procedente | \$0,00 |
| 4 | Importe total de Anticipo NO amortizado | \$0,00 |
| 5 | Importe de Pagos duplicados | \$0,00 |
| 6 | Importe de daños ocasionados por el contratista | \$0,00 |
| 7 | Importe de Ajustes de Costos | \$0,00 |
| TOTAL = | | \$249.682,49 |

| | |
|--------------------------------|--------|
| SALDO POR CANCELAR AL CONTRATO | \$0,00 |
| I.V.A. 16% | \$0,00 |
| TOTAL | \$0,00 |

7.- METAS EJECUTADAS:

2493,55 M3

8.-

NOTA ACLARATORIA: LA META EJECUTADA CORRESPONDE A LOS M3 DE MATERIAL CONTAMINADO EXTRAIDO DEL CANAL, ACARRIADO A KILOMETROS SUBSECUENTES Y BANDIADO EN EL SITIO DE TIRO.

Una vez verificada la obra mediante revisión por las partes que intervienen en este acto, se concluyó que se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y el destino de su ejecución según las normas y especificaciones de los alcances solicitados e inversión ejercida. En vista de lo anteriormente consignado en la presente acta de entrega formal de la obra, la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal recibe de la Contratista la empresa ICASIN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. representada por el Ing. Raúl René Lugo Montes.

La presente acta no exime al contratista sobre la responsabilidad de responder por los defectos o Vicios Ocultos que se puedan presentar posteriores a la fecha de la presente acta, para lo cual, de ser necesario, se responderá a sus obligaciones contractuales de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Obras públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la Misma del Estado de Baja California y artículo 70 del Reglamento de la citada Ley, mediante la utilización de la FIANZA No.88280850 por un importe de \$24,968,25 expedida por CHUBB DE MEXICO COMPAÑIA AFINZADORA S.A. DE C.V.

M.C.T

Laura S. Cepeda

Andrea Leticia Villegas Ledezma

[Signature]



Para constancia del mismo, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervienen:

ENTREGA:
ICASIN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ING. RAÚL RENÉ LUGO MONTES
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE:

ARQ. NORMAN BÓRQUEZ DOMÍNGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
D.O.I.U.M.

C.P. JOSÉ HURTADO MENDIOLA
SUBDIRECTOR DE OBRA COMUNITARIA
D.O.I.U.M.

C. JOSÉ DOMINGO VIGIL LÓPEZ
DELEGADO MUNICIPAL PRESA ESTE

ING. GUILLERMO RENTERÍA ESPINOZA
SUPERVISOR TÉCNICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA

INVITADOS

m. c. t

Lourdes S. Gajardo
Andrea Leticia Villegas Lechuga

INSPECTOR DE OBRA SINDICATURA MUNICIPAL

COMITÉ DE OBRA