



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA  
DEL CONTRATO No. DOIUM-R33-2015-DST-31-AD-009**

En la Ciudad de Tijuana, B.C., siendo las 11:00 hrs. del día 14 de Enero del 2016 y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 69 y 70 de la "Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California", se reunieron para llevar a cabo la Recepción Formal de la Obra Pública denominada:

**DST-31**

**"PAVIMENTACIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE CALLE SANTA MARIA Y BAHÍA DE TODOS LOS SANTOS, COLONIA RANCHO TECOLOTE, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C."**

En el sitio de la obra se reunieron para llevar a cabo el acto de ENTREGA-RECEPCIÓN por parte de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal los Arq. Norman Borquez Dominguez, Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, el Arq. Luis Alfonso Uzarraga Ugalde, Supervisor Técnico de la Subdirección de Obra Comunitaria y por parte de la empresa contratista ING. OSCAR RENE LOZOYA LÓPEZ

**1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:**

Pavimentación.

Trazo y nivelación del terreno, instalación de tomas domiciliarias, instalación de descargas, demolición de losas existentes, excavación, carga y acarreo, tratamiento de la subrasante, construcción de dentellón, re nivelación de pozo de visita, cajas de válvulas, colocación de concreto y limpieza general.

**2.- DATOS DEL CONTRATO:**

1.-	TIPO DE CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA
2.-	FECHA DEL CONTRATO:	11 de Agosto de 2015
3.-	IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$401,581.93
4.-	IMPORTE DE LA OBRA C/ I.V.A.:	\$401,581.93
5.-	PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	17 DE AGOSTO DE 2015 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
6.-	PERIODO REAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:	17 DE AGOSTO DE 2015 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
7.-	CONTRATISTA:	ING. OSCAR RENE LOZOYA LÓPEZ
8.-	IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (CONTRATO):	\$120,474.57
9.-	PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO C/I.V.A :	30%
10.-	IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (OBRA):	\$120,474.57
11.-	ANTICIPO AMORTIZADO C/I.V.A. (OBRA) :	\$120,474.57

**3.- CONVENIOS REALIZADOS:**

1.-	NUMERO:	UNO
2.-	OBJETO DEL CONVENIO:	MODIFICACIÓN DE VOLUMENES
3.-	TIPO DE CONVENIO:	MODIFICATORIO
4.-	FECHA:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2015
5.-	PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	NO SE MODIFICÓ
6.-	MONTO MODIFICADO DE OBRA:	\$400,460.78
7.-	MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	\$400,460.78

**4.- FIANZAS:**

NO.	CONCEPTO	AFIANZADORA	NUMERO	IMPORTE
1.-	ANTICIPO	PRIMERO FIANZAS S.A DE C.V	1611973-0000	\$120,474.57
2.-	CUMPLIMIENTO	PRIMERO FIANZAS S.A DE C.V	1611974-0000	\$40,158.19
3.-	VICIOS OCULTOS	PRIMERO FIANZAS S.A DE C.V	1660708-0000	\$40,046.07



5.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	DOS
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	DOS

ESTIMACIONES PAGADAS

No. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO S/IVA	ANTICIPO AMORTIZADO S/IVA
ANTICIPO	13/08/2015	15		\$103,857.39	
UNO	29/10/2015	20	17/08/15 - 18/09/15	\$195,758.07	\$83,896.32
DOS	15/12/2015	25	17/09/15 - 30/09/14	\$45,609.35	\$19,961.07
TOTAL				\$241,367.42	\$103,857.39

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	\$279,986.21
---------------------------------------	--------------

6.- SALDO DEL FINIQUITO:

No.	CONCEPTO	IMPORTE C/I.V.A.
1	Importe de Obra Estimada	\$401,581.93
2	Importe de obra Real Ejecutada	\$400,460.78
3	Importe de Pena Convencional procedente	\$0.00
4	Importe total de Anticipo NO amortizado	\$0.00
5	Importe de Pagos duplicados	\$0.00
6	Importe de daños ocasionados por el contratista	\$0.00
7	Importe de Ajustes de Costos	\$0.00
TOTAL =		\$400,460.78

SALDO POR CANCELAR AL CONTRATO	\$0.00
I.V.A. 16%	\$0.00
TOTAL	\$0.00

7.- METAS EJECUTADAS:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 972 M2 DE CONCRETO

8.- **NOTA ACLARATORIA:**

Una vez verificada la obra mediante revisión por las partes que intervienen en este acto, se concluyó que se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y el destino de su ejecución según las normas y especificaciones de los alcances solicitados e inversión ejercida. En vista de lo anteriormente consignado en la presente acta de entrega formal de la obra, la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal recibe del contratista ING. OSCAR RENE LOZOYA LÓPEZ la obra anteriormente descrita.

La presente acta no exime al contratista sobre la responsabilidad de responder por los defectos o Vicios Ocultos que se puedan presentar posteriores a la fecha de la presente acta, para lo cual, de ser necesario, se responderá a sus obligaciones contractuales de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Obras públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la Misma del Estado de Baja California y artículo 70 del Reglamento de la citada Ley, mediante la utilización de la Fianza No. 1660708-0000 por un importe de \$ 40,046.07 expedida por PRIMERO FIANZAS S.A DE C.V.



Para constancia del mismo, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervienen:

ENTREGA:

ING. OSCAR RENE LOZOYA LÓPEZ

RECIBE:

ARQ. NORMAN BORQUEZ DOMINGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

C. GLORIA MIRAMONTES PLANTILLAS  
DELEGADO MUNICIPAL SANCHEZ TABOADA

ARQ. LUIS ALFONSO UZARRAGA UGALDE  
SUPERVISOR TÉCNICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA

INVITADOS

INSPECTOR DE OBRA SINDICATURA MUNICIPAL

COMITÉ DE OBRA



## **FE DE ERRATAS**

Derivado del Acta de Entrega Recepción de Obra del Contrato No. **DOIUM-R33-2015-DST-31-AD-009** respecto a la Obra denominada: "DST-31 PAVIMENTACION DE CAMINO VECINAL, ENTRE CALLE SANTA MARIA Y BAHIA DE TODOS LOS SANTOS, COLONIA RANCHO TECOLOTE, DELEGACION SANCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C."; se hace constar que por un error involuntario, **al hacer mención al pie de cada página del documento en cuestión el numero de Contrato de la Obra, se plasmo un numero incorrecto**, por lo que a continuación se corrige, quedando de la siguiente manera:

**DICE:**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO **DOIUM-R33-2014-DST-34-AD-097**


**DEBE DECIR:**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO **DOIUM-R33-2015-DST-31-AD-009**

Lo anterior, para los fines administrativos a que haya lugar.

**ATENTAMENTE**

DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA  
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA.

  
\_\_\_\_\_  
**ARQ. LUIS ALFONSO UZARRAGA UGALDE**  
**SUPERVISOR TÉCNICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE**  
**OBRA COMUNITARIA**