

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
DEL CONTRATO No. **DOIUM- R33-2015-R-6/2011-IS-012**

En la Ciudad de Tijuana, B.C., siendo las **9:00 hrs. del día 29 de Abril del 2016** y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 69 y 70 de la "Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California", se reunieron para llevar a cabo la Recepción Formal de la Obra Pública denominada:

R-6/2011

PAVIMENTACION CALLE LUIS MOYA COLONIA LIBERTAD, DELEGACION OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.

En el sitio de la obra se reunieron para llevar a cabo el acto de ENTREGA-RECEPCIÓN por parte de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal el Arq. Norman Bórquez Dominguez, Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, la Ing. Laura Elena Herrán Arce, Supervisor Técnico de la Subdirección de Obra Comunitaria y por parte de la Contratista JAPAL INGENIERIA, S. A. DE C. V. representada por el Ing. Melchor Arturo Torres Gastelum.

1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

SE REALIZARON TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, RETIRO DE EMPEDRADO, DESINSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO, EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B", SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, TRATAMIENTO DE SUBRASANTE, CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO L, COLOCACION DE CONCRETO MR-38, CONSTRUCCION DE RAMPA DISCAPACITADOS, COLOCACION DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO EN RAYA CENTRAL, CRUCE PEATONAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETAS DE PLASTICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE ALTO Y LIMPIEZA.

2.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- TIPO DE CONTRATO	INVITACION SIMPLIFICADA
2.- FECHA DEL CONTRATO:	23 OCTUBRE DE 2015
3.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$988.776,17
4.- IMPORTE DE LA OBRA C/ I.V.A.:	\$988.776,17
5.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	27 DE OCTUBRE 2015 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2015
6.- PERIODO REAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:	27 DE OCTUBRE 2015 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2015
7.- CONTRATISTA:	JAPAL INGENIERIA, S.A. DE C.V.
8.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (CONTRATO):	\$296.632,85
9.- PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO C/I.V.A :	30,00%
10.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (OBRA):	\$296.632,85
11.- ANTICIPO AMORTIZADO C/I.V.A. (OBRA) :	\$296.632,85

3.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.- NUMERO:	UNO
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	MODIFICACION DE VOLUMENES
3.- TIPO DE CONVENIO:	MODIFICATORIO
4.- FECHA:	21 DE DICIEMBRE 2015
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	N/A
6.- MONTO MODIFICADO DE OBRA:	\$985.491,03
7.- MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	\$985.491,03

4.- FIANZAS:

NO.	CONCEPTO	AFIANZADORA	NUMERO	IMPORTE
1.-	ANTICIPO	AFIANZADORA SOFIMEX S. A.	1944884	\$296.632,85
2.-	CUMPLIMIENTO	AFIANZADORA SOFIMEX S. A.	1944892	\$98.877,61
3.-	VICIOS OCULTOS	AFIANZADORA SOFIMEX S. A.	1981257	\$98.549,10



5.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	TRES
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	TRES

ESTIMACIONES

No. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO S/IVA	ANTICIPO AMORTIZADO S/IVA
ANTICIPO	30/10/2015	700	N/A	\$255.717,97	
UNO	30/12/2015	759	27 OCTUBRE 2015 AL 20 NOVIEMBRE 2015	\$292.386,09	\$87.715,82
DOS	30/12/2015	759	21 NOVIEMBRE 2015 AL 10 DICIEMBRE 2015	\$498.156,02	\$168.002,15
TRES (FINIQUITO)			11 DICIEMBRE 2015 AL 29 DICIEMBRE 2015	\$59.019,13	\$0,00
TOTAL				\$849.561,24	\$255.717,97

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	\$985.491,03
--	---------------------

6.- SALDO DEL FINIQUITO:

No.	CONCEPTO	IMPORTE C/I.V.A.
1	Importe de Obra Estimada	\$985.491,03
2	Importe de obra Real Ejecutada	\$985.491,03
3	Importe de Pena Convencional procedente	\$0,00
4	Importe total de Anticipo NO amortizado	\$0,00
5	Importe de Pagos duplicados	\$0,00
6	Importe de daños ocasionados por el contratista	\$0,00
7	Importe de Ajustes de Costos	\$0,00
TOTAL =		\$985.491,03

SALDO POR CANCELAR AL CONTRATO	\$0,00
I.V.A. 16%	\$0,00
TOTAL	\$0,00

7.- METAS EJECUTADAS: 1,441.48 M2

8.- **NOTA ACLARATORIA:** LA META EJECUTADA CORRESPONDE A LA PAVIMENTACION QUE SE CONSTRUYO.

Una vez verificada la obra mediante revisión por las partes que intervienen en este acto, se concluyó que se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y el destino de su ejecución según las normas y especificaciones de los alcances solicitados e inversión ejercida. En vista de lo anteriormente consignado en la presente acta de entrega formal de la obra, la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal recibe de la empresa, JAPAL INGENIERIA, S.A. DE C.V. representada por el Ing. Melchor Arturo Torres Gastelum en su carácter de Representante Legal.

La presente acta no exime al contratista sobre la responsabilidad de responder por los defectos o Vicios Ocultos que se puedan presentar posteriores a la fecha de la presente acta, para lo cual, de ser necesario, se responderá a sus obligaciones contractuales de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Obras públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la Misma del Estado de Baja California y artículo 70 del Reglamento de la citada Ley, mediante la utilización de la FIANZA No.1981257 por un importe de \$98,549.10 expedida por AFIANZADORA SOFIMEX, S. A. DE C. V.



Para constancia del mismo, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervienen:


ENTREGA:

JAPAL INGENIERIA, S.A. DE C.V.



ING. MELCHOR ARTURO TORRES GASTELUM
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE:



ARQ. NORMAN BÓRQUEZ DOMÍNGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL



LIC. MIRIAM DEL SOL MERINO CUEVAS
DELEGADO MUNICIPAL OTAY CENTENARIO



ING. LAURA ELENA HERRAN ARCE
RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA SUBDIRECCION DE OBRA
COMUNITARIA

INVITADOS

INSPECTOR DE OBRA SINDICATURA MUNICIPAL

Presidente

José Edin de la Rosa Sanchez

COMITÉ DE OBRA