



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
DEL CONTRATO No. DOIUM-R33-2016-DLPE-63-AD-010**

En la Ciudad de Tijuana, B.C., siendo las 10:00 hrs. del día 22 de Julio del 2016 y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 69 y 70 de la "Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California", se reunieron para llevar a cabo la Recepción Formal de la Obra Pública denominada:

DLPE-63	'CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRO DE LAS ABEJAS, CALLE CERRO COLORADO Y CALLE CERRO CENTINELA, ENTRE CALLES H. TEMIXCO Y CALLE HACIENDA VALLE VERDE, COLONIA TERRAZAS DEL VALLE I, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.'
----------------	--

En el sitio de la obra se reunieron para llevar a cabo el acto de ENTREGA-RECEPCIÓN por parte de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal los, Arq. Norman Bórquez Dominguez, Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, C.P. José Hurtado Mendiola, Subdirector de Obra Comunitaria, Ing. Guillermo Renteria Espinoza, Supervisor Técnico de la Subdirección de Obra Comunitaria y por parte de la Contratista la empresa GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. representada por el Ing. José Luis Sandoval.

1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

SE REALIZARON TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA LOS CUALES SE EJECUTO: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJA, RELLENO DE ZANJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE 1.50M, 1.75M Y 2.00M DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCION DE PROTECCION DE POZO DE VISITA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPA, CONEXIÓN DE TUBERIA SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE, DESCARGA DOMICILIARIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO PREVENTIVA, CARGA Y ACARREO, PLANTILLA APISONADA, PLANTILLA APISONADA EN POZO DE VISITA, RELLENO ACOSTILLADO, EXCAVACION PARA ESTRUCTURA, RELLENO PARA ESTRUCTURA, SONDEO PARA UBICACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON DE PVC, EXTRACCION DE MATERIAL AGUACHINADO EN ZANJA Y CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO A BASE DE BLOCK.

2.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- TIPO DE CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA
2.- FECHA DEL CONTRATO:	22 ABRIL 2016
3.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$449,881.93
4.- IMPORTE DE LA OBRA C/ I.V.A.:	\$449,881.93
5.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	27 DE ABRIL 2016 AL 10 DE JUNIO 2015
6.- PERIODO REAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:	27 DE ABRIL 2016 AL 10 DE JUNIO 2015
7.- CONTRATISTA:	GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
8.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (CONTRATO):	\$134,964.58
9.- PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO C/I.V.A :	30.00%
10.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (OBRA):	\$134,964.58
11.- ANTICIPO AMORTIZADO C/I.V.A. (OBRA) :	\$134,964.58

3.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.- NUMERO:	1
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	MODIFICACION DE VOLUMENES DE OBRA Y OBRA EXTRAORDINARIA
3.- TIPO DE CONVENIO:	MODIFICATORIO
4.- FECHA:	25 DE MAYO 2016
5.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	N/A
6.- MONTO MODIFICADO DE OBRA:	N/A
7.- MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	N/A

4.- FIANZAS:

NO.	CONCEPTO	AFIANZADORA	NUMERO	IMPORTE
1.-	ANTICIPO	ACE FIANZAS MONTERREY	1701281	\$134,964.58
2.-	CUMPLIMIENTO	ACE FIANZAS MONTERREY	1701289	\$44,988.19
3.-	VICIOS OCULTOS	ACE FIANZAS MONTERREY	1717355	\$44,988.19

Maria Guevara
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO DOIUM-R33-2016-DLPE-63-AD-010

[Handwritten signatures and initials]



5.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	DOS
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	UNA

ESTIMACIONES

No. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO S/IVA	ANTICIPO AMORTIZADO S/IVA
ANTICIPO	03/05/2016	2437	N/A	\$116.348,78	
UNO	08/06/2016	2455	27 DE ABRIL 2016 AL 18 MAYO 2016	\$307.352,93	\$92.205,88
DOS (FINIQUITO)	05/07/2016	2466	19 DE MAYO 2016 AL 10 JUNIO 2016	\$80.476,32	\$24.142,90
TOTAL				\$387.829,25	\$116.348,78

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES	\$449.881,93
-------------------------------	--------------

6.- SALDO DEL FINIQUITO:

No.	CONCEPTO	IMPORTE C/I.V.A.
1	Importe de Real del Contrato.	\$449.881,93
2	Importe de obra Real Ejecutada	\$449.881,93
3	Importe de Pena Convencional procedente	\$0,00
4	Importe total de Anticipo NO amortizado	\$0,00
5	Importe de Pagos duplicados	\$0,00
6	Importe de daños ocasionados por el contratista	\$0,00
7	Importe de Ajustes de Costos	\$0,00
TOTAL =		\$449.881,93

SALDO POR CANCELAR AL CONTRATO	\$0,00
I.V.A. 16%	\$0,00
TOTAL	\$0,00

7.- METAS EJECUTADAS:

232.45 ML

8.-

NOTA ACLARATORIA:

LA META EJECUTADA CORRESPONDE A LOS ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE TUBERIA PVC DE 8" DE DIAMETRO, ASI MISMO SE EJECUTARON 29 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA PVC DE 6" DE DIAMETRO. CABE MENCIONAR QUE SE CUANTA CON LA DOCUMENTACION DEL FINIQUITO LA CUAL ESTA EN REVISION PARA REALIZAR EL TRAMITE DE PAGO.

Una vez verificada la obra mediante revisión por las partes que intervienen en este acto, se concluyó que se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y el destino de su ejecución según las normas y especificaciones de los alcances solicitados e inversión ejercida. En vista de lo anteriormente consignado en la presente acta de entrega formal de la obra, la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal recibe de la Contratista la empresa la GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. representada por el Ing. José Luis Sandoval.

La presente acta no exime al contratista sobre la responsabilidad de responder por los defectos o Vicios Ocultos que se puedan presentar posteriores a la fecha de la presente acta, para lo cual, de ser necesario, se responderá a sus obligaciones contractuales de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Obras públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la Misma del Estado de Baja California y artículo 70 del Reglamento de la citada Ley, mediante la utilización de la FIANZA No.1717355 por un importe de \$44,988.19 expedida por ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

Maria Guevara



Para constancia del mismo, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervienen:

ENTREGA:

GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

ING. JOSÉ LUIS SANCIOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE:

ARQ. NORMAN BÓRQUEZ DOMÍNGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
D.O.I.U.M.

C.P. JOSÉ HURTADO MENDIOLA
SUBDIRECTOR DE OBRA COMUNITARIA
D.O.I.U.M.

C. VIANCCA LIZBETH BARRETO GONZALEZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
DELEGACION MUNICIPAL LA PRESA ESTE

ING. GUILLERMO RENTERIA ESPINOZA
SUPERVISOR TECNICO DE LA SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA

INVITADOS

INSPECTOR DE OBRA SINDICATURA MUNICIPAL

COMITÉ DE OBRA

Maria Guerrera