



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA  
DEL CONTRATO No. DOIUM-R33-2016-DLPE-72-IS-014

En la Ciudad de Tijuana, B.C., siendo las 10:00 hrs. del día 08 de Septiembre del 2016 y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 69 y 70 de la "Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California", se reunieron para llevar a cabo la Recepción Formal de la Obra Pública denominada:

**DLPE-72**

PAVIMENTACIÓN DE CALLE CIRCUITO VALLE BONITO, ENTRE C. CIRCUITO Y VALLE BONITO Y C. VALLE SANTA ANA, COL. VISTA DEL VALLE , DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.

En el sitio de la obra se reunieron para llevar a cabo el acto de ENTREGA-RECEPCIÓN por parte de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal los, Arq. Norman Bórquez Dominguez, Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, C.P. José Hurtado Mendiola, Subdirector de Obra Comunitaria, Ing. Guillermo Renteria Espinoza, Supervisor Técnico de la Subdirección de Obra Comunitaria y por parte de la Contratista PAVIMENTOS Y OBRAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. representada por el Ing. Arturo Guerrero Baez.

1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

SE REALIZARON TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION PARA LOS CUALES SE EJECUTO: TRAZO Y NIVELACION, INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA, TERRACERIAS: EXCAVACION, TERRAPLEN, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL TIPO "B", CONSTRUCCION DE BASE PARA RECIBIR LOSA DE CONCRETO Y TRATAMIENTO DE LA SUBRASANTE, CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 130TL/ML CON CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADO CON BARRAS DE AMARRE DE 1/2"@60CM, CONSTRUCCION DE LOSA DE 15CM DE ESPESOR CON CONCRETO MR-38 Y FIBRA DE POLIPROPILENO, RE VIVELACION DE POZOS DE VISITA, DENTELLONES Y LIMPIEZA DE OBRA TERMINADA.

2.- DATOS DEL CONTRATO:

1.-	TIPO DE CONTRATO	INVITACION SIMPLIFICADA
2.-	FECHA DEL CONTRATO:	05 MAYO 2016
3.-	IMPORTE DEL CONTRATO C/I.V.A.:	\$1.098.515,11
4.-	IMPORTE DE LA OBRA C/I.V.A.:	\$1.098.515,11
5.-	PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	16 DE MAYO 2016 AL 14 DE JULIO 2016
6.-	PERIODO REAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:	16 DE MAYO 2016 AL 14 DE JULIO 2016
7.-	CONTRATISTA:	PAVIMENTOS Y OBRAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
8.-	IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (CONTRATO):	\$329.554,53
9.-	PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO C/I.V.A :	30,00%
10.-	IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ I.V.A (OBRA):	\$329.554,53
11.-	ANTICIPO AMORTIZADO C/I.V.A. (OBRA) :	\$329.554,53

3.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.-	NUMERO:	1
2.-	OBJETO DEL CONVENIO:	MODIFICACION DE VOLUMENES
3.-	TIPO DE CONVENIO:	MODIFICATORIO
4.-	FECHA:	28 DE JUNIO DEL 2016
5.-	PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO:	N/A
6.-	MONTO MODIFICADO DE OBRA:	N/A
7.-	MONTO MODIFICADO DE CONTRATO:	N/A

4.- FIANZAS:

NO.	CONCEPTO	AFIANZADORA	NUMERO	IMPORTE
1.-	ANTICIPO	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	1990292	\$329.554,53
2.-	CUMPLIMIENTO	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	1990294	\$109.851,51
3.-	VICIOS OCULTOS	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	2020358	\$109.851,51

*Fha Maria perez V.*



5.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	TRES
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	DOS

ESTIMACIONES

No. DE ESTIMACIÓN	FECHA DE FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO S/IVA	ANTICIPO AMORTIZADO S/IVA
ANTICIPO	05/05/2016	442	N/A	\$284.098,73	N/A
UNO	12/07/2016	445	16 DE MAYO 2016 AL 6 DE JUNIO 2016	\$300.662,77	\$90.198,83
DOS	21/07/2016	460	7 DE JUNIO 2016 AL 24 DE JUNIO 2016	\$536.493,26	\$160.947,98
TRES (FINIQUITO)	31/08/2016	472	25 DE JUNIO 2016 AL 14 DE JULIO 2016	\$109.839,74	\$32.951,92
TOTAL				\$946.995,78	\$284.098,73

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES	\$1.098.515,11
-------------------------------	----------------

6.- SALDO DEL FINIQUITO:

No.	CONCEPTO	IMPORTE C/I.V.A.
1	Importe de Real del Contrato.	\$1.098.515,11
2	Importe de obra Real Ejecutada	\$1.098.515,11
3	Importe de Pena Convencional procedente	\$0,00
4	Importe total de Anticipo NO amortizado	\$0,00
5	Importe de Pagos duplicados	\$0,00
6	Importe de daños ocasionados por el contratista	\$0,00
7	Importe de Ajustes de Costos	\$0,00
TOTAL =		\$1.098.515,11

SALDO POR CANCELAR AL CONTRATO	\$0,00
I.V.A. 16%	\$0,00
TOTAL	\$0,00

7.- METAS EJECUTADAS:

1,799,37 M2

8.- NOTA ACLARATORIA:

LA META EJECUTADA CORRESPONDE A LOS M2 DE PAVIMENTACION QUE SE CONSTRUYERON. CABE MENCIONAR QUE SE CUENTA CON LA DOCUMENTACION DEL FINIQUITO LA CUAL ESTA EN REVISION PARA REALIZAR EL TRAMITE DE PAGO.

Una vez verificada la obra mediante revisión por las partes que intervienen en este acto, se concluyó que se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y el destino de su ejecución según las normas y especificaciones de los alcances solicitados e inversión ejercida. En vista de lo anteriormente consignado en la presente acta de entrega formal de la obra, la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal recibe de la Contratista PAVIMENTOS Y OBRAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. representada por el Ing. Arturo Guerrero Baez.

La presente acta no exime al contratista sobre la responsabilidad de responder por los defectos o Vicios Ocultos que se puedan presentar posteriores a la fecha de la presente acta, para lo cual, de ser necesario, se responderá a sus obligaciones contractuales de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Obras públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la Misma del Estado de Baja California y artículo 70 del Reglamento de la citada Ley, mediante la utilización de la FIANZA No.2020358 por un importe de \$109,851,51 expedida por AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.


Ana Maria perez V.




Para constancia del mismo, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervienen:

**ENTREGA:**


PAVIMENTOS Y OBRAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

  
\_\_\_\_\_  
ING. ARTURO GUERRERO BAEZ.  
REPRESENTANTE LEGAL


**RECIBE:**



\_\_\_\_\_  
ARQ. NORMAN BÓRQUEZ DOMÍNGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL  
D.O.I.U.M.

  
\_\_\_\_\_  
C.P. JOSÉ HURTADO MENDIOLA  
SUBDIRECTOR DE OBRA COMUNITARIA  
D.O.I.U.M.

  
\_\_\_\_\_  
C. VIANCA LIZBETH BARRETO GONZALEZ  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA  
DELEGACION MUNICIPAL LA PRESA ESTE

  
\_\_\_\_\_  
ING. GUILLERMO RENTERIA ESPINOZA  
SUPERVISOR TECNICO DE LA SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA

**INVITADOS**


\_\_\_\_\_  
INSPECTOR DE OBRA SINDICATURA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
COMITÉ DE OBRA