

CONTRATO: DOIUM-2019-SOC-DLP-036-IS-004

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 69 Y 70 DE LA "LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTO, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA"

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO:

DLP-036 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ALTIPLANO 5TA. (4TA. ETAPA), DELEGACION LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.

TIPO DE LICITACION:

INVITACION SIMPLIFICADA

FECHA DE INICIO Y TERMINACION SEGÚN CONTRATO:

22 DE MAYO DEL 2019 AL 29 DE AGOSTO DEL 2019

NUMERO DE CONTRATO:

DOIUM-2019-SOC-DLP-036-IS-004

FECHA DE INICIO Y TERMINACION SEGÚN RESUMEN FINAL:

07 DE JUNIO DE 2019 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FUENTE DE LOS RECURSOS:

FONDO III RAMO 33

DOCUMENTO DE AUTORIZACION O APROBACION:

OFICIO DE APROBACIÓN No. IN-CAB/102/19
DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2019

PROGRAMA:

FISMDF

EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, LOS RESPONSABLES DE LAS ENTIDADES O SUS REPRESENTANTES, ASÍ COMO EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL MENCIONADO CONTRATO O SU REPRESENTANTE DEBIDAMENTE ACREDITADO, LOS CUALES INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DESCRITOS

Benita Bautista
Herminia Balbuena
Hugo

Ana Erikson
Victorio Olvera

CON OFICIO

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

EN EL CUADRO ANTERIOR, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE ESTA ACTA Y SUS ANTEFIRMAS EN CADA UNA DE LAS PAGINAS RESTANTES.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

DLP-036 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ALTIPLANO 5TA. (4TA. ETAPA), DELEGACION LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.

CONSISTENTE EN:

A PRELIMINARES

1 Limpia, trazo y nivelación de terreno, estableciendo ejes auxiliares, pasos, referencias definitivas, crucetas y mojoneras.

B TERRACERIAS

2 Excavación con máquina para zanja en seco en material tipo "B", incluye: equipo y herramienta especial para su remoción, afloje y extracción del material hasta una distancia no mayor de 10 mts. del eje de la zanja, traspaleos verticales, amacice de talud, afine, nivelación de tubería (0.00 a 4.00 mts de profundidad), medido en sección, En zona poblada con instalaciones.

3 "Excavación con máquina para zanja en seco en material tipo ""C""", incluye: uso de equipo de neumatico para demolición si es requerido, equipo pesado, afloje y extracción del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, carga directa a camión , incluyendo acarreo y sobreacarreo de material sobrante de relleno fuera de la obra.

Para profundidad de 0.00 a 4.00 mts."

C PLANTILLA, RELLENOS Y TERRAPLEN

4 "Plantilla apisonada con pisón mecánico en zanjas, espesor de 10 cms, incluye: suministro de materiales y/o selección del mismo, colocación de la plantilla y construcción del canal semicircular para permitir el apoyo completo de la tubería

Con material de banco Tuceruaguay."

5 "Relleno en zanjas, compactado con equipo mecánico en capas de 20 cms., incluye: eliminación de piedras en el material de relleno y agua para compactaciones.

Apisonado y compactado con equipo en capas de 20 cm. de espesor, compactación al 95% prueba proctor.

Con material producto de la excavación. "

6 "Relleno en zanjas, compactado con equipo mecánico en capas de 20 cms., incluye: eliminación de piedras en el material de relleno y agua para compactaciones.

Acostillado y compactado con equipo hasta 30 cms, sobre el lomo del tubo. Compactación al 90% prueba proctor. Con material de banco Tuceruaguay (ACOSTILLADO Y RELLENO)"

Benita Bautista

Hermínia Balbuena

Hugo

Ana Erickson Victoria Oliva

DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

D ALCANTARILLADO

7 "Suministro e Instalación de tubo PVC sanitario con cople integral (union espiga-campana) que cumpla con la norma ASTM-D3034 (SRD-35) puesta en el almacén de la obra, incluye: tubería piezas y material para su junteo.

Tubería de 20 cm. (8") de diámetro."

8 "Construcción de pozo de visita común (segun plano AS 8.8 de las normas de proyectos de CESPT-CEA) con muros de tabique de 7x14x28 cms., asentado con mortero cemento arena 1:3 de 28 cms. de espesor cimentación de concreto f' c=200 kg/cm2, aplanado interior y exterior con mortero cemento arena 1:3, incluye: suministro y acarreo de los materiales y mano de obra hasta:

hasta 1.50 mts. de profundidad"

9 "Construcción de pozo de visita común (segun plano AS 8.8 de las normas de proyectos de CESPT-CEA) con muros de tabique de 7x14x28 cms., asentado con mortero cemento arena 1:3 de 28 cms. de espesor cimentación de concreto f' c=200 kg/cm2, aplanado interior y exterior con mortero cemento arena 1:3, incluye: suministro y acarreo de los materiales y mano de obra hasta:

hasta 1.75 mts. de profundidad"

10 "Construcción de pozo de visita común (segun plano AS 8.8 de las normas de proyectos de CESPT-CEA) con muros de tabique de 7x14x28 cms., asentado con mortero cemento arena 1:3 de 28 cms. de espesor cimentación de concreto f' c=200 kg/cm2, aplanado interior y exterior con mortero cemento arena 1:3, incluye: suministro y acarreo de los materiales y mano de obra hasta:

hasta 2.00 mts. de profundidad"

11 Caída adosada exterior para pozo de visita de hasta 4.00 mts. De altura, para tubería 20-25 cm de diámetro (según plano AS-8.9). Incluye: base de concreto con malla electrosoldada 6"x6" cal. 10 y atraque de concreto, suministro de materiales: piezas especiales, tubo pvc sanitario RD-35, campana de operación de 8" diámetro con bisagra de hierro fundido; todos los materiales, mano de obra, equipo y herramienta necesaria para su ejecución.

12 Conexión de tubería sanitaria a pozo de visita existente, incluye demolición, conexión de tubería, sellado de junta, resane con mortero cemento arena 1:3, acabado pulido, incluye: retiro de escombros fuera de la obra, mano de obra, materiales, herramienta y equipo. Para diámetros hasta de 45cm (18").

13 Habilitado de media caña en fondo de pozo de visita a base de ladrillo, para encausar la pendiente de arrastre del entronque de tuberías de 20 cm (8") de influente a afluente, según especificación de la CESPT, incluye: todo lo necesario para su correcta ejecución.

14 Suministro e instalación de adaptador de pvc para entroncar al pozo de visita puesto en el almacén de la obra; carga y acarreo del almacén al sitio de su colocación, junteado con mortero cemento arena 1:3, o algún otro sellador adecuado entre la tubería y el anillo de concreto, mano de obra, materiales, y herramienta necesaria.

15 Construcción de protección de pozo de visita común parte superior, incluye: cimbra, curado, suministro, carga, acarreo y almacenamiento de los materiales para concreto de resistencia f'c=200 kg/cm2

E ALBAÑILERIA

17 Suministro e instalación de descarga domiciliar de 152mm (6") de diámetro con conexión a tubería de pvc de 203mm (8") de 6.00 mts. de longitud promedio. Descarga con silleta 8"x6"; Incluye: excavaciones, rellenos, acostillados, compactación, todos los materiales, accesorios, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, según

Benita Bautista
Herminia Balbuena
Hugo Julep

Ana Eriksen Victorio Oliva

DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

especificaciones de cespt.

18 Suministro y colocación de banda de plástico preventiva de 7.6 cm (3") de ancho con la leyenda "precaución línea de alcantarillado sanitario" color verde. Incluye: materiales y mano de obra.

F OBRAS DE PROTECCION

19 "Construcción boca de tormenta de 1.50 m de largo x 1.50 m de ancho y 3.00 m de profundidad. (medida exterior) a base de:

1.- Plantilla de concreto simple $f'c=100$ kg/cm² de 5 cms de espesor.

2.- Firme de concreto $f'c=200$ kg/cm² de 15 cm de espesor armado con varilla #4 a cada 20 cm ambos sentidos.

3.- Muro de block común 15x20x40 cms juntado con mortero cemento arena 1:4; armado celdas armadas con varilla #4 a cada 20 cm en ambos sentidos; aplanado interior floteado, recubrimiento en muros exteriores a base de impermeabilizante con pintura alquitrán de hulla compuestos A y B calidad Sherwin Williams.

4.- Castillos en las esquinas de 15 x 15 cm armado con 4 varillas #4 y estribos #2 @25 cm.

5.- Dala de cerramiento de 15 cm x 25 cm, concreto $f'c=200$ kg/cm² armado con 4 varillas #4 y estribos #2 a cada 25 cm.

6.- Losa superior de protección perimetral de 1.50 mts x 1.50 mts con 10 cm de espesor $f'c=200$ kg/cm², con parilla inferior de varilla $\frac{1}{2}$ "@15 cms, en ambos sentidos el acero se colocara en sentido corto, refuerzo superior con parilla de varilla $\frac{3}{8}$ " a cada 15 cms en ambos sentidos. 1 varilla perimetral de $\frac{1}{2}$ ", soldada directamente a contramarco. Reforzada en su perímetro con un anillo central a base de doble varilla #5.

7.- Incluye: todos los concretos en firmes y losas son de $f'c=200$ kg/cm² en celdas y plantilla de $f'c=150$ kg/cm², acero de refuerzo $f_y=4200$ km/cm², excavaciones y rellenos para el desplante, acarreo, armado, colado, cimbrado, descimbrado, materiales, mano de obra y equipo necesarios para su correcta ejecución, materiales, mano de obra y equipo para su correcta ejecución, hasta una altura de 3.00 m (según detalle en planos).

"

20 Suministro e instalación de BROCAL Y TAPA DE Fo. Fo. (306 kg. (91 cm de diámetro), PESADO para POZO ESPECIAL o en arroyo, con tapa ciega, incluye: contramarco sencillo centrado de 4"x1.80m, carga y acarreo del almacén al lugar de su colocación, materiales, mano de obra, ajuste e instalación de junta con material bituminoso.

21 Suministro y colocación de muro decorativo a base de dovola de concreto prefabricada, tipo mediana dimensiones: 30.5 cm de profundidad, 46 cm de ancho y 22.5 cm de altura. Incluye: relleno con material de banco (tucuruguay), materiales, mano de obra, herramienta necesaria para su ejecución.

22 Suministro y colocación protección para estudiantes, consiste en malla de seguridad reticulada naranja, fabricada en Polietileno de alta densidad con estabilizador de rayos UV que aumenta la durabilidad y resistencia al sol. Usada perimetralmente en construcciones para delimitar zonas. Rollo de 30 mts de largo por 4 pies de altura. Modulado con rejilla rectangular cuadrangular perforada. Incluye: posteria de soporte donde se requiera, carga y descarga, acarreo, mantenimiento o reposición durante el transcurso de los trabajos, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

23 Construcción de andador de concreto de 10 cm de espesor con concreto premezclado $f'c=200$ kg/cm², reforzado con malla electrosoldada 6x6/10-10, con acabado escobillado. Incluye:

Benita Bautista
Herminia Balbuena

Hugo

Ana Erikson Victorio Oliva

CONTRATO: DOIUM-2019-SOC-DLP-036-IS-004

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

relleno con material de banco en áreas necesarias, afine y compactación del terreno natural, cimbrado, colado, descimbrado y curado, materiales, traslapes, desperdicios, juntas de control, mano de obra, herramienta y equipos necesarios para su correcta ejecución.

G ACARREOS

24 Carga y acarreo al primer kilómetro de materiales pétreos: arena, grava, piedra, cascajo, producto de ruptura y excavación en camión volteo, incluyendo: carga mecánica y descarga a volteo medido suelto en camino plano, terracería, lomerío suave revestido y lomerío pronunciado pavimentado.

25 Acarreo kilometros subsecuentes al primero de materiales pétreos, arena, grava, piedra, cascajo, producto de ruptura y excavación, en camión de volteo en camino plano brecha, lomerío suave terracería lomerío pronunciado revestido y montañoso pavimentado.

EXT EXTRAORDINARIOS

EXT-01 Sondeo de líneas existentes para localización de instalaciones de agua potable, drenaje sanitario, alcantarillado pluvial, telefonía, gas o cualquier otra red subterránea ubicada dentro de la zona de trabajo y hasta 3 m de profundidad, incluye: mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecución.

EXT-02 Suministro e instalación de Brocal y tapa de hierro dúctil para pozo de visita común o en arroyo de 57 kg. (61 cm de diámetro), con tapa ciega, incluye: carga y acarreo del almacen al lugar de su colocación, materiales, mano de obra, ajuste e instalación de junta con material bituminoso.

EXT-03 Renivelación de pozo de visita, incluye: enrase de muro de tabique de 25 cm de espesor y 0.55 mts de altura asentado con mezcla mortero-arena 1:5, aplanado interior floteado a base de mezcla mortero-arena 1:3, colocación de brocal y tapa de fierro fundido, colado de anillo de concreto f'c=200 kg/cm² de 20 cm de espesor armado con 3 varillas de 3/8", y estribos de 1/4" @ 15 cm.; incluye: excavación a mano para ubicación de pozo en una sección circular de 2.00 x 0.30 mts de profundidad, relleno y compactación con material producto de la excavación, limpieza del área de trabajo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

FIANZA DE ANTICIPO:

FIANZA POR CUMPLIMIENTO:

"CHUBB FIANZAS MONTERREY
ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. "
No. 1994247


"CHUBB FIANZAS MONTERREY
ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. "
No. 1994251


MONTO TOTAL EJERCIDO C/IVA:


FECHA DE TERMINACION REAL:

\$ 4,488,198.58 M.N.

17 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Benita Bautista
Hermínia Balbuena
Hugo 


Ana Erikson Victorino Oliva





CONTRATO: **DOIUM-2019-SOC-DLP-036-IS-004**

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

PAGOS EN ESTIMACIONES:


IMPORTE


ESTIMACION 1	\$	1,031,935.10
ESTIMACION 2	\$	1,030,037.68
ESTIMACION 3	\$	1,335,020.41
ESTIMACION 4	\$	1,001,420.52
ESTIMACION 5 FINIQUITO	\$	89,784.88

\$ 4,488,198.58 M.N.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADOS Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGÚN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, A FIN DE SER RECIBIDOS POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA **NO EXIME** AL CONTRATISTA SOBRE LA OBLIGACION DE RESPONDER POR LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE PUDIERAN PRESENTAR EN LOS TRABAJOS REALIZADOS OBJETO DE LA PRESENTE ACTA, PARA LO CUAL, DE SER NECESARIO, SE RESPONDERA A SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES MEDIANTE LA UTILIZACION DE LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS CON No. **2023202** DE **CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION S.A.** DE FECHA **17 DE SEPTIEMBRE DE 2019**, POR UN MONTO DE **\$ 448,819.86 M.N** (CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 86/100 M.N).



Benita Bautista
Herminia Balbuena
Hugo 

Ana Eriksen Victorio Oliva

CONTRATO: **DOIUM-2019-SOC-DLP-036-IS-004**

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**


ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

ASISTENTES AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION Y FIRMAS:

ENTREGA

"LA CONTRATISTA"

HLB CONSTRUCTORA, S.A DE C.V.




ING. HECTOR LEON BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE

"LA CONTRATANTE"

DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA
URBANA MUNICIPAL DEL H. XXII
AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.



ARQ. VICTOR MANUEL VALENZUELA OLIVAS


TESTIGO

REPRESENTANTE DEL SINDICO PROCURADOR
DE H. XXII AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C

NOMBRE Y FIRMA

RECIBE


SUB-DIRECCION DE OBRA COMUNITARIA
(RAMO 33).



ARQ. ENRIQUE ALEJANDRO GUEVARA ROSAS

TESTIGO

SUPERVISOR TECNICO OBRA COMUNITARIA



ING. LUIS ALEXIS ESPINOZA LUGO

CONTRATO: DOIUM-2019-SOC-DLP-036-IS-004

**DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIA**


ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA


**TESTIGO
COMITÉ DE OBRA**


**TESTIGO
REPRESENTANTE DE LA DELEGACION LA
PRESA A.L.R.**

Herminia Balbuena
NOMBRE Y FIRMA


NOMBRE Y FIRMA

Hugo Sandoval Quiroz 


Ana Erickson Victoria Oliva
Benita Bautista Bautista



XXII
AYUNTAMIENTO
TIJUANA

Dependencia: D.O.I.U.M.
Sección: Subdirección de Obra Comunitaria
Oficio: SOC/2373/2019
Lugar: Tijuana, B.C.
Fecha: 19 de Septiembre del 2019

"Tijuana, destino de soñadores"
130 Aniversario de Tijuana

LIC. ANA MARCELA GUZMÁN VALVERDE
SINDICO PROCURADOR DEL
AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
PRESENTE



Por este medio reciba un cordial saludo, y al mismo tiempo me permito informarle que con fecha **martes 24 de septiembre del 2019** en el horario que se indica, se llevará a cabo el Acto de Entrega-Recepción respecto de los trabajos denominados:

No. DE CONTRATO	DESCRIPCION DE OBRA	HORA
DOIUM-2019-SOC-DLP-036-IS-004	"DLP-036 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ALTIPLANO 5TA. (4TA. ETAPA), DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	15:00 HRS

Lo anterior se hace de su conocimiento con el fin de que designe al personal a efecto de que haga acto de presencia al mismo.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva prestar a la presente, me despido quedando en espera de su amable respuesta y a sus órdenes.

ATENTAMENTE
DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
URBANA MUNICIPAL



ARQ. VICTOR MANUEL VALENZUELA OLIVAS



C.c.p. Ing. Everardo Lona López. - Secretaría De Desarrollo Urbano Y Ecología Mediante Oficio PM-189-2018 De Fecha 6/Julio/2018, Del Ayuntamiento De Tijuana.
C.c.p. Arq. Enrique Alejandro Guevara Rosas- Subdirector de Obra Comunitaria del Ayuntamiento de Tijuana.
C.c.p. Arq. Héctor Cortes Serrano. - Jefe Departamento Operativo De La Subdirección De Obra Comunitaria Del Ayuntamiento De Tijuana. .
C.c.p. Ing. Luis Alexis Espinoza Lugo.- Supervisor de Obra Comunitaria.
C.c.p. ARCHIVO
VMVO/EAGR/BSFR

"Tijuana, destino de soñadores"
130 Aniversario de Tijuana

HLB CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
ING. HÉCTOR LEÓN BELTRÁN
CALLE 21 DE MARZO No. 75, LOMAS DEL MATAMOROS,
TIJUANA. B. C.
PRESENTE

Por este medio reciba un cordial saludo, y al mismo tiempo me permito informarle que con fecha **martes 24 de septiembre del 2019** en el horario que se indica, se llevará a cabo el Acto de Entrega-Recepción respecto de los trabajos denominados:

No. DE CONTRATO	DESCRIPCION DE OBRA	HORA
DOIUM-2019-SOC- DLP-036-IS-004	"DLP-036 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ALTIPLANO 5TA. (4TA. ETAPA), DELEGACIÓN LA PRESA A.I.R., TIJUANA, B.C.	15:00 HRS

Lo anterior se hace de su conocimiento con el fin de que designe al personal a efecto de que haga acto de presencia al mismo en cumplimiento al artículo 69.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva prestar a la presente, me despido quedando en espera de su amable respuesta y a sus órdenes.



ATENTAMENTE
DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
URBANA MUNICIPAL

ARQ. VICTOR MANUEL VALENZUELA OLIVAS



C.c.p. Ing. Everardo Lona López. - Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología Mediante Oficio PM-189-2018 De Fecha 6/Julio/2018, Del Ayuntamiento De Tijuana
C.c.p. Arq. Enrique Alejandro Guevara Rosas- Subdirector de Obra Comunitaria del Ayuntamiento de Tijuana.
C.c.p. Arq. Héctor Cortes Serrano. - Jefe Departamento Operativo De La Subdirección De Obra Comunitaria Del Ayuntamiento De Tijuana.
C.c.p. Ing. Luis Alexis Espinoza Lugo.- Supervisor de Obra Comunitaria.
C.c.p. ARCHIVO
VMVO/EAGR/BSFR

*Recibido
20-5092019
[Signature]*