

Tijuana, Baja California, a 25 de Enero del 2019

LIC. SANDRA FLORES BERNAL
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.
TESORERÍA MUNICIPAL
DEL XXII AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.
PRESENTE:



Por este medio y en relación al oficio No. PP/048/2019 con fecha de recibido por esta Dirección el día 11 de enero del 2019, en el que solicita el **Informe de Obras correspondiente al cuarto trimestre del 2018**, de las obras ejecutadas por esta Dependencia, así como los avances físicos-financieros en el periodo **octubre a diciembre del 2018** debidamente conciliados, sírvase encontrar anexo al presente la información solicitada.

Sin otro en particular quedo de usted, para cualquier duda o aclaración.



ATENTAMENTE
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
URBANA MUNICIPAL

ARQ. VICTOR MANUEL VALENZUELA OLIVAS



C.c.p L.A.E. RICARDO CHAVARRÍA MORALES – Tesorero Municipal del XXII Ayuntamiento de Tijuana, B.C.
C.c.p ING. EVERARDO LONA LÓPEZ – Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del H. XXII Ayuntamiento de Tijuana, B.C.
C.c.p L.A.E. EUNICE JUDITH SANTANA MARTINEZ – Directora Administrativa de la SDUE del H. XXII Ayuntamiento de Tijuana, B.C.
C.c.p LIC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ ROJO.- Subdirector de Normatividad-DOIUM del H. XXII Ayuntamiento de Tijuana, B.C.
DIRECCION
MLGG/MAMR/mm*

RELACION DE CONTRATOS 2018
4to. INFORME DICIEMBRE 2018

PRESUPUESTO ANUAL																	
\$63,500,000.00																	
OBRA PUBLICA																	
No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato		Presupuesto Autorizado				Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA				
				Fecha de contrato	Inicio	Termino	APROBADO	CONTRATO	Importe 1°. Asignación	Modificado	Ejercido			Per Ejercer	Financiero	Fisico	
DOUM-2018-RYM-AD-001	PP164/12017 19-DIC-17	SUMINISTRO DE 684 M3 DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA EL PROGRAMA DE BACHEO PARA USO DE CUADRIILLAS PARA LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	C. CIELO YOLANDA BUELINA RAMIREZ	22-ene-18	25-ene-18	12-feb-18	\$	1,388,520.00 \$	1,388,520.00 \$	\$0.00 \$	1,388,520.00 \$	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	16-mar-18		
DOUM-2018-RYM-AD-002	PP164/12017 19-DIC-17	SUMINISTRO DE 684 M3 DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA EL PROGRAMA DE BACHEO PARA USO DE CUADRIILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO EN LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	URBANIZADORA ROMA, S.A DE C.V.	15-feb-18	16-feb-18	28-feb-18	\$	1,388,520.00 \$	1,388,520.00 \$	\$0.00 \$	1,388,520.00 \$	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene-00		
DOUM-2018-RYM-AD-003	PP164/12017 19-DIC-17	SUMINISTRO DE 78,534 LITROS DE EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO TIPO RR-2K PARA LAS MAQUINAS JETPACHER EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	ING. CARLOS CEJA GOMEZ	16-feb-18	16-feb-18	12-mar-18	\$	1,393,821.43 \$	1,393,821.43 \$	\$0.00 \$	1,393,821.43 \$	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene-00		
DOUM-2018-RYM-AD-004	PP164/12017 19-DIC-17	SUMINISTRO DE EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO TIPO RR-2K PARA LAS MAQUINAS JETPACHER EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	ING. CARLOS CEJA GOMEZ	12-mar-18	14-mar-18	7-abr-18	\$	1,393,821.43 \$	1,393,821.43 \$	\$0.00 \$	1,393,821.43 \$	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	25-abr-18		
DOUM-2018-RYM-AD-005	PP164/12017 19-DIC-17	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA EL BACHEO REALIZADO POR CUADRIILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C.	C. CIELO YOLANDA BUELINA RAMIREZ	14-mar-18	15-mar-18	28-abr-18	\$	1,388,520.00 \$	1,388,520.00 \$	\$0.00 \$	1,388,520.00 \$	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	16-mar-18		
DOUM-2018-RYM-AD-006	PP164/12017 19-DIC-17	SUMINISTRO DE 65,000 LITROS DE EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO TIPO RR-2K PARA LAS MAQUINAS JETPACHER EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	COMANORTE, S.A. DE C.V.	2-abr-18	2-abr-18	29-abr-18	\$	1,175,240.00 \$	1,175,240.00 \$	\$0.00 \$	1,175,240.00 \$	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	4-mar-18		
DOUM-2018-RYM-AD-007	PP164/12017 19-DIC-17	SUMINISTRO DE 78,534 LITROS DE EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO TIPO RR-2K PARA LAS MAQUINAS JETPACHER EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	ING. CARLOS CEJA GOMEZ	2-abr-18	9-abr-18	26-abr-18	\$	1,393,821.43 \$	1,393,821.43 \$	\$0.00 \$	1,393,821.43 \$	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene-00		
DOUM-2018-RYM-AD-008	PP164/12017 19-DIC-17	SUMINISTRO DE 78,534 LITROS DE EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO TIPO RR-2K PARA LAS MAQUINAS JETPACHER EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	REMACO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	30-abr-18	7-may-18	26-may-18	\$	1,393,821.43 \$	1,393,821.43 \$	\$0.00 \$	1,393,821.43 \$	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	26-jun-18		
DOUM-2018-RYM-AD-009	PP164/12017 19-DIC-17	SUMINISTRO DE 684 M3 DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA EL PROGRAMA DE BACHEO PARA LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	C. CIELO YOLANDA BUELINA RAMIREZ	26-abr-18	30-abr-18	14-may-18	\$	1,388,520.00 \$	1,388,520.00 \$	\$0.00 \$	1,388,520.00 \$	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	24-may-18		
DOUM-2018-RYM-AD-010	PP164/12017 19-DIC-17	SUMINISTRO DE 72,823 LITROS DE EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO TIPO RR-2K PARA LAS MAQUINAS JETPACHER EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	REMACO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	8-jun-18	18-jun-18	7-jul-18	\$	1,393,832.22 \$	1,393,832.22 \$	\$0.00 \$	1,393,832.22 \$	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	19-jul-19		
DOUM-2018-RYM-AD-011	PP164/12017 19-DIC-17	SUMINISTRO DE 331 M3 DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA EL PROGRAMA DE BACHEO PARA LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	C. CIELO YOLANDA BUELINA RAMIREZ	18-jun-18	18-jun-18	2-jul-18	\$	694,967.60 \$	694,967.60 \$	\$0.00 \$	694,967.60 \$	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	19-jul-19		
DOUM-2018-RYM-AD-012	PP164/12017 19-DIC-17	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA EL PROGRAMA DE BACHEO EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	ORISOL CONSTRUCTORA, S.A DE C.V	25-jun-18	25-jun-18	15-jul-18	\$	694,967.60 \$	694,967.60 \$	\$0.00 \$	694,967.60 \$	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	14-ago-18		
DOUM-2018-RYM-AD-014	PP164/12017 19-DIC-17	SUMINISTRO DE 65,500 M3 LITROS DE EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO TIPO RR-2K PARA LAS MAQUINAS JETPACHER EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	REMACO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	9-jul-18	9-jul-18	28-jul-18	\$	1,390,434.00 \$	1,390,434.00 \$	\$0.00 \$	1,390,434.00 \$	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	14-ago-18		

DOUM-2018-RYM-AD-015	PP1641/2017-19-DIC-17	SUMINISTRO DE 43,000 LITROS DE EMULSION CATIONICA DE ROMPIENTO RAPIDO TIPO RR-2K PARA LAS MAQUINAS PACHER EN EL AYUNTAMIENTO DE TULUANA, B.C.	COMANORTE, S.A. DE C.V.	25-jul-18	25-jul-18	8 ago -18	887,840.00 \$	887,840.00 \$	887,840.00 \$	887,840.00 \$	887,840.00 \$	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	6-sep-18
DOUM-2018-RYM-AD-016	PP1641/2017-19-DIC-17	SUMINISTRO DE 60,000 LITROS DE EMULSION CATIONICA DE ROMPIENTO RAPIDO TIPO RR-2K PARA LAS MAQUINAS PACHER EN LA CIUDAD DE TULUANA, B.C.	REMAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2-sep-18	8 ago -18	28 ago -18	1,273,680.00 \$	1,273,680.00 \$	1,273,680.00 \$	1,273,680.00 \$	1,273,680.00 \$	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	13-sep-18
DOUM-2018-RYM-AD-017	PP1641/2017-19-DIC-17	SUMINISTRO DE 500.00 METROS CUBICOS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA EL PROGRAMA DE BACHEO, TULUANA, B.C.	C. CIELO YOLANDA BUELNA RAMIREZ	5-sep-18	13-sep-18	27-sep-18	1,180,300.00 \$	1,180,300.00 \$	1,180,300.00 \$	1,180,300.00 \$	1,180,300.00 \$	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	13-sep-18
DOUM-2018-RYM-AD-018	PP1641/2017-19-DIC-17	SUMINISTRO DE 500.00 METROS CUBICOS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA EL PROGRAMA DE BACHEO, TULUANA, B.C.	C. CIELO YOLANDA BUELNA RAMIREZ	24 ago -18	24 ago -18	7-sep-18	1,180,300.00 \$	1,180,300.00 \$	1,180,300.00 \$	1,180,300.00 \$	1,180,300.00 \$	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	8 oct -18
DOUM-2018-RYM-AD-019	PP1641/2017-19-DIC-17	SUMINISTRO DE 43,000 LITROS DE EMULSION CATIONICA DE ROMPIENTO RAPIDO TIPO RR-2K PARA LAS MAQUINAS PACHER EN EL AYUNTAMIENTO DE TULUANA, B.C.	COMANORTE, S.A. DE C.V.	11-sep-18	17-sep-18	1 oct -18	887,840.00 \$	887,840.00 \$	887,840.00 \$	887,840.00 \$	887,840.00 \$	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	19 oct -18
DOUM-2018-RYM-AD-020	PP1641/2017-19-DIC-17	SUMINISTRO DE 60,000 LITROS DE EMULSION CATIONICA DE ROMPIENTO RAPIDO TIPO RR-2K PARA LAS MAQUINAS PACHER, DEL AYUNTAMIENTO DE TULUANA, B.C.	REMAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	19-sep-18	24-sep-18	8 oct -18	1,273,680.00 \$	1,273,680.00 \$	1,273,680.00 \$	1,273,680.00 \$	1,273,680.00 \$	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	15 oct -18
DOUM-2018-RYM-AD-021	PP1641/2017-19-DIC-17	SUMINISTRO DE 60,000 LITROS DE EMULSION CATIONICA DE ROMPIENTO RAPIDO TIPO RR-2K PARA LAS MAQUINAS PACHER EN LAS DIVERSAS VALIDADES DE LA CIUDAD DE TULUANA, B.C.	ING. ORLANDO RODRIGUEZ PEREZ	15 oct -18	29 oct -18	12 nov -18	1,308,480.00 \$	1,308,480.00 \$	1,308,480.00 \$	1,308,480.00 \$	1,308,480.00 \$	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0 ene -20
DOUM-2018-RYM-AD-022	PP1641/2017-19-DIC-17	SUMINISTRO DE 572.00 METROS CUBICOS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA BACHEO, TULUANA, B.C.	CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	8 nov -18	12 nov -18	26 nov -18	1,393,265.93 \$	1,393,265.93 \$	1,393,265.93 \$	1,393,265.93 \$	1,393,265.93 \$	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0 ene -20
DOUM-2018-RYM-AD-023	PP1641/2017-19-DIC-17	SUMINISTRO DE 60,000 LITROS DE EMULSION CATIONICA DE ROMPIENTO RAPIDO TIPO RR-2K PARA LAS MAQUINAS PACHER EN LAS DIVERSAS VALIDADES DE LA CIUDAD DE TULUANA, B.C.	ARO, MARVIN AREVALO SOSA	13 nov -18	20 nov -18	4 dic -18	1,280,640.00 \$	1,280,640.00 \$	1,280,640.00 \$	1,280,640.00 \$	1,280,640.00 \$	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0 ene -20
DOUM-2018-RYM-AD-024	PP1641/2017-19-DIC-17	SUMINISTRO DE 572.00 METROS CUBICOS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA BACHEO, TULUANA, B.C.	CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	26 nov -18	27 nov -18	5 dic -18	1,393,265.93 \$	1,393,265.93 \$	1,393,265.93 \$	1,393,265.93 \$	1,393,265.93 \$	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0 ene -20
DOUM-2018-RYM-AD-025	PP1641/2017-19-DIC-17	SUMINISTRO DE 33,000 LITROS DE EMULSION CATIONICA DE ROMPIENTO RAPIDO TIPO RR-2K PARA LAS MAQUINAS PACHER EN LAS DIVERSAS DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE TULUANA, B.C.	ARO, MARVIN AREVALO SOSA	30 nov -18	5 dic -18	19 dic -18	751,100.00 \$	751,100.00 \$	751,100.00 \$	751,100.00 \$	751,100.00 \$	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0 ene -20
DOUM-2018-RYM-IS-001		SUMINISTRO DE 1,500 METROS CUBICOS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA EL PROGRAMA DE BACHEO EN DIFERENTES VALIDADES DE LA DE TULUANA, B.C.													
DOUM-2018-RYM-IS-002	PP1641/2017-19-DIC-17	SUMINISTRO DE 1,500 METROS CUBICOS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA EL PROGRAMA DE BACHEO EN DIFERENTES VALIDADES DE LA DE TULUANA, B.C.	URBANIZADORA ROMA, S.A. DE C.V.	1-mar-18	6-mar-18	24-abr-18	3,044,965.20 \$	3,044,965.20 \$	3,044,965.20 \$	3,044,965.20 \$	3,044,965.20 \$	100.00%	100.00%	INVITACION SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS PREES CONTRATISTAS	19-jul-19
DOUM-2018-RYM-IS-003		SUMINISTRO DE 1,500 METROS CUBICOS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA EL PROGRAMA DE BACHEO EN DIFERENTES VALIDADES DE LA DE TULUANA, B.C.													

D E S I E R T A

D E S I E R T A

PRESUPUESTO ANUAL

\$6,400,000.00

RELACION DE CONTRATOS 2018
4to. INFORME DICIEMBRE 2018

PRESUPUESTO ANUAL														
OBRA PUBLICA														
No. de Contrato	No. Of. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato		APROBADO	CONTRATO	Presupuesto Autorizado		Ejercido	Por Ejercer		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Término			Importe 1°. Asignación	REDUCCION		Modificado	Financiero		
DOUM-2018-SCO-AD-001	PP1641/2017-19-DIC-17	CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE BACHEO DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B. C.	GRUPO LATCO DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	16-mar-18	15-jun-18	\$ 686,991.93	\$ 686,991.93	\$ 50.00	\$ 686,991.93	\$ 686,991.93	\$ 0.00	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	6-sep-18
		SUPERVISION EXTERNA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL PUENTE NEGRO-CANAL RIO TIJUANA, QUEDA-CANAL RIO TIJUANA, COLECTOR PLUVIAL VIA RAPIDA-CALLE VASCONCELOS, COLECTOR PLUVIAL VIA RAPIDA ORIENTE-CALLE AVIACION, DELEGACION CENTRO, TIJUANA B.C.	M.I. FRANCISCO JAVIER FRANCO CASAS	5-abr-18	9-abr-18	\$ 471,217.93	\$ 471,217.93	\$ 860,159.31	\$ 93,713.55	\$ 437,663.69		85.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene-00
DOUM-2018-SCO-AD-003	PP1641/2017-19-DIC-17	SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS CALLES REAL DEL MAR, LAS LIMAS, CALLE TRINIDAD, TIJUANA B.C.	GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	4-jun-18	2-oct-18	\$ 658,360.09	\$ 658,360.09	\$ 50.00	\$ 658,360.09	\$ -	\$ 658,360.09	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene-00
DOUM-2018-SCO-AD-004	PP1641/2017-19-DIC-17	TRABAJOS DE BACHEO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS NUEVE DELEGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B. C.	GRUPO LATCO DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	16-jul-18	13-oct-18	\$ 564,530.61	\$ 564,530.61	\$ 90.00	\$ 564,530.61	\$ 564,530.61	\$ 0.00	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene-00
DOUM-2018-SCO-AD-005	PP1641/2017-19-DIC-17	CONTROL DE CALIDAD PARA LAS OBRAS P.D.R. 2018, TIJUANA B.C.	JCB EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	1-oct-18	29-mar-19	\$ 566,669.78	\$ 566,669.78	\$ 50.00	\$ 566,669.78	\$ 91,384.46	\$ 475,285.32	16.15%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene-00
DOUM-2018-SCO-AD-006	PP1641/2017-19-DIC-17	SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS CALLES PERON, DIEGO RIVERA, MONTE COROPUNA, MONTE ILLUMANI, CALLE ORQUIDEAS, TIJUANA B.C.	GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	26-nov-18	30-abr-19	\$ 767,627.66	\$ 767,627.66	\$ 50.00	\$ 767,627.66	\$ -	\$ 767,627.66	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene-00
DOUM-2018-SCO-AD-007	PP1641/2017-19-DIC-17	CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE LAS CALLES NICOLAS BRAVO, PEDREGAL EL PERON, DIEGO RIVERA, MONTE COROPUNA, MONTE ILLUMANI, CALLE ORQUIDEAS, TIJUANA B.C.	JCB EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	30-nov-18	29-abr-19	\$ 457,330.00	\$ 457,330.00	\$ 90.00	\$ 457,330.00	\$ -	\$ 457,330.00	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene-00
DOUM-2018-SCO-AD-008	PP1641/2017-19-DIC-17	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA, EXPLORACION GEOTECNICA, LABORATORIO PARA EL DESLIZAMIENTO DE LA COLONIA REFORMA, DELEGACION SANCHEZ TABORDA, TIJUANA B.C.	M.I. FRANCISCO JAVIER FRANCO CASAS	20-dic-18	2-feb-19	\$ 675,284.46	\$ 675,284.46	\$ 50.00	\$ 675,284.46	\$ -	\$ 675,284.46	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene-00
DOUM-2018-SCO-AD-009	PP1641/2017-19-DIC-17	DESPLAZAMIENTO DE LA CO-ONIA DELEGACION SANCHEZ TABORDA, EN LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	M.I. FRANCISCO JAVIER FRANCO CASAS	20-dic-18	2-feb-19	\$ 156,821.46	\$ 156,821.46	\$ 50.00	\$ 156,821.46	\$ -	\$ 156,821.46	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene-00
		ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO DEL RUBI PARA CUBRIR CON EL PAGO DEL 50% DE ANTICIPO				\$ 260,477.50	\$ 260,477.50	\$ -	\$ 260,477.50	\$ 260,477.50	\$ -	100.00%		
		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA TRAMITES DE DESLIZAMIENTO DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE SEMARNAT				\$ 11,600.00	\$ 11,600.00	\$ -	\$ 11,600.00	\$ 11,600.00	\$ -	100.00%		
		PAGO DEL 25% PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE CAMPO, DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ESTUDIO GEOTECNICO DEL DESLIZAMIENTO DEL FRACC. LOMAS DEL RUBI				\$ 130,238.74	\$ 130,238.74	\$ -	\$ 130,238.74	\$ 130,238.74	\$ -	100.00%		

RELACION DE CONTRATOS 2018

4to. INFORME DICIEMBRE 2018

CLAVE PRESUPUESTAL: 33201 SERVICIOS Y ASESORÍAS EN MATERIA DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO
UNIDAD ADMINISTRATIVA: 1.6.5.4.1.1 SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
PRESUPUESTO ANUAL: \$1,550,000.00

No. de Contrato	No. DE APROBACIÓN / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato		Termino	Presupuesto Autorizado			Por Ejercer	Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio		Importe 1° Asignación	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN		Financiero	Físico		
DOUM-2018-SP-AD-001	PP1641/2017 19-DIC-17	ANÁLISIS DE VIABILIDAD ESTRUCTURAL PRIMERA ETAPA Y LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, DELEGACIÓN CENTRO, TULUANA B.C.	ING. DAVID BELCERRA JIMENEZ	3-may-18	7-may-18	4-sep-18	693,871.28 \$	693,871.28 \$	50.00 \$	693,871.28 \$	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	25-sep-18
DOUM-2018-SP-AD-002	PP1641/2017 19-DIC-17	ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUD Y SISTEMA DE CONTENCIÓN PARA EL PROYECTO DENOMINADO NODO DE C.V. DEL AGUILA CON LIBRAMIENTO SALVADOR ROSAS MAGALLON, TULUANA B.C.	PTC INGENIERIA S DE RL DE C.V.	24-sep-18	25-sep-18	9-oct-18	234,900.00 \$	234,900.00 \$	50.00 \$	234,900.00 \$	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	9-sep-00
DOUM-2018-SP-AD-003	PP1641/2017 19-DIC-17	ESTUDIO HIDROLÓGICO Y GEOTECNICO EN LA COLONIA LOMAS DE MATAMOROS, CALLE PRIMOVALANES, BARRIO DE LOS REYES, DELEGACIÓN LA PRESA, TULUANA B.C.	ING MAURICIO DE JESUS ZAPATA MATA	3-dic-18	10-dic-18	23-sep-19	105,140.00 \$	105,140.00 \$	50.00 \$	105,140.00 \$	0.00%	40.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	9-sep-00
DOUM-2018-SP-AD-004	PP1641/2017 19-DIC-17	ELABORACION DE ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA LA RECONSTRUCCION DE TIPO DE COMEDOR ESCOLAR EN DIFERENTES DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE TULUANA B.C.	TYI INGENIERIA, S.C.	10-dic-18	10-dic-18	23-sep-19	78,880.00 \$	78,880.00 \$	50.00 \$	78,880.00 \$	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	9-sep-00
		PAGO DE SERVICIOS DE RECONSTRUCCION DE TIPO Y RECONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, COLONIA ALTIPLANO, TULUANA, B.C.					37,004.00 \$	37,004.00 \$		37,004.00 \$	100.00%	100.00%		
		ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS (PCA) Y CÁLCULO ESTRUCTURAL PARA EL PROYECTO COMEDOR COMUNITARIO DE LAS					66,700.00 \$	66,700.00 \$		66,700.00 \$	100.00%	100.00%		
		ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS (PCA) Y CÁLCULO ESTRUCTURAL PARA EL PROYECTO COMEDOR COMUNITARIO EN EL VDO FRANCISCO BLAKE MORA.					47,560.00 \$	47,560.00 \$		47,560.00 \$	100.00%	100.00%		
TOTAL							\$ 1,265,055.28 \$	\$ 1,265,055.28 \$	\$ -	\$ 1,265,055.28 \$	\$ 1,080,035.28 \$	\$ 185,020.00 \$		

SALDO: \$284,944.72

LIC. ANGEL ANGEL MURCZ ROJO
SUBDIRECTOR DE INICIATIVAS - DOUM

ALC. VICTOR MANUEL VALENZUELA PARRA
DIRECTORA DE SERVICIOS E INICIATIVAS - DOUM

RELACION DE CONTRATOS 2018 4to. INFORME DICIEMBRE 2018

CLAVE PRESUPUESTOS 81501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.6.5.2.2.1 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE CONTROL DE OBRA

PRESUPUESTO ANUAL
\$225,234,434.00

No. de Contrato	No. de Aprobación / Fecha	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Fecha de Contrato	Vigencia del Contrato		Termino	APROBADO	CONTRATO	Importe 1º. Asignación	Presupuesto Autorizado		Ejecutado	Por Ejercer		Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
											AMPLIACION	REDUCCION				Financiero	Fisico		
DOUM-2018-CVC-SCO-AD-001	PP164/12017-19-DIC-17	RECONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN JUAN DE LOS BUENOS, SAN JUAN B.C.	ELMAR CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	5-mar-18	9-mar-18	2-may-18	\$	1,394,003.66	\$	1,394,003.66	\$	\$278,467.34	\$	1,672,461.00	\$	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	15-mar-18
DOUM-2018-CVC-SCO-AD-002	PP164/12017-19-DIC-17	MANTENIMIENTO DE CALLE EN LA CALLE SAN JUAN DE LOS BUENOS, SAN JUAN B.C.	ING ORLANDO RODRIGUEZ FEREZ	14-mar-18	20-mar-18	8-may-18	\$	1,393,673.91	\$	1,393,673.91	\$	\$133,656.73	\$	1,527,330.64	\$	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	19-ago-18
DOUM-2018-CVC-SCO-AD-003	PP164/12017-19-DIC-17	TRABAJO DE COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE DEFENSA EN LA CALLE SAN JUAN DE LOS BUENOS, SAN JUAN B.C.	TECNO LABA S.A. DE C.V.	10-abr-18	16-abr-18	15-may-18	\$	1,304,255.07	\$	1,304,255.07	\$	\$0.00	\$	1,304,255.07	\$	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	8-ene-20
DOUM-2018-CVC-SCO-AD-004	PP164/12017-19-DIC-17	TRABAJO DE SEMAFORIZACION Y RECONSTRUCCION DE LA CALLE BOLOFO SAN JUAN DE LOS BUENOS, SAN JUAN B.C.	TECNO LABA S.A. DE C.V.	10-abr-18	16-abr-18	15-may-18	\$	1,389,440.64	\$	1,389,440.64	\$	\$0.00	\$	1,389,440.64	\$	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	8-ene-20
DOUM-2018-CVC-SCO-AD-005	PP164/12017-19-DIC-17	REPARACION DE MUROS EN DISTRIBUIDOR INDEPENDENCIA, EN TIJUANA B.C.	CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	11-abr-18	23-abr-18	22-may-18	\$	401,180.86	\$	401,180.86	\$	\$0.00	\$	401,180.86	\$	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	7-ago-18
DOUM-2018-CVC-SCO-AD-006	PP164/12017-19-DIC-17	RECONSTRUCCION DE LOSA DE RODAMIENTO DE PUENTE MEXICO, EN ZONA RIO TIJUANA, B.C.	CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	11-abr-18	23-abr-18	22-may-18	\$	455,908.74	\$	455,908.74	\$	\$0.00	\$	455,908.74	\$	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	8-ene-20
DOUM-2018-CVC-SCO-AD-007	PP164/12017-19-DIC-17	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV. CLUB BRITANIA, TIJUANA B.C.	ING. GABRIEL VIZCAINO	4-jun-18	4-jun-18	18-jun-18	\$	315,438.64	\$	315,438.64	\$	\$0.00	\$	315,438.64	\$	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	8-ene-20
DOUM-2018-CVC-SCO-AD-008	PP164/12017-19-DIC-17	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN JUAN DE LOS BUENOS, SAN JUAN B.C.	HLB CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	28-jun-18	2-jul-18	15-ago-18	\$	829,058.61	\$	829,058.61	\$	\$0.00	\$	829,058.61	\$	0.00%	0.00%	ADJUDICACION DIRECTA	8-ene-20
DOUM-2018-CVC-SCO-AD-009	PP164/12017-19-DIC-17	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN JUAN DE LOS BUENOS, SAN JUAN B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.	28-jun-18	6-ago-18	19-sep-18	\$	534,224.44	\$	534,224.44	\$	\$0.00	\$	534,224.44	\$	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	8-ene-20
DOUM-2018-CVC-SCO-AD-010	PP164/12017-19-DIC-17	REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN DE LOS BUENOS, SAN JUAN B.C.	TC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	27-jul-18	6-ago-18	19-sep-18	\$	494,031.97	\$	494,031.97	\$	\$155,808.42	\$	370,851.58	\$	56.98%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	8-ene-20
DOUM-2018-CVC-SCO-AD-011	PP164/12017-19-DIC-17	REPOSICION DE RED DE AGUA EN LA CALLE SAN JUAN DE LOS BUENOS, SAN JUAN B.C.	COPALS A. DE C.V.	19-ago-18	20-ago-18	3-oct-18	\$	193,431.32	\$	193,431.32	\$	\$0.00	\$	193,431.32	\$	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	8-ene-20
DOUM-2018-CVC-SCO-AD-012	PP164/12017-19-DIC-17	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN JUAN DE LOS BUENOS, SAN JUAN B.C.	PAVIMENTOS Y OBRAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	6-sep-18	7-sep-18	21-oct-18	\$	1,275,287.44	\$	1,275,287.44	\$	\$47,055.64	\$	1,275,287.44	\$	89.44%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	8-ene-20
DOUM-2018-CVC-SCO-AD-013	PP164/12017-19-DIC-17	CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN LA CALLE SAN JUAN DE LOS BUENOS, SAN JUAN B.C.	GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S DE R. L. DE C.V.	8-oct-18	24-oct-18	23-nov-18	\$	589,722.46	\$	589,722.46	\$	\$0.00	\$	589,722.46	\$	59.74%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	8-ene-20
DOUM-2018-CVC-SCO-AD-014	PP164/12017-19-DIC-17	CONSTRUCCION DE EXPLANADA EN LA CALLE SAN JUAN DE LOS BUENOS, SAN JUAN B.C.	PACIFICO CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	15-nov-18	19-nov-18	28-dic-18	\$	107,405.34	\$	107,405.34	\$	\$0.00	\$	107,405.34	\$	0.00%	0.00%	ADJUDICACION DIRECTA	8-ene-20

DOUM-2018-CVC- SCO-AD-015	PP1841/2017 19-DIC-17	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TERRENO EN LA INVESTIGACIÓN DE SUELO - CEMENTO DE LOS CUERPOS NORTE Y SUR DE LA CIUDAD DE TIJUANA B C	GEOMETRIZACIONES DE TIJUANA S DE R L DE C V	22-nov-18	22-nov-18	11-dic-18	620,229.33 \$	620,229.33 \$	620,229.33 \$	30.00 \$	620,229.33 \$	620,229.33 \$	0.00%	0.00%	0.00%	620,229.33 \$	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	6-sep-20
DOUM-2018-CVC- SCO-AD-016	PP1841/2017 19-DIC-17	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN E P VALENTIN EN LA CALLE 20 Y CALLE 21 MARCO PERIMETRAL EN TIJUANA B C	ING. JAMIE RIVERA PARDINI S A DE C V	3-dic-18	3-dic-18	23-dic-18	199,198.00 \$	199,198.00 \$	199,198.00 \$	30.00 \$	199,198.00 \$	199,198.00 \$	0.00%	0.00%	0.00%	199,198.00 \$	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	6-sep-20
DOUM-2018-CVC- SCO-AD-017	PP1841/2017 19-DIC-17	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CON CONCRETO DE LOS CUERPOS NORTE Y SUR DE LA CIUDAD DE TIJUANA B C	ELMAR CONSTRUCCIONES S A DE C V	26-nov-18	26-nov-18	15-dic-18	1,300,551.13 \$	1,300,551.13 \$	1,300,551.13 \$	30.00 \$	1,300,551.13 \$	1,300,551.13 \$	0.00%	0.00%	0.00%	1,300,551.13 \$	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	6-sep-20
DOUM-2018-CVC- SCO-AD-018	PP1841/2017 19-DIC-17	MANTENIMIENTO DE VALDADES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 Y CALLE 21 MARCO PERIMETRAL EN TIJUANA B C	CEMA INGENIERIA S A DE C V	26-nov-18	30-nov-18	19-dic-18	1,300,468.99 \$	1,300,468.99 \$	1,300,468.99 \$	30.00 \$	1,300,468.99 \$	1,300,468.99 \$	0.00%	0.00%	0.00%	1,300,468.99 \$	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	6-sep-20
DOUM-2018-CVC- SCO-IS-001	PP1841/2017 19-DIC-17	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUELO MEDIANTE LA INYECCIÓN DE SUELO-CEMENTO DE LOS CUERPOS NORTE Y SUR DE LA CIUDAD DE TIJUANA B C	GEOMETRIZACIONES DE TIJUANA S DE R L DE C V	9-mar-18	3-abr-18	24-ago-18	4,749,618.49 \$	4,749,618.49 \$	4,749,618.49 \$	3,950,767.55 \$	5,110,386.44 \$	5,110,386.44 \$	100.00%	100.00%	100.00%	0.00	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	10-oct-18
DOUM-2018-CVC- SCO-IS-002	PP1841/2017 19-DIC-17	SOLUCIÓN DE INTERSECCIÓN RAMON ALARID Y EL VIAL EN LA CALLE 20 Y CALLE 21 MARCO PERIMETRAL EN TIJUANA B C	URBAMIZADORA ROMA S A DE C V	25-abr-18	30-abr-18	9-nov-18	9,525,533.46 \$	9,525,533.46 \$	9,525,533.46 \$	30.00 \$	9,525,533.46 \$	9,525,533.46 \$	0.00%	0.00%	0.00%	9,525,533.46 \$	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	6-sep-20
DOUM-2018-CVC- SCO-IS-003	PP1841/2017 19-DIC-17	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. REA DEL MAR, COLONIA PORTICOS DE SAN JUAN TIJUANA BAJA CALIFORNIA	CONSTRUCTORA SEXTINI S A DE C V	30-abr-18	7-may-18	4-ago-18	11,094,976.79 \$	11,094,976.79 \$	11,094,976.79 \$	50.00 \$	11,094,976.79 \$	11,094,976.79 \$	99.11%	100.00%	100.00%	99,545.18 \$	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	6-sep-20
DOUM-2018-CVC- SCO-IS-004	PP1841/2017 19-DIC-17	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LAS IMAS, COLONIA EL REFUGIO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA	CRISOL CONSTRUCTORA S A DE C V	30-abr-18	7-may-18	13-sep-18	10,786,866.33 \$	10,786,866.33 \$	10,786,866.33 \$	50.00 \$	10,786,866.33 \$	10,786,866.33 \$	97.85%	100.00%	100.00%	220,897.24 \$	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	6-sep-20
DOUM-2018-CVC- SCO-IS-005	PP1841/2017 19-DIC-17	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. EL VALLE DE LA TRINIDAD, COL. MISIONEROS, DELEGACIÓN CERRO COLORADO TIJUANA BAJA CALIFORNIA	PAVIMENTACIONES INTEGRALES S DE R L DE C V	3-may-18	11-may-18	17-sep-18	4,813,429.30 \$	4,813,429.30 \$	4,813,429.30 \$	50.00 \$	4,813,429.30 \$	4,813,429.30 \$	71.24%	100.00%	100.00%	1,384,488.47 \$	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	6-sep-20
DOUM-2018-CVC- SCO-IS-006	PP1841/2017 19-DIC-17	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VALLE DE LA TRINIDAD, COL. MISIONEROS, DELEGACIÓN CERRO COLORADO TIJUANA BAJA CALIFORNIA	JORGE ISRAEL PADILLA LEON	3-may-18	24-may-18	21-ago-18	10,678,172.75 \$	10,678,172.75 \$	10,678,172.75 \$	(33,760,189.28) \$	6,887,983.47 \$	6,887,983.47 \$	100.00%	100.00%	100.00%	0.00	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	6-sep-20
DOUM-2018-CVC- SCO-IS-007	PP1841/2017 19-DIC-17	RECONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 Y CALLE 21 MARCO PERIMETRAL EN TIJUANA B C	TECNO URB S A DE C V	12-jun-18	18-jun-18	27-jul-18	3,021,118.92 \$	3,021,118.92 \$	3,021,118.92 \$	50.00 \$	3,021,118.92 \$	3,021,118.92 \$	76.03%	100.00%	100.00%	724,111.66 \$	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	6-sep-20
DOUM-2018-CVC- SCO-IS-008	PP1841/2017 19-DIC-17	RECONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 Y CALLE 21 MARCO PERIMETRAL EN TIJUANA B C	OMAH CONSTRUCTORES Y DESARROLLOS S A DE C V	4-jul-18	28-jul-18	24-nov-18	11,267,542.86 \$	11,267,542.86 \$	11,267,542.86 \$	30.00 \$	11,267,542.86 \$	11,267,542.86 \$	0.00%	30.00%	30.00%	11,267,542.86 \$	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	6-sep-20
DOUM-2018-CVC- SCO-IS-009	PP1841/2017 19-DIC-17	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARCO PERIMETRAL EN TIJUANA B C	HALB CONSTRUCTORA S A DE C V	4-jul-18	16-jul-18	10-dic-18	8,996,905.49 \$	8,996,905.49 \$	8,996,905.49 \$	50.00 \$	8,996,905.49 \$	8,996,905.49 \$	0.00%	50.00%	50.00%	8,996,905.49 \$	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	6-sep-20
DOUM-2018-CVC- SCO-IS-010	PP1841/2017 19-DIC-17	PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MECANICOS ENTRE C MARQUEROS PRACC ANEJA SANCHEZ TABOADA DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA, TIJUANA B C	COPAY S A DE C V	7-ago-18	17-ago-18	26-dic-18	5,550,831.28 \$	5,550,831.28 \$	5,550,831.28 \$	50.00 \$	5,550,831.28 \$	5,550,831.28 \$	15.31%	70.00%	70.00%	4,701,005.71 \$	15.31%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	6-sep-20
DOUM-2018-CVC- SCO-IS-011	PP1841/2017 19-DIC-17	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 Y CALLE AZUETA, COLONIA MARCO PERIMETRAL EN TIJUANA B C	VAZLU S A	25-sep-18	5-oct-18	28-dic-18	4,284,001.51 \$	4,284,001.51 \$	4,284,001.51 \$	\$1,081,870.08 \$	5,345,872.19 \$	5,345,872.19 \$	0.00%	98.00%	98.00%	5,345,872.19 \$	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	6-sep-20

DOUM-2018-CVC- SCO-S-012	PP164/2017 18-DIC-17	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO COLONIA PEDREGAL MATAMOROS DESDE BLVR. HECTOR TERAN TERAN HASTA CALLE ESMERALDA CALLE DE OTAY CENTENARIO, TJUANIA, B.C.	VALU S.A	19-oct-18	29-oct-18	26-nov-18	8,550,685.26 \$	8,550,685.26 \$	8,550,685.26 \$	8,550,685.26 \$	50.00 \$	8,550,685.26 \$	0.00%	5.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	8-nov-00
DOUM-2018-CVC- SCO-S-013	PP164/2017 19-DIC-17	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MONTE CORONA DESDE MONTE ROSA COL. LAS CUMBRES, DELEGACIÓN PLAYAS DE TJUANIA, TJUANIA B.C.	LPM CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	30-oct-18	29-nov-18	27-nov-18	2,550,643.28 \$	2,550,643.28 \$	2,550,643.28 \$	2,550,643.28 \$	50.00 \$	2,550,643.28 \$	0.00%	14.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	8-nov-00
DOUM-2018-CVC- SCO-S-014	PP164/2017 19-DIC-17	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MONTE ILLUMANI, COLONIA LAS CUMBRES DELEGACIÓN PLAYAS DE TJUANIA, TJUANIA B.C.	TERRACERAS Y CONSTRUCCIONES DE BAJA CALIFORNIA, S.A DE C.V	30-oct-18	29-nov-18	27-nov-18	2,696,838.77 \$	2,696,838.77 \$	2,696,838.77 \$	2,696,838.77 \$	50.00 \$	2,696,838.77 \$	0.00%	5.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	8-nov-00
DOUM-2018-CVC- SCO-S-015	PP164/2017 19-DIC-17	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OROQUEBAS, COLONIA JARDINES DE LA MESA, DELEGACIÓN LA MESA, TJUANIA B.C.	CONSTRUCCIONES PAFER S.A DE C.V	30-oct-18	9-nov-18	7-nov-18	4,748,522.19 \$	4,748,522.19 \$	4,748,522.19 \$	4,748,522.19 \$	50.00 \$	4,748,522.19 \$	0.00%	8.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	8-nov-00
DOUM-2018-CVC- SCO-IS-016	PP164/2017 19-DIC-17	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAUREL ENTRE BLVR. EL REFUGIO Y CALLE PRINCIPAL, FRACC. EL FLORIDO, DELEGACIÓN LA PRESA A L.R. TJUANIA B.C.	PROYECTOS E INGENIERIA SUSTENTABLE SAN JUAN S DE R.L DE C.V	7-dic-18	10-dic-18	9-nov-18	3,807,636.64 \$	3,807,636.64 \$	3,807,636.64 \$	3,807,636.64 \$	50.00 \$	3,807,636.64 \$	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	8-nov-00
DOUM-2018-CVC- SCO-LP-001	PP164/2017 19-DIC-17	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. NICOLAS BRAVO, COLONIA MARIANO MATAMOROS SUR, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TJUANIA B.C.	CRISOL CONSTRUCTORA, S.A DE C.V	17-oct-18	22-oct-18	20-nov-18	14,001,493.86 \$	14,001,493.86 \$	14,001,493.86 \$	14,001,493.86 \$	50.00 \$	14,001,493.86 \$	0.00%	8.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	8-nov-00
DOUM-2018-CVC- SCO-LP-002	PP164/2017 19-DIC-17	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL PERON, ENTRE BLVR. GUICAPAY Y CALLE ANIMO, DELEGACIÓN LA PRESA A L.R. TJUANIA B.C.	LUVIER INGENIERIA S. DE R.L DE C.V	1-nov-18	1-dic-18	29-nov-18	18,028,250.58 \$	18,028,250.58 \$	18,028,250.58 \$	18,028,250.58 \$	50.00 \$	18,028,250.58 \$	0.00%	5.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	8-nov-00
DOUM-2018-CVC- SCO-LP-003	PP164/2017 19-DIC-17	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIEGO RIVERA, COLONIA NUEVA TJUANIA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TJUANIA B.C.	ING. FRED ALBERTO BERNAL AGUIRRE	1-nov-18	1-dic-18	30-nov-18	8,876,860.10 \$	8,876,860.10 \$	8,876,860.10 \$	8,876,860.10 \$	50.00 \$	8,876,860.10 \$	0.00%	2.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	8-nov-00
DOUM-2018-CVC- SCO-LP-004	PP164/2017 19-DIC-17	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RAMPA AGUILAS CON LIBRAMIENTO ROSAS MAGALLON DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TJUANIA B.C.	CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V	19-dic-18	26-dic-18	23-nov-18	42,019,398.88 \$	42,019,398.88 \$	42,019,398.88 \$	42,019,398.88 \$	50.00 \$	42,019,398.88 \$	0.00%	0.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	8-nov-00
DOUM-2018-CVC- SCO-LP-005	PP164/2017 19-DIC-17	ADECUACIÓN GEOMÉTRICA DEL BLVD. HECTOR TERAN TERAN Y BLVD. RAPIDA ALAMAR, TJUANIA B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A DE C.V	19-dic-18	28-dic-18	24-nov-18	15,248,535.91 \$	15,248,535.91 \$	15,248,535.91 \$	15,248,535.91 \$	50.00 \$	15,248,535.91 \$	0.00%	0.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	8-nov-00
TOTAL										\$ 219,395,090.30	-\$ 1,751,572.52	\$ 217,643,517.78	\$ 49,880,584.64	\$ 167,762,933.14		

SALDO:

\$7,590,916.22

ARD. VICTOR MANUEL VALENZUELA OJAS
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO

ING. JUAN ANGEL BARRAZA ROJO
SUBDIRECTOR DE NORMALIDAD - DOUM

ING. LUIS SANTANA MARTINEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SEDE

RELACION DE CONTRATOS 2018
4to. INFORME DICIEMBRE 2018

CLAVE PRESUPUESTAL: 81501 CONTRUCCION DE VAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA: 1.65.23.1 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VALIDADES

PRESUPUESTO ANUAL
\$60,000,000.00


OBRA PUBLICA										Presupuesto Autorizado			Porcentaje de Avance			MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1°. Asignación	REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOJUM-2018-CVC- RYM-AD-001	PP1641/2017 19-DIC-17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VALIDADES EN LA DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA, B.C.	VILLO, S.A. DE C.V.	6-feb.-18	1-mar.-18	2-may.-18	1,377,938.36 \$	1,377,938.36 \$	1,377,938.36 \$		1,377,938.36 \$	1,377,938.36 \$	0.00	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	6-sep.-18
DOJUM-2018-CVC- RYM-AD-002	PP1641/2017 19-DIC-17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VALIDADES EN LA DELEGACION LOMAS DEL PUERTO EN LA DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA, B.C.	VELAZQUEZ, S.A. DE C.V.	6-feb.-18	1-mar.-18	2-may.-18	1,377,938.36 \$	1,377,938.36 \$	1,377,938.36 \$		1,377,938.36 \$	1,377,938.36 \$	0.00	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	13-sep.-18
DOJUM-2018-CVC- RYM-AD-003	PP1641/2017 19-DIC-17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VALIDADES EN LA DELEGACION INDUSTRIAL EN LA DELEGACION OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	ING. ORLANDO RODRIGUEZ PEREZ	13-mar.-18	16-mar.-18	4-may.-18	1,300,000.00 \$	1,300,000.00 \$	1,300,000.00 \$	\$319,875.63	1,619,875.63 \$	1,619,875.63 \$	0.00	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	19-sep.-18
DOJUM-2018-CVC- RYM-AD-004	PP1641/2017 19-DIC-17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VALIDADES EN LA DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA, B.C.	CRISOL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	14-may.-18	30-may.-18	8-jul.-18	1,358,389.20 \$	1,358,389.20 \$	1,358,389.20 \$		1,358,389.20 \$	1,358,389.20 \$	0.00	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	13-sep.-18
DOJUM-2018-CVC- RYM-AD-005	PP1641/2017 19-DIC-17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VALIDADES EN LA DELEGACION SAN JUAN DE LOS RIOS, TIJUANA B.C.	C. CIELO YOLANDA BUELNA RAMIREZ	14-may.-18	27-jul.-18	11-sep.-18	1,383,462.60 \$	1,383,462.60 \$	1,383,462.60 \$		1,383,462.60 \$	1,383,462.60 \$	1,383,462.60	0.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-sep.-00
DOJUM-2018-CVC- RYM-AD-006	PP1641/2017 19-DIC-17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VALIDADES EN LA DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	VELAZQUEZ, S.A. DE C.V.	14-may.-18	21-may.-18	29-jun.-18	1,383,454.59 \$	1,383,454.59 \$	1,383,454.59 \$		1,383,454.59 \$	1,383,454.59 \$	0.00	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	5-nov.-18
DOJUM-2018-CVC- RYM-AD-007	PP1641/2017 19-DIC-17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VALIDADES EN LA DELEGACION ZONA CENTRO, TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN S.A. DE C.V.	14-may.-18	14-may.-18	7-jun.-18	1,352,462.60 \$	1,352,462.60 \$	1,352,462.60 \$		1,352,462.60 \$	1,352,462.60 \$	0.00	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	12-sep.-18
DOJUM-2018-CVC- RYM-AD-008	PP1641/2017 19-DIC-17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VALIDADES EN LA DELEGACION LA MEZA, TIJUANA B.C.	LAB. CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	14-may.-18	26-may.-18	24-jul.-18	1,383,462.60 \$	1,383,462.60 \$	1,383,462.60 \$		1,383,462.60 \$	1,383,462.60 \$	1,383,462.60	0.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-sep.-00
DOJUM-2018-CVC- RYM-AD-009	PP1641/2017 19-DIC-17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VALIDADES EN LA DELEGACION OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	ING. ORLANDO RODRIGUEZ PEREZ	14-may.-18	21-may.-18	29-jun.-18	1,355,993.34 \$	1,355,993.34 \$	1,355,993.34 \$		1,355,993.34 \$	1,355,993.34 \$	0.00	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	14-sep.-18
DOJUM-2018-CVC- RYM-AD-010	PP1641/2017 19-DIC-17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VALIDADES EN LA DELEGACION LA PRESA A L R, TIJUANA B.C.	ING. ORLANDO RODRIGUEZ PEREZ	14-may.-18	21-may.-18	22-jun.-18	1,383,454.59 \$	1,383,454.59 \$	1,383,454.59 \$		1,383,454.59 \$	1,383,454.59 \$	0.00	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	14-sep.-18
DOJUM-2018-CVC- RYM-AD-011	PP1641/2017 19-DIC-17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VALIDADES EN LA DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA RAGGIO S.A. DE C.V.	14-may.-18	21-may.-18	29-jun.-18	1,383,462.60 \$	1,383,462.60 \$	1,383,462.60 \$		1,383,462.60 \$	1,383,462.60 \$	0.00	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	14-sep.-18
DOJUM-2018-CVC- RYM-AD-012	PP1641/2017 19-DIC-17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VALIDADES EN LA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	EDIFICACION PROYECTOS Y VALIDADES EN LA DELEGACION ASESONIA S.A. DE C.V.	14-may.-18	21-may.-18	29-jun.-18	1,382,454.07 \$	1,382,454.07 \$	1,382,454.07 \$		1,382,454.07 \$	1,382,454.07 \$	526,049.63	61.39%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-sep.-00
DOJUM-2018-CVC- RYM-AD-013	PP1641/2017 19-DIC-17	RECONSTRUCCION DE ACCESO A LA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	TC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	14-jun.-18	28-jun.-18	11-sep.-18	1,339,754.47 \$	1,339,754.47 \$	1,339,754.47 \$		1,339,754.47 \$	1,339,754.47 \$	-	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	13-sep.-18
DOJUM-2018-CVC- RYM-AD-014	PP1641/2017 19-DIC-17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VALIDADES EN LA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.	14-jun.-18	18-jun.-18	31-sep.-18	1,299,265.84 \$	1,299,265.84 \$	1,299,265.84 \$		1,299,265.84 \$	1,299,265.84 \$	-	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	5-nov.-18
DOJUM-2018-CVC- RYM-AD-015	PP1641/2017 19-DIC-17	RECONSTRUCCION CON AGUILA BUREDA C. AGUILA IMPERIAL Y CIRCUITO MONTE CANTABRICO, DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	C. CIELO YOLANDA BUELNA RAMIREZ	14-jun.-18	27-jun.-18	25-sep.-18	1,271,279.61 \$	1,271,279.61 \$	1,271,279.61 \$		1,271,279.61 \$	1,271,279.61 \$	1,271,279.61	0.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-sep.-00


1 DE 3


DOJUL-2018-CVC- RYM-AD-016	PP1641/2017 19-DIC-17	REENCARPETADO DE VIALIDAD VENUSTIANO CARRANZA A BLVR LAZARO CARDENAS EN EL FRACC OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	REMACU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	14-jun-18	18-jun-18	1-agro-18	1,174,528.14 \$	1,174,528.14 \$	1,174,528.14 \$	1,174,528.14 \$	1,174,528.14 \$	1,174,528.14 \$	0.00	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	19-ene-18
DOJUL-2018-CVC- RYM-AD-017	PP1641/2017 19-DIC-17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS COLONIAS GUERRERO, INDEPENDENCIA Y PRADO DE LA DELEGACION CENTRO, TIJUANA B.C.	ING. ORLANDO RODRIGUEZ PEREZ	15-jun-18	18-jun-18	1-agro-18	1,278,207.57 \$	1,278,207.57 \$	1,278,207.57 \$	1,278,207.57 \$	1,278,207.57 \$	1,278,207.57 \$	0.00	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	8-ene-18
DOJUL-2018-CVC- RYM-AD-018	PP1641/2017 19-DIC-17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN VIALIDADES EN EL FRACC PLAYAS DE TIJUANA, DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	21-jun-18	25-jun-18	8-agro-18	1,298,880.19 \$	1,298,880.19 \$	1,298,880.19 \$	1,298,880.19 \$	1,298,880.19 \$	1,298,880.19 \$	0.00	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	8-ene-18
DOJUL-2018-CVC- RYM-AD-019	PP1641/2017 19-DIC-17	REHABILITACION EMERGENTE DE COLAPSO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA URB VILLAS DEL PRADO, DELEGACION LA MESA, TIJUANA B.C.	URBANIZADORA GOMCA S. DE RL. DE C.V.	21-may-18	21-may-18	27-may-18	643,808.83 \$	643,808.83 \$	643,808.83 \$	643,808.83 \$	643,808.83 \$	643,808.83 \$	0.00	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	19-ene-18
DOJUL-2018-CVC- RYM-AD-020	PP1641/2017 19-DIC-17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN LA COLONIA URB VILLAS DEL PRADO, DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	JESUS JORDAN RAGGIO TOBBIE	25-jun-18	11-jul-18	24-agro-18	1,394,755.70 \$	1,394,755.70 \$	1,394,755.70 \$	1,394,755.70 \$	1,394,755.70 \$	1,394,755.70 \$	1,052,592.80	24.53%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene-00
DOJUL-2018-CVC- RYM-AD-021	PP1641/2017 19-DIC-17	MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VIALIDADES EN LAS DELEGACIONES CORRESPONDIENTES AL SECTOR ORIENTE DE LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	ING. ORLANDO RODRIGUEZ PEREZ	15-nov-18	20-nov-18	19-dic-18	1,393,479.81 \$	1,393,479.81 \$	1,393,479.81 \$	1,393,479.81 \$	1,393,479.81 \$	1,393,479.81 \$	0.00	93.00%	93.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene-00
DOJUL-2018-CVC- RYM-AD-022	PP1641/2017 19-DIC-17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VIALIDADES EN LAS DELEGACIONES CORRESPONDIENTES AL SECTOR ORIENTE DE LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	ING. CARLOS CELIA GOMEZ	15-nov-18	20-nov-18	19-dic-18	1,393,479.81 \$	1,393,479.81 \$	1,393,479.81 \$	1,393,479.81 \$	1,393,479.81 \$	1,393,479.81 \$	0.00	75.00%	75.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene-00
DOJUL-2018-CVC- RYM-BS-001	PP1641/2017 19-DIC-17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACION LA MESA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	M.E.B CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	15-feb-18	2-may-18	3-may-18	1,976,559.50 \$	1,976,559.50 \$	1,976,559.50 \$	1,976,559.50 \$	1,976,559.50 \$	1,976,559.50 \$	0.00	100.00%	100.00%	INVITACION SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	25-jun-18
DOJUL-2018-CVC- RYM-BS-002	PP1641/2017 19-DIC-17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACION ZONA CENTRO, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	ING. ORLANDO RODRIGUEZ PEREZ	15-feb-18	23-feb-18	13-abr-18	1,981,132.85 \$	1,981,132.85 \$	1,981,132.85 \$	1,981,132.85 \$	1,981,132.85 \$	1,981,132.85 \$	0.00	100.00%	100.00%	INVITACION SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	0-ene-00
DOJUL-2018-CVC- RYM-BS-003	PP1641/2017 19-DIC-17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACION DESARROLLO, OTAY CENTENARIO, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.	OMAH CONSTRUCTORES Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	15-feb-18	23-mar-18	11-may-18	1,971,928.72 \$	1,971,928.72 \$	1,971,928.72 \$	1,971,928.72 \$	1,971,928.72 \$	1,971,928.72 \$	0.00	100.00%	100.00%	INVITACION SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	19-ene-18
DOJUL-2018-CVC- RYM-BS-004	PP1641/2017 19-DIC-17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACION OTAY CENTENARIO, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.	15-feb-18	1-mar-18	30-abr-18	1,925,313.54 \$	1,925,313.54 \$	1,925,313.54 \$	1,925,313.54 \$	1,925,313.54 \$	1,925,313.54 \$	0.00	100.00%	100.00%	INVITACION SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	25-jun-18
DOJUL-2018-CVC- RYM-BS-005	PP1641/2017 19-DIC-17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS Y DE LA DELEGACION SANCHEZ DE TIJUANA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.	CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	19-feb-18	26-feb-18	3-may-18	3,334,730.82 \$	3,334,730.82 \$	3,334,730.82 \$	3,334,730.82 \$	3,334,730.82 \$	3,334,730.82 \$	0.00	100.00%	100.00%	INVITACION SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	13-jun-18
DOJUL-2018-CVC- RYM-BS-006		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VIALIDADES EN LAS DELEGACIONES CORRESPONDIENTES AL SECTOR ORIENTE DE LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.															
DOJUL-2018-CVC- RYM-BS-007	PP1641/2017 19-DIC-17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN LA DELEGACION LA PRESA ESTE Y DELEGACION LA PRESA AL R., TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	ROBERTO SUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	7-mar-18	12-mar-18	30-abr-18	3,959,347.15 \$	3,959,347.15 \$	3,959,347.15 \$	3,959,347.15 \$	3,959,347.15 \$	3,959,347.15 \$	0.00	100.00%	100.00%	INVITACION SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	8-ene-18


D E S I E R T A

DOJUM-2016-CVC- RYALP-008	PP1641/2017 19-DIC-17	REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN EL BLVR FUNDADORES (CUERPO DESCENDENTE) ENTRE BLVR ALEJANDRIA Y BLVR AGUA CALENTE ENTRE BLVR ANTONIO DE LOS BUENOS TUJANA, B.C.	C. CELO TOLARDA BUENA RAMIREZ	6-nov-18	12-nov-18	20-nov-18	\$	5,430,482.01 \$	5,430,482.01 \$	5,430,482.01 \$	50.00 \$	5,430,482.01 \$	\$	5,430,482.01	0.00%	9.00%	INVITACION SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	0-nov-20
DOJUM-2016-CVC- RYALP-001	PP1641/2017 19-DIC-17	REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN EL BLVR FUNDADORES (CUERPO DESCENDENTE) ENTRE BLVR ALEJANDRIA Y CALLE ANTONIO DE LOS BUENOS, TUJANA, B.C.	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PANDEROS, S.N. DE C.V.	7-dic-18	17-dic-18	15-may-19	\$	11,080,263.66 \$	11,080,263.66 \$	11,080,263.66 \$	50.00 \$	11,080,263.66 \$	\$	11,080,263.66	0.00%	0.00%	LICITACION PUBLICA	0-nov-20
		INSTALACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA LAS LOMAS DEL RUBI					\$	19,233.70 \$	19,233.70 \$	19,233.70 \$		19,233.70 \$	\$	19,233.70	100.00%	100.00%		
TOTAL							\$	60,479,924.83 \$	60,479,924.83 \$	60,479,924.83 \$		60,479,924.83 \$	\$	60,479,924.83				
												581,751.47 \$	59,898,173.36 \$	35,023,620.74 \$	24,874,552.62 \$			
												SALDO:		\$101,826.64				


 LIC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ ROJO
 SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOJUM


 ARQ. VICTOR MANUEL VALE ZUÑIGA
 DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA - DOJUM


 LIC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ ROJO
 SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOJUM


 LIC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ ROJO
 SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOJUM

RELACION DE CONTRATOS 2018 4to. INFORME DICIEMBRE 2018

CLAVE PRESUPUESTAL 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.6.5.2.4.1 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL


PRESUPUESTO ANUAL \$70,000,000.00


PRESUPUESTO ANUAL \$ 70,000,000.00																
OBRA PUBLICA																
No. de Contrato	No. Of. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato		CONTRATO	APROBADO	Importe 1°. Asignación	Presupuesto Autorizado APLICACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA	
				Fecha de contrato	Inicio							Termino	Financiero			Físico
DOUM-2018-DIMP-AD-001	PP1641/2017 19-DIC-17	REPARACION EMERGENTE POR HUNDIMIENTO EN VÍA RÁPIDA DE 60" EN AV. VIDAL Y PLANAS, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.	CONSTRUCCIONES JUL. S.A. DE C.V.	10-ene-18	10-ene-18	20-ene-18	1,359,263.97 \$	1,359,263.97 \$	50.00 \$	1,359,263.97 \$	1,359,263.97 \$	0.00	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene-20	
DOUM-2018-DIMP-AD-002	PP1641/2017 19-DIC-17	LIMPIEZA DE TANQUE AGUAJE DE LATUÑA #2, TANQUE LAURELES Y TANQUE DESAGUADOR FLORIDO I LA PLAYITA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	C. CRISWYN ESCALERA	26-abr-18	27-abr-18	10-jun-18	1,338,660.88 \$	1,338,660.88 \$	50.00 \$	1,338,660.88 \$	1,338,660.88 \$	-	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene-20	
DOUM-2018-DIMP-AD-003	PP1641/2017 19-DIC-17	LIMPIEZA DE TANQUE DESAGUADOR MEXICO UNDO TANQUE LOMAS DE LA AMISTAD, TANQUE CAMINO VERDE #2, TANQUE AZTECA, TANQUE AGUAJE DE LA TUNA #1, TIJUANA BAJA CALIFORNIA	C. JESUS ADRIAN RAGGIO TOBBIE	26-abr-18	27-abr-18	10-jun-18	1,112,667.84 \$	1,112,667.84 \$	50.00 \$	1,112,667.84 \$	1,112,667.84 \$	-	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene-20	
DOUM-2018-DIMP-AD-004	PP1641/2017 19-DIC-17	REPOSICION EMERGENTE DE RED PLUVIAL DE 60" EN AV. VIDAL Y PLANAS, TIJUANA BAJA CALIFORNIA	PROMOGOB. S.A DE C.V	2-abr-18	2-abr-18	8-abr-18	154,388.44 \$	154,388.44 \$	50.00 \$	154,388.44 \$	154,388.44 \$	0.00	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene-20	
DOUM-2018-DIMP-AD-005	PP1641/2017 19-DIC-17	REPOSICION EMERGENTE DE RED PLUVIAL DE 60" POR CAJON DE DESAGUADOR EN AV. PARDIA ORIENTE FRENTE A AGENCIA KIA, TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.	22-may-18	22-may-18	31-may-18	528,149.36 \$	528,149.36 \$	50.00 \$	528,149.36 \$	528,149.36 \$	0.00	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene-20	
DOUM-2018-DIMP-AD-006	PP1641/2017 19-DIC-17	REPOSICION EMERGENTE DE RED PLUVIAL DE 60" POR CAJON PLUVIAL DE 150 X 150 EN VIA LENTA ORIENTE, TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V	23-may-18	23-may-18	11-jun-18	1,347,839.44 \$	1,347,839.44 \$	50.00 \$	1,347,839.44 \$	1,347,839.44 \$	0.00	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene-20	
DOUM-2018-DIMP-AD-007	PP1641/2017 19-DIC-17	REPOSICION EMERGENTE POR GOLPOSO DE TUBERIA DE 60" EN DESAGUADOR #40 SOBRE VIA RÁPIDA PONIENTE, TIJUANA B.C.	COPAV S.A. DE C.V.	22-may-18	22-may-18	31-may-18	810,258.34 \$	810,258.34 \$	50.00 \$	810,258.34 \$	810,258.34 \$	0.00	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene-20	
DOUM-2018-DIMP-AD-008	PP1641/2017 19-DIC-17	CONSTRUCCION DE CRUCE PLUVIAL EN AV. VIDAL Y PLANAS A BLVD. BELLAS ARTES (NORTE A SUR) DELEGACION OTAY, CENTROARIO, TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.	16-jul-18	16-jul-18	14-ago-18	1,335,363.35 \$	1,335,363.35 \$	50.00 \$	1,335,363.35 \$	1,335,363.35 \$	0.00	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	12-oct-18	
DOUM-2018-DIMP-AD-009	PP1641/2017 19-DIC-17	LIMPIEZA DE TANQUE CAMINO VERDE #3 Y CANON DEL PATO, TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA YACIPAV, S.A. DE C.V.	30-jul-18	13-ago-18	1-sep-18	286,468.38 \$	286,468.38 \$	50.00 \$	286,468.38 \$	286,468.38 \$	-	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	12-oct-18	
DOUM-2018-DIMP-AD-010	PP1641/2017 19-DIC-17	LIMPIEZA DE TANQUE PASTEJE EN AV. VIDAL Y PLANAS, TIJUANA B.C.	URBANIZADORA GOMICA S. DE R.L. DE C.V.	16-ago-18	12-sep-18	1-oct-18	910,406.86 \$	910,406.86 \$	50.00 \$	910,406.86 \$	910,406.86 \$	-	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene-20	
DOUM-2018-DIMP-AD-011	PP1641/2017 19-DIC-17	LIMPIEZA DE TANQUE CAMINO VERDE #1, TANQUE MEXICO UNDO #2, TANQUE SANCHEZ DE LA CRUZ, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	C. CRISWYN ESCALERA	16-ago-18	22-ago-18	20-sep-18	1,075,752.10 \$	1,075,752.10 \$	50.00 \$	1,075,752.10 \$	1,075,752.10 \$	-	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	21-nov-18	
DOUM-2018-DIMP-AD-012	PP1641/2017 19-DIC-17	LIMPIEZA DE TANQUE DESAGUADOR FLORIDO #2, TIJUANA BAJA CALIFORNIA	URBANIZACIONES JAMICA S DE R.L. DE C.V	16-ago-18	27-ago-18	25-sep-18	525,393.58 \$	525,393.58 \$	50.00 \$	525,393.58 \$	525,393.58 \$	-	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	12-oct-18	
DOUM-2018-DIMP-AD-013	PP1641/2017 19-DIC-17	TRABAJOS DE TERRACERIAS EN LA AV. VIDAL Y PLANAS, PLUVIAL COLAPSADO EN LA CALLE JRA. SUR, SEGUNDA ETAPA, DELEGACION OTAY, CENTROARIO, EN LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	COPAV S.A. DE C.V.	13-jul-18	13-jul-18	13-ago-18	2,936,808.30 \$	2,936,808.30 \$	50.00 \$	2,936,808.30 \$	2,936,808.30 \$	0.00	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	20-nov-18	


DOUM-2018-DMP-AD-014	PP164/2017 19-DIC-17	REHABILITACION EMERGENTE DE DIFERENTES PUNTOS DE LA CARRETERA FEDERAL DE TUJANA DE 42 DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE CAJON PLUVIAL DE 1.50 X 1.50 MT. EN EL ACCESO A LA CUIDAD DE TUJANA B.C.	URBANIZADORA COMCA S DE RL DE C.V.	13-jul-18	13-jul-18	1-ago-18	689,774.62 \$	689,774.62 \$	689,774.62 \$	689,774.62 \$	689,774.62 \$	0.00	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	21-nov-18
DOUM-2018-DMP-AD-015	PP164/2017 19-DIC-17	DESARROLLO CANAL PLUVIAL DELEGACION SANCHEZ TABOADA, TUJANA BAJA CALIFORNIA	ESPINOZA INFRAESTRUCTURA S. DE RL DE C.V.	4-oct-18	8-oct-18	11-nov-18	985,957.11 \$	985,957.11 \$	985,957.11 \$	985,957.11 \$	985,957.11 \$	0.00	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-nov-20
DOUM-2018-DMP-AD-016	PP164/2017 19-DIC-17	LIMPIEZA DE TANQUE AGUATE DE LA TUNA #3, AGUATE DE LA TUNA #4, JOHNSON, JOHNSON, BOCA NEGRA, ALTAMIRA, MINERAL DE GUAYAN, GUAYAN, GUAYAN, PANAMERICANO, TUJANA B.C.	C. CRISNIN ESCALERA	9-oct-18	15-oct-18	3-dic-18	1,207,390.92 \$	1,207,390.92 \$	1,207,390.92 \$	1,207,390.92 \$	1,207,390.92 \$	0.00	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-nov-20
DOUM-2018-DMP-AD-017	PP164/2017 19-DIC-17	REPARACION DE RED PLUVIAL VANDALIZADA, CON UNA CONSTRUCCION DE 20 ML DE DIAMETRO EN EL ACCESO EN LA CALLE ANTONIO NAVA DE ACATLAN, COLONIA MARIANO MATAMOROS NORTE, TUJANA B.C.	PACIFICO CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	15-nov-18	19-nov-18	13-dic-18	126,264.30 \$	126,264.30 \$	126,264.30 \$	126,264.30 \$	126,264.30 \$	0.00%	0.00%	0.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-nov-20
DOUM-2018-DMP-AD-018	PP164/2017 19-DIC-17	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE MISION DE LA CALLE MISION DE LA ARROYO EN COLONIA LA JOYA, TUJANA B.C.	ING. TOMAS RODRIGUEZ ZEDENO	29-oct-18	29-oct-18	9-dic-18	526,748.12 \$	526,748.12 \$	526,748.12 \$	526,748.12 \$	526,748.12 \$	45,164.92 \$	8.58%	10.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-nov-20
DOUM-2018-DMP-AD-019	PP164/2017 19-DIC-17	TRABAJOS EMERGENTES DE VANDALIZADA EN EL PUENTE DE LA CALLE MISION DE LA ARROYO EN COLONIA LA JOYA, TUJANA B.C.	ESPINOZA INFRAESTRUCTURA S. DE RL DE C.V.	29-nov-18	7-dic-18	20-ene-19	1,159,393.27 \$	1,159,393.27 \$	1,159,393.27 \$	1,159,393.27 \$	1,159,393.27 \$	0.00%	0.00%	0.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-nov-20
DOUM-2018-DMP-AD-020	PP164/2017 19-DIC-17	ESCOTIDORA TANQUE FLORIDO 1. LA PLANTIA, TUJANA B.C.	CONSTRUCTORA YACIPAV, S. A. DE C.V.	30-nov-18	30-nov-18	31-dic-18	839,319.52 \$	839,319.52 \$	839,319.52 \$	839,319.52 \$	839,319.52 \$	0.00%	0.00%	0.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-nov-20
DOUM-2018-DMP-AD-021	PP164/2017 19-DIC-17	REHABILITACION DE PLUVIAL EN CANON UNION Y PROGRESO, EN LA COLONIA UNION, TUJANA, BAJA CALIFORNIA.	CORREA, S.A. DE C.V.	19-nov-18	19-nov-18	31-dic-18	866,464.17 \$	866,464.17 \$	866,464.17 \$	866,464.17 \$	866,464.17 \$	0.00%	0.00%	0.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-nov-20
DOUM-2018-DMP-AD-022	PP164/2017 19-DIC-17	RECONSTRUCCION DE PREVALE PLUVIAL EN LA V. VIDAL Y PLANAS TRAMO DE BLVR. UNION PADILLA A BLVR. BELLAS ARTES DE LA CALLE MISION DE LA ARROYO EN COLONIA LA JOYA, TUJANA, BAJA CALIFORNIA.	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.	1-mar-18	6-mar-18	13-jul-18	5,350,801.04 \$	5,350,801.04 \$	5,350,801.04 \$	5,350,801.04 \$	5,350,801.04 \$	6,502,254.29 \$	100.00%	100.00%	INVITACION SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	12-oct-18
DOUM-2018-DMP-AD-023	PP164/2017 19-DIC-17	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL PUENTE NEGRO - CANAL DE LA CALLE MISION DE LA ARROYO EN CENTRO, TUJANA, BAJA CALIFORNIA.	CONSTRUCCIONES JUL S A, DE C.V.	9-mar-18	9-mar-18	7-sep-18	2,655,389.65 \$	2,655,389.65 \$	2,655,389.65 \$	2,655,389.65 \$	2,655,389.65 \$	1,725,160.35 \$	55.94%	88.00%	INVITACION SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	0-nov-20
DOUM-2018-DMP-AD-024	PP164/2017 19-DIC-17	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL AV. JUAN OJEDA ROBLES - CANAL RIO TUJANA (DESCARGA 3), DELEGACION CENTRO, TUJANA, BAJA CALIFORNIA.	PAVIMENTACIONES INTEGRALES S. DE RL DE C.V.	9-mar-18	3-abr-18	12-may-18	2,233,378.66 \$	2,233,378.66 \$	2,233,378.66 \$	2,233,378.66 \$	2,233,378.66 \$	1,447,079.13 \$	64.83%	75.00%	INVITACION SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	0-nov-20
DOUM-2018-DMP-AD-025	PP164/2017 19-DIC-17	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL VIA RAPIDA ORIENTE - CALLE JOSE VASCONCELOS (DESCARGA 3), DELEGACION CENTRO, TUJANA, BAJA CALIFORNIA.	MARTIAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	9-mar-18	3-abr-18	13-dic-18	7,858,001.87 \$	7,858,001.87 \$	7,858,001.87 \$	7,858,001.87 \$	7,858,001.87 \$	8,434,906.02 \$	56.67%	90.00%	INVITACION SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	0-nov-20
DOUM-2018-DMP-AD-026	PP164/2017 19-DIC-17	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL VIA RAPIDA ORIENTE - CALLE AVIACION (DESCARGA 4), DELEGACION CENTRO, TUJANA, BAJA CALIFORNIA.	URBANIZADORA ROMA, S.A. DE C.V.	9-mar-18	22-mar-18	1-nov-18	5,421,291.15 \$	5,421,291.15 \$	5,421,291.15 \$	5,421,291.15 \$	5,421,291.15 \$	7,18,769.92 \$	13.26%	95.00%	INVITACION SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	0-nov-20
DOUM-2018-DMP-AD-027	PP164/2017 19-DIC-17	CONSTRUCCION DE CAJON PLUVIAL DE DESCARGAS DE LAS CALLE MISION DE LA ARROYO EN CENTRO, TUJANA, BAJA CALIFORNIA.	PROYECTOS E INGENIERIA SUSTENTABLE SAN JUAN S DE RL DE C.V.	27-mar-18	18-abr-18	1-jul-18	3,044,512.78 \$	3,044,512.78 \$	3,044,512.78 \$	3,044,512.78 \$	3,044,512.78 \$	3,395,653.74 \$	100.00%	100.00%	INVITACION SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	12-oct-18

D E S I E R T A

DOUM-2018 DMIP- IS-008	PP/164/2017 19-DIC-17	SOLUCION FLUVIAL EN COLONIA EJIDO FRANCISCO VILLA, 2DA DELEGACION LA PRESA A L R., TULUANA, B.C.	HUB CONSTRUCTORA, S.A DE C.V.	21-nov-18	18-dic-18	17-mar-19	\$	5,520,344.17	\$	5,520,344.17	\$	5,520,344.17	\$	5,520,344.17	\$	5,520,344.17	0.00%	0.00%	INVITACION SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	9-ene-20					
DOUM-2018 DMIP- LP-001	PP/164/2017 19-DIC-17	CONSTRUCCION DE PLUVIAL EN CALLE 7 ENTRE BLVD. CUCAPIAH Y PASEO VILLA FONTANA, 10-170 AL R33-346, TULUANA, BAJA CALIFORNIA	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A DE C.V.	1-nov-18	12-nov-18	4-abr-19	\$	11,357,704.14	\$	11,357,704.14	\$	32,280,766.46	\$	13,648,470.60	\$	13,648,470.60	0.00%	0.00%	LICITACION PUBLICA	9-ene-20					
TOTAL														\$	63,594,205.63	\$	63,594,205.63	\$	63,594,205.63	\$	68,363,152.15	\$	35,219,768.30	\$	33,143,383.85


 LIC. EMERICO JUSTIN SANTIANA MARTINEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL G. SEVE


 LIC. ANGEL ANGEL MUNOZ ROLDAN
 SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOUM


 ARC VICTOR MANUEL VALENZUELA OLIVAS
 DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2018
4to. INFORME DICIEMBRE 2018[illegible]

RELACION DE CONTRATOS 2018 4to. INFORME DICIEMBRE 2018

CLAVE PRESUPUESTAL: 61501 CONTRIBUCIONES DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA: 1534311 DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

PRESUPUESTO ANUAL \$3,000,000.00

PRESUPUESTO ANUAL																	
\$3,000,000.00																	
OBRA PÚBLICA																	
No. de Contrato	No. de Aprobación / Fecha	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato		Termino	APROBADO	CONFIRMADO	Monto a sufragar	ABOLICIÓN / RESOLUCIÓN	Mandato	Ejército	Per Fijar	Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de inicio	Fecha de cotización									Financiero	Fisco		
DOMAS-2018-PP-AD-001	PR-16-01-2017 19.DIC.17	PROYECTO EJECUTIVO DE ENCAMBAMENTO PUJUAL EN EL BLVD ALBERTO UHIN PADILLA, NOROCCO ALAMAR, COLOMBIA 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1															

RELACION DE CONTRATOS 2018

4to. INFORME DICIEMBRE 2018

CLAVE PRESUPUESTAL: 61501 CONTRUCCION DE VAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA: 1.6.5.4.1 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE EDIFICACION
PRESUPUESTO ANUAL: \$1,600,000.00

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato		Termino	Presupuesto Autorizado			Por Ejercer	Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de Contrato	Inicio		Importe 1 ^a Asignacion	AMPLIACION	REDUCCION		Financiero	Fisico		
DOLIM-2018-PE-AD-001	PP/164/12017-19-DIC-17	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCION PLUVIAL EN LA COL. EDOO FRANCISCO VILLA ZORRILLA, MUNICIPIO DE TEPIC, ESTADO DE JALISCO, DELEGACION LA PRESA, TIJUANA B.C.	TYJ INGENIERIA, S.C.	15-jun-18	28-jun-18	5-sep-18	407,160.00 \$	407,160.00		407,160.00 \$	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-sep-00
DOLIM-2018-PE-AD-002	PP/164/12017-19-DIC-17	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCION PLUVIAL EN BLVD. COLINAS, COLONIA VALLE DEL PARAISO, MUNICIPIO DE TEPIC, ESTADO DE JALISCO, DELEGACION LA PRESA, TIJUANA B.C.	PTC INGENIERIAS DE R.L. DE C.V.	9-jul-18	11-jul-18	8-sep-18	131,660.00 \$	131,660.00		131,660.00 \$	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-sep-00
DOLIM-2018-PE-AD-003	PP/164/12017-19-DIC-17	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCION PLUVIAL EN CALLE BAJA CALIFORNIA, COLONIA RAMOS, RIO TULA, TIJUANA B.C.	ING. MAURICIO DE JESUS ZARATA MATA	9-jul-18	11-jul-18	8-sep-18	180,960.00 \$	180,960.00		180,960.00 \$	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-sep-00
DOLIM-2018-PE-AD-004	PP/164/12017-19-DIC-17	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL INMUEBLE QUE ALBERGARA LAS OFICINAS DE LA CUA TUNA CERRO COLORADO, A UBICARSE DENTRO DEL PREDIO IDENTIFICADO CON LA CLAVE CATRAL 07-204-122, MUNICIPIO DE TEPIC, ESTADO DE JALISCO, DELEGACION LA PRESA, TIJUANA B.C.	PTC INGENIERIAS DE R.L. DE C.V.	15-jul-18	18-jul-18	15-oct-18	614,510.00 \$	614,510.00		614,510.00 \$	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	14-ene-18
DOLIM-2018-PE-AD-005	PP/164/12017-19-DIC-17	PROYECTO EJECUTIVO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. LATINOAMERICANA ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE TEPIC, ESTADO DE JALISCO, DELEGACION LA PRESA, TIJUANA B.C.	PTC INGENIERIAS DE R.L. DE C.V.	20-jul-18	21-jul-18	10-oct-18	238,380.00 \$	238,380.00		238,380.00 \$	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	14-ene-18
TOTAL							\$ 1,572,670.00	\$ 1,572,670.00	\$ -	\$ 1,572,670.00	\$ 1,334,290.00	\$ 238,380.00	SALDO: \$27,380.00	

ARQ. VICTOR MANUEL VALENZUELA SOTO
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DR. MIGUEL ANGEL MUÑOZ-ROJO
SUBDIRECTOR DE NORMAS Y CODIGO

LIC. EUNICE JUDDY SANTANA MARTINEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SOE

RELACION DE CONTRATOS 2018
4to. INFORME DICIEMBRE 2018

CLAVE PRESUPUESTO: 33201
SERVICIOS Y ASesorías EN MATERIA DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO.
UNIDAD ADMINISTRATIVA 5.6.12.6.1.1
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PDR-2018
PRESUPUESTO ANUAL
\$761,895.22

No. de Contrato	No. OF. APROBACIÓN / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato		Fecha de contrato	Presupuesto Autorizado		Por Ejercer	Porcentaje de Avance		Modalidad de Adjudicación	Fecha ACTA DE ENTREGA
				Inicio	Término		Importe T. Asignación	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN		Financiero	Físico		
DOJUN-2018-PDR-AD-001	P-1051-2018 22-JUN-18	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LAS OBRAS DEL FONDO PDR 2018 EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.	URBANIZADORA GOMCA S. DE R. L. DE C.V.	14-sep.-18	25-ene.-19	16-ago.-18	715,720.00 \$	\$45,016.54 \$	102,718.00 \$	13.50%	658,018.54 \$	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-20
SUB-TOTAL							715,720.00 \$	45,016.54 \$	102,718.00 \$	658,018.54 \$			

SALDO: \$1,158.68

CLAVE PRESUPUESTO: 61001
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
UNIDAD ADMINISTRATIVA 5.6.12.6.1.1
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PDR-2018
PRESUPUESTO ANUAL
\$8,817,436.33

No. de Contrato	No. OF. APROBACIÓN / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato		Fecha de contrato	Presupuesto Autorizado		Por Ejercer	Porcentaje de Avance		Modalidad de Adjudicación	Fecha ACTA DE ENTREGA
				Inicio	Término		Importe T. Asignación	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN		Financiero	Físico		
DOJUN-2018-PDR-AD-002	P-1051-2018 22-JUN-18	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRO COMUNITARIO EL FLORIDO. COL. FLORIDO 2ERA SECCIÓN DE LA CALLE DE LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	CEMA INGENIERIA S.A. DE C.V.	19-sep.-18	5-oct.-18	19-sep.-18	559,203.78 \$	\$129,515.36 \$	688,719.14 \$	100.00%	0.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-20
DOJUN-2018-PDR-AD-003	T-3478-2018 PP-2102-2018 13-NOV-18	REHABILITACIÓN DE PARQUE LINEAL DE BARRIO CALIENTE LOS OLIVOS. DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	DUCHEM INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. DE C.V.	27-nov.-18	3-dic.-18	31-ene.-19	939,542.95 \$	50.00 \$	939,542.95 \$	0.00%	939,542.95	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-20
DOJUN-2018-PDR-AD-004	T-3478-2018 PP-2102-2018 15-NOV-18	REHABILITACIÓN DE PARQUE LINEAL DE BARRIO CALIENTE LOMAS DE AGUA CALIENTE. DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	INGENIERIA S. DE R. L. DE C.V.	28-nov.-18	22-dic.-18	19-feb.-19	887,340.39 \$	50.00 \$	887,340.39 \$	0.00%	887,340.39	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-20
DOJUN-2018-PDR-AD-005	T-3478-2018 PP-2102-2018 15-NOV-18	REHABILITACIÓN DE PARQUE LINEAL DE BARRIO CALIENTE LOMAS DE AGUA CALIENTE. DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	CAPOMAS CONSTRUCCIONES Y ASACIADOS S.C.	29-nov.-18	7-dic.-18	4-feb.-19	919,760.99 \$	50.00 \$	919,760.99 \$	0.00%	919,760.99	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-20
DOJUN-2018-PDR-IS-003	P-1482-2018 28-AGO-18	REHABILITACIÓN DE PARQUE LINEAL DE BARRIO CALIENTE LOMAS DE AGUA CALIENTE. DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	VELZAC I.C.S. DE R.L. DE C.V.	16-ene.-18	26-oct.-18	2-feb.-19	4,050,730.15 \$	50.00 \$	3,837,149.49 \$	0.00%	3,837,149.49	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-ene.-20
DOJUN-2018-PDR-IS-005	P-1482-2018 28-AGO-18	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL Y CANCHAS LATINOS. DELEGACIÓN LA PRESA AL R. TABOADA, TIJUANA B.C. CALIFORNIA	ING. FREDALBERTO BERNAL AGUIRRE	6-dic.-18	18-dic.-18	15-feb.-19	1,592,083.07 \$	50.00 \$	1,592,083.07 \$	0.00%	1,592,083.07	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-ene.-20
SUB-TOTAL							8,817,436.33 \$	129,515.36 \$	688,719.14 \$	8,125,885.89			

SALDO: \$2,831.30

CLAVE PRESUPUESTO: 61001
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
UNIDAD ADMINISTRATIVA 5.6.12.6.1.1
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PDR-2018
PRESUPUESTO ANUAL
\$51,205,619.36

No. de Contrato	No. OF. APROBACIÓN / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato		Fecha de contrato	Presupuesto Autorizado		Por Ejercer	Porcentaje de Avance		Modalidad de Adjudicación	Fecha ACTA DE ENTREGA
				Inicio	Término		Importe T. Asignación	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN		Financiero	Físico		
DOJUN-2018-PDR-IS-001	P-1051-2018 22-JUN-18	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ARMANDO MENDOZA Y CALLE CERRADA ALTIPLANO. DELEGACIÓN LA PRESA AL R. TIJUANA B.C.	HLB CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	12-sep.-18	24-sep.-18	21-ene.-19	8,918,631.71 \$	50.00 \$	8,918,631.71 \$	0.00%	8,918,631.71	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-ene.-20

DOJUN-2018-PDR- LP-002	P-1051-2018 22-JUN-18	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE VIRGO (ENTRE C. ANDROMEDA Y C. C. TAURO Y C. ANDROMEDA) DELEGACION CERRO COLORADO, TUJANA B.C.	ING. CLAUDIA SOCORRO ESTRADA LOPEZ	12-sep-18	24-sep-18	30-nov-18	\$ 3,563,897.52	\$ 3,563,897.52	\$ 3,563,333.52	\$ 1,517,218.35	\$ 2,046,115.17	42.58%	84.00%	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-ene-20
DOJUN-2018-PDR- LP-001	P-1051-2018 22-JUN-18	PAVIMENTACION CON CONCRETO PROGRESO SEGUNDA ETAPA, DELEGACION LA PRESA ESTE, TUJANA B.C.	COPIM S.A. DE C.V.	14-sep-18	27-sep-18	27-nov-18	\$ 8,005,033.14	\$ 8,005,033.14	\$ 8,005,033.14	\$ 2,468,371.30	\$ 5,537,261.75	30.85%	66.00%	LICITACION PUBLICA	0-ene-20
DOJUN-2018-PDR- LP-002	P-1051-2018 22-JUN-18	PAVIMENTACION CON CONCRETO TORRES, DELEGACION CERRO COLORADO, TUJANA B.C.	TC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	21-sep-18	6-sep-18	26-dic-18	\$ 2,779,484.30	\$ 2,779,484.27	\$ 2,779,484.27	\$ 1,643,985.26	\$ 1,135,521.01	59.15%	93.00%	LICITACION PUBLICA	0-ene-20
DOJUN-2018-PDR- LP-004	P-1051-2018 22-JUN-18	PAVIMENTACION CON CONCRETO CIRCUNVALACION ENTRE CALLE ROSA BERRIOUD Y CALLE COLEGIO MILITAR, DELEGACION OTAY CENTENARIO, TUJANA B.C.	INMOBILIARIA DAMACENO S.A. DE C.V.	28-sep-18	11-sep-18	25-oct-18	\$ 1,455,138.98	\$ 1,455,138.95	\$ 1,455,138.95	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA	0-ene-20
DOJUN-2018-PDR- LP-005	P-1051-2018 22-JUN-18	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SOMBRIERO, COLONIA MARIANO MATAMOROS, DELEGACION LA PRESA, TUJANA B.C.	COPIM S.A. DE C.V.	3-sep-18	17-sep-18	18-nov-18	\$ 4,286,112.05	\$ 4,286,112.05	\$ 4,286,112.05	\$ 2,056,037.00	\$ 2,208,075.05	48.24%	81.00%	LICITACION PUBLICA	0-ene-20
DOJUN-2018-PDR- LP-006	P-1051-2018 22-JUN-18	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AMANEGER, FRACCIONAMIENTO SAN BERNARDO DE LOS RIOS, SAN JUAN DE LOS RIOS, TUJANA B.C.	NORA MEZA OROZCO	6-sep-18	17-sep-18	15-dic-18	\$ 2,396,080.98	\$ 2,396,080.98	\$ 2,396,080.98	\$ 1,524,169.80	\$ 1,001,865.69	65.76%	96.00%	LICITACION PUBLICA	0-ene-20
DOJUN-2018-PDR- LP-007	P-1051-2018 22-JUN-18	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAGUILLAS, ENTRE CALLE STA. ELENA Y AVE. DE LAS PRESAS, COL. LOMAS DE LA PRESA, DELEGACION LA MESA, TUJANA B.C.	URBANIZACIONES JAMICA S. DE R.L. DE C.V.	11-sep-18	24-sep-18	21-nov-18	\$ 5,169,405.39	\$ 5,169,404.80	\$ 5,169,404.80	\$ 940,332.54	\$ 4,229,072.26	18.19%	45.00%	LICITACION PUBLICA	0-ene-20
DOJUN-2018-PDR- LP-008	P-1051-2018 22-JUN-18	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE Y TIERRA Y LIBERTAD, ENTRE BLVR. CUCUPAY Y CALLE ALEMANIA, COL. LOMAS DE LA PRESA, DELEGACION LA MESA, TUJANA B.C.	CONSTRACCIONES PAFER S.A. DE C.V.	17-sep-18	1-oct-18	26-nov-18	\$ 7,315,088.76	\$ 7,315,088.76	\$ 7,315,088.76	\$ 3,181,296.63	\$ 4,133,794.13	43.49%	77.00%	LICITACION PUBLICA	0-ene-20
DOJUN-2018-PDR- LP-009	P-1051-2018 22-JUN-18	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JARDINES ETERNOS, ENTRE BLVR. ESMERALDA Y CALLE ESMERALDA, DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TUJANA B.C.	NORA MEZA OROZCO	21-sep-18	8-oct-18	5-mar-19	\$ 4,682,366.83	\$ 4,682,366.83	\$ 4,682,366.83	\$ 2,846,314.44	\$ 2,846,314.44	0.00%	25.00%	LICITACION PUBLICA	0-ene-20
DOJUN-2018-PDR- LP-010	P-1051-2018 22-JUN-18	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HUAPANGO, ENTRE AVE HUAPANGO Y CALLE NIAGARA, COL. LOMAS DE LA PRESA, DELEGACION LA MESA, TUJANA B.C.	INMOBILIARIA DAMACENO, S.A. DE C.V.	26-sep-18	15-oct-18	12-nov-18	\$ 2,117,995.18	\$ 2,117,995.18	\$ 2,117,995.18	\$ 1,195,280.16	\$ 918,719.02	56.62%	82.00%	LICITACION PUBLICA	0-ene-20
		SUB-TOTAL					\$ 51,205,619.36	\$ 40,968,409.67	\$ 49,363,175.31	\$ 16,387,806.09	\$ 32,975,369.22				

SALDO: \$1,842,444.05

CLAVE PRESUPUEST: 02201
UNIDAD ADMINISTRATIVA 5.6.12.6.1.1
PRESUPUESTO ANUAL


EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS
PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL PDR-2018


\$4,132,314.83

PRESUPUESTO ANUAL																
\$4,132,314.83																
OBRA PÚBLICA																
No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado				Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA		
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe T. Asignación	AMPLIACION	REDUCCION	Modificado			Ejercido	Por Ejercer

DOMU-2018-PDR- IS-004	P-1488-2018 29-AGO-18	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN ESCUELA PRIMARIA MUNICIPAL CLUB SOROPTIMISTA, COLONIA CAÑON EL SALADO, TLUANA BAJA CALIFORNIA	CONSTRUCCIONES JUL S A DE C V	5-dec-18	10-dec-18	7-ago-19	\$	4,132,314.83	\$	3,879,663.09	\$	3,879,663.09	\$	3,879,663.09	\$	5252,651.74	\$	4,132,314.83	\$	3	4,132,314.83	0.00%	5.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-sep-00
SUB-TOTAL																									
SALDO: \$0.00																									


 LIC. EULENE JUDITH ESCOBAR CARRIZOSA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SOUE


 LIC. MIGUEL ANGEL MURGUIA ROJO
 SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOUM


 ARQ. VICTOR MANUEL VALENZUELA QUIJAS
 DIRECTORA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA LOCAL Y PLANA MUNICIPAL

CLAVE PRESUPUE:	62301 OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN BIENES PUBLICOS
UNIDAD ADMINSTR	1.6.5.2.6.9 SUBESTACION DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ANIMAL
PRESUPUESTO ANUAL	\$120,000.00

TOTAL

\$748.16

LIC. MIGUEL ANGEL MUNOZ ROJO
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOJUM

ARQ. VÍCTOR MANUEL VALENZUELA OLIVAS
DIRECTORA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2018
4to. INFORME DICIEMBRE 2018

\$32,499,999.95

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de servicio	Vigencia del Contrato		Aprobado	Contrato	Presupuesto Autorizado		Ejercido	Por Ejercer		Porcentaje de Avance		Modalidad de Adjudicación	Fecha Acta de Entrega
				Fecha de contrato	Inicio	Término		Importe 1º. Asignación	AMPLIACION REDUCCION				Financiero	Físico		
DOUM-2018-FF-AD-001	1001016998 28-JUN-18	DE BARCA PERIMETRAL DE BLOCK DE CONCRETO EN LA CALLE VIALCO DE LA COLONIA PLANICIE EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON S DE R.L DE C.V.	16-sep-18	6-sep-18	19-nov-18	800,000.00 \$	759,204.64 \$		585,367.27 \$	213,837.37 \$	73.24%	100.00%		ADJUDICACION DIRECTA	6-ene-00
DOUM-2018-FF-AD-002	1001016994 22-JUN-18	10010058929 - PLAZA INFANTIL EN LA CALLE DE CONCRETO MR.38 Y PISO AMORTIGUABLE EN LA CALLE VITALICO SILVA, COLONIA ANTORCHISTA I, TIJUANA, B.C.	INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON S DE R.L DE C.V.	3-sep-18	14-sep-18	14-dic-18	599,999.99 \$	599,999.99 \$	50.00 \$	410,131.94 \$	189,868.05 \$	68.36%	100.00%		ADJUDICACION DIRECTA	6-ene-00
DOUM-2018-FF-AD-003	1001016992 22-JUN-18	10010058928 - PAVIMENTACION CON CONCRETO MR.38 DE LA CALLE LOMAS DE LAS PRADERAS Y UNION ENTRE LA CALLE COMAS Y CALLE VIALCO SILVA, COLONIA HUERTA, COLONIA UNION ANTORCHISTA II, TIJUANA, B.C.	INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON S DE R.L DE C.V.	10-sep-18	25-sep-18	8-nov-18	999,999.99 \$	999,974.40 \$	30.00 \$	959,974.40 \$	0.00	100.00%	100.00%		ADJUDICACION DIRECTA	6-ene-00
DOUM-2018-FF-AD-004	1001016994 22-JUN-18	10010058931 - PAVIMENTACION CON CONCRETO MR.38 Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE 2 DE MARZO ENTRE CALLE VIALCO SILVA Y CALLE WENCESLAO VICTORIA EN LA COLONIA UNION ANTORCHISTA I, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCTORA COSI, S.A DE C.V.	11-sep-18	27-sep-18	15-nov-18	999,999.99 \$	999,861.86 \$	50.00 \$	984,064.03 \$	15,797.85 \$	98.42%	100.00%		ADJUDICACION DIRECTA	6-ene-00
DOUM-2018-FF-AD-005	1001016945 22-JUN-18	10010058932 - CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA E INSTALACION DE VELARIA EN LA CALLE DE LA COLONIA PRIMARIA CITLALMA DE LA CALLE VITALICO SILVA EN LA COL. UNION ANTORCHISTA I, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCTORA COSI, S.A DE C.V.	4-sep-18	1-nov-18	18-dic-18	999,999.99 \$	999,922.56 \$	50.00 \$	683,897.33 \$	315,925.23 \$	68.41%	100.00%		ADJUDICACION DIRECTA	6-ene-00
DOUM-2018-FF-AD-006	1001017185 08-NOV-18	1001005929 - CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE BLOCK DE CONCRETO MR.38 EN LA CALLE PRESCHOOL JUAN DE DIOS BATIZ DE LA COLONIA VILLAS DEL CAMPO, TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA COSI, S.A DE C.V.	13-nov-18	30-nov-18	8-ene-19	500,000.00 \$	499,403.28 \$	50.00 \$		499,403.28 \$	0.00%	98.00%		ADJUDICACION DIRECTA	6-ene-00
DOUM-2018-FF-IS-001	10010169941 22-JUN-18	1001005928 - CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE BLOCK DE CONCRETO MR.38 Y SANTARIO EN LA CALLE UNION ANTORCHISTA I, TIJUANA, B.C. DESDE LA CALLE MARIEL HUERTA HASTA LA CALLE DEPORTE Y EL PASO DE LA CALLE DEPORTE DESDE LA CALLE UNION HASTA LA CALLE PROGRESO EN LA COLONIA ANTORCHISTA II, TIJUANA, B.C.	RP CONSTRUCTORES, S.A DE C.V.	6-sep-18	17-sep-18	15-dic-18	3,000,000.00 \$	2,984,816.22 \$							INVITACION SIMPLIFICADA	6-ene-00
DOUM-2018-FF-IS-002	10010169943 22-JUN-18	10010058929 - PAVIMENTACION CON CONCRETO MR.38 Y ANDADOR DE CONCRETO EN LA CALLE LOMAS DE LAS PRADERAS, ENTRE CALLE PASEO LOMAS ALTAS Y CALLE PASEO LOMAS BAJAS, COLONIA LOMAS DEL VALLE, TIJUANA, B.C.	INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON S DE R.L DE C.V.	27-sep-18	10-oct-18	17-ene-19	3,900,000.00 \$	3,899,941.55 \$	50.00 \$	2,230,215.87 \$	1,669,725.68 \$	57.19%	90.00%		INVITACION SIMPLIFICADA	6-ene-00
DOUM-2018-FF-IS-003	10010169939 22-JUN-18	10010058924 - PAVIMENTACION CON CONCRETO MR.38 Y ANDADOR DE CONCRETO EN LA CALLE TEODHUCAN ENTRE CALLE VIALCO SILVA Y CALLE MATECA, COL. PLANICIE, TIJUANA, B.C.	RP CONSTRUCTORES, S.A DE C.V.	27-sep-18	10-oct-18	7-ene-19	1,599,999.99 \$	1,576,881.70 \$	30.00 \$	1,382,282.98 \$	517,717.00 \$	67.64%	95.00%		INVITACION SIMPLIFICADA	6-ene-00

DOUM-2018-FF-IS-004	10010170026 02-JUL-18	10010058927 - CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE USOS MULTIPLES PARA LOS MODULOS DE VESTIDORES DE HOMBRES Y MUJERES EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 35 TLACAELEL CON CLAVE 18-DEC-18 EN LA COLONIA ANTORCHISTA II TIJUANA BAJA CALIFORNIA	CONSTRUCTORA COSI, S A DE C V	16-nov-18	30-nov-18	8-ene-19	\$ 2,500,000.00	\$ 2,497,960.37	\$ 2,497,960.37	\$ 0.00	\$ 2,497,960.37	\$ 0.00%	40.00%	INVITACION SIMPLIFICADA	0-ene-20
DOUM-2018-FF-IS-005	10010170027 02-JUL-18	10010058930 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 35 TLACAELEL EN LA COLONIA ANTORCHISTA II EN TIJUANA BAJA CALIFORNIA	CONSTRUCTORA COSI, S A DE C V	16-nov-18	30-nov-18	27-feb-19	\$ 2,500,000.00	\$ 2,495,377.24	\$ 2,495,377.24	\$ 0.00	\$ 2,495,377.24	\$ 0.00%	15.00%	INVITACION SIMPLIFICADA	0-ene-20
DOUM-2018-FF-IS-006	10010172106 21-NOV-18	10010059264 - CONSTRUCCION DE MODULOS DE AULAS Y SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES Y ANDADORES DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 35 TLACAELEL EN LA CALLE DEL DEPORTE EN LA COLONIA UNION ANTORCHISTA II, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	RP CONSTRUCTORES, S A DE C V	12-dic-18	17-dic-18	16-mar-19	\$ 8,000,000.00	\$ 7,926,800.03	\$ 7,926,800.03	\$ 0.00	\$ 7,926,800.03	\$ 0.00%	5.00%	INVITACION SIMPLIFICADA	0-ene-20
DOUM-2018-FF-IS-007	10010172106 21-NOV-18	10010059262 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA UNION ANTORCHISTA III, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON S DE R L DE C V	18-dic-18	26-dic-18	15-mar-19	\$ 6,100,000.00	\$ 6,070,259.18	\$ 6,070,259.18	\$ 0.00	\$ 6,070,259.18	\$ 0.00%	0.00%	INVITACION SIMPLIFICADA	0-ene-20
TOTAL							\$ 32,499,999.95	\$ 32,450,413.14	\$ 32,373,531.33	\$ -	\$ 32,373,531.33	\$ 8,812,869.08	\$ 23,560,662.25		

SALDO:

\$126,468.62

LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MARTINEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SUE

LIC. RAQUEL ANGEL MUÑOZ ROJO
SUBDIRECTORA DE NORMAS Y CALIDAD

ABD. VICTOR MANUEL VALENTE LA ORO
DIRECTORA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO