

Total: 41

RECURSO 2014

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCN14140300374583	Obra Dst 25 Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Varias Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Sánchez Taboada	DST-25-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,650,000	\$234,268	\$234,268	\$233,973	\$233,973	\$70,192	\$70,192	29.96	\$0	Metros Cuadrados	165	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300374689	Obra Dctr 1 Construcción De Aula En Esc. Sec. Municipal No.1, En Calle Mar Báltico No. 288, Col. Alemán, Delegación Centro	DCTR-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$727,348	\$727,348	\$310,600	\$310,600	42.55	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300374852	Obra Dctr 3 Equipamiento De Aula En Esc. Sec. No. 6 Ignacio Zaragoza En C. Marcarita Ruiz Díaz Y Buenos Aires No. 1049, Col. Altamira, Delegación Centro	DCTR-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	100.00	\$0	Lote	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300375012	Obra Dctr 8 Mantenimiento Sanitarios En Esc. Prim. No.1 General Lázaro Cárdenas, En Av. Niños Héroes, Zona Centro, Delegación Centro	DCTR-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$189,475	\$189,475	\$158,758	\$158,758	79.38	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300375067	Obra Dctr 10 Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones, En Varias Colonias De La Delegación Centro	DCTR-10-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,309,200	\$1,309,200	\$1,309,200	\$1,285,041	\$1,285,041	\$615,482	\$615,482	47.01	\$0	Piezas	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300375743	Obra Dip 4 Equipamiento De Comedor Escolar Jardín De Niños Leona Vicario En C. Gral. Lázaro Cárdenas, Entre C. 5 Y C. 3, Col. Ejido Francisco Villa, Delegación La Presa	DLP-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,997	\$49,997	\$49,997	\$49,997	99.99	\$0	Lote	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300376756	Obra Sfm 6 Construcción De Techo Firme En Diversas Calles Y Ubicaciones En Diversas Colonias De La Subdelegación Florido-Mariano	SFM-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,523,200	\$2,136,422	\$2,136,422	\$1,918,640	\$1,918,640	\$1,598,395	\$1,598,395	74.82	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300378548	Obra Dsab 1 Equipamiento De Aula En Escuela José Santos Valdez, En Calle Simón Bolívar, Col. Ballesteros, Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Lote	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300378868	Obra Dsab 3 Equipamiento De Aula En Escuela José Martí, En C. Bronce S/N, Col. Tejaman, Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	495	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300378884	Obra Dsab 4 Equipamiento De Aula En Esc. Defensores De Baja California, En Av. Mártires De Chicago #700, Col. Obrera 1era. Sección, Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	535	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300378987	Obra Dsab 5 Equipamiento De Aula En Jardín De Niños Año Intencional Del Niño, En C. María Díaz, Col. Obrera 2da. Sección, Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300378907	Obra Dsab 6 Equipamiento De Aula En Esc. Primaria Jesús Silva Herzog, En C. Bufadora 7702, Col. Terrazas Del Rubí, Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	590	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300378913	Obra Dsab 7 Equipamiento De Aula En Esc. Primaria Josefa Ortiz De Domínguez, En Col. Vivienda Popular, Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-7-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	605	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300378924	Obra Dsab 8 Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$254,874	\$254,874	\$209,798	\$209,798	80.69	\$0	Piezas	16	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300379062	Obra Sfv 4 Equipamiento De Aula En Esc. Jesús Romero Flores, En Calle Tokio, Col. Montes Olímpicos, Subdelegación Francisco Villa	SFV-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	588	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:

Total: 41

RECURSO 2014

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCN14140300379071	Obra Sfv 5 Equipamiento De Aula En Esc. Ejército Nacional En Calle Manuel Chao, Col. Cd. Jardín, Subdelegación Francisco Villa	SFV-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$66,780	\$66,780	\$66,780	\$66,780	\$66,780	\$37,600	\$37,600	56.30	\$0	Lote	467	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300379081	Obra Sfv 6 Equipamiento De Aula En Esc. Ricardo Flores Magón En Av. Rubí 3450, Col. Progreso, Subdelegación Francisco Villa	SFV-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	495	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300381760	Obra Dec 4 Equipamiento De Aula En Escuela Primaria Niño Artillero En C. Lago Chapultepec, Entre C. Lago Y C. Patzcuaro, Col. El Lago, Delegación Cerro Colorado	DCC-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$134,999	\$134,999	\$134,999	\$134,999	100.00	\$0	Lote	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300382884	Obra Sfv 7 Equipamiento De Aula En Esc. Sec. Dominga Marquez Y Marquez, En Av. Maclovio Herrera, Col. Fco. Villa, Subdelegación Francisco Villa	SFV-7-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$98,941	\$98,941	98.94	\$0	Lote	605	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300382944	Obra Sfv 9 Construcción De Muro Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Francisco Villa	SFV-9-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$656,520	\$656,520	\$656,520	\$654,507	\$654,507	\$445,604	\$445,604	67.87	\$0	Metros Cuadrados	19	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300382977	Obra Sfv 10 Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Francisco Villa	SFV-10-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$514,080	\$514,080	\$514,080	\$509,278	\$509,278	\$368,822	\$368,822	71.74	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300383267	Obra Doc 2 Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Marcelo Raygoza, Continuación Marcelo Raygoza-Xicoténcatl Leyva, Entre Carlos Ruedas Y 6ta., Col. Granjas Div Del Norte-Nido De Las Águilas, D	DOC-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$438,966	\$438,966	\$438,966	\$437,966	\$437,966	\$276,154	\$276,154	62.91	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300383536	Obra Slg 6 Equipamiento De Aula En Esc. Secundaria Gra1 #118, En Calle Santa Fé 3ra., Col. Santa Fé 3ra., Subdelegación La Gloria	SLG-6-2014	Baja California	Tijuana	Santa Fe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$94,000	\$94,000	\$94,000	\$94,000	\$94,000	\$94,000	\$94,000	100.00	\$0	Lote	520	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300383556	Obra Slg 7 Equipamiento De Aula En Preescolar Alejandra Moreno Sotelo En C. Santa Fé 3ra., Col. Santa Fé 3ra., Subdelegación La Gloria	SLG-7-2014	Baja California	Tijuana	Santa Fe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$56,224	\$56,224	\$56,224	\$56,224	\$56,224	\$56,224	\$56,224	100.00	\$0	Lote	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300383592	Obra Slg 9 Equipamiento De Aula En Esc. Secundaria No. 78 Miguel Salceda Heredia, Col. La Gloria, Subdelegación La Gloria	SLG-9-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$58,762	\$58,762	\$58,762	\$58,762	97.94	\$0	Lote	540	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300383612	Obra Slg 10 Equipamiento De Aula En Escuela Kiliwua, En Av. Faisan Y Calle Silvania, Col. Colinas Del Sol, Subdelegación La Gloria	SLG-10-2014	Baja California	Tijuana	Colinas del Sol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$75,075	\$75,075	\$75,075	\$75,075	\$75,075	\$75,075	\$75,075	100.00	\$0	Lote	612	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300383661	Obra Slg 12 Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación La Gloria	SLG-12-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$81,840	\$81,840	\$81,840	\$80,780	\$80,780	\$65,078	\$65,078	79.52	\$0	Metros Cuadrados	22	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300383768	Obra Slg 14 Equipamiento De Aula En Esc. Calmeac, En Av. Sur S/N, Col. Porticos De San Antonio, Subdelegación La Gloria	SLG-14-2014	Baja California	Tijuana	Porticos de San Antonio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Lote	580	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300383799	Obra Slg 15 Equipamiento De Aula En Esc. Sec. General Sor Juana Inés De La Cruz, Subdelegación La Gloria	SLG-15-2014	Baja California	Tijuana	Francisco Zarco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$70,850	\$70,850	\$70,850	\$70,849	\$70,849	\$70,849	\$70,849	100.00	\$0	Lote	560	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300383868	Obra Ss 2 Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Alvaro Obregón (1er. Etapa), Inicia Del Cañón Del Gallo, Col. Pedregal De Sta. Julia 3 Sección, Subdelegación Salvatierra	SS-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$811,800	\$811,800	\$811,800	\$724,037	\$724,037	\$227,176	\$227,176	27.98	\$0	Metros lineales	312	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:

Total: 41

RECURSO 2014

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCN14140300384075	Obra Ss 6 Equipamiento De Aula En Esc. Prim. Josefina Rendón Parra, En C. Fray Junipero Sierra #7219, Fracc. Salvatierra, Subdelegación Salvatierra	SS-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	650	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300384092	Obra Ss 7 Equipamiento De Aula En Esc. Prim Emilio Portes Gil, En C. Xochimilco, Col. Jibarito, Subdelegación Salvatierra	SS-7-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	495	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300384119	Obra Ss 8 Equipamiento De Aula En Esc. Jean Piaget, En Av. Presidente Juárez, Col. Xicoténcatl Leyva, Subdelegación Salvatierra	SS-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Lote	580	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN14140300384171	Obra Ss 9 Equipamiento De Aula En Esc. Sec. 106, En C. Agustín Iruvide #3119, Col. Pedregal De Sta. Julia, Subdelegación Salvatierra	SS-9-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	576	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300384188	Obra Ss 10 Equipamiento De Aula En Esc. Prim. Rafael Ramirez, En C. Hermenegildo Galeana, Col. Pedregal De Sta. Julia 2 Sección, Subdelegación Salvatierra	SS-10-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Lote	658	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN14140300384232	Obra Ss 12 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cerro De Las Campanas, En Cerro De Las Campanas, Entre Cerrada Y Blvd. Flores Magón, Col. Salvatierra, Subdelegación Salvatierra	SS-12-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$406,800	\$406,800	\$406,800	\$293,686	\$293,686	\$293,686	\$293,686	72.19	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300384283	Obra Ss 14 Construcción De Muro Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Salvatierra	SS-14-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$356,022	\$356,022	\$356,022	\$354,768	\$354,768	\$176,545	\$176,545	49.59	\$0	Metros Cuadrados	23	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140400418791	Obra Dst 29 Instalación De Alumbrado Publico En Varias Calles Colonia Varias Colonias	DST-29-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$422,000	\$422,000	\$422,000	\$416,239	\$416,239	\$244,656	\$244,656	57.98	\$0	Piezas	900	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140400419852	Obra Slg 16 Red De Electrificación En Calle Chiapas En Calle Chiapas Colonia Lagunitas	SLG-16-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$158,711	\$158,711	\$158,711	\$156,688	\$156,688	\$143,143	\$143,143	90.19	\$0	Metros lineales	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140400419871	Obra Ss 19 Red De Electrificación En Calle Canon Del Gallo (2da Etapa) En Canon Del Gallo Colonia Xicoténcatl Leyva	SS-19-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$97,843	\$97,843	\$80,324	\$80,324	80.32	\$0	Metros lineales	384	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140400419905	Obra Ss 21 Red De Electrificación De Callejon Los Angeles Y Padre Salvatierra En Callejon Los Angeles Colonia Ampli Salvatierra	SS-21-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$97,890	\$97,890	\$86,020	\$86,020	86.02	\$0	Metros lineales	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro: