

Total: 105

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCN16160200685152	Pavimentación Calle Valle Bonito Col Vistas Del Valle Delegación La Presa Este - 137396	137396	Baja California	Tijuana	El Niño	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,100,000	\$990,000	\$1,098,515	\$1,098,515	\$1,098,515	\$1,098,515	99.87	\$0	Metros Cuadrados	260	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200685153	Drenaje Pluvial En Calles Marco Antonio Bolaños Cacho Segunda Etapa Entre Varias Calles Col San Luis Deleg Sanchez Taboada - 177314	177314	Baja California	Tijuana	San Luis	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$13,500,000	\$15,000,000	\$7,187,340	\$7,187,340	\$7,187,340	\$7,187,340	47.92	\$0	Metros lineales	3,609	100.00	49.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200685154	Piso Firme En Varias Calles Y Varias Colonias Zona El Niño Maclovio Rojas Terrazas Del Valle Delegación La Presa Este - 177621	177621	Baja California	Tijuana	Maclovio Rojas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$200,000	\$180,000	\$198,871	\$198,871	\$198,871	\$198,871	\$198,871	99.44	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200685156	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Diversas Calles De Diversas Colonias Delegacion Olay Centenario - 177356	177356	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$2,700,000	\$2,988,019	\$2,532,196	\$2,532,196	\$2,532,196	84.41	\$0	Otros	3,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN16160200685157	Red De Electrificación En Varias Calles De La Col Cañon De Las Carretas Subdl Salvatierra Delegación San Antonio De Los Buenos - 178590	178590	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$163,185	\$146,867	\$163,185	\$163,185	\$163,185	\$163,185	100.00	\$0	Otros	1,338	100.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE, NO HAY AVANCE DE CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN16160200685158	Red De Electrificación En Calle Belen Colonia Reforma Cañon Centenario Delegación Sanchez Taboada - 157034	157034	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,005,087	\$904,579	\$1,005,087	\$1,005,087	\$1,005,087	\$1,005,087	100.00	\$0	Otros	1,232	100.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE, NO HAY AVANCE DE CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN16160200685159	Red De Electrificación En Calle Agua De Vida Colonia Division Del Norte Delegación Sanchez Taboada - 177581	177581	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$510,944	\$459,850	\$510,944	\$510,944	\$510,944	\$510,944	100.00	\$0	Otros	819	100.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE, NO HAY AVANCE DE CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN16160200685160	Red De Electrificación Calle Pintos Colonia Loma Bonita Delegación Salvatierra - 154268	154268	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$213,215	\$191,893	\$213,215	\$213,215	\$213,215	\$213,215	\$213,215	100.00	\$0	Otros	1,198	100.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE, NO HAY AVANCE DE CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200685161	Pavimentacion De Calle Luna En La Colonia Horoscopo Delegacion Cerro Colorado - 136134	136134	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$445,000	\$400,500	\$439,371	\$392,496	\$392,496	\$392,496	88.20	\$0	Metros Cuadrados	96	100.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN16160200685162	Construccion De Red De Agua Potable En Callejon Cerrada Los Pinos Colonia Los Laureles Delegacion Playas De Tijuana - 176805	176805	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$858,030	\$772,227	\$550,387	\$165,116	\$165,116	\$165,116	19.24	\$0	Metros lineales	20	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN16160200685163	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Callejon Cerrada Los Pinos Colonia Los Laureles Delegacion Playas De Tijuana - 178054	178054	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$300,000	\$270,000	\$300,000	\$90,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	16	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN16160200685165	Comedor Comunitario C Jacaranda Alondiga De Granaditas Delegación La Presa Air - 177519	177519	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$825,000	\$742,500	\$673,026	\$358,628	\$358,628	\$358,628	\$358,628	43.47	\$0	Metros Cuadrados	9,869	100.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200685166	Alumbrado Público En Diversas Ubicaciones Delegación La Gloria - 148388	148388	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$555,000	\$499,500	\$548,942	\$547,309	\$482,151	\$482,151	86.87	\$0	Otros	194	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN16160200690570	Construccion De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Tlatelolco Segunda Etapa Delegación La Presa Este - 172905	172905	Baja California	Tijuana	Lomas de Tlatelolco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,800,000	\$1,999,613	\$1,415,604	\$1,415,604	\$1,415,604	70.78	\$0	Metros lineales	616	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN16160200690571	Techo Firme En Varias Calles Varias Colonias - 177944	177944	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,900,000	\$1,710,000	\$1,850,208	\$1,051,580	\$1,051,580	\$1,051,580	55.35	\$0	Metros Cuadrados	23	100.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN16160200690572	Red De Electrificación En Varias Calles De La Col Las Praderas II Etapa Delegación La Presa Este - 153250	153250	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,300,133	\$1,170,120	\$1,300,133	\$1,300,133	\$1,300,133	\$1,300,133	100.00	\$0	Otros	492	100.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE, NO HAY AVANCE DE CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN16160200690573	Red De Electrificación En Varias Calles De La Col Altiplano Cuarta Sección Delegación La Presa Este - 151503	151503	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,767,651	\$1,590,886	\$1,767,651	\$1,767,651	\$1,767,651	\$1,767,651	100.00	\$0	Otros	464	100.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE, NO HAY AVANCE DE CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN16160200690574	Red De Electrificación De Calle San Gabino Y Calle Pirul Colonia Las Torres Parte Baja Delegación Olay Centenario - 156148	156148	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$394,812	\$355,331	\$394,812	\$394,812	\$394,812	\$394,812	100.00	\$0	Otros	2,079	100.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE, NO HAY AVANCE DE CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 105

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCN16160200690575	Red De Agua Potable De Calle Quintana Roo Colonia Las Torres Paria Alta Delegación Otay Centenario - 172847	172847	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$756,000	\$680,400	\$691,581	\$207,474	\$207,474	\$207,474	27.44	\$0	Metros lineales	511	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690576	Red De Electrificación En Calle Obregón Y Constitución Colonia Cañon De Las Carretas Delegación San Antonio De Los Buenos - 156153	156153	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$789,958	\$710,962	\$789,958	\$789,958	\$789,958	\$789,958	100.00	\$0	Otros	959	100.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE, NO HAY AVANCE DE CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690577	Red De Electrificación De C Teniente Zazueta Benito Juarez Y Kennedy Colonia Oaxaca Angel Fernandez Delegación San Antonio De Los Buenos - 156158	156158	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$69,842	\$62,857	\$69,842	\$69,842	\$69,842	\$69,842	100.00	\$0	Otros	443	100.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE, NO HAY AVANCE DE CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690578	Red De Electrificación En Varias Calles De Ladrilleras Del Murua Colonia Valle Vista Segunda Sección Delegación Otay Centenario - 156138	156138	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,579,651	\$1,421,686	\$1,579,651	\$1,579,651	\$1,579,651	\$1,579,651	100.00	\$0	Otros	2,397	100.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE, NO HAY AVANCE DE CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690579	Pavimentación Calle Chamizos Col Granjas Division Del Norte Delegación Otay Centenario - 137824	137824	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$643,500	\$579,150	\$642,624	\$192,787	\$192,787	\$192,787	29.96	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200690580	Onstruccion De Drenaje Sanitario En Callejon Liliana Colonia Divina Providencia Delegacion Playas De Tijuana - 181487	181487	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$400,000	\$360,000	\$399,718	\$119,915	\$119,914	\$119,914	29.98	\$0	Metros lineales	120	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690581	Drenaje Sanitario En Calle Pinos Y Varias Calles De La Colonia Rojo Gomez Segunda Etapa Delegacion La Presa Este - 177193	177193	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,008,000	\$907,200	\$659,968	\$641,304	\$641,304	\$641,304	63.62	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200690582	Drenaje Pluvial En Calle Alvaro Obregón Desde Acceso A La Escuela Colonia Bugambilias Delegación Miguel Alemán - 172496	172496	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,200,000	\$1,980,000	\$2,084,615	\$625,384	\$625,384	\$625,384	28.43	\$0	Metros lineales	517	100.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690583	Construccion De Red De Agua Potable En Calles Sanchez Ponce Herradura Y Yaguas Col Amparo Sanchez Delegacion Sanchez Taboada - 173939	173939	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$440,000	\$396,000	\$439,994	\$131,998	\$131,998	\$131,998	30.00	\$0	Metros lineales	88	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690585	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Andador Culiacan Colonia Camino Verde Delegacion Sanchez Taboada - 174079	174079	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$443,331	\$398,998	\$442,982	\$132,895	\$132,895	\$132,895	29.98	\$0	Metros lineales	180	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200690588	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Helen Keller Colonia Los Santos Delegación La Mesa - 170894	170894	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Educación	En Ejecución	2016		\$675,000	\$607,500	\$668,322	\$645,853	\$645,853	\$645,853	95.68	\$0	Metros Cuadrados	3,357	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690589	Pavimentación Calle Benjamin Ames Colonialázaro Cárdenas Delegación San Antonio De Los Buenos - 178534	178534	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,085,000	\$976,500	\$1,078,241	\$943,447	\$943,447	\$943,447	86.95	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690649	Red De Drenaje Sanitario En Callejon De Servicio Col Anexa Los Laureles Delegacion Playas De Tijuana - 171192	171192	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$362,400	\$326,160	\$288,928	\$86,679	\$86,679	\$86,679	23.92	\$0	Metros lineales	478	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690650	Red De Electrificación En Calles Palomita Aguatete Y Juan De La Barrera Colonia Sanchez Taboada II Delegación Sanchez Taboada - 156135	156135	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$898,673	\$808,806	\$898,673	\$898,673	\$898,673	\$898,673	100.00	\$0	Otros	1,618	100.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CCFE, NO HAY AVANCE DE CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690651	Red De Electrificación En Calle Fobos Colonia Sanchez Taboada Delegación Sanchez Taboada - 157454	157454	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$390,887	\$351,798	\$390,887	\$390,887	\$390,887	\$390,887	100.00	\$0	Otros	511	100.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE, NO HAY AVANCE DE CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690652	Red De Electrificación En Calle Faldas Del Cerro Colorado Dos Colonia Mariano Matamoros Norte Delegacion La Presa Alr - 156133	156133	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$792,515	\$713,263	\$792,515	\$792,515	\$792,515	\$792,515	100.00	\$0	Otros	825	100.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE, NO HAY AVANCE DE CFE. / Registro:

Total: 105

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCN16160200696053	Red De Electrificación En Calle Emiliano Zapata Prol Ley Del Servicio Social Colonia Flores Magón Delegación Salvatierra - 153750	153750	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$789,896	\$710,907	\$789,896	\$789,896	\$789,896	\$789,896	100.00	\$0	Otros	465	100.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE, NO HAY AVANCE DE CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200696054	Red De Electrificación De C Prolongación Altamirano Colonia Rinconada II Delegación Otay Centenario - 151590	151590	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$206,946	\$186,252	\$206,946	\$206,946	\$206,946	\$206,946	100.00	\$0	Otros	689	100.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE, NO HAY AVANCE DE CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200696055	Red De Electrificación En Variasc Calles De La Colonia Viñedos Casa Blanca Segunda Etapa Camino Viejo A Tecate Delegación La Presa Este - 156166	156166	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$528,087	\$475,278	\$528,087	\$528,087	\$528,087	\$528,087	100.00	\$0	Otros	112	100.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE, NO HAY AVANCE DE CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200696056	Red De Electrificación En Varias Calles Y Callejones De La Col Granjas Familiares La Esperanza Delegación Playas De Tijuana - 156579	156579	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2,719,318	\$2,447,386	\$2,719,318	\$2,719,318	\$2,719,318	\$2,719,318	100.00	\$0	Otros	2,550	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200696057	Red De Electrificación En Calle Cerrada Transito Colonia División Del Norte Sanchez Taboada II Delegación Sanchez Taboada - 157298	157298	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$146,736	\$132,063	\$146,736	\$146,736	\$146,736	\$146,736	100.00	\$0	Otros	461	100.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE, NO HAY AVANCE DE CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200696058	Red De Electrificación En Calle Campero Colonia Granjas De Mismoros Delegación La Presa Alr - 150446	150446	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$353,718	\$318,346	\$353,718	\$353,718	\$353,718	\$353,718	100.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE, NO HAY AVANCE DE CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200696059	Pavimentación De Calle Miguel Alemán Col Granjas División Del Norte Delegación Otay Centenario - 137855	137855	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$650,000	\$585,000	\$641,395	\$641,395	\$507,779	\$507,779	78.12	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200696060	Pavimentacion Calle Adolfo Ruiz Cortinez Delegacion Playas De Tijuana - 136663	136663	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,300,000	\$1,170,000	\$1,236,891	\$1,236,891	\$1,236,891	\$1,236,891	95.15	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200696064	Alumbrado Público En Diversas Ubicaciones Delegacion Centro - 144895	144895	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2,400,000	\$2,160,000	\$2,390,590	\$2,197,038	\$2,197,038	\$2,197,038	91.54	\$0	Otros	7,189	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200696066	Red De Electrificación De Calle Alberto Ames Y Calle Pedregal Varias Colonias Subd La Gloria Delegación San Antonio De Los Buenos - 178555	178555	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$556,036	\$500,432	\$556,036	\$556,036	\$556,036	\$556,036	100.00	\$0	Otros	195	100.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE, NO HAY AVANCE DE CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200696069	Rehabilitación De Alumbrado Público En Varias Calles De La Colonia Terrazas Del Valle Delegación La Presa Este - 178432	178432	Baja California	Tijuana	Terrazas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2,000,000	\$1,800,000	\$1,987,558	\$1,710,901	\$1,710,901	\$1,710,901	85.55	\$0	Otros	17,543	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701557	Red De Electrificación En Varias Calles De La Col Lomas Del Enclinal Valle Imperial Delegación La Presa Alr - 153593	153593	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,892,491	\$1,703,242	\$1,892,491	\$1,892,491	\$1,892,491	\$1,892,491	100.00	\$0	Otros	539	100.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE, NO HAY AVANCE DE CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701558	Red De Electrificaciones En Varias Calles De La Colonia Cañon De Las Carreras Parte Baja Delegación Salvatierra - 154300	154300	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,569,594	\$1,412,635	\$1,569,594	\$1,569,594	\$1,569,594	\$1,569,594	100.00	\$0	Otros	1,239	100.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE, NO HAY AVANCE DE CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701559	Pavimentación De Calle C Nueve Col Ejido Francisco Villa Delegación La Presa Alr - 137214	137214	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,350,000	\$1,215,000	\$1,305,293	\$732,564	\$732,564	\$732,564	54.26	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701560	Pavimentación Calle Gladiolas Delegacion Playas De Tijuana - 136650	136650	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,800,000	\$1,620,000	\$1,592,867	\$1,214,878	\$1,214,878	\$1,214,878	67.49	\$0	Metros Cuadrados	320	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 105

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCN16160200701561	Dispensario Médico Calle Comacalco Colonia El Peñon Delegación La Mesa Alr - 150370	150370	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Salud	En Ejecución	2016		\$300,000	\$270,000	\$285,733	\$220,079	\$220,079	\$220,079	73.36	\$0	Metros Cuadrados	3,596	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN16160200701563	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Nectarina Chabacano Y Membrillo Colonia Alberto Bustamante Deleg Playas De Tijuana - 176935	176935	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,500,800	\$1,350,720	\$1,286,014	\$385,804	\$385,804	\$385,804	\$385,804	25.71	\$0	Metros lineales	280	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN16160200701566	Barda Perimetral En Escuela Secundaria Doscientos Catorce Segunda Etapa Coloniaplantic Delegación La Presa Alr - 173124	173124	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Educación	En Ejecución	2016	\$400,000	\$360,000	\$369,833	\$369,833	\$369,833	\$369,833	\$369,833	92.46	\$0	Metros lineales	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN16160200701568	Techo Firme En Varias Calles Varias Colonias Lagunitas Colinas Del Sol Ejido Lazaro Cardenas La Gloria Delegación San Antonio De Los Buenos - 177769	177769	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$400,000	\$360,000	\$398,699	\$336,272	\$336,272	\$336,272	\$336,272	84.07	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN16160200701569	Pavimentación Calle San Angel Col Terrazas Del Valle Delegación La Presa Este - 137521	137521	Baja California	Tijuana	Terrazas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$740,000	\$666,000	\$738,699	\$636,446	\$636,446	\$636,446	86.01	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN16160200701571	Construccion De Drenaje Sanitario En Calles Cerro De Las Abejas Cerro Colorado Centinela Col Terrazas Del Valle Delegación La Presa Este - 173114	173114	Baja California	Tijuana	Terrazas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$452,000	\$406,800	\$449,882	\$449,882	\$449,882	\$449,882	\$449,882	\$449,882	99.53	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN1616020070160	Red De Electrificación En Calle Privada Ladera Entre Calles Cañon B Y Cerrada Col Lazaro Cardenas Delegación Playas De Tijuana - 177137	177137	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$369,662	\$332,695	\$369,662	\$369,662	\$369,662	\$369,662	\$369,662	100.00	\$0	Otros	48	100.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE, NO HAY AVANCE DE CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN1616020070161	Red De Electrificación En Calle Golondrinas Petroleo Colonia Sanchez Taboada Ii Granjas Amparo Sanchez Delegación Sanchez Taboada - 157246	157246	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$721,938	\$649,744	\$721,938	\$721,938	\$721,938	\$721,938	\$721,938	100.00	\$0	Otros	1,264	100.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE, NO HAY AVANCE DE CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN1616020070162	Rehabilitación De Alumbrado Público En Diversas Ubicaciones Blvd Simon Bolivar Y Colonias De La Delegación La Mesa - 178492	178492	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$900,000	\$992,293	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,737	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN1616020070163	Red De Electrificación En Calle Consumidor Y Calle Del Comercio Colonia Sanchez Taboada Esperanza Delegación Sanchez Taboada - 157156	157156	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$504,756	\$454,280	\$504,756	\$504,756	\$504,756	\$504,756	\$504,756	100.00	\$0	Otros	1,056	100.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE, NO HAY AVANCE DE CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN1616020070164	Pavimentación De Calle Constitución Col Ejido Fco Villa Delegación La Presa Alr - 137178	137178	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,250,000	\$2,463,525	\$739,058	\$739,058	\$739,058	\$739,058	29.56	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN1616020070166	Construccion De Red De Agua Potable En Calle Tercera Col Granjas Division Del Norte Deleg Olay Centenario - 181510	181510	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$742,500	\$668,250	\$357,548	\$107,264	\$107,264	\$107,264	\$107,264	\$107,264	14.45	\$0	Metros lineales	152	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN1616020070167	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Centenario Colonia Centenario Ii Deleg Sanchez Taboada - 174186	174186	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$450,000	\$405,000	\$447,454	\$134,236	\$134,236	\$134,236	\$134,236	29.83	\$0	Metros lineales	20	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN1616020070168	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Margaritas Y Girasoles Colonia Cañon Azteca Delegación Playas De Tijuana - 181475	181475	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$860,000	\$774,000	\$759,676	\$227,903	\$227,903	\$227,903	\$227,903	26.50	\$0	Metros lineales	192	100.00	12.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN1616020070169	Alumbrado Público En Diversas Ubicaciones Delegación Playas De Tijuana - 144512	144512	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$500,000	\$450,000	\$499,850	\$499,850	\$499,850	\$499,850	\$499,850	\$499,850	99.97	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN1616020070170	Cunstruccion De Drenaje Sanitario En Calle Benjamin Ames Colonia Alfredo Ames Subdelegación La Gloria Deleg San Antonio De Los Buenos - 177692	177692	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$500,000	\$450,000	\$477,997	\$143,399	\$143,399	\$143,399	\$143,399	\$143,399	28.68	\$0	Metros lineales	144	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 105

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCN16160200707171	Techo Firme En Varias Calles Varias Colonias Vistas Del Valle Terrazas Del Valle Y El Niño Delegación La Presa Este - 177023	177023	Baja California	Tijuana	Terrazas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$3,500,000	\$3,150,000	\$3,499,726	\$1,809,947	\$1,809,947	\$1,809,947	51.71	\$0	Metros Cuadrados	27	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712481	Pavimentación De Calle Protección Civil Col El Niño Delegación La Presa Este - 137244	137244	Baja California	Tijuana	El Niño	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$742,500	\$668,250	\$691,804	\$691,804	\$655,173	\$655,173	88.24	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712482	Red De Agua Potable En La Colonia Horoscope Sur Segunda Etapa Delegacion Cerro Colorado - 177322	177322	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$6,500,000	\$5,850,000	\$5,201,262	\$1,560,379	\$1,560,379	\$1,560,379	24.01	\$0	Metros lineales	1,452	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712483	Red De Electrificación En Callejón Ramón Urbina Colonia Oaxaca Antel Fernandez Delegación San Antonio De Los Buenos - 155939	155939	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$304,970	\$274,473	\$304,970	\$304,970	\$304,970	\$304,970	100.00	\$0	Otros	874	100.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE, NO HAY AVANCE DE CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712484	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Diversas Ubicaciones De La Delegacion Cerro Colorado - 180454	180454	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,000,000	\$900,000	\$990,991	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20,013	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712485	Rehabilitación De Alumbrado Público En Varias Col Nueva Aurora San Antonio Jibarito Salvatierra Delegación San Antonio De Los Buenos - 178341	178341	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$3,600,000	\$3,240,000	\$3,488,217	\$1,046,465	\$1,046,465	\$1,046,465	29.07	\$0	Otros	19,634	100.00	14.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712486	Red De Electrificación Calle Esperanza Estrella Colonia Anexa Divina Providencia Delegación Playas De Tijuana - 155959	155959	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$473,173	\$425,856	\$473,173	\$473,173	\$473,173	\$473,173	100.00	\$0	Otros	852	100.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE, NO HAY AVANCE DE CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712487	Rehabilitación De Alumbrado Público En Varias Calles De Las Colonias Fontana Del Real Matamoros Delegación La Presa Alr - 178403	178403	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,000,000	\$900,000	\$850,613	\$547,686	\$547,686	\$547,686	54.77	\$0	Otros	8,828	100.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712488	Red De Electrificación En Varias Calles De La Manzana Setentaydos Colonia Camino Verde Delegación Sanches Taboada - 156925	156925	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$576,551	\$518,896	\$576,551	\$576,551	\$576,551	\$576,551	100.00	\$0	Otros	1,043	100.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE, NO HAY AVANCE DE CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712489	Pavimentación De C Prolongación Abedul Col Granjas División Del Norte Delegación Otyay Centenario - 137874	137874	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,265,000	\$1,138,500	\$1,092,748	\$868,380	\$868,380	\$868,380	68.65	\$0	Metros Cuadrados	224	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200712490	Cuarto Dormitorio En Varias Ubicaciones Y Varias Coloniasdelegación San Antonio De Los Buenos - 149889	149889	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,950,000	\$1,755,000	\$1,901,163	\$1,096,405	\$1,096,405	\$1,096,405	56.23	\$0	Vivienda	12	100.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712491	Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Varias Colonias Lomas De La Amistad Y Reforma Delegación La Mesa - 173845	173845	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,100,000	\$990,000	\$1,097,682	\$329,305	\$329,305	\$329,305	29.94	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712492	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Pablo L. Martínez Col Reforma Delegación Sanchez Taboada - 174029	174029	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$400,000	\$360,000	\$197,945	\$132,270	\$132,270	\$132,270	33.07	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712493	Red De Electrificación En C Villa Hermosa II Colonia La Gloria Delegación San Antonio De Los Buenos - 155074	155074	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$583,796	\$525,416	\$583,796	\$583,796	\$583,796	\$583,796	100.00	\$0	Otros	845	100.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE, NO HAY AVANCE DE CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200717741	Techo Firme En Varias Ubicaciones Y Varias Calles En Las Colonias Flores Magón Xicotencatl Subdeleg Salvatierra San Antonio De Los Buenos - 173589	173589	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$585,000	\$526,500	\$582,255	\$582,255	\$582,255	\$582,255	99.53	\$0	Metros Cuadrados	19	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200717742	Red De Electrificación En C Joaquín Posada Colonia Anexa Loma Dorada Delegación La Mesa - 153668	153668	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$294,791	\$265,312	\$294,791	\$294,791	\$294,791	\$294,791	100.00	\$0	Otros	304	100.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE, NO HAY AVANCE DE CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 105

Información General del Proyecto																								Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado								
BCN16160200717743	Red De Electrificación En Calle Arroyo Y Calle Vista Hermosa Colonia Lastorres Parte Alta Delegación Otoy Centenario - 156141	156141	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$742,409	\$668,168	\$742,409	\$742,409	\$742,409	\$742,409	100.00	\$0	Otros	1,274	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: CONVENIO CON CFE, NO HAY AVANCE CON CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
BCN16160200717744	Red De Electrificación En Calle Aquiles Serdan Colonia Anexa Divina Providencia Delegación Playas De Tijuana - 156139	156139	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$157,240	\$141,516	\$157,240	\$157,240	\$157,240	\$157,240	100.00	\$0	Otros	1,074	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: CONVENIO CON CFE, NO HAY AVANCE DE CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
BCN16160200717745	Red De Electrificación En Cvenustiano Carranza Y C Mision San Ignacio Col Xicotencatl Leyva Delegación La San Antonio De Los Buenos - 154187	154187	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$475,386	\$427,847	\$475,386	\$475,386	\$475,386	\$475,386	100.00	\$0	Otros	1,752	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: CONVENIO CON CFE, NO HAY AVANCE DE CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
BCN16160200717746	Pavimentación Calle Jose María Morelos Y Pavon Colonia Reforma Delegación Sanches Taboada - 149692	149692	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$970,000	\$873,000	\$954,162	\$286,249	\$286,249	\$286,249	29.51	\$0	Metros Cuadrados	692	100.00	55.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
BCN16160200717747	Pavimentacion Calle Colorines Colonia Rinconada II Secc Delegación Otoy Centenario - 149794	149794	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$500,000	\$450,000	\$498,546	\$149,564	\$149,564	\$149,564	29.91	\$0	Metros Cuadrados	101	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
BCN16160200717748	Drenaje Pluvial En Calle Los Llanos Entre Calle Peñon Y Paztizales Agujito Colonia El Peñon Delegacion La Presa - 177479	177479	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$600,000	\$540,000	\$599,581	\$457,109	\$457,109	\$457,109	76.18	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
BCN16160200717749	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle El Vergel Colonia Rio Alamar Delegacion Otoy Centenario - 181525	181525	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,643,478	\$1,479,130	\$1,115,874	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	144	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro:							
BCN16160200717751	Red De Electrificación En Calle Prolongación Praderas Colonia El Tecolote Delegación Sanchez Taboada - 156785	156785	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$575,002	\$575,002	\$575,002	\$575,002	\$575,002	\$575,002	100.00	\$0	Otros	1,311	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: CONVENIO CON CFE, NO HAY AVANCE DE CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
BCN16160200717752	Pavimentación De Calle Neptuno Col El Tecolote Delegacion Sanchez Taboada - 136318	136318	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$980,000	\$882,000	\$958,073	\$395,249	\$395,249	\$395,249	40.33	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
BCN16160200723341	Red De Electrificación En Varias Calles De La Col Rancho El Refugio Delegación La Presa Este - 155922	155922	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$674,599	\$607,139	\$674,599	\$674,599	\$674,599	\$674,599	100.00	\$0	Otros	96	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: CONVENIO CON CFE, NO HAY AVANCE CON CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
BCN16160200723342	Red De Electrificación De Varias Calles Benito Juarez Y Juan Escutia De La Colonia Nido De Las Águilas Delegación Otoy Centenario - 178608	178608	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$480,226	\$432,203	\$480,226	\$480,226	\$480,226	\$480,226	100.00	\$0	Otros	116	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: CONVENIO CON CFE, NO HAY AVANCE CON CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
BCN16160200723343	Red De Electrificación De Calle Quintana Roo Colonia Las Torres Parte Alta Delegación Otoy Centenario - 177542	177542	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$318,210	\$286,389	\$318,210	\$318,210	\$318,210	\$318,210	100.00	\$0	Otros	1,497	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: CONVENIO CON CFE, NO HAY AVANCE DE CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
BCN16160200723344	Red De Agua Porable En Callejon Dieciseis De Septiembre Colonia Lázaro Cárdenas Delegación Playas De Tijuana - 171169	171169	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$250,000	\$225,000	\$165,624	\$49,678	\$49,678	\$49,678	19.87	\$0	Otros	560	100.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
BCN16160200723345	Red De Electrificación En Calles Francisco Amador E Ignacio Allende Colonia División Del Norte Delegación Sanchez Taboada - 156986	156986	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$751,637	\$676,474	\$751,637	\$751,637	\$751,637	\$751,637	100.00	\$0	Otros	432	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: CONVENIO CON CFE, NO HAY AVANCE CON CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
BCN16160200723346	Pavimentacion Calle Constitucion Y Art Veinticuatro Delegacion Salvatierra - 137107	137107	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,050,000	\$945,000	\$1,030,085	\$332,411	\$332,411	\$332,411	31.66	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							

Total: 105

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCN16160200723347	Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Col Milenio Primera Sección Delegación Playas De Tijuana - 171238	171238	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,600,000	\$2,340,000	\$2,470,585	\$1,289,105	\$1,289,105	\$1,289,105	49.58	\$0	Metros lineales	1,329	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300741597	Construcción Integral De Calle Cooperativistas, Del Cañon Y Del Esfuerzo Entre Emiliano Zapata Y Del Derecho De Amparo, Entre Cooperativistas Y Del Cañon Y Del Pinito Y Ley Del Seguro Social, Colonia	SOC-020041ME001-2016	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL DE TIJUANA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,873,074	\$2,873,074	\$0	\$2,802,425	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,708	0.00	0.00	Financiera: NO HA DEPOSITADO SEDATU / Física: NO HA DEPOSITADO SEDATU / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300741609	Construcción Integral De Calles 10 De Abril, 18 De Marzo Y Clac, Entre Europa Y Clac, Entre Clac Y Ruben Jaramillo, Y Entre 10 De Abril Y 18 De Marzo, Colonia Maclovio Rojas, Delegación La Presa Este	SOC-020041ME002-2016	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL DE TIJUANA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,154,668	\$3,154,668	\$0	\$3,154,668	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,216	0.00	0.00	Financiera: NO HA DEPOSITADO SEDATU / Física: NO HA DEPOSITADO SEDATU / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300741655	Construcción Integral De Calle Paseo Lomas De Tijuana, Entre Carretera A Valle Redondo Y C. Paseo Lomas Del Porvenir, Colonia Lomas Del Valle, Delegación La Presa Este, Tijuana, B.C.	SOC-020041ME004-2016	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL DE TIJUANA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,457,384	\$1,457,384	\$0	\$1,397,596	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	0.00	Financiera: NO HA DEPOSITADO SEDATU / Física: NO HA DEPOSITADO SEDATU / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300741740	Construcción Integral De Calle Paseo De Las Delicias, Entre C. Had Del Arroyo Y Camino A Valle Redondo (Dorado), Col. Terrazas Del Valle, Delegación La Presa Este, Tijuana, B.C.	SOC-020041ME006-2016	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL DE TIJUANA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,366,995	\$3,366,995	\$0	\$3,358,058	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,828	0.00	5.00	Financiera: NO HA DEPOSITADO SEDATU / Física: NO HA DEPOSITADO SEDATU / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300741807	Rehabilitación De Parque Lagunitas Entre C. Laguna De Chapala Y C. Laguna Mágica, Col. Lagunitas, Delegación Sánchez Taboada, Tijuana, B.C.	SOC-PREP-01-2016	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL DE TIJUANA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$997,706	\$299,312	\$299,312	\$299,312	29.93	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300741811	Rehabilitación Del Parque Vistas Del Valle, En Calle Valle Bonito Esq. Valle Zaragoza, Col. Vistas Del Valle, Delegación La Presa Este, Tijuana, B.C.	SOC-PREP-02-2016	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL DE TIJUANA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$375,000	\$1,246,692	\$374,008	\$374,008	\$374,008	29.92	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300741822	Construcción De Parque La Esmeralda, Entre C. Zafiro Y Diamante Colonia La Esmeralda, Delegación Sánchez Taboada, Tijuana, B.C.	SOC-PREP-03-2016	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL DE TIJUANA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$450,000	\$1,498,841	\$449,652	\$449,652	\$449,652	29.98	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	12.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160300741829	Rehabilitación De Parque Azteca, En C. Epatlán, Entre C. Cuauhtémoc Y Blvd. Anahuac, Col. Azteca, Delegación Cerro Colorado, Tijuana, B.C.	SOC-PREP-04-2016	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL DE TIJUANA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,472,272	\$1,472,272	\$441,682	\$1,460,791	\$438,237	\$438,237	\$438,237	29.77	\$0	Metros Cuadrados	2,400	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: