

Total: 223

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico								Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCN14140300369087	Obra Dlm 1 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle San Felipe Entre Calle Rosario Y Cerrada, Col. Colinas De La Mesa, Delegación La Mesa	DLM-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$222,000	\$412,800	\$412,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	0.00	Financiera: / Física: EN ESPERA DE APROBACION DE CESPT / Registro:	
BCN14140300369256	Obra Dlm 2 Construcción De Red Eléctrica En Calle Mariano Arista Entre Calle Anastacio Bustamante Y Sin Nombre, Col. Lomas De La Amistad, Delegación La Mesa	DLM-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$166,675	\$115,484	\$115,484	\$115,480	\$115,480	\$115,480	\$115,480	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	75.00	Financiera: / Física: CFE EMPIEZA A PONER POSTE EL DIA 24 DE FEBRERO / Registro:	
BCN14140300369307	Obra Dlm 3 Mantenimiento De Aula En Esc. Sec. Estatal No. 67 Leona Vicario, Entre Amado Nervo Y Sor Juana Inés De La Cruz, Col. Monte Bello, Delegación La Mesa	DLM-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$151,041	\$151,041	\$151,041	\$149,859	\$149,859	\$149,859	\$138,223	99.22	\$0	Lote	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:	
BCN14140300369337	Obra Dlm 4 Mantenimiento De Aula, Dotación De Servicios Básicos En Esc. Prim. Netzahuacoyotl, Entre Claveles Y Gladiolas, Col. Valles De Las Flores, Delegación La Mesa	DLM-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$197,627	\$197,627	\$197,627	\$197,627	98.81	\$0	Lote	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:	
BCN14140300369370	Obra Dlm 5 Construcción De Aula En Esc. Prim. Club Soroptimista, Entre C. Monte Alegre Y Guadalupe, Col. Jalisco, Delegación La Mesa	DLM-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$344,401	\$344,401	\$344,401	\$199,690	86.10	\$0	Lote	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:	
BCN14140300369391	Obra Dlm 6 Construcción De Aula En Esc. Sec. No. 39 Alberto García Luna, En Blvd. Benito Juárez Y Miguel De La Madrid, Col. Lomas De La Amistad, Delegación La Mesa	DLM-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$324,725	\$324,725	\$324,725	\$324,725	92.78	\$0	Lote	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:	
BCN14140300369425	Obra Dlm 7 Construcción De Aula En Esc. Hellen Keller, En Ermita Norte Y Paseo De Los Héroes, Col. San José, Delegación La Mesa	DLM-7-2014	Baja California	Tijuana	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$347,304	\$347,304	\$347,304	\$151,598	99.23	\$0	Lote	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:	
BCN14140300369462	Obra Dlm 8 Construcción De Aula En Jardín De Niños Sócrates, En Callejón Aida Baltazar Y Calle Vasco De Quiroga, Col. Corona Del Rosal, Delegación La Mesa	DLM-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$317,247	\$317,247	\$317,247	\$317,247	90.64	\$0	Lote	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:	
BCN14140300369497	Obra Dlm 9 Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Varias Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación La Mesa	DLM-9-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,440,173	\$1,440,173	\$1,440,173	\$1,440,151	\$1,440,151	\$1,440,151	\$877,938	100.00	\$0	Piezas	88	0.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN14140300370517	Obra Dlm 10 Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Mexicali, En C. Rosario Y Cerrada, Col. Colinas De La Mesa, Delegación La Mesa	DLM-10-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$423,409	\$423,409	\$423,409	\$419,801	\$419,801	\$419,801	\$419,801	99.15	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:	
BCN14140300371310	Obra Slp 1 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Tecate, Entre Calle Rosario Y Cerrada, Col. Colinas De La Mesa, Subdelegación Los Pinos	SLP-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$189,000	\$208,360	\$208,360	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	0.00	Financiera: / Física: EN ESPERA DE APROBACION DE CESPT / Registro:	
BCN14140300371327	Obra Slp 2 Red De Electrificación En Varias Calles De La Col. Loma Dorada, Subdelegación Los Pinos	SLP-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$333,350	\$313,990	\$313,990	\$313,974	\$313,974	\$313,974	\$313,974	99.99	\$0	Metros lineales	308	0.00	65.00	Financiera: / Física: EN ESPERA DE INFORME DE CFE / Registro:	
BCN14140300371335	Obra Slp 3 Construcción De Aula En Esc. Sec. No. 16, Entre Calle Irma Y Karín, Col. Terrazas De La Presa, Subdelegación Los Pinos	SLP-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$324,367	\$324,367	\$324,367	\$278,721	92.68	\$0	Lote	1,250	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:	
BCN14140300371347	Obra Slp 4 Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Varias Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Los Pinos	SLP-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,177,173	\$1,177,173	\$1,177,173	\$1,154,180	\$1,154,180	\$1,154,180	\$1,154,180	98.05	\$0	Piezas	72	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:	
BCN14140300371358	Obra Slp 5 Pavimentación Con Concreto Hidráulico De C. Rosario Entre Calle Tijuana, Col. Colinas De La Mesa, Subdelegación Los Pinos	SLP-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$387,960	\$387,960	\$387,960	\$383,460	\$383,460	\$383,460	\$383,460	98.84	\$0	Metros lineales	140	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:	
BCN14140300371372	Obra Dst 1 Red De Electrificación En Varias Calles De La Col. Xochimilco, Delegación Sánchez Taboada	DST-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$735,000	\$731,602	\$731,602	\$731,583	\$731,583	\$731,583	\$731,583	100.00	\$0	Metros lineales	295	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN14140300371387	Obra Dst 2 Red De Electrificación De Camino Vecinal De La Col. Leonardo Valle Entre Mapolas Y Las Rosas En La Delegación Sánchez Taboada	DST-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$210,000	\$207,552	\$207,552	\$207,545	\$207,545	\$207,545	\$207,545	100.00	\$0	Metros lineales	85	0.00	40.00	Financiera: / Física: SOLO INSTALARON POSTES / Registro:	
BCN14140300371394	Obra Dst 3 Red De Electrificación En Varias Calles De La Col. El Tecolote En La Delegación Sánchez Taboada	DST-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$330,000	\$268,627	\$268,627	\$268,621	\$268,621	\$268,621	\$268,621	100.00	\$0	Metros lineales	130	0.00	0.00	Financiera: / Física: EN ESPERA DE INFORME DE CFE / Registro:	
BCN14140300371405	Obra Dst 4 Red De Electrificación En La Calle Estado 29 De La Col. Sánchez Taboada, Entre Via Láctea, Dedelegación Sánchez Taboada	DST-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$105,000	\$104,473	\$104,473	\$104,470	\$104,470	\$104,470	\$104,470	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN14140300371418	Obra Dst 5 Red De Electrificación En Varias Calles De La Col. Sánchez Taboada, Delegación Sánchez Taboada	DST-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$525,000	\$353,850	\$353,850	\$253,842	\$253,842	\$253,842	\$253,842	71.74	\$0	Metros lineales	210	0.00	0.00	Financiera: / Física: EN ESPERA DE INFORME DE CFE / Registro:	
BCN14140300371427	Obra Dst 6 Red De Electrificación En La Calle Escultores De La Col. Ampliación Sánchez Taboada, Entre Talabarteros Callejón Cerrada, Delegación Sánchez Taboada	DST-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$140,000	\$87,382	\$87,382	\$87,379	\$87,379	\$87,379	\$87,379	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN14140300371449	Obra Dst 8 Red De Electrificación En La Avenida Las Palmas De La Col. Emiliano Zapata, Delegación Sánchez Taboada	DST-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$210,000	\$205,235	\$205,235	\$205,225	\$205,225	\$205,225	\$205,225	100.00	\$0	Metros lineales	85	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN14140300371455	Obra Dst 9 Red De Electrificación De Cañón Juárez, Entre Loma Bonita Y Cañón Palmas, Col. 3 De Octubre, Delegación Sánchez Taboada	DST-9-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$210,000	\$209,951	\$209,951	\$209,943	\$209,943	\$209,943	\$209,943	100.00	\$0	Metros lineales	85	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN14140300371461	Obra Dst 10 Red De Electrificación En La Calle Lázaro Cárdenas Entre Benito Juárez Y Calle De Alba De La Col. 3 De Octubre, Delegación Sánchez Taboada	DST-10-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$210,000	\$138,418	\$138,418	\$138,413	\$138,413	\$138,413	\$138,413	100.00	\$0	Metros lineales	85	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN14140300371468	Obra Dst 11 Red De Electrificación De Las Calles Peñas Blancas Y Sinahi, Entre Puntarena Y Las Palmas, Col. Villa Urrutia, Delegación Sánchez Taboada	DST-11-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$245,000	\$243,905	\$243,905	\$243,895	\$243,895	\$243,895	\$243,895	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	

Total: 223

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
BCN14140300371474	Obra Dst 12 Red De Electrificación En La Calle Golondrinas Entre Ruisenor Y Lázaro Cárdenas, Col. San Luis, Delegación Sánchez Taboada	DST-12-2014	Baja California	Tijuana	San Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$140,000	\$106,588	\$106,588	\$106,584	\$106,584	\$106,584	\$106,584	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: EN ESPERA DE INFORME DE CFE / Registro:
BCN14140300371498	Obra Dst 14 Red De Electrificación En Varias Calles Y Varias Ubicaciones De La Col. Camino Verde, Delegación Sánchez Taboada	DST-14-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$560,000	\$403,250	\$403,250	\$403,235	\$403,235	\$403,235	\$403,235	100.00	\$0	Metros lineales	225	0.00	0.00	Financiera: / Física: EN ESPERA DE INFORME DE CFE / Registro:
BCN14140300374395	Obra Dst 20 Construcción De Red De Agua Potable En Calle Raul Reynoso Entre Calle Platon Y Ave. Baja California, Delegación Sánchez Taboada	DST-20-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$37,620	\$37,620	\$37,620	\$37,604	\$37,604	\$37,604	\$0	99.96	\$0	Metros lineales	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300374424	Obra Dst 21 Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Varias Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Sánchez Taboada	DST-21-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,887,500	\$2,887,500	\$2,887,500	\$2,842,960	\$2,842,960	\$2,842,960	\$852,888	98.46	\$0	Piezas	45	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300374493	Obra Dst 23 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Zamará, Entre Calle Jerusalem, Col. 3 De Octubre, Delegación Sánchez Taboada	DST-23-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$527,200	\$527,200	\$527,200	\$515,453	\$515,453	\$515,453	\$429,717	97.77	\$0	Metros lineales	135	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300374526	Obra Dst 24 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cjón. Raul Reynoso, Entre Calle Platon Y Ave. Baja California, Col. Camino Verde, Delegación Sánchez Taboada	DST-24-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$97,200	\$97,200	\$97,200	\$96,917	\$96,917	\$96,917	\$0	99.71	\$0	Metros lineales	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300374583	Obra Dst 25 Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Varias Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Sánchez Taboada	DST-25-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,650,000	\$234,268	\$234,268	\$233,973	\$233,973	\$233,973	\$70,192	99.87	\$0	Metros Cuadrados	165	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300374618	Obra Dst 26 Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Sierra De Juárez, Entre Victor Islas Parra Y Sierra Encantada, Col. Camino Verde	DST-26-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,409,332	\$2,409,332	\$2,409,332	\$2,016,130	\$2,016,130	\$2,016,130	\$1,428,418	83.68	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300374644	Obra Dst 27 Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Sánchez Taboada	DST-27-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,861,049	\$3,581,739	\$3,581,739	\$3,581,739	\$3,581,739	\$3,581,739	\$2,017,699	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300374663	Obra Dst 28 Red De Electrificación De Calle Lázaro Cárdenas, En Varias Ubicaciones De La Col. San Luis, Delegación Sánchez Taboada	DST-28-2014	Baja California	Tijuana	San Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$200,000	\$190,323	\$190,323	\$190,314	\$190,314	\$190,314	\$190,314	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300374689	Obra Dctr 1 Construcción De Aula En Esc. Sec. Municipal No.1, En Calle Mar Baltico No. 288, Col. Alemán, Delegación Centro	DCTR-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$727,348	\$727,348	\$727,348	\$202,386	99.64	\$0	Lote	1,000	0.00	77.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300374809	Obra Dctr 2 Construcción De Aula En Esc. Prim. Municipal Carlos Villalvazo Turno Vespertino, En Ave. 20 De Noviembre Y José Ma. Carrasco, Col. Hidalgo, Delegación Centro	DCTR-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$320,992	\$320,992	\$320,992	\$177,466	91.71	\$0	Lote	1,000	0.00	98.00	Financiera: / Física: FALTAN DETALLES / Registro:
BCN14140300374852	Obra Dctr 3 Equipamiento De Aula En Esc. Sec. No. 6 Ignacio Zaragoza En C. Marcarita Ruia Diaz Y Buenos Aires No. 1049, Col. Altamira, Delegación Centro	DCTR-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,200	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA PROYECTADA A EJECUTAR EN EL MES DE ABRIL DE 2015 RECURSO REFRENDADO / Registro:
BCN14140300374897	Obra Dctr 4 Construcción De Comedor Escolar En Esc. Prim. 27 De Septiembre T.V. En Calle 5 De Mayo Y Baja California, Col. Zona Norte, Delegación Centro	DCTR-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,998	\$599,998	\$599,998	\$276,820	100.00	\$0	Lote	1,500	0.00	96.00	Financiera: / Física: FALTAN DETALLES / Registro:
BCN14140300374926	Obra Dctr 5 Mantenimiento De Sanitarios En Esc. Prim. 27 De Septiembre T.V. En Calles 5 De Mayo Y Baja California, Col. Zona Norte, Delegación Centro	DCTR-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,998	\$149,998	\$149,998	\$107,786	100.00	\$0	Lote	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300374946	Obra Dctr 6 Red De Electrificación De Calle Gaviota, Entre Calle Primavera Y Calle Verano, Col. Heradura Sur, Delegación Centro	DCTR-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$100,500	\$100,500	\$100,500	\$98,284	\$98,284	\$98,284	\$98,284	97.79	\$0	Metros lineales	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: EN ESPERA DE INFORME DE CFE / Registro:
BCN14140300374980	Obra Dctr 7 Construcción De Comedor, Aula, Mantenimiento De Aula En Esc. Prim. No.1 General Lázaro Cárdenas, En Av. Niños Héroes, Zona Centro, Delegación Centro	DCTR-7-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,009,708	\$1,009,708	\$1,009,708	\$190,414	98.99	\$0	Lote	1,000	0.00	58.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300375012	Obra Dctr 8 Mantenimiento Sanitarios En Esc. Prim. No.1 General Lázaro Cárdenas, En Av. Niños Héroes, Zona Centro, Delegación Centro	DCTR-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$189,475	\$189,475	\$189,475	\$158,758	94.74	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300375035	Obra Dctr 9 Construcción De Aula, Comedor Y Mantenimiento De Aula En Esc. Prim. Alba Roja, Entre C. Negrete Y C. Cuarta, Zona Centro, Delegación Centro	DCTR-9-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$1,052,396	\$1,052,396	\$1,052,396	\$1,048,080	\$1,048,080	\$1,048,080	\$468,682	99.59	\$0	Lote	1,000	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300375067	Obra Dctr 10 Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones, En Varias Colonias De La Delegación Centro	DCTR-10-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,309,200	\$1,309,200	\$1,309,200	\$1,285,041	\$1,285,041	\$1,285,041	\$385,512	98.15	\$0	Piezas	80	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300375099	Obra Dlp 1 Construcción De Drenaje Pluvial En Canal Valle Verde, Entre C. Arroyo Poniente Y C. Humanismo, Col. Valle Verde, Delegación La Presa	DLP-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$985,827	\$985,827	\$985,827	\$0	98.58	\$0	Metros lineales	300	0.00	65.00	Financiera: / Física: SE REACTIVA LA OBRA / Registro:
BCN14140300375125	Obra Dlp 2 Construcción De Comedor Comunitario En Valle Verde, Calle Amistad, Entre C. Leatad Y C. Anímo, Col. Valle Verde, Delegación La Presa	DLP-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$412,388	\$592,388	\$592,388	\$589,999	\$589,999	\$589,999	\$177,000	99.60	\$0	Lote	300	0.00	64.00	Financiera: / Física: EN ESPERA DE LLEGADA DE MATERIAL PARA TECHUMBRE / Registro:
BCN14140300375734	Obra Dlp 3 Construcción De Banquetas En Calle Jesús Mendoza Perimetro Esc. Pioneros De Tijuana) Entre C. De Los Flamíngos Y C. María José Ortega, Col. Altiplano 5ta. Sección, Delegación La Presa	DLP-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,929	\$49,929	\$49,929	\$49,561	99.86	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300375743	Obra Dlp 4 Equipamiento De Comedor Escolar Jardín De Niños Leona Vicario En C. Gral. Lázaro Cárdenas, Entre C. 5 Y C. 3, Col. Ejido Francisco Villa, Delegación La Presa	DLP-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA PROYECTADA A EJECUTAR EN EL MES DE ABRIL DE 2015 RECURSO REFRENDADO / Registro:
BCN14140300375831	Obra Dlp 5 Red De Electrificación En Varias Calles, C. Imperio Vikingo, C. Paisajes Bajos, C. Imperio Luxemburgo, C. San Marino, C. San Marino, C. Imperio Turco Y Blvd. Imperial En La Col. Valle Imperia	DLP-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,266,730	\$786,752	\$786,752	\$786,730	\$786,730	\$786,730	\$786,730	100.00	\$0	Metros lineales	310	0.00	80.00	Financiera: / Física: falta detallar conexiones y conectar a la red / Registro:

Total: 223

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones		
								Convenio	Convenio - Especifico								Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCN14140300375844	Obra Dlp 6 Red De Electrificación En Varias Calles, C. Ebanos, C. Oyameles, C. Eucaliptos, C. Del Roble, C. El Arroyo, C. Cipres Y C. Los Encinos En La Col. Lomas Del Encinal, Delegación La Presa	DLP-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,345,520	\$1,345,520	\$1,345,520	\$1,343,802	\$1,343,802	\$1,343,802	\$1,343,802	99.87	\$0	Metros lineales	360	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300375855	Obra Dlp 7 Construcción De Techo Firme En Diversas Calles Y Ubicaciones En Diversas Colonias De La Delegación La Presa	DLP-7-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,440,000	\$2,739,978	\$2,739,978	\$2,667,079	\$2,667,079	\$2,667,079	\$800,124	97.34	\$0	Metros Cuadrados	91	0.00	95.00	Financiera: / Física: en espera de mas quiz / Registro:
BCN14140300375896	Obra Dlp 8 Construcción De Cuarto Dormitorio En Diversas Calles Y Ubicaciones En Diversas Colonias De La Delegación La Presa	DLP-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$614,396	\$614,396	\$614,396	\$566,970	94.52	\$0	Piezas	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300375910	Obra Dlp 9 Construcción De Barda Perimetral En Esc. Sec. 206 En C. Del Roble, Entre C. El Sauce Y C. De Los Abetos, Col. Residencial Del Bosque, Delegación La Presa	DLP-9-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$246,678	\$246,678	\$246,678	\$246,678	98.67	\$0	Lote	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300375929	Obra Dlp 10 Construcción De Banquetas En Calle Roble, Entre C. El Sauce Y C. De Los Abetos, Col. Residencial Del Bosque, Delegación La Presa	DLP-10-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$64,125	\$64,125	\$64,125	\$64,041	\$64,041	\$64,041	\$63,478	99.87	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300375939	Obra Dlp 11 Construcción De Barda Perimetral Y Equipamiento De Aula En Esc. Prim. Eva Samano, En Blvd. Imperial, Entre C. Bulcano Y Blvd. Imperial, Col. Valle Imperial, Delegación La Presa	DLP-11-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$346,834	\$346,834	\$346,834	\$342,970	\$342,970	\$342,970	\$102,981	98.89	\$0	Lote	300	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300375945	Obra Dlp 12 Red De Electrificación En Calle De Los Flamings, Entre Calle De Los Flamings, Col. Atiplano Sta. Sección, Delegación La Presa	DLP-12-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$394,326	\$394,326	\$394,326	\$284,225	98.58	\$0	Metros lineales	100	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300375962	Obra Sfm 1 Red De Electrificación En Varias Calles, C. Papaloapan, C. Tlaxcalteca, Cjón. Jazmin Y Cjón. Azucena, En La Col. Torres Del Matamoros, Subdelegación Florido-Mariano	SFM-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$433,355	\$420,133	\$420,133	\$420,117	\$420,117	\$420,117	\$420,117	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	90.00	Financiera: / Física: falta detallar conexiones y conectar a la red / Registro:
BCN14140300375972	Obra Sfm 2 Instalación De Alumbrado Público En C. Rio Yaki, C. Rio Suchiate, Cjón. De Las Rosas Y C. Rio Usamacinta En La Col. Torres Del Matamoros, Subdelegación Florido-Mariano	SFM-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$67,745	\$67,745	\$67,745	\$62,159	\$62,159	\$62,159	\$19,701	91.75	\$0	Piezas	570	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300376676	Obra Sfm 3 Mantenimiento De Comedor Escolar En Jardín De Niños Leona Vicario En Esc. Lázaro Cárdenas, Entre C. 5 Y C. 3, Col. Ejido Fco. Villa, Subdelegación Florido-Mariano	SFM-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$60,040	\$60,040	\$60,040	\$58,865	\$58,865	\$58,865	\$34,755	98.04	\$0	Lote	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300376746	Obra Sfm 5 Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles 1, 2 Y 3 Entre C. Cucapas Y C. Cerrada, Col. Cerro Colorado, Subdelegación Florido-Mariano	SFM-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$967,984	\$967,984	\$967,984	\$808,043	\$808,043	\$808,043	\$546,933	83.48	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300376756	Obra Sfm 6 Construcción De Techo Firme En Diversas Calles Y Ubicaciones En Diversas Colonias De La Subdelegación Florido-Mariano	SFM-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,523,200	\$2,136,422	\$2,136,422	\$1,918,640	\$1,918,640	\$1,918,640	\$575,592	89.81	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300376777	Obra Sfm 7 Construcción De Barda Perimetral En Esc. Primaria Tlaxcalteca, En C. Principal, Entre C. Art. 123 Y C. Campeche, Col. El Pipila, Subdelegación Florido-Mariano	SFM-7-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$0	98.00	\$0	Lote	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300376807	Obra Dipe 1 Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Toronja Entre Camino Viejo Tijuana Teate Y Camino A Valle Redondo Hasta Calle Guayaba Y Calle Guayaba Desde Calle Lima A Calle Naranja, Col.	DLPE-1-2014	Baja California	Tijuana	La Morita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,070,000	\$1,070,000	\$1,070,000	\$1,055,497	\$1,055,497	\$1,055,497	\$963,172	98.64	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300376824	Obra Dipe 2 Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle La Niña, Desde Lo Pavimentado Hasta El Calle De La Calle H. Cuerpo De Bomberos, Col. El Niño, Delegación La Presa Este	DLPE-2-2014	Baja California	Tijuana	El Niño	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$964,272	\$964,272	\$964,272	\$963,549	\$963,549	\$963,549	\$665,170	99.93	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300377052	Obra Dipe 4 Red De Electrificación En El Ejido Maclovio Rojas En Varias Calles De La Colonia Ejido Maclovio Rojas, Delegación La Presa Este	DLPE-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$534,660	\$534,660	\$534,644	\$534,644	\$534,644	\$534,644	100.00	\$0	Metros lineales	800	0.00	0.00	Financiera: / Física: EN ESPERA DE INFORME DE CFE / Registro:
BCN14140300377074	Obra Dipe 5 Construcción De Aula En Telesecundaria Num. 17 Jaime Sabinas, Entre Rubén Jaramillo Y 18 De Marzo SN, Col. Ejido Maclovio Rojas, Delegación La Presa Este	DLPE-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$400,000	\$400,000	\$397,408	\$397,408	\$397,408	\$235,374	99.35	\$0	Lote	50	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300377102	Obra Dipe 6 Mantenimiento De Aula En Esc. Prim. Ignacio Roel, Entre C. Paseo De Los Alamos Y C. Tule, Col. Villa Del Campo, Delegación La Presa Este	DLPE-6-2014	Baja California	Tijuana	Villa del Campo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$144,881	\$144,881	\$144,881	\$144,881	96.59	\$0	Lote	650	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300377118	Obra Dipe 7 Mantenimiento De Aulas En Jardín De Niños Emily Greene, En Rubén Jaramillo Y Mao Tse Tun, Col. Ejido Maclovio Rojas, Delegación La Presa Este	DLPE-7-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$224,987	\$224,987	\$224,987	\$185,541	75.00	\$0	Lote	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300377141	Obra Dipe 8 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle La Esperanza, Entre Hacienda Sta. Mónica Y Had Del Rey Sur, Col. Terrazas Del Valle, Delegación La Presa Este	DLPE-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$372,513	\$372,513	\$372,513	\$372,513	74.50	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300377171	Obra Dipe 9 Mantenimiento De Sanitario En Esc. Secundaria General #213 Héroes De La Patria, Entre Calle Dátil, Calle Fruta Y Calle Agrícola, Col. Villas Del Campo, Delegación La Presa Este	DLPE-9-2014	Baja California	Tijuana	Villa del Campo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$122,605	\$122,605	\$122,605	\$122,605	94.31	\$0	Lote	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300377196	Obra Dipe 10 Mantenimiento De Aulas En Escuela Primaria Centenario De La Revolución, Entre Calle Dátil, Calle Fruta Y Calle Agrícola, Col. Villa Del Campo, Delegación La Presa Este	DLPE-10-2014	Baja California	Tijuana	Villa del Campo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$127,971	\$127,971	\$127,971	\$127,971	98.44	\$0	Lote	900	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:

Total: 223

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
BCN14140300377218	Obra Dlpe 11 Mantenimiento De Aulas En Preescolar Nueva Creación En Villa Del Campo II, Entre Dátil, Calle Fruta Y Calle Agrícola, Col. Villa Del Campo, Delegación La Presa Este	DLPE-11-2014	Baja California	Tijuana	Villa del Campo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$127,935	\$127,935	\$127,935	\$38,381	98.41	\$0	Lote	700	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300377266	Obra Dlpe 13 Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación La Presa Este	DLPE-13-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$4,658,600	\$2,038,600	\$2,038,600	\$1,960,953	\$1,960,953	\$1,960,953	\$1,808,975	96.19	\$0	Metros Cuadrados	2,400	0.00	90.00	Financiera: / Física: EN ESPERA DE QUIS PARA TERMINAR EL 100 DE LA OBRA / Registro:
BCN14140300377309	Obra Dlpe 14 Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación La Presa Este	DLPE-14-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,151,400	\$3,771,400	\$3,771,400	\$3,771,305	\$3,771,305	\$3,771,305	\$1,911,138	100.00	\$0	Metros Cuadrados	202	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300377529	Obra Dpl 1 Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Cruz Hernández Y Hernán Cortez, Esquina/Intersección De Calles A Pavimentar, Col. Xicoténcatl Leyva, Delegación Playas	DPL-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$178,080	\$178,080	\$178,080	\$177,590	\$177,590	\$177,590	\$177,590	99.72	\$0	Metros Cuadrados	11	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300377570	Obra Dpl 2 Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Ruiz Cortínez, Perpendicular Con Calle Francisco Munjca, Col. Divina Providencia, Delegación Playas	DPL-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$320,000	\$525,000	\$525,000	\$521,999	\$521,999	\$521,999	\$521,999	99.43	\$0	Metros Cuadrados	26	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300377603	Obra Dpl 3 Red De Electrificación De Colonia Cañón Azteca, Delegación Playas	DPL-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$468,452	\$453,689	\$453,689	\$453,675	\$453,675	\$453,675	\$453,675	100.00	\$0	Metros lineales	169	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300377626	Obra Dpl 4 Red De Electrificación En Calle Cinco De Mayo, Col. Divina Providencia, Delegación Playas	DPL-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$506,712	\$329,449	\$329,449	\$329,440	\$329,440	\$329,440	\$329,440	100.00	\$0	Metros lineales	162	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300377654	Obra Dpl 5 Red De Electrificación De Varias Calles De La Colonia Milenio 3ra. Sección, C. Lázaro Cárdenas, C. Bella Vista Y C. América, Delegación Playas	DPL-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,120,314	\$388,785	\$388,785	\$388,773	\$388,773	\$388,773	\$388,773	100.00	\$0	Metros lineales	2,683	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300377673	Obra Dlpe 15 Mantenimiento De Sanitarios Y Dotación De Servicios Básicos En Escuela Primaria Padre De La Patria, Entre Av. Arroyoseco SN Y Arroyo Hondo, Col. Las Delicias I Y II, Delegación La Presa	DLPE-15-2014	Baja California	Tijuana	Las Delicias	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$192,912	\$192,912	\$192,912	\$57,874	55.12	\$0	Lote	400	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300377678	Obra Dpl 6 Red De Electrificación En Varias Calles Y Ubicaciones De La Colonia Lomas De San Angel, Delegación Playas	DPL-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$838,077	\$838,077	\$838,077	\$836,148	\$836,148	\$836,148	\$203,226	99.77	\$0	Metros lineales	220	0.00	70.00	Financiera: / Física: NO HAY CABLE CONDUCTOR 2+1 USO SECUNDARIO / Registro:
BCN14140300377688	Obra Dlpe 16 Mantenimiento De Aulas En Primaria Las Misiones, Entre C. Cantera Y C. Azul, Col. Las Delicias I Y II, Delegación La Presa Este	DLPE-16-2014	Baja California	Tijuana	Las Delicias	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	99.43	\$0	Lote	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300377710	Obra Dpl 7 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Ruiz Cortínez, Col. Anexa Providencia, Delegación Playas	DPL-7-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$104,900	\$104,900	\$104,900	\$103,389	\$103,389	\$103,389	\$76,114	98.56	\$0	Metros lineales	14	0.00	99.00	Financiera: / Física: FALTAN DETALLES / Registro:
BCN14140300377715	Obra Dlpe 17 Mantenimiento De Aulas En Primaria Francisco Gabilondo Soler, Entre C. Pinos Y Delicias SN, Col. Terrazas Del Valle 2da. Sección, Delegación La Presa Este	DLPE-17-2014	Baja California	Tijuana	Terrazas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$194,957	\$194,957	\$194,957	\$131,803	97.48	\$0	Lote	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300377729	Obra Dpl 8 Construcción De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Patriotismo, C. Hacienda San Andrés, C. Hacienda Vista Al Mar, Blvd. Netzahualcoatl, C. Hacienda Coronado Y C. Hacienda Cor	DPL-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,305,995	\$1,305,995	\$1,305,995	\$391,799	98.94	\$0	Metros lineales	220	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300377735	Obra Dlpe 18 Mantenimiento De Sanitarios Y Aulas En Telesecundaria No.39 Juan Ruiz De Alarcón, Entre Torrechias Y C. El Niño, Col. Vistas Del Valle, Delegación La Presa Este	DLPE-18-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$237,542	\$237,543	\$237,543	\$199,999	\$199,999	\$199,999	\$60,000	84.19	\$0	Lote	1,200	0.00	95.00	Financiera: / Física: CONVENIO EN PROCESO PARA CERRAR EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300377751	Obra Dpl 9 Construcción De Red De Agua Potable En Privada Girasoles, Col. Lázaro Cárdenas, Delegación Playas	DPL-9-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$164,930	\$164,930	\$164,930	\$49,479	98.17	\$0	Metros lineales	28	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300377790	Obra Dpl 10 Construcción De Barda Perimetral De Jardín De Niños Frida Kahlo En C. Emiliano Zapata, Entre Hernán Cortez Y Benito Juárez, Col. Lázaro Cárdenas, Delegación Playas	DPL-10-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$59,055	\$59,055	\$59,055	\$57,517	98.43	\$0	Lote	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300377812	Obra Dpl 11 Construcción De Barda Perimetral En Primaria Federal José María Morelos Y Pavón, En Calle San Cristóbal Entre San Carlos Y Cjón. San Cristóbal, Col. San Angel, Delegación Playas	DPL-11-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$135,237	\$135,237	\$135,237	\$129,469	\$129,469	\$129,469	\$38,841	95.73	\$0	Lote	850	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300377822	Obra Dcc 1 Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Rampa Torres De Comunicación, Entre C. Brisa Y Ruta Microondas, Col. Cerro Colorado Iv Sección, Delegación Cerro Colorado	DCC-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$220,480	\$220,480	\$220,480	\$220,149	\$220,149	\$220,149	\$220,149	99.85	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300377828	Obra Dpl 12 Construcción De Barda Perimetral En Primaria Federal Gran Tenochtitlan, En Calle Moctezuma, Entre Av. No.1 Y Miguel Torruco, Col. Gran Tenochtitlan, Delegación Playas	DPL-12-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$107,000	\$107,000	\$107,000	\$104,678	\$104,678	\$104,678	\$31,403	97.83	\$0	Lote	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300377835	Obra Dcc 2 Construcción De Banquetas En Escuela Primaria Lorenzo López González, En C. Benito Juárez, Entre C. 10 De Marzo Y C. Solidaridad, Col. Gabriel Rodríguez, Delegación Cerro Colorado	DCC-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$57,000	\$57,000	\$57,000	\$56,426	\$56,426	\$56,426	\$16,928	98.99	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300377856	Obra Dpl 13 Construcción De Barda Perimetral En Primaria Federal Francisco Mujica, En C. Sor Juana Ines De La Cruz, Entre Braulio Maldonado Y Av. Ruiz Cortines, Col. Lázaro Cárdenas, Delegación Playas	DPL-13-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$115,998	\$115,998	\$115,998	\$115,998	100.00	\$0	Lote	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300377873	Obra Dcc 3 Instalación De Alumbrado Público En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Cerro Colorado	DCC-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$63,760	\$63,760	\$63,760	\$62,975	\$62,975	\$62,975	\$62,975	98.77	\$0	Piezas	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:

Total: 223

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
BCN14140300377878	Obra Dpl 14 Construcción De Banquetas En Calle Monte Everest (Perimetro De Esc. Himno Nacional), Entre Mercenario Nte. Y Montes De La Columna, Col. Cumbres, Delegación Playas	DPL-14-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$123,392	\$123,392	\$123,392	\$122,885	\$122,885	\$122,885	\$109,985	99.59	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300377913	Obra Dcc 5 Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Manuel Gómez Morín En C. Paseo De Los Lobos, Col. Los Lobos	DCC-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$11,467	\$11,467	\$11,467	\$10,981	\$10,981	\$10,981	\$10,981	95.76	\$0	Lote	1,450	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300377945	Obra Dcc6 Construcción De Sanitarios En Escuela Secundaria General No.115, En C. Sahuaripa, Entre Circuito Loma Dorada Y Sahuaripa, Col. Puerta Del Sol, Delegación Cerro Colorado	DCC-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$347,970	\$347,970	\$347,970	\$104,391	99.42	\$0	Lote	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300377967	Obra Dpl 15 Mantenimiento De Aulas De Primaria Basilio Badillo, C. Francisco I. Madero, Entre Francisco I. Madero Frente El Centro Comunitario La Divina, Col. Divina Providencia, Delegación Playas	DPL-15-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$103,774	\$103,774	\$103,774	\$103,774	99.40	\$0	Lote	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300377980	Obra Dcc 7 Construcción Y Equipamiento De Aula En Escuela Primaria Jesús García, En C. Prolongación San Vicente, Entre C. Zacatecas Y C. Colombia, Col. Loma Bonita, Delegación Cerro Colorado	DCC-7-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$419,907	\$419,907	\$419,907	\$134,095	93.31	\$0	Lote	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300378031	Obra Dpl 16 Mantenimiento De Aulas De Jardín De Niños Lázaro Cárdenas Del Río, C. Leona Vicario, Entre Av. Juan De Dios Peza Y Ruiz Cortines, Col. Lázaro Cárdenas, Delegación Playas	DPL-16-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$264,458	\$264,458	\$264,458	\$112,822	\$112,822	\$112,822	\$23,405	42.66	\$0	Lote	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300378041	Obra Dcc 8 Construcción De Aula En Escuela Secundaria Técnica No.21 En C. Paseo De Los Porticos, Entre C. Paseo De La Cuenca Y De Los Porticos, Col. Porticos Del Lago, Delegación Cerro Colorado	DCC-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$338,836	\$338,836	\$338,836	\$173,573	96.81	\$0	Lote	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300378050	Obra Dcc 9 Construcción De Aula En Preescolar José Vasconcelos En C. Mexicali, Entre C. Ojo De Agua Y C. Ejido Matamoros, Col. Buenos Aires Norte, Delegación Cerro Colorado	DCC-9-2014	Baja California	Tijuana	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$318,440	\$318,440	\$318,440	\$294,368	90.98	\$0	Lote	400	0.00	98.00	Financiera: / Física: REVISION OBSERVACIONES / Registro:
BCN14140300378068	Obra Dcc 10 Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Cerro Colorado	DCC-10-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,302,067	\$1,042,727	\$1,042,727	\$934,909	\$934,909	\$934,909	\$542,247	89.66	\$0	Metros Cuadrados	68	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300378076	Obra Dpl 18 Mantenimiento De Aulas De Primaria Federal Guadalupe Victoria, En C. Miguel Inclán, Entre Ramón Pereda Y Carlos López, Col. Miramar, Delegación Playas	DPL-18-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$157,407	\$157,407	\$157,407	\$155,908	\$155,908	\$155,908	\$81,340	99.05	\$0	Lote	400	0.00	99.00	Financiera: / Física: FALTAN DETALLES / Registro:
BCN14140300378090	Obra Dpl 19 Mantenimiento De Aulas De Primaria Federal Ángel Ruiz Ojeda, En C. Justicia, Av. Democracia Esq. Con Justicia, Col. Lomas Del Mar, Delegación Playas	DPL-19-2014	Baja California	Tijuana	Lomas del Mar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,993	\$149,993	\$149,993	\$149,993	100.00	\$0	Lote	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300378123	Obra Dpl 20 Mantenimiento De Aulas De Primaria Federal Cinco De Febrero, En C. Venustiano Carranza, Entre Av. 15 De Septiembre Y Av. 5 De Mayo, Col. Lázaro Cárdenas, Delegación Playas	DPL-20-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$103,194	\$103,194	\$103,194	\$101,987	\$101,987	\$101,987	\$30,596	98.83	\$0	Lote	370	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300378155	Obra Dpl 17 Mantenimiento De Aulas De Primaria Federal Castillo De Chapultepec En C. Mar, Entre Cerro Gordo Y Estuario, Col. Vista Encantada, Delegación Playas	DPL-17-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$126,768	\$126,768	\$126,768	\$124,657	\$124,657	\$124,657	\$124,657	98.33	\$0	Lote	700	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300378362	Obra Dpl 21 Mantenimiento De Aulas De Jardín De Niños Ovidio Decroly, En C. Monte Everest, Entre Mercenario Nte. Y Calle Monte De La Columna, Col. Cumbres, Delegación Playas	DPL-21-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$247,815	\$247,815	\$247,815	\$74,344	99.13	\$0	Lote	250	0.00	99.00	Financiera: / Física: FALTAN DETALLES / Registro:
BCN14140300378376	Obra Dpl 22 Construcción De Muro Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Playas	DPL-22-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$94,500	\$27,000	\$27,000	\$24,978	\$24,978	\$24,978	\$7,493	92.51	\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300378402	Obra Dpl 23 Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Playas	DPL-23-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$462,111	\$462,111	\$462,111	\$138,633	99.59	\$0	Piezas	64	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300378413	Obra Dpl 24 Construcción De Cuarto Para Baño En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Playas	DPL-24-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$344,922	\$344,922	\$344,922	\$103,477	99.12	\$0	Piezas	60	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300378432	Obra Slpv 1 Construcción De Aula En Esc. Secundaria No. 3 En Calle Batallón De San Blas Entre Calle Ahuizotl Y Avenida Cuicahuac, Col. Las Palmeras, Delegación Playas	SLPV-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,863	\$499,863	\$499,863	\$149,959	99.97	\$0	Lote	900	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300378449	Obra Slpv 2 Mantenimiento De Aulas En Esc. Ignacio Ramírez En Calle Rumorosa, Col. Lomas Del Porvenir, Delegación Playas	SLPV-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,936	\$249,936	\$249,936	\$74,981	99.97	\$0	Lote	400	0.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300378501	Obra Slpv 3 Mantenimiento De Aula En Esc. Primaria Fco. González Bocanegra, En Calle Xochihuil 15, Col. Las Palmeras, Delegación Playas	SLPV-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$248,109	\$248,109	\$248,109	\$248,109	99.24	\$0	Lote	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300378548	Obra Dsab 1 Equipamiento De Aula En Escuela José Santos Valdez, En Calle Simón Bolívar, Col. Ballesteros, Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	600	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA PROYECTADA A EJECUTAR EN EL MES DE ABRIL DE 2015 RECURSO REFRENDADO / Registro:
BCN14140300378852	Obra Dsab 2 Construcción De Aula En Esc. Preparatoria Cbtis 155, En Calle La Paz Y Cristat, Col. El Rubí, Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$324,825	\$324,825	\$324,825	\$97,448	92.81	\$0	Lote	615	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300378868	Obra Dsab 3 Equipamiento De Aula En Escuela José Martí, En C. Bronce S/N, Col. Tejamanil, Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	495	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA PROYECTADA A EJECUTAR EN EL MES DE ABRIL DE 2015 RECURSO REFRENDADO / Registro:

Total: 223

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
BCN1414030037884	Obra Dsab 4 Equipamiento De Aula En Esc. Defensores De Baja California, En Av. Martires De Chicago #700, Col. Obrera 1era. Sección, Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	535	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA PROYECTADA A EJECUTAR EN EL MES DE ABRIL DE 2015 RECURSO REFRENDADO / Registro:
BCN1414030037897	Obra Dsab 5 Equipamiento De Aula En Jardín De Niños Año Intencional Del Niño, En C. Maria Diaz, Col. Obrera 2da. Sección, Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	600	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA PROYECTADA A EJECUTAR EN EL MES DE ABRIL DE 2015 RECURSO REFRENDADO / Registro:
BCN14140300378907	Obra Dsab 6 Equipamiento De Aula En Esc. Primaria Jesús Silva Herzog, En C. Bufadora 7702, Col. Terrazas Del Rubí, Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	590	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA PROYECTADA A EJECUTAR EN EL MES DE ABRIL DE 2015 RECURSO REFRENDADO / Registro:
BCN14140300378913	Obra Dsab 7 Equipamiento De Aula En Esc. Primaria Josefa Ortiz De Dominguez, En Col. Vivienda Popular, Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-7-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	605	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA PROYECTADA A EJECUTAR EN EL MES DE ABRIL DE 2015 RECURSO REFRENDADO / Registro:
BCN14140300378924	Obra Dsab 8 Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$254,874	\$254,874	\$254,874	\$76,462	98.03	\$0	Piezas	16	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300378940	Obra Dsab 9 Red De Electrificación En Calle Tulipan, Entre Rampa Justo Sierra Y Rampa La Merced A Espaldas Del Centro Comunitario, Col. Ismael Llamas, Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-9-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$133,340	\$133,340	\$133,340	\$132,541	\$132,541	\$132,541	\$132,541	99.40	\$0	Metros lineales	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: EN ESPERA DE INFORME DE CFE / Registro:
BCN14140300379000	Obra Dsab 11 Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-11-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$856,800	\$856,800	\$856,800	\$855,614	\$855,614	\$855,614	\$239,341	99.86	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300379007	Obra Dsab 12 Construcción De Muro Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-12-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$460,720	\$460,720	\$460,720	\$454,117	\$454,117	\$454,117	\$136,235	98.57	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300379015	Obra Dsab 13 Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-13-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$259,311	\$300,351	\$300,351	\$299,651	\$299,651	\$299,651	\$89,895	99.77	\$0	Metros Cuadrados	53	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300379044	Obra Sfv 2 Red De Electrificación En Calle Buenos Aires Entre C. Toluca, Col. Obrera 3era. Sección, Subdelegación Francisco Villa	SFV-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$466,690	\$212,047	\$212,047	\$212,041	\$212,041	\$212,041	\$212,041	100.00	\$0	Metros lineales	220	0.00	0.00	Financiera: / Física: EN ESPERA DE INFORME DE CFE / Registro:
BCN14140300379048	Obra Sfv 3 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Buenos Aires Entre C. Toluca, Col. Obrera 3era. Sección, Subdelegación Francisco Villa	SFV-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$513,000	\$513,000	\$513,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: EN ESPERA DE APROBACION DE CESPT / Registro:
BCN14140300379062	Obra Sfv 4 Equipamiento De Aula En Esc. Jesús Romero Flores, En Calle Tokio, Col. Momés Olímpicos, Subdelegación Francisco Villa	SFV-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	588	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA PROYECTADA A EJECUTAR EN EL MES DE ABRIL DE 2015 RECURSO REFRENDADO / Registro:
BCN14140300379071	Obra Sfv 5 Equipamiento De Aula En Esc. Ejército Nacional En Calle Manuel Chao, Col. Cd. Jardín, Subdelegación Francisco Villa	SFV-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$66,780	\$66,780	\$66,780	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	467	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA PROYECTADA A EJECUTAR EN EL MES DE ABRIL DE 2015 RECURSO REFRENDADO / Registro:
BCN14140300379081	Obra Sfv 6 Equipamiento De Aula En Esc. Ricardo Flores Magón En Av. Rubi 3450, Col. Progreso, Subdelegación Francisco Villa	SFV-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	495	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA PROYECTADA A EJECUTAR EN EL MES DE ABRIL DE 2015 RECURSO REFRENDADO / Registro:
BCN14140300381760	Obra Dcc 4 Equipamiento De Aula En Escuela Primaria Niño Artillero En C. Lago Chapultepec, Entre C. Lago Y C. Patzcuaro, Col. El Lago, Delegación Cerro Colorado	DCC-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA PROYECTADA A EJECUTAR EN EL MES DE ABRIL DE 2015 RECURSO REFRENDADO / Registro:
BCN14140300382563	Obra Si 1 Instalación De Alumbrado Público En Av. Olivo Y Torres, Entre Blvd. Insurgentes Y C. Eucaulipito, Col. Praderas De La Mesa, Subdelegación Insurgentes	SI-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,159	\$249,159	\$249,159	\$249,159	99.66	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300382802	Obra Si 2 Red De Electrificación En Calle Arvizu, Entre C. Solidaridad Y C. Arvizu, Col. Cañón De La Raza Ii, Subdelegación Insurgentes	SI-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$33,335	\$33,335	\$33,335	\$30,347	\$30,347	\$30,347	\$30,347	91.04	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300382865	Obra Si 3 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En C. Luis Donaldo Colosio, Entre C. Rodolfo Sánchez Taboada, Col. Agraristas, Subdelegación Insurgentes	SI-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,354	\$599,354	\$599,354	\$176,934	99.89	\$0	Metros lineales	150	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300382884	Obra Sfv 7 Equipamiento De Aula En Esc. Sec. Dominga Marquez Y Marquez, En Av. Maclovio Herrera, Col. Fco. Villa, Subdelegación Francisco Villa	SFV-7-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	605	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA PROYECTADA A EJECUTAR EN EL MES DE ABRIL DE 2015 RECURSO REFRENDADO / Registro:
BCN14140300382892	Obra Si 4 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles, Apartir De La Calle Quasar, Col. Horóscopo, Subdelegación Insurgentes	SI-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$992,864	\$992,864	\$992,864	\$783,761	\$783,761	\$783,761	\$647,216	78.94	\$0	Metros lineales	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300382909	Obra Sfv 8 Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Francisco Villa	SFV-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$99,200	\$99,200	\$99,200	\$99,099	\$99,099	\$99,099	\$29,730	99.90	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300382944	Obra Sfv 9 Construcción De Muro Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Francisco Villa	SFV-9-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$656,520	\$656,520	\$656,520	\$654,507	\$654,507	\$654,507	\$196,352	99.69	\$0	Metros Cuadrados	19	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300382960	Obra Si 5 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Comunidades, De C. Lomas De Santa Maria Hasta Comunidades, Col. Cerro Colorado Iv Sección, Subdelegación Insurgentes	SI-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,037,151	\$1,037,151	\$1,037,151	\$658,429	94.29	\$0	Metros lineales	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300382977	Obra Sfv 10 Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Francisco Villa	SFV-10-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$514,080	\$514,080	\$514,080	\$509,278	\$509,278	\$509,278	\$152,784	99.07	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 223

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
BCN14140300383003	Obra Sfv 11 Construcción De Red De Drenaje En Callejón Eucalipto, Entre Cañón Palmera, Col. 5 Y 8 Hectáreas, Subdelegación Francisco Villa	SFV-11-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$153,000	\$153,000	\$153,000	\$128,917	\$128,917	\$128,917	\$0	84.26	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300383049	Obra Si 6 Construcción De Aula En Escuela Conafe En C. Comunidades, Col. Cerro Colorado Iv Sección, Subdelegación Insurgentes	SI-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,701	\$349,701	\$349,701	\$254,065	99.91	\$0	Lote	700	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300383065	Obra Sfv 12 Construcción De Red De Agua Potable En Callejón Eucalipto, Entre Cañón Pamera, Col. 5 Y 8 Hectáreas, Subdelegación Francisco Villa	SFV-12-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,479	\$67,479	\$67,479	\$0	99.97	\$0	Metros lineales	12	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300383079	Obra Si 7 Construcción De Sanitarios En Escuela Conafe En C. Comunidades, Col. Cerro Colorado Iv Sección, Subdelegación Insurgentes	SI-7-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$386,604	\$386,604	\$386,604	\$278,094	85.91	\$0	Lote	700	0.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCN14140300383102	Obra Slg 1 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Alfredo Ames, Col. Alfredo Ames, Subdelegación La Gloria	SLG-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$354,386	\$354,386	\$354,386	\$0	98.44	\$0	Metros lineales	175	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: FALTAN DETALLES / Registro:
BCN14140300383147	Obra Sma 2 Construcción De Aula En Esc. Sec. 41 En C. Acceso A Escuela, Entre Alvaro Obregón Y Orquídeas, Col. Infonavit Presidentes, Subdelegación Miguel Alemán	SMA-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$343,037	\$343,037	\$343,037	\$169,779	98.01	\$0	Lote	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300383171	Obra Sma 3 Construcción De Aula En Esc. Sec. 69, En C. Río Amazonas, Entre C. Orinoco Y C. Río Paraguay, Col. Infonavit Capistrano, Subdelegación Miguel Alemán	SMA-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$324,638	\$324,638	\$324,638	\$324,448	92.75	\$0	Lote	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300383190	Obra Slg 2 Red De Electrificación En Calle Paseo Del Coyote, Entre Calle Barranca El Coyote, Col. Fuentes Del Sol, Subdelegación La Gloria	SLG-2-2014	Baja California	Tijuana	Fuentes del Sol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$233,345	\$233,345	\$233,345	\$233,026	\$233,026	\$233,026	\$233,026	99.86	\$0	Metros lineales	420	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: EN ESPERA DE INFORME DE CFE / Registro:
BCN14140300383203	Obra Sma 4 Construcción De Techo Firme En Varias Calle Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Miguel Alemán	SMA-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$414,259	\$414,259	\$414,259	\$411,415	\$411,415	\$411,415	\$411,070	99.31	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300383240	Obra Doc 1 Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Abedul (1ra. Etapa) Entre Prol. Guamuchil Y Principal, Col. Rinconada I, Delegación Otay-Centenario	DOC-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$725,760	\$725,760	\$725,760	\$725,760	\$725,760	\$725,760	\$725,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300383267	Obra Doc 2 Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Marcelo Raygoza, Continuación Marcelo Raygoza-Xicoténcatl Leyva, Entre Carlos Ruedas Y 6ta., Col. Granjas Div Del Norte-Nido De Las Águilas, D	DOC-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$438,966	\$438,966	\$438,966	\$437,966	\$437,966	\$437,966	\$0	99.77	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: OBRA DETENIDA POR CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (DOC-23) / Registro:
BCN14140300383297	Obra Doc 3 Construcción De Banquetas En Calle "E", Desde Tunel Hasta C. Segunda, Col. Granjas División Del Norte, Delegación Otay-Centenario	DOC-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$364,000	\$364,000	\$364,000	\$359,940	\$359,940	\$359,940	\$359,940	98.88	\$0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300383336	Obra Doc 4 Construcción De Red De Drenaje Sanitario, En Calle Miguel Alemán, Entre Emiliano Zapata Y Luis Donaldo Colosio, Col. Pegaso, Delegación Otay-Centenario	DOC-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$199,500	\$199,500	\$199,500	\$195,024	\$195,024	\$195,024	\$139,158	97.76	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300383358	Obra Doc 5 Red De Electrificación En Colonia Granjas Familiares, Col. Granjas Familiares Unidas, Delegación Otay-Centenario	DOC-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,166,667	\$1,039,218	\$1,039,218	\$1,039,184	\$1,039,184	\$1,039,184	\$1,039,184	100.00	\$0	Metros lineales	1,320	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: SE COMENZO CON EL TRABAJO DE EXCAVACION PARA COLOCACION DE POSTES / Registro:
BCN14140300383383	Obra Doc 6 Red De Electrificación En Colonia Las Torres Parte Alta, C. Las Torres Parte Alta, Col. Las Torres Parte Alta, Delegación Otay-Centenario	DOC-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$467,783	\$467,783	\$467,669	\$467,669	\$467,669	\$467,669	99.98	\$0	Metros lineales	280	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: SE COMENZO CON EL TRABAJO DE EXCAVACION PARA COLOCACION DE POSTES / Registro:
BCN14140300383430	Obra Doc 8 Red De Electrificación En Colonia Granjas División Del Norte "B", Col. Granjas División Del Norte, Delegación Otay-Centenario	DOC-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$266,667	\$265,724	\$265,724	\$265,715	\$265,715	\$265,715	\$265,715	100.00	\$0	Metros lineales	580	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCN14140300383446	Obra Slg 4 Red De Electrificación En Calle Del Sauco, Entre Calle Rancho Maravillas, Col. Lomas De San Antonio, Subdelegación La Gloria	SLG-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$160,000	\$122,535	\$122,535	\$122,531	\$122,531	\$122,531	\$122,531	100.00	\$0	Metros lineales	105	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: EN ESPERA DE INFORME DE CFE / Registro:
BCN14140300383448	Obra Doc 9 Construcción Y Equipamiento De Comedor En Secundaria 117, Col. Granjas División Del Norte, Delegación Otay-Centenario	DOC-9-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$445,434	\$445,434	\$445,434	\$133,630	98.99	\$0	Lote	1,000	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCN14140300383476	Obra Doc 10 Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Tercera A Cuarta, Desde Calle G A C. Cuarta, Col. Granjas División Del Norte, Delegación Otay-Centenario	DOC-10-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$735,000	\$735,000	\$735,000	\$732,942	\$732,942	\$732,942	\$219,883	99.72	\$0	Metros lineales	290	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCN14140300383480	Obra Slg 5 Red De Electrificación En Calle Del Jaguar Entre Valle Del Lobo, Col. Ejido Lázaro Cárdenas, Subdelegación La Gloria	SLG-5-2014	Baja California	Tijuana	Ejido Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$200,000	\$184,754	\$184,754	\$184,748	\$184,748	\$184,748	\$184,748	100.00	\$0	Metros lineales	140	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: EN ESPERA DE INFORME DE CFE / Registro:
BCN14140300383496	Obra Doc 11 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Limón, Desde C. Segunda Hasta C. Primavera, Delegación Otay-Centenario	DOC-11-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$367,500	\$367,500	\$367,500	\$367,500	\$367,500	\$367,500	\$283,683	100.00	\$0	Metros lineales	280	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300383516	Obra Doc 12 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Privada Benito Juárez, Desde C. Segunda Hasta C. Primera, Col. Granjas División Del Norte, Delegación Otay-Centenario	DOC-12-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$208,524	\$208,524	\$208,524	\$81,285	99.30	\$0	Metros lineales	160	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300383532	Obra Doc 13 Construcción De Drenaje Pluvial Ignacio Zaragoza (1er. Etapa), Talud Hacia C. Volcán De Toluca, Col. Ignacio Zaragoza, Delegación Otay-Centenario	DOC-13-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$352,750	\$352,750	\$352,750	\$305,547	\$305,547	\$305,547	\$0	86.62	\$0	Metros lineales	150	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: YA VAN DOS VECES QUE SE CAEN LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA COMPLICIDAD DE SU ELEBORACION / Registro:
BCN14140300383536	Obra Slg 6 Equipamiento De Aula En Esc. Secundaria GraI #118, En Calle Santa Fé 3ra., Col. Santa Fé 3ra., Subdelegación La Gloria	SLG-6-2014	Baja California	Tijuana	Santa Fe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$94,000	\$94,000	\$94,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	520	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA PROYECTADA A EJECUTAR EN EL MES DE ABRIL DE 2015 RECURSO REFRENDADO / Registro:
BCN14140300383556	Obra Slg 7 Equipamiento De Aula En Preescolar Alejandra Moreno Sotelo En C. Santa Fé 3ra., Col. Santa Fé 3ra., Subdelegación La Gloria	SLG-7-2014	Baja California	Tijuana	Santa Fe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$56,224	\$56,224	\$56,224	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	600	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA PROYECTADA A EJECUTAR EN EL MES DE ABRIL DE 2015 RECURSO REFRENDADO / Registro:

Total: 223

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
								Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
BCN14140300383574	Obra Slg 8 Construcción De Banquetas En Calle Club De Leones, Col. La Gloria, Subdelegación La Gloria	SLG-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$57,000	\$57,000	\$57,000	\$56,432	\$56,432	\$56,432	\$16,930	99.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300383592	Obra Slg 9 Equipamiento De Aula En Esc. Secundaria No. 78 Miguel Salceda Heredia, Col. La Gloria, Subdelegación La Gloria	SLG-9-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	540	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA PROYECTADA A EJECUTAR EN EL MES DE ABRIL DE 2015 RECURSO REFRENDADO / Registro:
BCN14140300383612	Obra Slg 10 Equipamiento De Aula En Escuela Kilwua, En Av. Faisan Y Calle Silvania, Col. Colinas Del Sol, Subdelegación La Gloria	SLG-10-2014	Baja California	Tijuana	Colinas del Sol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$75,075	\$75,075	\$75,075	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	612	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA PROYECTADA A EJECUTAR EN EL MES DE ABRIL DE 2015 RECURSO REFRENDADO / Registro:
BCN14140300383613	Obra Doc 17 Construcción Y Equipamiento De Comedor En Esc. Primaria Nación Independiente, Col. Granjas División Del Norte, Delegación Otay-Centenario	DOC-17-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$362,307	100.00	\$0	Lote	600	0.00	99.00	Financiera: / Física: SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO CON DEPOSITO DE PAGO EL 19/02/15 / Registro:
BCN14140300383641	Obra Doc 18 Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Otay-Centenario	DOC-18-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$456,960	\$456,960	\$456,960	\$455,653	\$455,653	\$455,653	\$382,637	99.71	\$0	Metros Cuadrados	144	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300383642	Obra Slg 11 Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación La Gloria	SLG-11-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$399,840	\$399,840	\$399,840	\$399,274	\$399,274	\$399,274	\$345,307	99.86	\$0	Metros Cuadrados	56	0.00	98.00	Financiera: / Física: FALTAN DETALLES / Registro:
BCN14140300383661	Obra Slg 12 Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación La Gloria	SLG-12-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$81,840	\$81,840	\$81,840	\$80,780	\$80,780	\$80,780	\$0	98.71	\$0	Metros Cuadrados	22	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300383666	Obra Doc 19 Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Otay-Centenario	DOC-19-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,690,000	\$1,690,000	\$1,690,000	\$1,689,998	\$1,689,998	\$1,689,998	\$934,134	100.00	\$0	Piezas	156	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300383738	Obra Slg 13 Construcción De Muro Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación La Gloria	SLG-13-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$248,200	\$248,200	\$248,200	\$246,926	\$246,926	\$246,926	\$74,078	99.49	\$0	Metros Cuadrados	14	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300383768	Obra Slg 14 Equipamiento De Aula En Esc. Calmecac, En Av. Sur S/N, Col. Porticos De San Antonio, Subdelegación La Gloria	SLG-14-2014	Baja California	Tijuana	Pórticos de San Antonio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	580	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA PROYECTADA A EJECUTAR EN EL MES DE ABRIL DE 2015 RECURSO REFRENDADO / Registro:
BCN14140300383799	Obra Slg 15 Equipamiento De Aula En Esc. Sec. General Sor Juana Inés De La Cruz, Subdelegación La Gloria	SLG-15-2014	Baja California	Tijuana	Francisco Zarco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$70,850	\$70,850	\$70,850	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	560	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA PROYECTADA A EJECUTAR EN EL MES DE ABRIL DE 2015 RECURSO REFRENDADO / Registro:
BCN14140300383846	Obra Ss 1 Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Maquiladoras, Entre Calle Tierras Osiosas Y Lib. Flores Magón, Col. Clores Magón, Subdelegación Salvatierra	SS-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$572,400	\$402,400	\$402,400	\$398,570	\$398,570	\$398,570	\$119,571	99.05	\$0	Metros Cuadrados	145	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300383868	Obra Ss 2 Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Alvaro Obregón (1er. Etapa), Inicia Del Cañón Del Gallo, Col. Pedregal De Sta. Julia 3 Sección, Subdelegación Salvatierra	SS-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$811,800	\$811,800	\$811,800	\$724,037	\$724,037	\$724,037	\$0	89.19	\$0	Metros lineales	312	0.00	34.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300384001	Obra Ss 3 Red De Electrificación De Calle Venustiano Carranza (1er. Etapa), Entre Calle Ignacio Ramírez Y Corregidora, Col. Xicoténcatl Leyva, Subdelegación Salvatierra	SS-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$133,340	\$133,340	\$133,340	\$130,394	\$130,394	\$130,394	\$130,394	97.79	\$0	Metros lineales	80	0.00	0.00	Financiera: / Física: EN ESPERA DE INFORME DE CFE / Registro:
BCN14140300384026	Obra Ss 4 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Jacarandas, Entre Calle Alamos Y Eucaipto, Col. Fausto González, Subdelegación Salvatierra	SS-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$504,000	\$504,000	\$504,000	\$236,463	\$236,463	\$236,463	\$70,939	46.92	\$0	Metros lineales	220	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300384049	Obra Ss 5 Red De Electrificación En Calle Cañón Del Gallo, Entre Guelatao Y Constitución, Col. Xicoténcatl Leyva, Subdelegación Salvatierra	SS-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$366,685	\$344,185	\$344,185	\$344,174	\$344,174	\$344,174	\$344,174	100.00	\$0	Metros lineales	384	0.00	0.00	Financiera: / Física: EN ESPERA DE INFORME DE CFE / Registro:
BCN14140300384075	Obra Ss 6 Equipamiento De Aula En Esc. Prim. Josefina Rendón Parra, En C. Fray Junipero Sierra #7219, Fracc. Salvatierra, Subdelegación Salvatierra	SS-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	650	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA PROYECTADA A EJECUTAR EN EL MES DE ABRIL DE 2015 RECURSO REFRENDADO / Registro:
BCN14140300384092	Obra Ss 7 Equipamiento De Aula En Esc. Prim Emilio Portes Gil, En C. Xochimilco, Col. Jibarito, Subdelegación Salvatierra	SS-7-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	495	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA PROYECTADA A EJECUTAR EN EL MES DE ABRIL DE 2015 RECURSO REFRENDADO / Registro:
BCN14140300384119	Obra Ss 8 Equipamiento De Aula En Esc. Jean Piaget, En Av. Presidente Juárez, Col. Xicoténcatl Leyva, Subdelegación Salvatierra	SS-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	580	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA PROYECTADA A EJECUTAR EN EL MES DE ABRIL DE 2015 RECURSO REFRENDADO / Registro:
BCN14140300384171	Obra Ss 9 Equipamiento De Aula En Esc. Sec. 106, En C. Agustín Irujo #3119, Col. Pedregal De Sta. Julia, Subdelegación Salvatierra	SS-9-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	576	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA PROYECTADA A EJECUTAR EN EL MES DE ABRIL DE 2015 RECURSO REFRENDADO / Registro:
BCN14140300384188	Obra Ss 10 Equipamiento De Aula En Esc. Prim. Rafael Ramírez, En C. Hermenegildo Galeana, Col. Pedregal De Sta. Julia 2 Sección, Subdelegación Salvatierra	SS-10-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	658	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA PROYECTADA A EJECUTAR EN EL MES DE ABRIL DE 2015 RECURSO REFRENDADO / Registro:
BCN14140300384213	Obra Ss 11 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Emiliano Zapata, Entre Lerdo De Tejada, Col. Pedregal De Sta. Julia 2 Sección, Subdelegación Salvatierra	SS-11-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$421,200	\$421,200	\$421,200	\$419,731	\$419,731	\$419,731	\$0	99.65	\$0	Metros lineales	148	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300384232	Obra Ss 12 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cerro De Las Campanas, En Cerro De Las Campanas, Entre Cerrada Y Blvd. Flores Magón, Col. Salvatierra, Subdelegación Salvatierra	SS-12-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$406,800	\$406,800	\$406,800	\$399,246	\$399,246	\$399,246	\$119,774	98.14	\$0	Metros lineales	120	0.00	99.00	Financiera: / Física: FALTAN DETALLES / Registro:
BCN14140300384264	Obra Ss 13 Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Salvatierra	SS-13-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,179,522	\$1,179,522	\$1,179,522	\$855,496	\$855,496	\$855,496	\$256,649	72.53	\$0	Metros Cuadrados	86	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300384283	Obra Ss 14 Construcción De Muro Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Salvatierra	SS-14-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$356,022	\$356,022	\$356,022	\$354,768	\$354,768	\$354,768	\$106,430	99.65	\$0	Metros Cuadrados	23	0.00	72.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 223

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCN14140300384307	Obra Ss 15 Construcción De Banquetas En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Salvatierra	SS-15-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$157,888	\$157,888	\$157,888	\$157,699	\$157,699	\$157,699	\$47,310	99.88	\$0	Metros Cuadrados	19	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300384332	Obra Ss 16 Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Salvatierra	SS-16-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$95,200	\$95,200	\$95,200	\$95,114	\$95,114	\$95,114	\$28,534	99.91	\$0	Metros Cuadrados	10	0.00	36.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300384353	Obra Ss 17 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En C. Padre Salvatierra, Entre San José De La Montaña, Col. Ampliación Salvatierra, Subdelegación Salvatierra	SS-17-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$359,999	\$359,999	\$359,999	\$149,137	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140300384845	Obra Dipe 3 Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle De La Infancia, Entre Av. El Niño Y Torrealbas, Col. El Niño, Delegación La Presa Este	DLPE-3-2014	Baja California	Tijuana	El Niño	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$539,814	\$539,814	\$539,814	\$539,814	99.97	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140400418767	Obra Dim 12 Construcción Y Alumbrado Publico En Varias Calles Col. Anexa Loma Dorada Colonia Loma Dorada	DLM-12-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$51,191	\$51,191	\$51,191	\$51,130	\$51,130	\$51,130	\$0	99.88	\$0	Piezas	70	0.00	0.00	Financiera: / Física: EN ESPERA QUE CFE PONGA ELECTRIFICACION / Registro:
BCN14140400418791	Obra Dst 29 Instalacion De Alumbrado Publico En Varias Calles Colonia Varias Colonias	DST-29-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$422,000	\$422,000	\$422,000	\$416,239	\$416,239	\$416,239	\$124,872	98.63	\$0	Piezas	900	0.00	42.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140400418820	Obra Dst 30 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Cjon. Sonora En Cjon. Sonora Colonia Camino Verde	DST-30-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$195,430	\$195,430	\$195,430	\$184,930	97.71	\$0	Metros lineales	105	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140400418848	Obra Dst 31 Construcción De Aulas En Ave. De Los Volcanes Colonia Urbi Villa Del Prado 2 Seccion	DST-31-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$348,951	\$348,951	\$348,951	\$185,297	99.70	\$0	Lote	655	0.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140400418868	Obra Dst 32 Red De Electrificación En Varias Calles Col. Camino Verde En Rio Candelario Y Verde Espuma Colonia Camino Verde	DST-32-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$227,882	\$227,882	\$227,882	\$68,365	99.08	\$0	Metros lineales	200	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140400418905	Obra Dst 33 Construcción De Red De Drenaje Sanitario Col. Mi Patrimonio En Varias Calles Entre Isla San Pablo Colonia Mi Patrimonio	DST-33-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$522,000	\$522,000	\$522,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: EN ESPERA DE APROBACION DE CESPT / Registro:
BCN14140400418930	Obra Dst 34 Ampliación De Sanitarios En Cerrada Vigo Y Calle Acuario Colonia Reacomodo	DST-34-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$439,412	\$439,412	\$439,412	\$131,824	97.65	\$0	Lote	1,200	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140400418956	Obra Dst 35 Red De Electrificación En La Calle Cañon Centenario De La Col. Centenario En Prolongación Palomas Y Calle Punta Arenas Colonia Centenario 2	DST-35-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,503	\$298,503	\$298,503	\$89,551	99.50	\$0	Metros lineales	50	0.00	50.00	Financiera: / Física: Contratista en espera de material/cable / Registro:
BCN14140400419037	Obra Dst 36 Red De Electrificación En La Calle Polo En Calle Juan Espronceda Y Calle Ramon Nieto Colonia Sanchez Taboada	DST-36-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$247,547	\$247,547	\$247,547	\$74,264	99.02	\$0	Metros lineales	20	0.00	50.00	Financiera: / Física: Contratista en espera de material/cable / Registro:
BCN14140400419163	Obra Dst 38 Red De Electrificación En La Calle Rio Tula En Calle Rio Sumacinta Y Ave. Baja California Colonia Camino Verde	DST-38-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$148,084	\$148,084	\$148,084	\$44,425	98.72	\$0	Metros lineales	50	0.00	50.00	Financiera: / Física: Contratista en espera de material/cable / Registro:
BCN14140400419205	Obra Dipe 19 Red De Electrificación En Col. Praderas En Varias Calles Colonia Praderas	DLPE-19-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,415,340	\$1,415,340	\$1,415,340	\$1,415,339	\$1,415,339	\$1,415,339	\$284,816	100.00	\$0	Metros lineales	1,200	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140400419232	Obra Dipe 20 Construcción Y Equipamiento De Dispensario Medico En Parque Villas Del Campo En Paseo Del Alamo Colonia Villa Del Campo	DLPE-20-2014	Baja California	Tijuana	Villa del Campo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$348,049	\$348,049	\$348,049	\$144,021	99.44	\$0	Lote	1,500	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140400419256	Obra Dcc 12 Pavimentación Con Concreto Hidráulico De C. Cancer En C. Cancer Colonia Horoscopo	DCC-12-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$346,500	\$346,500	\$346,500	\$342,987	\$342,987	\$342,987	\$342,987	98.99	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140400419467	Obra Dcc 13 Pavimentación Con Concreto Hidráulico De C. Centauro En C. Centauro Colonia Horoscopo	DCC-13-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$262,840	\$262,840	\$262,840	\$259,971	\$259,971	\$259,971	\$0	98.91	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140400419509	Obra Doc 20 Electrificación En Calle Arroyo En Calle Arroyo Colonia Las Torres P/B	DOC-20-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$89,145	\$89,145	\$89,145	\$26,743	99.05	\$0	Metros lineales	100	0.00	72.00	Financiera: / Física: NO SE HAN OTORGADO BASES DE DISEÑO POR PARTE DE (CFE) FALTA TRANSFORMADOR Y CABLEADO / Registro:
BCN14140400419527	Obra Doc 21 Electrificación En Colonia Granjas Familiares Unidas "B" En Electrificación En Colonia Granjas Familiares Unidas "B" Colonia Granjas Familiares Unidas	DOC-21-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$186,739	\$186,739	\$186,739	\$56,022	98.28	\$0	Metros lineales	150	0.00	80.00	Financiera: / Física: NO SE HAN OTORGADO BASES DE DISEÑO POR PARTE DE (CFE) FALTA TRANSFORMADOR Y CABLEADO RETIRO POSTES YA INSTALADOS / Registro:
BCN14140400419554	Obra Doc 22 Electrificación En Callejon Chihuahua En Callejon Chihuahua Colonia Col. Granjas División Del Norte	DOC-22-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$194,059	\$194,059	\$194,059	\$58,218	97.03	\$0	Metros lineales	70	0.00	5.00	Financiera: / Física: NO SE HAN OTORGADO BASES DE DISEÑO POR PARTE DE (CFE) FALTA TRANSFORMADOR Y CABLEADO / Registro:
BCN14140400419588	Obra Doc 23 Construcción De Drenaje Pluvial En Nido De Las Aguilas-Rinconada En Pluvial Nido De Las Aguilas-Rinconada Colonia Col. Granjas División Del Norte	DOC-23-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,322,952	\$1,322,952	\$1,322,952	\$1,321,455	\$1,321,455	\$1,321,455	\$617,075	99.89	\$0	Metros lineales	100	0.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140400419639	Obra Doc 24 Electrificación En Calle Privada 1 En Calle Privada 1 Colonia Col. Granjas División Del Norte	DOC-24-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$106,000	\$106,000	\$106,000	\$96,237	\$96,237	\$96,237	\$28,871	90.79	\$0	Metros lineales	60	0.00	5.00	Financiera: / Física: NO SE HAN OTORGADO BASES DE DISEÑO POR PARTE DE (CFE) FALTA TRANSFORMADOR / Registro:
BCN14140400419667	Obra Doc 25 Electrificación En Calle Vista Hermosa En Calle Vista Hermosa Colonia Las Torres P/A	DOC-25-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$69,587	\$69,587	\$69,587	\$20,876	99.41	\$0	Metros lineales	150	0.00	80.00	Financiera: / Física: NO SE HAN OTORGADO BASES DE DISEÑO POR PARTE DE (CFE) FALTA TRANSFORMADOR Y CABLEADO / Registro:
BCN14140400419713	Obra Dpl 25 Red De Electrificación En Varias Calles De La Colonia Milenio 1ra Secc. En Varias Calles Colonia Milenio 1era Secc.	DPL-25-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$248,000	\$248,000	\$248,000	\$247,145	\$247,145	\$247,145	\$74,143	99.66	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140400419793	Obra Dpl 27 Red De Electrificación En Calle Prolongación 16 De Septiembre En Colonia Lazaro Cardenas Colonia Lazaro Cardenas	DPL-27-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$161,054	\$161,054	\$161,054	\$160,876	\$160,876	\$160,876	\$48,263	99.89	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro:
BCN14140400419832	Obra Sfv-13 Red De Electrificación En Calle Colosio Y Michoacan En Calle Colosio Y Michoacan Colonia Obrera Tercera Secc	SFV-13-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$328,443	\$328,443	\$328,443	\$327,072	\$327,072	\$327,072	\$98,122	99.58	\$0	Metros lineales	220	0.00	61.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 223

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCN14140400419852	Obra Slg 16 Red De Electrificación En Calle Chiapas En Calle Chiapas Colonia Lagunitas	SLG-16-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$158,711	\$158,711	\$158,711	\$156,688	\$156,688	\$156,688	\$47,006	98.73	\$0	Metros lineales	10	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140400419871	Obra Ss 19 Red De Electrificación En Calle Cañon Del Gallo (2da Etapa) En Canon Del Gallo Colonia Xicotencatl Leyva	SS-19-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$97,843	\$97,843	\$97,843	\$29,353	97.84	\$0	Metros lineales	384	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140400419890	Obra Ss 20 Red De Electrificación De Calle Venustiano Carranza (2da Etapa) En Venustiano Carranza Colonia Xicotencatl Leyva	SS-20-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$136,500	\$136,500	\$136,500	\$134,856	\$134,856	\$134,856	\$40,457	98.80	\$0	Metros lineales	80	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140400419905	Obra Ss 21 Red De Electrificación De Callejon Los Angeles Y Padre Salvatierra En Callejon Los Angeles Colonia Ampli Salvatierra	SS-21-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$97,890	\$97,890	\$97,890	\$29,367	97.89	\$0	Metros lineales	10	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: