

Total: 201

INFORME DEFINITIVO EJERCICIO 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCN15150200524578	Construccion De Comedor En La Esc. Sec. No. 99 Alberto Garcia Luna Calle Blvd. Benito Juarez Y Miguel De La Madrid, Colonia Lomas De La Amistad, Delegacion La Mesa.	SOC-DLM-1-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$649,071	\$649,071	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,500	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200524670	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Daniel Coeña En Calle Ermita Norte Entre Calle Ermita Norte Y Tampico, Colonia Jalisco, Delegacion La Mesa.	SOC-DLM-2-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$98,540	\$98,540	\$98,540	\$98,540	98.54	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200524708	Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Sr. Gustavo Aubanel Vallejo Calle Yaqui Entre Calles Yaqui Y Calle H Colonia Reynoso, Delegacion La Mesa.	SOC-DLM-4-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$240,000	\$240,000	\$230,000	\$230,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200524720	Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Primaria Municipal Club Soroptomista En C. Monte Alegre Entre Calles Monte Alegre Y Guadalupe, Colonia Jalisco, Delegacion La Mesa.	SOC-DLM-3-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$291,424	\$291,424	\$291,424	\$217,639	\$217,639	\$151,642	\$0	52.03	\$0	Lote	1,000	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200524733	Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Varias Colonias De La Delegacion La Mesa.	SOC-DLM-5-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,092,225	\$1,092,225	\$356,409	\$0	30.72	\$0	Piezas	100	0.00	42.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200524747	Construccion De Aula En Escuela Primaria Niños Heroes En C. Dario Gomez Entre Calle Miguel Aleman Y Presa Abelardo L. Rodriguez, Colonia Poblado De La Presa, Subdelegacion Los Pinos.	SOC-DLM-6-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$365,000	\$365,000	\$365,000	\$347,690	\$347,690	\$347,690	\$347,690	95.26	\$0	Piezas	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200524771	Construccion De Aula En Escuela Secundaria No. 16 En Calle Benito Juarez Entre C. Irma Y Karin, Colonia Terrazas De La Presa, Subdelegacion Los Pinos.	SOC-DLM-7-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$365,000	\$365,000	\$365,000	\$343,630	\$343,630	\$343,630	\$272,465	94.15	\$0	Piezas	1,500	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200524780	Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Varias Colonias De La Subdelegacion Los Pinos.	SOC-DLM-8-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,146,209	\$1,146,209	\$208,896	\$0	18.01	\$0	Piezas	100	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200524815	Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Fernando Jordan Av. Paseo Del Rio Entre Calles Paseo Del Rio Y Calle Cañadas Colonia Rio Tercera Etapa, Subdelegacion Los Pinos.	SOC-DLM-10-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$100,000	\$100,000	\$99,976	\$99,976	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200524828	Red De Electrificación Cañon De Las Rosas En Calle Cañon De Las Rosas Entre Calles Clavales Y Centenario, Colonia Centenario, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-11-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$182,442	\$182,442	\$182,442	\$182,442	\$182,442	\$182,442	\$182,442	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200524839	Red De Electrificación C. Laureles Entre Calle Ramon Cortes, Colonia Division Del Norte, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-12-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$272,558	\$272,558	\$272,558	\$272,558	\$272,558	\$272,558	\$272,558	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200524868	Red De Electrificación En La Calle Palomas Entre Calle Cancer Y Centenario, Colonia Amparo Sanchez, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-13-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$344,438	\$344,438	\$344,438	\$344,438	\$344,438	\$344,438	\$344,438	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200524879	Red De Electrificación En La Calle Francisco I. Madero Entre Calles Ignacio Allende Y Centenario, Colonia Division Del Norte, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-14-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$271,976	\$271,976	\$271,976	\$271,976	\$271,976	\$271,976	\$271,976	100.00	\$0	Metros lineales	155	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200524889	Red De Electrificación En La Calle Castillo Entre Calles Quintana Roo Y Estado 29, Colonia Carmen Castillo, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-15-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$124,079	\$124,079	\$124,079	\$124,079	\$124,079	\$124,079	\$124,079	100.00	\$0	Metros lineales	85	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200524901	Red De Electrificación En La Calle Ignacio Allende 2 Entre Calles Transito Y C. San Ignacio, Colonia Division Del Norte, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-16-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$163,700	\$163,700	\$163,700	\$163,700	\$163,700	\$163,700	\$163,700	100.00	\$0	Metros lineales	160	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200524917	Red De Electrificación En El Cañon Emiliano Zapata Entre Calle Carreras Y Cerrada, Colonia Sanchez Taboada 2, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-17-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$235,450	\$235,450	\$235,450	\$235,450	\$235,450	\$235,450	\$235,450	100.00	\$0	Metros lineales	175	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200524930	Red De Electrificación Andador Arquimides Entre Calle Ave. Baja California, Colonia Camino Verde, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-18-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$170,876	\$170,876	\$170,876	\$170,876	\$170,876	\$170,876	\$170,876	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200524950	Red De Electrificación San Clemente Y Santo Tomas Entre Calle Gorrion Y C. San Ignacio, Colonia Santa Cruz, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-19-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$584,571	\$584,571	\$584,571	\$584,571	\$584,571	\$584,571	\$584,571	\$584,571	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200524972	Red De Electrificación Mixteco Entre Calles Cañon Palmas Y Cerrada, Colonia 3 De Octubre, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-20-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$99,515	\$99,515	\$99,515	\$99,515	\$99,515	\$99,515	\$99,515	\$99,515	100.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 201

INFORME DEFINITIVO EJERCICIO 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCN15150200524984	Red De Electrificación C Morelos Entre Calle Cerrada Y Cañon Palmas, Colonia 3 De Octubre, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-21-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$35,265	\$35,265	\$35,265	\$35,265	\$35,265	\$35,265	\$35,265	100.00	\$0	Metros lineales	25	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200524996	Red De Electrificación C Sinai Y 3 De Noviembre Entre Calle Palmas Blancas Y 3 De Noviembre, Colonia Villa Rutia, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-22-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$120,901	\$120,901	\$120,901	\$120,901	\$120,901	\$120,901	\$120,901	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200525010	Red De Electrificación C Saucé Y Olivo Entre Calles Encino Y Av. Las Palmas, Colonia Villa De Las Palmas, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-23-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$483,954	\$483,954	\$483,954	\$483,954	\$483,954	\$483,954	\$483,954	100.00	\$0	Metros lineales	375	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200525023	Construccion De Sanitarios En Preescolar Kumiai Calle Bahía Concepcion Entre Calle Isla De Los Cedros E Isla San Benito, Colonia Buenos Aires Sur, Delegacion Cerro Colorado.	SOC-DCC-100-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$475,000	\$395,000	\$395,000	\$386,626	\$386,626	\$325,646	\$0	82.44	\$0	Piezas	1,000	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200525035	Red De Electrificación C Noche Buena Y Tulipanes Entre Calle Tulipanes Y Cerrada, Colonia 3 De Octubre, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-24-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$981,531	\$981,531	\$981,531	\$981,531	\$981,531	\$981,531	\$981,531	\$981,531	100.00	\$0	Metros lineales	525	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200525084	Construccion De Aula En Escuela Primaria Manuel Gomez Morin Calle Paseo De Los Lobos, Colonia Los Lobos, Delegacion Cerro Colorado.	SOC-DCC-101-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$365,000	\$365,000	\$365,000	\$346,192	\$346,192	\$346,192	\$140,490	94.85	\$0	Piezas	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200525125	Equipamiento De Escuela Primaria Albert Einstein En C. Isla Tortuga Entre C. Loreto Y Calle La Purisima, Colonia Buenos Aires Sur, Delegacion Cerro Colorado.	SOC-DCC-102-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$94,331	\$94,331	\$0	94.33	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200525146	Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Francisco Javier Clavero En C. Rio Amazonas Entre Popocatepetl Y Rio Roldan, Colonia Infonavit Capistrano, Subdelegacion Miguel Aleman.	SOC-DCC-103-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$475,000	\$475,000	\$475,000	\$473,164	\$473,164	\$150,196	\$0	31.62	\$0	Lote	1,000	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200525196	Alumbrado Publico En Varias Ubicaciones Y Calles En Varias Colonias De La Delegacion Cerro Colorado.	SOC-DCC-104-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$554,900	\$554,900	\$554,900	\$554,866	\$554,866	\$554,866	\$152,859	99.99	\$0	Luminaria	1,450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200525232	Red De Agua Potable En Col. Horoscopo Sur Parte Alta (2da Etapa) En Varias Calles Y Ubicaciones De La Colonia Horoscopo Sur Parte Alta, Subdelegacion Insurgentes.	SOC-DCC-105-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,935,559	\$8,596,404	\$8,596,404	\$6,928,915	\$6,928,915	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	10,000	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200525249	Red De Electrificación De Colonia Cañon Azteca. (2da. Etapa) En C. Braulio Alonzo, C. Santa Rosa Y Callejon De Las Rosas Entre Calle De Las Rosas Y Jirasoles, Colonia Cañon Azteca, Delegacion Playas D	SOC-DPL-106-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$515,568	\$515,568	\$515,568	\$515,568	\$515,568	\$515,568	\$515,568	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200525259	Red De Electrificación De Calle David Flores Entre Calle Segunda Y Calle Tercera, Colonia Albatros, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-107-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$793,493	\$793,493	\$793,493	\$793,493	\$793,493	\$793,493	\$793,493	100.00	\$0	Metros lineales	630	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200525269	Red De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juarez (2da. Etapa) Entre Calle Guadalupe Victoria Y C. Adolfo Lopez Mateos, Colonia Anexa Divina Providencia, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-108-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$248,931	\$248,931	\$130,068	\$0	43.36	\$0	Metros lineales	250	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200525279	Red De Electrificación En Colonia Divina Providencia. (2da. Etapa. C. 5 De Mayo). Entre C. Aquiles Serdan Y C. Alamo, Colonia Divina Providencia, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-109-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$77,823	\$77,823	\$77,823	\$77,823	\$77,823	\$77,823	\$77,823	100.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200525287	Red De Drenaje Sanitario De Calle Cerrada De Los Pinos Entre C. Paseo De La Montaña Y C. Del Valle, Colonia Los Laureles, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-110-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$534,600	\$534,600	\$534,600	\$533,423	\$533,423	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200525296	Red De Electrificación De Calle Felipe Angeles Entre Calle Rampa Felipe Angeles Y Rampa Marina Maldonado, Colonia Divina Providencia, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-111-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$513,891	\$513,891	\$513,891	\$513,891	\$513,891	\$513,891	\$513,891	100.00	\$0	Metros lineales	280	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200525309	Red De Electrificación De La Col. Rancho Las Flores En Varias Calles Entre C. Flor De Liz Y C. Primavera, Colonia Rancho Las Flores, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-112-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$485,263	\$485,263	\$485,263	\$485,263	\$485,263	\$485,263	\$485,263	100.00	\$0	Metros lineales	185	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200525319	Red De Electrificación De Calle Luis Donald Colosio Entre C. Luis Donald Colosio Y C. Felipe Angeles, Colonia Divina Providencia, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-113-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$281,342	\$281,342	\$281,342	\$281,342	\$281,342	\$281,342	\$281,342	100.00	\$0	Metros lineales	160	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

INFORME DEFINITIVO EJERCICIO 2015

Total: 201

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCN15150200526013	Red De Electrificación C Estado Morelos Y Pva. Edo. De Morelos Entre Calle Bolanos Cacho Y Cerrada, Colonia Emiliano Zapata, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-25-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$100,728	\$100,728	\$100,728	\$100,728	\$100,728	\$100,728	\$100,728	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200526020	Red De Electrificación C Mesa Redonda Entre Calle Cerrada Y Benito Juarez, Colonia Camino Verde, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-26-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$217,832	\$217,832	\$217,832	\$217,832	\$217,832	\$217,832	\$217,832	100.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200526037	Red De Electrificación De Camino Vecinal En Calle Camino Vecinal Entre Calle Amapolas Y Las Rosas, Colonia Leandro Valle, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-27-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$729,577	\$729,577	\$729,577	\$729,577	\$729,577	\$729,577	\$729,577	100.00	\$0	Metros lineales	800	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200526042	Red De Electrificación De Calle Prolongacion Rio Panuico Entre Calles Matcho Ocampo Y Rio Panuico, Colonia Agujá De La Tuna 2da Seccion, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-28-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$414,300	\$414,300	\$414,300	\$414,300	\$414,300	\$414,300	\$414,300	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200526046	Red De Electrificación De Calles Marbella Y Arborada, Colonia Internacional, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-29-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$389,889	\$389,889	\$389,889	\$389,889	\$389,889	\$389,889	\$389,889	100.00	\$0	Metros lineales	175	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200526051	Pavimentacion De C. Cañon Emiliano Zapata Entre Calles Carreras Y Rancho Alegre, Colonia Division Del Norte, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-30-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$603,750	\$603,750	\$603,750	\$601,887	\$601,887	\$601,887	\$601,887	99.69	\$0	Metros Cuadrados	1,250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200526057	Pavimentacion De C. Camino Vecinal Entre Calles Santa Maria Y Bahía De Todos Los Santos, Colonia Rancho El Tecolote, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-31-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$403,000	\$403,000	\$403,000	\$400,461	\$400,461	\$400,461	\$324,399	99.37	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200526062	Pavimentacion De Calle Jerusalem Entre Calles Hermosa Provincia Y Toyolitta, Colonia 3 De Octubre, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-32-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$687,520	\$687,520	\$687,520	\$686,505	\$686,505	\$300,807	\$300,807	43.75	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200526068	Pavimentacion De Calle Francisco Villa Entre Calles Francisco De Asis Y Francisco De Quevedo, Colonia El Tecolote, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-33-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$460,800	\$460,800	\$460,800	\$459,151	\$459,151	\$459,151	\$366,885	99.64	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200526088	Red De Drenaje Sanitario En Cañon Escultores Entre Calle Agricultores Y Mecanicos, Colonia Sanchez Taboada, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-35-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$119,999	\$119,999	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	310	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200526094	Red De Drenaje Sanitario En Calle Golondrinas Entre Calle Paloma Y Halcon, Colonia Cuauhtemoc, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-36-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$280,000	\$400,000	\$400,000	\$399,247	\$399,247	\$112,084	\$0	28.02	\$0	Metros lineales	185	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200526102	Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Varias Colonias, De La Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-37-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,914,000	\$1,914,000	\$1,914,000	\$1,865,799	\$1,865,799	\$486,569	\$486,569	25.42	\$0	Piezas	165	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200526107	Construccion De Piso Firme En Varias Calles Y Varias Colonias De La Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-38-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$335,400	\$335,400	\$335,400	\$335,000	\$335,000	\$158,685	\$97,725	47.31	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	42.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200526111	Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Varias Colonias, De La Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-39-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,868,144	\$2,868,144	\$2,317,464	\$1,327,572	77.25	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200526115	Red De Drenaje Sanitario En Calle Isabel Entre Calle San Manuel Y Sierra San Borja, Colonia El Dorado, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-40-2015	Baja California	Tijuana	El Dorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$398,398	\$398,398	\$261,384	\$261,384	65.35	\$0	Metros lineales	35	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200526118	Red De Drenaje Sanitario En Calle Praderas Entre Calle Miguel Hidalgo Y Pinos, Colonia Tecolote, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-41-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$379,000	\$379,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200526123	Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Valle Imperial En Calle De Los Imperios, C. De Los Cisnes, C. Martin Pescador, Colonia Valle Imperial, Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-43-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$786,206	\$786,206	\$786,206	\$786,206	\$786,206	\$786,206	\$786,206	100.00	\$0	Metros lineales	310	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200526128	Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altiplano 3ra Secc. En Calles Apolo Romero, Esperanza Garcia, De La Pendiente, Josefina Castañeda, Colonia Altiplano 3ra Secc, Delegacion La Presa A.L.	SOC-DLP-44-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$634,099	\$634,099	\$634,099	\$634,099	\$634,099	\$634,099	\$634,099	\$634,099	100.00	\$0	Metros lineales	325	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 201

INFORME DEFINITIVO EJERCICIO 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
BCN15150200526132	Red De Electricidad En La C. Antonio Valenzuela (Nueva) Colonia Altiplano 3ra Secc, Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-45-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$343,958	\$343,958	\$343,958	\$343,958	\$343,958	\$343,958	\$343,958	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526135	Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altiplano Iv En Calles C. Jesus Maria, Faisanes, Flamings, Colonia Altiplano Iv, Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-46-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$303,289	\$303,289	\$303,289	\$303,289	\$303,289	\$303,289	\$303,289	100.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526138	Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altiplano 4ta Secc. En Calles Av. Del Paraiso, Calle Pajaros Cantores, Calle Garzas, Colonia Altiplano 4ta Secc. Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-47-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$297,849	\$297,849	\$297,849	\$297,849	\$297,849	\$297,849	\$297,849	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526141	Alumbrado Publico En Altiplano 4ta Seccion En Varias Calles Y Varias Ubicaciones, Colonia Altiplano 4ta Secc, Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-48-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$174,682	\$174,682	\$174,682	\$174,682	97.05	\$0	Luminaria	480	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526143	Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altiplano V En Calles C. Jesus Maria, C. Corre Caminos, C. Ojo De Agua, C. Colibri, C. Halcones, Loma Verde, Colonia Altiplano V, Delegacion La Presa A.	SOC-DLP-49-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2015	\$778,048	\$778,048	\$778,048	\$778,048	\$778,048	\$778,048	\$778,048	100.00	\$0	Metros lineales	370	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526145	Red De Electricidad En C. Prolongacion Oscar Martinez, Colonia Altiplano V, Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-50-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2015	\$46,037	\$46,037	\$46,037	\$46,037	\$46,037	\$46,037	\$46,037	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526150	Red De Drenaje Pluvial En Col. Valle Verde (2da Etapa) En Calle Arroyo Poniente Entre Calle Humanismo Y Democracia, Colonia Valle Verde, Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-51-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$953,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526154	Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Varias Colonias, Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-52-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$4,286,800	\$4,286,800	\$4,286,800	\$3,397,719	\$3,397,719	\$2,755,343	\$1,924,633	64.28	\$0	Metros Cuadrados	1,220	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526157	Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Otilio Montaño En Calle Emiliano Zapata No. 176 Entre Calle Corredor 2000 Y Calle Dos, Colonia Ejido Mariano Matamoros, Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-53-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$224,859	\$224,859	\$100,953	\$0	44.87	\$0	Lote	1,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526161	Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Sor Juana Ines De La Cruz En Calle 5ta Esquina Con Blvd. Blake Mora SN Entre Calles Av. Leon Y Calle Pipila, Colonia El Pipila, Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-54-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$697,996	\$697,996	\$697,996	\$697,996	99.71	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526164	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Sec. 206 Calle Del Roble Entre Calle El Sauce Y C. De Los Abetos, Colonia Residencial Del Bosque, Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-55-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$311,295	\$119,894	\$119,894	\$119,894	34.26	\$0	Piezas	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526166	Construccion De Banqueta En C. Roble Entre Calle El Sauce Y C. De Los Abetos, Colonia Residencial Del Bosque, Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-56-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$35,895	\$15,486	\$15,486	\$15,486	30.97	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526167	Construccion Y Equipamiento De Comedor Escolar En Escuela Secundaria Municipal No. 2 Xicotencatl Leyva En Calle Lacandones S/N Entre Calle Nicolas Bravo Y Calle Copilco, Colonia Mariano Matamoros Sur,	SOC-DLP-57-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$644,484	\$644,484	\$161,883	\$0	24.91	\$0	Piezas	1,500	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526169	Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Las Fuentes En Calle Fuentes De Mexicali Entre Calle Corredor 2000 Y Calle Amaranito, Colonia Hacienda Las Fuentes, Subdelegacion Florido-Mariano.	SOC-DLP-58-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$225,000	\$150,000	\$150,000	\$148,845	\$148,845	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526172	Pavimentacion De Calle 6 (1 Etapa) Entre Calle Lazaro Cardenas Y Constitucion, Colonia Ejido Francisco Villa, Subdelegacion Florido-Mariano.	SOC-DLP-60-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,520,000	\$2,520,000	\$2,520,000	\$2,459,186	\$2,459,186	\$2,062,353	\$0	81.84	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526846	Alumbrado Publico En Varias Calles De La Col. Ejido Fco. Villa En Varias Calles De La Colonia Ejido Francisco Villa, Subdelegacion Florido-Mariano.	SOC-DLP-61-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$267,846	\$267,846	\$267,846	\$267,846	99.20	\$0	Luminaria	725	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526882	Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Varias Colonias De La Delegacion La Presa Este.	SOC-DLPE-63-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$5,805,900	\$5,805,900	\$5,805,900	\$5,805,900	\$5,805,900	\$4,968,515	\$2,995,986	85.58	\$0	Metros Cuadrados	1,540	0.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526945	Construccion De Piso Firme En Varias Calles Y Varias Colonias De La Delegacion La Presa Este.	SOC-DLPE-64-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$140,400	\$140,400	\$140,400	\$137,739	\$137,739	\$137,739	\$137,739	98.10	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 201

INFORME DEFINITIVO EJERCICIO 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
BCN15150200526975	Red De Drenaje Pluvial En Florido 1ra Secc. En Blvd. El Refugio Hasta Calle Principal Entre Blvd. El Refugio A Espaldas De Los Bomberos Hasta C. Principal, Colonia El Florido Primera Seccion, Delegaci	SOC-DLPE-65-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$700,000	\$530,000	\$530,000	\$495,874	\$495,874	\$428,251	\$0	80.80	\$0	Metros lineales	2,500	0.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526995	Red De Drenaje Sanitario En C. Tlatelolco Entre Av. Tlatelolco Y Av. Lomas De Tlatelolco, Colonia Lomas De Tlatelolco, Delegacion La Presa Este.	SOC-DLPE-66-2015	Baja California	Tijuana	Lomas de Tlatelolco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,177,065	\$2,177,065	\$1,632,799	\$870,827	74.22	\$0	Metros lineales	3,500	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527012	Mejoramiento De Red De Canal Pluvial Tijuana Progreso Entre Calle Canal Pluvial, Colonia Fracc. Tijuana Progreso, Delegacion La Presa Este.	SOC-DLPE-67-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,682	\$249,682	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,000	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527038	Red De Drenaje Sanitario En C. Pinos Conectando A Col. Rojo Gomez, Colonia Rojo Gomez, Delegacion La Presa Este.	SOC-DLPE-68-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$700,000	\$870,000	\$870,000	\$869,750	\$869,750	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527053	Red De Electrificacion En Varias Calles De La Col. El Platanal, Delegacion La Presa Este.	SOC-DLPE-69-2015	Baja California	Tijuana	El Platanal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$137,116	\$137,116	\$137,116	\$137,116	\$137,116	\$137,116	\$137,116	100.00	\$0	Metros lineales	145	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527075	Red Electrificacion En Varias Calles De La Col. Viñedos Casa Blanca Entre Calle Principal Camino A Monterrey, Continuar Electrificacion En Priv. Nuevo Leon Y Priv. Monterrey, Colonia Viñedos Casa Bla	SOC-DLPE-70-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$306,516	\$306,516	\$306,516	\$306,516	\$306,516	\$306,516	\$306,516	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527096	Red De Electrificacion De C. Ostiones Y C. Almejas, Colonia Terrazas Del Valle, Delegacion La Presa Este.	SOC-DLPE-71-2015	Baja California	Tijuana	Terrazas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$363,731	\$363,731	\$363,731	\$363,731	\$363,731	\$363,731	\$363,731	100.00	\$0	Metros lineales	325	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527114	Alumbrado Publico En La Col. Maclovio Rojas En Varias Calles Y Varias Ubicaciones, Colonia Maclovio Rojas, Delegacion La Presa Este.	SOC-DLPE-72-2015	Baja California	Tijuana	Maclovio Rojas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$344,830	\$344,830	\$344,830	\$344,830	98.52	\$0	Luminaria	3,640	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527135	Pavimentacion De Acceso A C. La Niña Entre Calle Camino Viejo A Tecate Y C. Los Cuates, Colonia El Niño, Delegacion La Presa Este.	SOC-DLPE-73-2015	Baja California	Tijuana	El Niño	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$588,029	\$588,029	\$588,029	\$497,951	98.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527156	Pavimentacion De Acceso A C. La Niña De H. Cuerpo De Bomberos A Sin Nombre, Colonia El Niño, Delegacion La Presa Este.	SOC-DLPE-74-2015	Baja California	Tijuana	El Niño	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$392,777	\$392,777	\$392,777	\$392,777	98.19	\$0	Metros Cuadrados	3,005	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527181	Pavimentacion De C. San Angel Entre El Acceso Principal Al Frente De Telesecundaria No. 84 Reyna Calafia, Colonia Fracc. Terrazas Del Valle, Delegacion La Presa Este.	SOC-DLPE-75-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,910	\$497,910	\$497,910	\$423,256	99.58	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527206	Pavimentacion De C. Toronja Y C. Mandarina, C. Toronja Continuar Entre Calle Cerrada Y Guayaba, C. Mandarina, C. Guayaba Entre Naranja Y Cerrada, Colonia La Morita, Delegacion La Presa Este.	SOC-DLPE-76-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,194,305	\$1,194,305	\$1,194,305	\$1,169,232	\$1,169,232	\$950,003	\$0	79.54	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527226	Construccion De Red De Electrificacion De La Col. Atenas 2 En Varias Calles Y Varias Ubicaciones, Colonia Atenas 2, Delegacion La Presa Este.	SOC-DLPE-77-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,315,812	\$1,315,812	\$1,315,812	\$1,315,812	\$1,315,812	\$1,315,812	\$1,315,812	100.00	\$0	Metros lineales	2,615	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527248	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Leandro Valle En Calle Pelicano Entre Calle Colinas De Chapultepec Y Pelicano, Colonia Herradura Sur, Delegacion Centro.	SOC-DCTR-78-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$190,500	\$190,500	\$190,500	\$190,210	\$190,210	\$190,210	\$190,210	99.85	\$0	Lote	1,000	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527270	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Secundaria General No.51 Calle Pelicano Entre Calle Colinas De Chapultepec Y Pelicano, Colonia Herradura Sur, Delegacion Centro.	SOC-DCTR-79-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$255,500	\$255,500	\$255,500	\$254,248	\$254,248	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,500	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527280	Construccion De Banqueta En Calle Pelicano Entre Calle Colinas De Chapultepec Y Pelicano, Colonia Herradura Sur, Delegacion Centro.	SOC-DCTR-80-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$198,595	\$198,595	\$198,595	\$132,197	95.48	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527304	Construccion De Banqueta En Calle Jilguero Entre Calle Canaria Y Las Palomas, Colonia Burocratas Hipodromo, Delegacion Centro.	SOC-DCTR-81-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,405	\$51,170	\$51,170	\$0	97.47	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527324	Amplacion De Biblioteca Publica Municipal En Calle Gonzalez Ortega Entre Calle 3ra Y 4ta, Colonia Zona Centro, Delegacion Centro.	SOC-DCTR-82-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$1,610,000	\$1,113,000	\$1,113,000	\$1,113,000	\$1,113,000	\$533,486	\$339,280	47.93	\$0	Lote	1,000	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DEFINITIVO EJERCICIO 2015

Total: 201

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
BCN15150200527345	Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion Centro.	SOC-DCTR-83-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$683,500	\$683,500	\$683,500	\$682,289	\$682,289	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	325	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527367	Pavimentacion De Calle Abedul (2da Etapa) Entre Calle Prol. Guamuclil Y Principal, Colonia Rinconada I, Delegacion Otay Centenario.	SOC-DOC-84-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,218,000	\$1,218,000	\$1,218,000	\$1,216,116	\$1,216,116	\$162,700	\$0	13.36	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	22.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527391	Pavimentación De Calle Privada A Entre Calle Segunda Y Calle Francisco Villa, Colonia Granjas División Del Norte, Delegacion Otay Centenario.	SOC-DOC-85-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,827,000	\$1,827,000	\$1,827,000	\$1,825,274	\$1,825,274	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527552	Rehabilitación De Biblioteca Municipal María Luisa Melo Remes En Calle Diego Rivera Entre Calle J. Clemente Orozco Y D. Alfaro Siqueiros, Colonia Nueva Tijuana, Delegacion Otay Centenario.	SOC-DOC-86-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$350,000	\$350,000	\$349,473	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	0.00	16.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527572	Rehabilitación De Biblioteca Municipal Luis Donaldo Colosio En Calle Calzada Plutarco Elias Calles Entre Calle Cuauhtemoc Y Calle Silverio Perez, Colonia Lomas Taurinas, Delegacion La Otay Centenario.	SOC-DOC-87-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$380,000	\$380,000	\$361,109	\$361,109	\$59,371	\$0	15.62	\$0	Lote	1,000	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527591	Red De Electrificación De Calle Tabachines Entre Calle Guamuclil Y Calle Mezquites, Colonia Rinconada 2, Delegacion Otay Centenario.	SOC-DOC-88-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$132,268	\$132,268	\$132,268	\$132,268	\$132,268	\$132,268	100.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200527608	Ampliacion De Red De Electrificación De Calle 26 De Septiembre Entre Calle Emiliano Zapata Y 26 De Septiembre, Colonia Granjas Familiares Unidas, Delegacion Otay Centenario.	SOC-DOC-89-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$140,013	\$140,013	\$140,013	\$140,013	\$140,013	\$140,013	\$140,013	100.00	\$0	Metros lineales	140	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527678	Red De Drenaje Sanitario En C. Tercera, Colonia Granjas División Del Norte, Delegacion Otay Centenario.	SOC-DOC-93-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$367,500	\$367,500	\$367,500	\$356,817	\$356,817	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,100	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527723	Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion Otay Centenario.	SOC-DOC-95-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,306,000	\$4,011,700	\$4,011,700	\$4,005,767	\$4,005,767	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,500	0.00	13.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527744	Red De Drenaje Sanitario En C. Miguel Aleman Entre Calle De Las Americas Y Benito Juarez, Colonia Nido De Las Aguilas, Delegacion Otay Centenario.	SOC-DOC-96-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$120,600	\$120,600	\$120,600	\$120,579	\$120,579	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	30	0.00	6.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527769	Construccion De Banqueta En Calle Benito Juarez Frente A Escuela Primaria Lorenzo Lopez Gonzalez Entre C. Solidaridad Y 10 De Marzo, Colonia Gabriel Rodriguez, Delegacion Cerro Colorado.	SOC-DCC-97-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$100,900	\$100,900	\$100,900	\$97,418	\$97,418	\$97,418	\$0	96.55	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527793	Construccion De Aula En Escuela Primaria Manuel J. Cloutier En Calle San Pedro Martir Entre C. Sierra Pinta Y C. Manuel J Cloutier, Colonia Ampliacion Guaycura, Delegacion Cerro Colorado.	SOC-DCC-98-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$399,320	\$399,320	\$399,320	\$346,312	\$346,312	\$293,855	\$0	73.59	\$0	Piezas	1,000	0.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527819	Construccion De Aula En Escuela Secundaria Tecnica No.21 Calle Paseo De Los Porticos Entre Calle Paseo De La Cuenca Y Paseo De Los Porticos, Colonia Porticos Del Lago, Delegacion Cerro Colorado.	SOC-DCC-99-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$598,000	\$598,000	\$598,000	\$595,086	\$595,086	\$140,550	\$140,550	23.50	\$0	Piezas	1,500	0.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527943	Rehabilitación De Biblioteca Municipal Jose Ma. Morelos Y Pavon En Calle Parque Mexico Entre C. Parque Mexico Sur Y C. Parque Mexico Norte, Colonia Fraccionamiento Playas De Tijuana, Delegacion Playa.	SOC-DPL-114-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,174	\$295,174	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527965	Red De Electrificación De Colonia Milenio Cuarta Sección. (1er Etapa) En Varias Calles Entre C. Primera Y C. Cuarta, Colonia Milenio 4ta Sección, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-115-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$788,743	\$788,743	\$788,743	\$788,743	\$788,743	\$788,743	\$788,743	100.00	\$0	Metros lineales	320	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527990	Red De Drenaje Sanitario En Callejon Leona Vicario Y Juan De Dios Entre C. Ruiz Cortinez Y Callejon Primero De Mayo, Colonia Lazaro Cardenas, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-116-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$318,847	\$418,847	\$418,847	\$416,448	\$416,448	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528012	Pavimentacion De Calle San Lucas Entre C. San Judas Tadeo Y Ave. San Angel, Colonia San Angel, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-117-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$860,000	\$860,000	\$860,000	\$830,447	\$239,948	\$239,948	\$239,948	27.90	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528039	Red De Drenaje Sanitario De Calle Año 2000 Entre Blvd. Año 2000 Y Rampa Ignacio Zaragoza, Colonia Milenio Segunda Sección, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-118-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,342,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,280,553	\$1,280,553	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,250	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 201

INFORME DEFINITIVO EJERCICIO 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
BCN15150200528071	Red De Drenaje Sanitario En Calle Cerro Del Carmelo Entre Calle Sierra De Juarez Y Cuchuma, Colonia Cumbres, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-119-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$110,000	\$373,200	\$373,200	\$339,921	\$339,921	\$330,203	\$330,203	88.48	\$0	Metros lineales	250	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528099	Red De Agua Potable En Colonia Patriotismo (2da. Etapa) En Varias Calles Y Ubicaciones, Colonia Patriotismo, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-120-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$226,666	\$226,666	\$226,666	\$226,548	\$226,548	\$226,548	\$226,548	99.95	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528125	Pavimentacion De Privada No. 2 (Callejon Gladiolas) 1 Etapa En Calle Privada No. 2 Entre C. Eucalipto Y Cañon Gladiolas, Colonia Manuel Paredes 3, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-121-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$276,720	\$276,720	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528204	Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-122-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$347,486	\$347,486	\$347,486	\$0	99.85	\$0	Piezas	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528237	Construccion De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-123-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$62,400	\$62,400	\$62,400	\$62,235	\$62,235	\$62,235	\$0	99.74	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528285	Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-125-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$749,700	\$749,700	\$749,700	\$749,673	\$749,673	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528336	Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Calle Bahía De La Paz Entre C. Pumas San Juanico Y C. Bahía Constitución, Colonia El Mirador, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-128-2015	Baja California	Tijuana	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$231,000	\$431,000	\$431,000	\$428,697	\$428,697	\$120,763	\$120,763	28.02	\$0	Lote	1,000	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528359	Pavimentacion De C. Venustiano Carranza Entre C. 5 De Mayo Y C. Venustiano Carranza, Colonia Divina Providencia, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-129-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$276,480	\$276,480	\$276,480	\$242,771	\$242,508	\$225,979	\$215,623	81.73	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528396	Rehabilitacion De Biblioteca Publica Municipal Francisco Eusebio Kino Av. Bahía Kino Entre Centro Social Comunitario Infonavit, Colonias Lomas Del Porvenir, Subdelegacion Lomas Del Porvenir.	SOC-DPL-130-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$296,655	\$296,655	\$248,282	\$248,282	82.76	\$0	Lote	1,000	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528429	Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-131-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$231,711	\$231,711	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	20	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528463	Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-132-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,701,211	\$1,701,211	\$1,701,211	\$1,561,541	\$1,561,541	\$1,049,392	\$759,303	61.68	\$0	Metros Cuadrados	445	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528494	Construccion De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-133-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,807	\$299,807	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	8.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528520	Equipamiento De La Esc. Sec. Belisario Dominguez En C. Obsidiana Y C. Opalo Entre Esc. Belisario Dominguez, Colonia Fracc. El Rubi, Delegacion San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-134-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$157,218	\$157,218	\$157,218	\$157,218	98.26	\$0	Equipamiento	3,515	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528543	Equipamiento De La Esc. Martires De Tacubaya En C. Martires De Cananea, Colonia Obrera 1, Delegacion San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-135-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$94,331	\$94,331	\$94,331	94.33	\$0	Equipamiento	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528579	Equipamiento De La Esc. Eucario Zavala Alvarez En Calle Centenario Y Esteban Cantu, Colonia Obrera 1, Delegacion San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-136-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$94,331	\$94,331	\$0	94.33	\$0	Equipamiento	1,785	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528599	Equipamiento De La Esc. Prim. Dr. Salvador Allende En Calle Hermosillo, Colonia Obrera 2, Delegacion San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-137-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$94,331	\$94,331	\$0	94.33	\$0	Equipamiento	1,220	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528627	Equipamiento De Esc. Primaria Ford 101 Calle María Díaz 7000 Colonia Obrera 2, Delegacion San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-138-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$73,368	\$73,368	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528664	Equipamiento De La Esc. Primaria Cochupakilli Calle Independencia, Colonia Las Cruces, Delegacion San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-139-2015	Baja California	Tijuana	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$73,368	\$73,368	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	625	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DEFINITIVO EJERCICIO 2015

Total: 201

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
BCN15150200528685	Equipamiento De La Esc. Carlos A Carrillo Calle Montebello, Colonia Terrazas Del Rubi, Delegacion San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-140-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$73,368	\$73,368	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528726	Alumbrado Publico En Calle Camino Vecinal Al Costado Parque De Sta Fe 5ta. Secc. Colonia La Cuestecita, Subdelegacion La Gloria.	SOC-DSAB-142-2015	Baja California	Tijuana	La Cuestecita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$39,850	\$39,850	\$39,850	\$34,278	\$34,278	\$34,278	\$34,278	86.02	\$0	Luminaria	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528753	Red De Electrificación De C. Villa Hermosa En C. Villahermosa Tentre Calle Villahermosa/Camino Vecinal, Colonia La Jollita, Subdelegacion La Gloria.	SOC-DSAB-143-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$220,994	\$220,994	\$220,994	\$220,994	\$220,994	\$220,994	\$220,994	100.00	\$0	Metros lineales	165	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528779	Drenaje Sanitario De C. Alfredo Ames Entre C. Benjamin Ames Y C. Reyes Ames, Colonia Alfredo Ames, Subdelegacion La Gloria.	SOC-DSAB-144-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$335,001	\$335,001	\$289,155	\$0	80.32	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529042	Red De Electrificación De C. Aguaje Bonito Entre C. Rancho Maria Luisa Y C. El Sauquito, Colonias Lomas De San Antonio, Subdelegacion La Gloria.	SOC-DSAB-145-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$99,331	\$99,331	\$99,331	\$99,331	\$99,331	\$99,331	\$99,331	100.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529069	Red De Electrificación De C. Topacio Entre Av. Gral. Lazaro Cardenas Y Prolongacion Cuauhtemoc Sur, Colonia La Gloria, Subdelegacion La Gloria.	SOC-DSAB-146-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$189,804	\$189,804	\$189,804	\$189,804	\$189,804	\$189,804	\$189,804	100.00	\$0	Metros lineales	95	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529094	Alumbrado Publico Calle Islas Agrarias Entre Calle Guerrero Negro/Calle Calamague Colonia La Gloria, Subdelegacion La Gloria.	SOC-DSAB-147-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$23,910	\$23,910	\$23,910	\$23,272	\$23,272	\$23,272	\$23,272	97.33	\$0	Luminaria	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529129	Alumbrado Publico Calle Junipero Serra Entre C. Miguel Hidalgo/Chiapas, Colonia Lagunitas, Subdelegacion La Gloria.	SOC-DSAB-148-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$107,970	\$107,970	\$107,970	\$106,755	\$106,755	\$106,755	\$106,755	98.87	\$0	Luminaria	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529150	Red De Electrificación De C. Chiapas Entre C. Junipero Serra/Sedue, Colonia Lagunitas, Subdelegacion La Gloria.	SOC-DSAB-149-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$154,257	\$154,257	\$154,257	\$154,257	\$154,257	\$154,257	\$154,257	100.00	\$0	Metros lineales	65	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529171	Alumbrado Publico Calle Campeche Entre C. Colima/Derecho Agrario, Colonia Ejido Lazaro Cardenas, Subdelegacion La Gloria.	SOC-DSAB-150-2015	Baja California	Tijuana	Ejido Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$39,850	\$39,850	\$39,850	\$34,278	\$34,278	\$34,278	\$34,278	86.02	\$0	Luminaria	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529192	Red De Electrificación De C. Artículo 123, En Av. Artículo 123, Enrique Palacio Labastida Entre C. Constituyentes, Colonias Ley Del Servicio Civil, Subdelegacion La Gloria.	SOC-DSAB-151-2015	Baja California	Tijuana	Ley del Servicio Civil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$238,750	\$238,750	\$238,750	\$238,750	\$238,750	\$238,750	\$238,750	100.00	\$0	Metros lineales	95	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529219	Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegacion La Gloria.	SOC-DSAB-152-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$580,944	\$580,944	\$580,944	\$577,730	\$577,730	\$367,620	\$367,620	63.28	\$0	Metros Cuadrados	165	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529232	Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegacion La Gloria.	SOC-DSAB-153-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,880	\$99,880	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529338	Red De Drenaje Sanitario En Cerrada Jaime Nuno Entre Calle R. Flores Magon Y Cañon Reforma, Colonia Pedregal De Santa Julia 2da Secc, Subdelegacion Salvatierra.	SOC-DSAB-155-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$55,129	\$55,129	\$43,863	\$0	44.31	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529365	Red De Drenaje Sanitario En C. Atamo Entre Calle Jacarandas Y Cedros, Colonia Fausto Gonzalez, Subdelegacion Salvatierra.	SOC-DSAB-156-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$359,458	\$359,458	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529387	Pavimentacion De C. Lerdo De Tejada Entre Calle Guillermo Prieto Y Aquiles Serdan, Colonia Xicotencatl Leyva Mortera, Subdelegacion Salvatierra.	SOC-DSAB-157-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$628,000	\$628,000	\$628,000	\$579,985	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529409	Red De Drenaje Sanitario En C. Alvaro Obregon Entre Calle Vicente Guerrero Y Cañon Del Gallo, Colonia Pedregal De Santa Julia 3ra. Secc., Subdelegacion Salvatierra.	SOC-DSAB-158-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$273,600	\$273,600	\$273,600	\$273,270	\$273,270	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529529	Red De Agua Potable En C. Ox-Belha Entre Calle Cristales Y Pintada, Colonia Brisa Marina, Subdelegacion Salvatierra.	SOC-DSAB-159-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$192,175	\$191,392	\$113,881	\$0	58.40	\$0	Metros lineales	200	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529548	Pavimentacion De C. Los Pirules Entre Calle Miguel Hidalgo Y Primo Tapia, Colonia Loma Bonita, Subdelegacion Salvatierra.	SOC-DSAB-160-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$676,329	\$676,329	\$676,329	\$672,438	\$672,438	\$406,995	\$406,995	60.18	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 201

INFORME DEFINITIVO EJERCICIO 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCN15150200529569	Red De Electrificación De Varias Calles De La Col. El Monte Entre C. Monte Buziz Y Monte, Colonia El Monte, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-161-2015	Baja California	Tijuana	El Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$714,168	\$714,168	\$714,168	\$714,168	\$714,168	\$714,168	\$714,168	\$714,168	100.00	\$0	Metros lineales	560	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529586	Red De Electrificación De Varias Calles De La Col. Xicotencatl Leyva Montero II, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-162-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$584,410	\$584,410	\$584,410	\$584,410	\$584,410	\$584,410	\$584,410	\$584,410	100.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529606	Red De Electrificación De C. Priv. Mariano Escobedo Entre Calle Mariano Escobedo E Ignacio Altamirano, Colonia Xicotencatl Leyva Mortera, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-163-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$186,959	\$186,959	\$186,959	\$186,959	\$186,959	\$186,959	\$186,959	\$186,959	100.00	\$0	Metros lineales	130	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529618	Red De Electrificación De C. Felipe Angeles Entre Calle Francisco Villa Y Sierra De Juarez Colonia, Xicotencatl Leyva Mortera, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-164-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$120,741	\$120,741	\$120,741	\$120,741	\$120,741	\$120,741	\$120,741	\$120,741	100.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529647	Red De Electrificación De C. Estrella Del Oriente Y De La Luna Entre La Del Sol Y Estrella Del Oriente, Colonia Nueva Aurora, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-165-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$267,396	\$267,396	\$267,396	\$267,396	\$267,396	\$267,396	\$267,396	\$267,396	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529662	Equipamiento De La Esc. Sec. Tecnica No. 27 Calle Yunke No. 67, Colonia Flores Magon, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-166-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$94,331	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200529681	Equipamiento De La Esc. Prim. Baja California Calle Jacarandas, Colonia Fauset Gonzalez, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-167-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$94,331	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200529695	Equipamiento De La Esc. Primaria Tierra Y Libertad Calle Ley Federal Del Trabajo S/N, Colonia Flores Magon, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-168-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$94,331	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200529715	Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-169-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$85,960	\$85,960	\$85,960	\$85,873	\$85,873	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200529731	Red De Drenaje Sanitario En C. Lerdo De Tejada Entre Calle Juan Alvarez Y Emiliano Zapata, Colonia Pedregal De Santa Julia 2da Secc., Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-170-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$103,633	\$103,633	\$100,542	\$0	67.03	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200529776	Equipamiento De Aula De Esc. Juan Jose De Los Reyes Martinez El Pipila En Calle Manuel Feliz Acosta, Colonia Obrera III Sección., Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-171-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$94,331	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200529829	Red De Electrificación De Callejon Leona Vicario Entre Av. Leona Vicario Y Cañon Reforma, Colonia Pedregal De Santa Julia, Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-174-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$184,058	\$184,058	\$184,058	\$184,058	\$184,058	\$184,058	\$184,058	\$184,058	100.00	\$0	Metros lineales	65	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529896	Red De Electrificación En C. Jose Maria Morelos Entre Calle Cerrada Y Jose Maria Morelos Y Pavon, Colonia Pedregal De Santa Julia, Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-176-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$78,727	\$78,727	\$78,727	\$78,727	\$78,727	\$78,727	\$78,727	\$78,727	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529915	Red De Electrificación En C. 21 De Marzo Y Canarios Entre Calle Santos Degollado Y Canario, Colonia Niños Heroes, Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-177-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$330,409	\$330,409	\$330,409	\$330,409	\$330,409	\$330,409	\$330,409	\$330,409	100.00	\$0	Metros lineales	110	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529929	Red De Electrificación En C. Carlos F. Kennedy Y Faisanes Entre Calle Benito Juarez Y Rampa Pedregal De Santa Julia, Colonia Oaxaca, Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-178-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$371,063	\$371,063	\$371,063	\$371,063	\$371,063	\$371,063	\$371,063	\$371,063	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200530331	Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-179-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$115,614	\$115,581	\$60,216	\$0	51.91	\$0	Piezas	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200530364	Equipamiento De Aula De La Esc. General Felipe Angeles Calle Cañon Del Pato Entre Calle Felipe Angeles E Ignacio Zaragoza, Colonia Manuel Paredes 1, Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-181-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$83,849	\$83,849	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200530384	Equipamiento De Esc. Heroes De Reforma Calle Justo Sierra Entre Calle Zapata Y Cayetano Colonia Clima Parte Baja, Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-182-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$83,849	\$83,849	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 201

INFORME DEFINITIVO EJERCICIO 2015

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
BCN15150200530397	Equipamiento De Esc. Sec. General Profa. Dominga Marquez Y Marquez Calle Maclovio Herrera Entre Calle Panfilo Natera Y Maclovio Herrera, Colonia Francisco Villa, Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-183-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$83,849	\$83,849	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200530417	Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-184-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$60,270	\$60,270	\$60,270	\$59,181	\$59,181	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200530435	Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-185-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$955,800	\$955,800	\$955,800	\$789,557	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200530451	Equipamiento De Aula Margarita Meza De Juarez Calle Manuel Felix Acosta 5032 Entre Jardin De Niños Margarita Meza De Juarez, Colonia Obrera III, Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-186-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$94,331	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200530464	Equipamiento De Aula De Esc. Primaria Ve Tu Un Xavi Calle Ernesto Riedel Entre Esc. Primaria Ve Tu Un Xavi, Colonia Pedregal De Santa Julia, Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-187-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$94,331	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200530484	Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Innovación Y Emprendedores Tijuana Calle Calzada Tecnológico Entre Calle Circunvalación Y Av. De Las Brisas, Colonia Tomas Aquino, Delegación Otay Centenario	SOC-DOC-188-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,145,620	\$912,755	\$912,755	\$912,753	\$912,753	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	8.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200538235	Pavimentación De La Calle Construcción Integral Altiplano Entre Calle Ancitico Villaseñor Y Blvd 2000, Delegación La Presa, Tijuana, B.C.	SOC-020041ME001-2015	Baja California	Tijuana	La Presa	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,937,145	\$3,625,148	\$3,625,148	\$3,625,148	\$3,625,148	\$2,588,790	\$940,313	71.41	\$0	Metros Cuadrados	720	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200538276	Pavimentación De La Calle Construcción Integral Circuito H. Cuerpo De Bomberos Entre La Niña Y Calle Valle Sta. Monica, Col. El Niño, Delegación La Presa-Este, Tijuana, B.C.	SOC-020041ME002-2015	Baja California	Tijuana	El Niño	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,509,616	\$1,509,616	\$1,509,616	\$1,507,249	\$1,507,249	\$1,382,530	\$1,033,529	91.58	\$2,367	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200538310	Pavimentación De La Calle Construcción Integral De Calle Emiliano Zapata Uno Entre C. 2 De Abril Y C. Agustín Melgar Col. Lazaro Cardenas, Delegación Playas De Tijuana, B.C.	SOC-020041ME003-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,949,999	\$1,949,999	\$1,949,999	\$1,948,738	\$1,948,738	\$556,966	\$109,176	28.56	\$1,261	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200538355	Pavimentación De La Calle Saucillo Entre Calle Caucho Sur Y C. La Caña, Col. La Morita, Delegación La Presa-Este, Tijuana, B.C.	SOC-020042ME002-2015	Baja California	Tijuana	La Morita	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,131,278	\$3,131,278	\$3,131,278	\$2,317,823	\$2,317,823	\$1,312,730	\$0	41.92	\$813,455	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200538389	Pavimentación De Circuito De Calle Pera, C. Pasionaria Y C. Ciruela Entre Calle Piña Y Zarzamora Y C. La Morita Y Tibuquina, Col. La Morita, Delegación La Presa-Este, Tijuana, B.C.	SOC-020042ME003-2015	Baja California	Tijuana	La Morita	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,415,466	\$6,415,466	\$6,415,466	\$5,770,229	\$5,770,228	\$1,758,178	\$0	27.41	\$645,237	Metros Cuadrados	560	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200538479	Construcción Del Centro De Desarrollo Comunitario Rancho Las Flores Ubicado En Calle Jazmin Entre C. Jesus Rodriguez En Col. Rancho Las Flores, Delegación Playas De Tijuana, Tijuana, B.C.	SOC-020041ME014-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,821,058	\$2,133,055	\$1,950,950	\$2,133,031	\$2,133,031	\$1,522,568	\$1,094,700	71.38	\$24	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200538602	Rehabilitación Parque Valle Verde En Av Del Soldado Jos Angel Caballero S/N Valle Verde	SOC-02004EMF002-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,652,749	\$1,652,749	\$1,652,749	\$1,649,898	\$1,649,898	\$1,331,890	\$789,472	80.59	\$2,851	Metros Cuadrados	8,915	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200538637	Rehabilitación Parque Las Villas Del Real En Av Las Aguas S/N Villa Fontana	SOC-02004EMF003-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,009,189	\$2,653,183	\$2,653,183	\$2,650,928	\$2,650,928	\$2,204,911	\$0	83.10	\$2,255	Metros Cuadrados	13,659	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200538665	Rehabilitación Camellon Central Garita De Otay En Av Josefa Rendon Parra S/N Nueva Tijuana	SOC-02004EMF006-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,653,183	\$1,009,189	\$1,009,189	\$1,003,157	\$1,003,157	\$662,776	\$87,923	65.67	\$6,032	Metros Cuadrados	8,698	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200538683	Construcción Parque Recreativo Lomas Del Valle En Paseo Lomas Del Arroyo S/N Lomas Del Valle	SOC-02004EMF007-2015	Baja California	Tijuana	Lomas del Valle	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,174,270	\$1,174,270	\$1,174,270	\$1,173,512	\$1,173,512	\$1,007,343	\$390,382	85.78	\$758	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200538702	Rehabilitación Parque Recreativo Las Fuentes En Fuentes De Mexicalt S/N Las Fuentes	SOC-02004EMF008-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$801,956	\$801,956	\$801,956	\$739,329	\$739,329	\$486,353	\$0	60.65	\$62,627	Metros Cuadrados	11,231	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200538737	Rehabilitación Parque Reacomodo Sanchez Taboada En Virgos S/N Sanchez Taboada	SOC-02004EMF004-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,286,099	\$2,286,099	\$2,286,099	\$2,284,040	\$2,284,040	\$1,476,218	\$533,157	64.57	\$2,059	Metros Cuadrados	12,298	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200539972	Construcción Plaza Calle Ocho Constitución S/N Zona Centro	SOC-02004EMF009-2015	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$14,912,564	\$14,912,564	\$14,912,564	\$14,905,701	\$14,905,700	\$7,259,200	\$4,514,254	48.68	\$6,864	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORME DEFINITIVO EJERCICIO 2015

Total: 201

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
BCN15150400607240	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La C. Primero De Mayo Entre C. 20 De Noviembre Y Rampa 20 De Noviembre Col. Colinas De La Mesa, Delegación La Mesa.	SOC-DLM-189-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$147,819	\$147,819	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	700	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400607573	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Baja California En Calle Rosarito, Entre C. Mexicali Y C. Rosarito, Col. Baja California, Subdelegación Los Pinos, Delegación La Mesa, Tijuana, B	SOC-DLM-190-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$649,019	\$649,019	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	800	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400609044	Construccion De Red De Agua Potable En C. 12 De Mayo, Entre C. Bolaños Cacho Y Art. 1, Col. La Esperanza, Tijuana, B.C.	SOC-DST-191-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400609096	Construcción De Red De Electrificación En Calle Art. 124, Entre Ley Federal Del Trabajo Y C. Venezolanos, Col. La Esperanza, Delegación Sánchez Taboada, Tijuana, B.C.	SOC-DST-192-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$209,031	\$209,031	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400609135	Construcción De Red De Electrificación De La Calle Andador Río Balsas, Entre C. Río Lerma Y Callejón Río Balsas, Col. Camino Verde, Delegación Sánchez Taboada, Tijuana, B.C.	SOC-DST-193-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$138,931	\$138,931	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400609239	Rehabilitación De Biblioteca Pública Municipal Benito Juárez Av. Paseo Centenario, Esq. Av. Independencia, Col. Zona Río, Delegación Centro, Tijuana, B.C.	SOC-DCTR-194-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$497,000	\$497,000	\$497,000	\$496,907	\$496,907	\$201,605	\$201,605	40.56	\$0	Lote	3,000	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400609410	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cayetano Rodríguez, Entre Calle Justo Sierra Y Cañon Johnson Sur, Colonia Cima Parte Baja, Subdelegación Francisco Villa, Delegación San Antonio De	SOC-DSAB-196-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$456,337	\$456,337	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400609444	Rehabilitación De Red De Drenaje En Callejón Caoba, Entre C. Manuel Ochoa Y Cerrada, Col. Jardín, Delegación San Antonio De Los Buenos, Tijuana, B.C.	SOC-DSAB-197-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	45	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400609502	Equipamiento Del Centro De Innovación Y Emprendedores Tijuana En Calzada Tecnológico, Entre C. Circunvalación Y Av. De Las Brisas, Col. Tomás Aquino, Tijuana, B.C., Tijuana, B.C.	SOC-DOC-198-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$59,000	\$59,000	\$59,000	\$58,422	\$58,422	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400610092	Construcción De Red De Electrificación De Las Palomas, Entre C. Progreso Y C. Centenario, Col. Amparo Sánchez, Delegación Sánchez Taboada, Tijuana, B.C.	SOC-DST-200-2015	Baja California	Tijuana	Las Palomas Rural	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$458,000	\$458,000	\$458,000	\$446,848	\$446,848	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400610391	Pavimentación De La Calle Construcción Integral De C. Jacinto Y C. Fresa Entre Piña Y C. Frambuesa Y C. La Morita Y C. Orquídea Col. La Morita En La Delegación La Presa Este, Tijuana, B.C.	SOC-020042ME004-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,360,590	\$3,072,490	\$2,890,385	\$3,052,413	\$3,052,413	\$511,868	\$0	16.66	\$20,077	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400610505	Pavimentación De La Calle Caña, Zaramora Y Del Sauce Entre Calle Tibuquina Y Calle Del Sauce Y De La Caña A Camino Viejo A Tecate Col. La Morita Delegación La Presa Este, Tijuana, B.C.	SOC-020042ME005-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,282,936	\$4,635,807	\$4,453,702	\$3,698,055	\$3,698,055	\$0	\$0	0.00	\$937,752	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400610553	Pavimentación De Calle Del Nogal, Cacao Ote. Y C. Del Cedro Ote. Entre Calle De La Fresa Y C. Del Nogal Este, Col. La Morita Delegación La Presa Este, Tijuana, B.C.	SOC-020042ME006-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,357,481	\$2,375,386	\$2,193,281	\$2,350,237	\$2,350,237	\$886,744	\$886,744	37.33	\$25,149	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400610612	Pavimentación De Calle Del Alamo, Entre Calle De La Fresa Y C. Del Nogal Este, Col. La Morita, Delegación La Presa Este, Tijuana, B.C.	SOC-020042ME007-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$731,120	\$542,851	\$360,746	\$511,784	\$511,784	\$394,343	\$0	72.64	\$31,067	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400610649	Pavimentación De La Calle De La Fresa, Entre Calle Del Cedro Y Calle Del Nogal Este. Col. La Morita, Tijuana, B.C.	SOC-020042ME008-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,016,047	\$747,544	\$565,439	\$711,233	\$711,233	\$567,586	\$0	75.93	\$36,311	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400610692	Pavimentación De Calle Del Nogal Este, Entre Calle Del Sauce Y Calle Del Abedul Col. La Morita Delegación La Presa Este, Tijuana, B.C.	SOC-020042ME009-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,108,460	\$2,875,922	\$2,693,817	\$2,875,922	\$2,875,922	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400610739	Construcción Integral De La Pavimentación De La C. De Las Rosas, Entre Margaritas Y C. Orquídeas, Col. Rancho Las Flores, Delegación Playas De Tijuana, Tijuana, B.C.	SOC-020041ME017-2015	Baja California	Tijuana	Las Rosas Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,092,450	\$3,127,462	\$2,945,357	\$3,055,470	\$3,055,470	\$1,831,007	\$0	58.55	\$71,992	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150400610770	Construcción De Barda Perimetral En Centro Comunitario Flores Magón, Col. Flores Magón, Delegación San Antonio De Los Buenos, Tijuana, B.C.	SOC-020041ME027-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$417,784	\$251,059	\$68,954	\$250,671	\$250,671	\$0	\$0	0.00	\$388	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.