

Total:		202																									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
BCN08150200530496	Pavimentación Blvd Altiplano Entre Av. Principal Y Calle Armando Mendoza Colonia Altiplano, Delegación La Presa.	SOC-R-1-2008	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,050,952	\$3,050,952	\$3,050,952	\$3,050,951	\$3,050,951	\$915,285	\$915,285	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN08150200530566	Mejoramiento Y Equipamiento De Dispensario Medico Camino Verde Calle El Cortez Entre Calle Conquistadores Colonia El Cortez, Delegación Sanchez Taboada.	SOC-R-3-2008	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$244,933	\$244,933	\$222,362	\$222,362	88.94	\$0	Metros Cuadrados	1,250	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN09150200530646	Pavimentación C. Emiliano Zapata (Camino Del Rancho 1ra Etapa) Entre Calle Rio Bravo Y Prolongación Camino Del Rancho Colonia Del Monte, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-R-4-2009	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,055,790	\$4,055,790	\$4,055,790	\$4,029,503	\$4,029,503	\$3,818,237	\$3,818,237	94.14	\$0	Metros Cuadrados	1,250	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN10150200530669	Pavimentación C. Emiliano Zapata (Camino Del Rancho 3ra Etapa) Entre Calle Prolongación Rio Bravo Y Prolongación Camino Del Rancho Colonia Del Monte, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-R-5-2010	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,063,204	\$2,063,204	\$2,063,204	\$2,063,204	\$2,063,204	\$1,477,251	\$1,477,251	71.60	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN11150200530733	Pavimentación C. Luis Moya Entre Calle 11 Y Calle 12 Colonia Libertad, Delegación Qsuy Centenario.	SOC-R-6-2011	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,017,000	\$1,017,000	\$1,017,000	\$985,491	\$984,065	\$984,065	\$984,065	96.76	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: SALDO SIN EJERCER / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN11150200530743	Pavimentación De Calle Jalisco Entre Pavimento Existente Hasta Calle Caballo Alazan Colonia Lomas Del Pedregal, Delegación La Presa Este.	SOC-R-7-2011	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,376,408	\$1,376,408	\$1,376,408	\$1,373,670	\$1,373,670	\$1,373,670	\$1,373,670	99.80	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13150200530834	Pavimentación C. Emiliano Zapata (Camino Del Rancho 2da Etapa) Entre Calle Rio Bravo Y Prolongación Camino Del Rancho Colonia Del Monte, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-R-10-2013	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,029,503	\$4,029,503	\$4,029,503	\$4,029,503	\$4,029,503	\$3,560,648	\$3,560,648	88.36	\$0	Metros Cuadrados	1,250	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14150200530852	Pavimentación C. Paseo De Las Lomas Y Paseo Lomas Tijuana Entre Calle Lomas Del Porvenir Y Camino Antiguo A Tecate Y Entre Paseo Lomas Y Camino Viejo A Tecate Colonia Lomas Del Valle, Delegación La Presa Este.	SOC-R-11-2014-CI	Baja California	Tijuana	Lomas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,183,461	\$5,183,461	\$5,183,461	\$5,183,269	\$5,183,269	\$3,716,973	\$3,716,973	71.71	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14150200530868	Pavimentación C. La Niña (1 Ra Etapa) Entre Pavimento Existente A Calle Sin Nombre Colonia El Niño, Delegación La Presa Este.	SOC-R-12-2014	Baja California	Tijuana	El Niño	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,233,305	\$1,233,305	\$1,233,305	\$1,185,028	\$1,185,028	\$1,185,028	\$1,185,028	96.09	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14150200530893	Construcción De Techo Firme En Varias Calles Varias Colonias, Delegación San Antonio De Los Buenos.	SOC-R-13-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$498,920	\$498,920	\$498,920	\$498,920	99.78	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14150200530920	Red De Drenaje Sanitario En Calle Tecate Y San Felipe (2da Etapa) Entre Calle Rosarito Y Cerrada Colonia Colinas De Las Mesas, Delegación La Presa.	SOC-R-14-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$378,214	\$377,412	\$189,150	\$189,150	49.78	\$0	Metros lineales	125	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14150200530942	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Secundaria 214 (1er Etapa) Entre Calles Tehothuacan Y Comacaco Colonia Planicie, Delegación La Presa.	SOC-R-15-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$443,554	\$443,554	\$443,554	\$443,554	98.57	\$0	Piezas	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14150200530958	Construcción De Aulas En Esc. Primaria Ignacio Ramirez (2da Etapa) Entre Calle Rumorosa Colonia Lomas Del Porvenir, Subdelegación Lomas Del Porvenir.	SOC-R-16-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$160,562	\$230,562	\$230,562	\$229,892	\$229,892	\$229,892	\$229,892	99.71	\$0	Piezas	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14150200531010	Construcción De Aula En Escuela Secundaria Municipal No.1 (2da Etapa) Entre Calle Mar Baltico No. 289 Colonia Aleman, Delegación Centro.	SOC-R-17-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,963	\$91,391	\$91,391	\$91,391	91.39	\$0	Piezas	1,500	0.00	100.00	Financiera: SALDO SIN EJERCER / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14150200531045	Red De Electrificación En Las Calles Cañon Las Palomas Entre Calle De Las Palomas Y Calle Sin Nombre Colonia Cañon Centenario II, Delegación Sanchez Taboada.	SOC-R-18-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$397,111	\$397,111	\$343,767	\$343,767	85.94	\$0	Metros lineales	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14150200531062	Construcción De Red De Electrificación De La Col. Atenas 1 En Varias Calles Colonia Atenas 1, Delegación La Presa Este.	SOC-R-19-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,128,757	\$2,128,757	\$2,128,757	\$2,128,757	\$2,128,757	\$2,128,757	\$2,128,757	100.00	\$0	Metros lineales	3,080	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14150200531085	Construcción De Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altiplano IV, Delegación La Presa A.L.R.	SOC-R-20-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$213,392	\$213,392	\$213,392	\$213,392	\$213,392	\$213,392	\$213,392	100.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14150200531101	Equipamiento Para Albergue En Calle Carretera Libre A Tecate 275 Entre Calle Justicia Y Calle Che Guevara Colonia Maclovio Rojas, Delegación La Presa Este.	SOC-R-21-2014	Baja California	Tijuana	Maclovio Rojas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Equipamiento	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 202

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCN14150300574282	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Varias Calles Entre Isla San Pablo Varias Ubicaciones Isla Encantada, Isla San Angel De La Guarda Colonia Mi Patrimonio, Delegación SÁnchez Taboa	SOC-DST-33-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$522,000	\$522,000	\$522,000	\$522,000	\$522,000	\$522,000	\$522,000	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200524578	Construccion De Comedor En La Esc. Sec. No. 99 Alberto Garcia Luna Calle Blvd. Benito Juarez Y Miguel De La Madrid, Colonia Lomas De La Amistad, Delegación La Mesa.	SOC-DLM-1-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$649,071	\$649,071	\$592,287	\$592,287	91.12	\$0	Piezas	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200524670	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Daniel Cedeña En Calle Ermita Norte Entre Calle Ermita Norte Y Tampico, Colonia Jalisco, Delegación La Mesa.	SOC-DLM-2-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$98,540	\$98,540	\$98,540	\$98,540	98.54	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN15150200524708	Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Sr. Gustavo Aubanel Vallejo Calle Yaqui Entre Calles Yaqui Y Calle H Colonia Reynoso, Delegación La Mesa.	SOC-DLM-4-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$240,000	\$240,000	\$230,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN15150200524720	Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Primaria Municipal Club Soroptimista En C. Montes Alegre Entre Calles Monte Alegre Y Guadalupe, Colonia Jalisco, Delegación La Mesa.	SOC-DLM-3-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$291,424	\$291,424	\$291,424	\$217,639	\$217,639	\$217,639	\$217,639	74.68	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200524733	Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Varias Colonias De La Delegación La Mesa.	SOC-DLM-5-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,092,225	\$1,092,225	\$758,592	\$758,592	65.40	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200524747	Construccion De Aula En Escuela Primaria Niños Heroes En C. Dario Gomez Entre Calle Miguel Aleman Y Presa Abelardo L. Rodriguez, Colonia Poblado De La Presa, Subdelegación Los Pinos.	SOC-DLM-6-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$365,000	\$365,000	\$365,000	\$347,690	\$347,690	\$347,690	\$347,690	95.26	\$0	Piezas	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200524771	Construccion De Aula En Escuela Secundaria No. 16 En Calle Benito Juarez Entre C. Irma Y Karim, Colonia Terrazas De La Presa, Subdelegación Los Pinos.	SOC-DLM-7-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$365,000	\$365,000	\$365,000	\$343,631	\$343,631	\$343,631	\$343,631	94.15	\$0	Piezas	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200524780	Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Varias Colonias De La Subdelegación Los Pinos.	SOC-DLM-8-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,146,209	\$1,146,209	\$803,848	\$803,848	69.30	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200524815	Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Fernando Jordan Av. Paseo Del Rio Entre Calles Paseo Del Rio Y Calle Cañadas Colonia Rio Tercera Etapa, Subdelegación Los Pinos.	SOC-DLM-10-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$100,000	\$100,000	\$99,976	\$99,976	\$99,976	\$99,976	99.98	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN15150200524828	Red De Electrificación Cañon De Las Rosas En Calle Cañon De Las Rosas Entre Calle Clavetes Y Centenario, Colonia Centenario, Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-11-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$182,442	\$182,442	\$182,442	\$182,442	\$182,442	\$182,442	\$182,442	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200524839	Red De Electrificación C. Laureles Entre Calle Ramon Cortes, Colonia Division Del Norte, Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-12-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$272,558	\$272,558	\$272,558	\$272,558	\$272,558	\$272,558	\$272,558	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN15150200524868	Red De Electrificación En La Calle Palomas Entre Calle Cancer Y Centenario, Colonia Amparo Sanchez, Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-13-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$344,438	\$344,438	\$344,438	\$344,438	\$344,438	\$344,438	\$344,438	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200524879	Red De Electrificación En La Calle Francisco I. Madero Entre Calles Ignacio Allende Y Centenario, Colonia Division Del Norte, Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-14-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$271,976	\$271,976	\$271,976	\$271,976	\$271,976	\$271,976	\$271,976	100.00	\$0	Metros lineales	155	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200524889	Red De Electrificación En La Calle Castillo Entre Calles Quintana Roo Y Estado 29, Colonia Carmen Castillo, Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-15-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$124,079	\$124,079	\$124,079	\$124,079	\$124,079	\$124,079	\$124,079	100.00	\$0	Metros lineales	85	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200524901	Red De Electrificación En La Calle Ignacio Allende 2 Entre Calles Transito Y Centenario, Colonia Division Del Norte, Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-16-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$163,700	\$163,700	\$163,700	\$163,700	\$163,700	\$163,700	\$163,700	100.00	\$0	Metros lineales	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200524917	Red De Electrificación En El Cañon Emiliano Zapata Entre Calle Carreras Y Cerrada, Colonia Sanchez Taboada 2, Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-17-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$235,450	\$235,450	\$235,450	\$235,450	\$235,450	\$235,450	\$235,450	\$235,450	100.00	\$0	Metros lineales	175	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200524930	Red De Electrificación Andador Arquimides Entre Calle Ave. Baja California, Colonia Camino Verde, Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-19-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$170,876	\$170,876	\$170,876	\$170,876	\$170,876	\$170,876	\$170,876	\$170,876	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:		202																										
Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCN15150200524950	Red De Electrificación San Clemente Y Santo Tomas Entre Calle Gorrion Y C. San Ignacio, Colonia Santa Cruz, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-19-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$584,571	\$584,571	\$584,571	\$584,571	\$584,571	\$584,571	\$584,571	\$584,571	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200524972	Red De Electrificación Mixteco Entre Calles Cañon Palmas Y Cerrada, Colonia 3 De Octubre, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-20-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$99,515	\$99,515	\$99,515	\$99,515	\$99,515	\$99,515	\$99,515	\$99,515	100.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200524984	Red De Electrificación C Morelos Entre Calle Cerrada Y Cañon Palmas, Colonia 3 De Octubre, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-21-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$35,265	\$35,265	\$35,265	\$35,265	\$35,265	\$35,265	\$35,265	\$35,265	100.00	\$0	Metros lineales	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200524996	Red De Electrificación C Sinal Y 3 De Noviembre Entre Calle Palmas Blancas Y 3 De Noviembre, Colonia Villa Rutia, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-22-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$120,901	\$120,901	\$120,901	\$120,901	\$120,901	\$120,901	\$120,901	\$120,901	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200525010	Red De Electrificación C Saucé Y Olivo Entre Calles Encino Y Av. Las Palmas, Colonia Villa De Las Palmas, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-23-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$483,954	\$483,954	\$483,954	\$483,954	\$483,954	\$483,954	\$483,954	\$483,954	100.00	\$0	Metros lineales	375	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200525023	Construcción De Sanitarios En Preescolar Kumiai Calle Bahia Conception Entre Calle Isla De Los Cedros E Isla San Benito, Colonia Buenos Aires Sur, Delegacion Cerro Colorado.	SOC-DCC-100-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$475,000	\$395,000	\$395,000	\$386,626	\$386,626	\$341,049	\$341,049	\$341,049	86.34	\$0	Piezas	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200525035	Red De Electrificación C Noche Buena Y Tulipanes Entre Calle Tulipanes Y Cerrada, Colonia 3 De Octubre, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-24-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$981,531	\$981,531	\$981,531	\$981,531	\$981,531	\$981,531	\$981,531	\$981,531	100.00	\$0	Metros lineales	525	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200525084	Construcción De Aula En Escuela Primaria Manuel Gomez Morin Calle Paseo De Los Lobos, Colonia Los Lobos, Delegacion Cerro Colorado.	SOC-DCC-101-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$365,000	\$365,000	\$365,000	\$346,192	\$346,192	\$346,192	\$346,192	\$346,192	94.85	\$0	Piezas	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200525125	Equipamiento De Escuela Primaria Albert Einstein En C. Isla Tortuga Entre C. Loreto Y Calle La Purísima, Colonia Buenos Aires Sur, Delegacion Cerro Colorado.	SOC-DCC-102-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$94,331	\$94,331	\$94,331	\$94,331	94.33	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200525146	Rehabilitación De Biblioteca Municipal Francisco Javier Clavero En C. Rio Amazonas Entre Popocatepetl Y Rio Roldan, Colonia Infonavit Capistrano, Subdelegacion Miguel Aleman.	SOC-DCC-103-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$475,000	\$475,000	\$475,000	\$473,164	\$473,164	\$386,026	\$386,026	\$386,026	81.27	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200525196	Alumbrado Publico En Varias Ubicaciones Y Calles En Varias Colonias De La Delegacion Cerro Colorado.	SOC-DCC-104-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$554,900	\$554,900	\$554,900	\$554,866	\$554,866	\$554,866	\$554,866	\$554,866	99.99	\$0	Luminaria	1,450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200525232	Red De Agua Potable En Col. Horoscopo Sur Parte Alta (2da Etapa) En Varias Calles Y Ubicaciones De La Colonia Horoscopo Sur Parte Alta, Subdelegacion Insurgentes.	SOC-DCC-105-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,935,559	\$8,596,404	\$8,596,404	\$6,928,915	\$6,928,915	\$3,382,384	\$3,382,384	\$3,382,384	39.35	\$0	Metros lineales	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200525249	Red De Electrificación De Colonia Cañon Azteca. (2da. Etapa) En C. Braulio Alonzo, C. Santa Rosa Y Callejon De Las Rosas Entre Calle De Las Rosas Y Jirasoles, Colonia Cañon Azteca, Delegacion Playas D	SOC-DPL-106-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$515,568	\$515,568	\$515,568	\$515,568	\$515,568	\$515,568	\$515,568	\$515,568	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200525259	Red De Electrificación De Calle David Flores Entre Calle Segunda Y Calle Tercera, Colonia Albatros, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-107-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$793,493	\$793,493	\$793,493	\$793,493	\$793,493	\$793,493	\$793,493	\$793,493	100.00	\$0	Metros lineales	630	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200525269	Red De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juarez (2da. Etapa) Entre Calle Guadalupe Victoria Y C. Adolfo Lopez Mateos, Colonia Anexa Divina Providencia, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-108-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$248,931	\$248,931	\$248,931	\$248,931	\$248,931	82.98	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200525279	Red De Electrificación En Colonia Divina Providencia. (2da. Etapa. C. 5 De Mayo). Entre C. Aquiles Serrán Y C. Álamo, Colonia Divina Providencia, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-109-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$77,823	\$77,823	\$77,823	\$77,823	\$77,823	\$77,823	\$77,823	\$77,823	100.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200525287	Red De Drenaje Sanitario De Calle Cerrada De Los Pinos Entre C. Paseo De La Montaña Y C. Del Valle, Colonia Los Laureles, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-110-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$534,600	\$534,600	\$534,600	\$533,423	\$533,423	\$330,064	\$330,064	\$330,064	61.74	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200525296	Red De Electrificación De Calle Felipe Angeles Entre Calle Rampa Felipe Angeles Y Rampa Marina Maldonado, Colonia Divina Providencia, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-111-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$513,891	\$513,891	\$513,891	\$513,891	\$513,891	\$513,891	\$513,891	\$513,891	100.00	\$0	Metros lineales	280	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 202

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
BCN15150200525309	Red De Electrificación De La Col. Rancho Las Flores En Varias Calles Entre C. Flor De Liz Y C. Primavera, Colonia Rancho Las Flores, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-112-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$485,263	\$485,263	\$485,263	\$485,263	\$485,263	\$485,263	100.00	\$0	Metros lineales	185	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200525319	Red De Electrificación De Calle Luis Donaldo Colosio Entre C. Luis Donaldo Colosio Y C. Felipe Angeles, Colonia Divina Providencia, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-113-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$281,342	\$281,342	\$281,342	\$281,342	\$281,342	\$281,342	100.00	\$0	Metros lineales	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200526013	Red De Electrificación C Estado Morelos Y Pva. Edo. De Morelos Entre Calle Bolaños Cacho Y Corrada, Colonia Emiliano Zapata, Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-25-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$100,728	\$100,728	\$100,728	\$100,728	\$100,728	\$100,728	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200526020	Red De Electrificación C Mesa Redonda Entre Calle Cerrada Y Benito Juarez, Colonia Camino Verde, Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-26-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$217,832	\$217,832	\$217,832	\$217,832	\$217,832	\$217,832	100.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200526037	Red De Electrificación De Camino Vecinal En Calle Camino Vecinal Entre Calle Amapolas Y Las Rosas, Colonia Leandro Valle, Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-27-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$729,577	\$729,577	\$729,577	\$729,577	\$729,577	\$729,577	100.00	\$0	Metros lineales	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200526042	Red De Electrificación De Calle Prologacion Rio Panuco Entre Calles Muelter Ocampo Y Rio Panuco, Colonia Aguaje De La Tuna 2da Seccion, Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-28-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$414,300	\$414,300	\$414,300	\$414,300	\$414,300	\$414,300	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200526046	Red De Electrificación De Calles Marbella Y Arborada, Colonia Internacional, Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-29-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$389,889	\$389,889	\$389,889	\$389,889	\$389,889	\$389,889	100.00	\$0	Metros lineales	175	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200526051	Pavimentación De C. Cañon Emiliano Zapata Entre Calles Carreras Y Rancho Alegre, Colonia Division Del Norte, Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-30-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$603,750	\$603,750	\$603,750	\$601,887	\$601,887	\$601,887	\$601,887	99.69	\$0	Metros Cuadrados	1,250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526057	Pavimentación De C. Camino Vecinal Entre Calles Santa Maria Y Bahía De Todos Los Santos, Colonia Rancho El Tecolote, Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-31-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$403,000	\$403,000	\$403,000	\$400,461	\$400,461	\$400,461	\$400,461	99.37	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526062	Pavimentación De Calle Jerusalem Entre Calles Hermosa Provincia Y Toyonilla, Colonia 3 De Octubre, Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-32-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$687,520	\$687,520	\$687,520	\$686,505	\$686,505	\$686,505	\$686,505	99.85	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526068	Pavimentación De Calle Francisco Villa Entre Calles Francisco De Asis Y Francisco De Quevedo, Colonia El Tecolote, Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-33-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$460,800	\$460,800	\$460,800	\$459,151	\$459,151	\$459,151	\$459,151	99.64	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526088	Red De Drenaje Sanitario En Cañon Escultores Entre Calle Agricultores Y Mecanicos, Colonia Sanchez Taboada, Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-35-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$119,999	\$119,999	\$119,999	\$119,999	100.00	\$0	Metros lineales	310	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526094	Red De Drenaje Sanitario En Calle Golondrinas Entre Calle Paloma Y Halcon, Colonia Cuauhtemoc, Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-36-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$280,000	\$400,000	\$400,000	\$399,247	\$399,247	\$399,247	\$399,247	99.81	\$0	Metros lineales	185	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526102	Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Varias Colonias, De La Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-37-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,914,000	\$1,914,000	\$1,914,000	\$1,865,799	\$1,865,799	\$900,338	\$900,338	47.04	\$0	Piezas	165	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526107	Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Varias Colonias De La Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-38-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$335,400	\$335,400	\$335,400	\$335,000	\$335,000	\$335,000	\$335,000	99.88	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526111	Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Varias Colonias, De La Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-39-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,868,144	\$2,868,144	\$2,868,144	\$2,868,144	95.60	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526115	Red De Drenaje Sanitario En Calle Isabel Entre Calle San Manuel Y Sierra San Borja, Colonia El Dorado, Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-40-2015	Baja California	Tijuana	El Dorado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$398,398	\$398,398	\$398,398	\$398,398	99.60	\$0	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526118	Red De Drenaje Sanitario En Calle Praderas Entre Calle Miguel Hidalgo Y Pinos, Colonia Tecolote, Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-41-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$379,000	\$379,000	\$206,570	\$206,568	54.36	\$0	Metros lineales	150	0.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 202

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCN15150200526123	Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Valle Imperial En Calle De Los Imperiales, C. De Los Gilsinos, C. Martín Pescador, Colonia Valle Imperial, Delegación La Presa A.L.R.	SOC-DLP-43-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$786,206	\$786,206	\$786,206	\$786,206	\$786,206	\$786,206	\$786,206	100.00	\$0	Metros lineales	310	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526128	Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altiplano 3ra Secc. En Calles Apolo Romero, Esperanza García, De La Pendiente, Josefina Castañeda, Colonia Altiplano 3ra Secc, Delegación La Presa A.L.	SOC-DLP-44-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$634,099	\$634,099	\$634,099	\$634,099	\$634,099	\$634,099	\$634,099	100.00	\$0	Metros lineales	325	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526132	Red De Electricidad En La C. Antonio Valenzuela (Nueva) Colonia Altiplano 3ra Secc, Delegación La Presa A.L.R.	SOC-DLP-45-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$343,958	\$343,958	\$343,958	\$343,958	\$343,958	\$343,958	\$343,958	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526135	Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altiplano Iv En Calles Quetzales, Falsanes, Flamingos, Colonia Altiplano Iv, Delegación La Presa A.L.R.	SOC-DLP-46-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$303,289	\$303,289	\$303,289	\$303,289	\$303,289	\$303,289	\$303,289	100.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526138	Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altiplano 4ta Secc. En Calles Av. Del Paraíso, Calle Pajaros Cantores, Calle Garzas, Colonia Altiplano 4ta Secc. Delegación La Presa A.L.R.	SOC-DLP-47-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$297,849	\$297,849	\$297,849	\$297,849	\$297,849	\$297,849	\$297,849	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526141	Alumbrado Publico En Altiplano 4ta Seccion En Varias Calles Y Varias Ubicaciones, Colonia Altiplano 4ta Secc, Delegación La Presa A.L.R.	SOC-DLP-48-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$174,682	\$174,682	\$174,682	\$174,682	97.05	\$0	Luminaria	480	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526150	Red De Drenaje Pluvial En Col. Valle Verde (2da Etapa) En Calle Arroyo Poniente Entre Calle Humanismo Y Democracia, Colonia Valle Verde, Delegación La Presa A.L.R.	SOC-DLP-51-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$953,781	\$953,781	\$585,309	\$585,309	58.53	\$0	Metros lineales	500	0.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526154	Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Varias Colonias, Delegación La Presa A.L.R.	SOC-DLP-52-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$4,286,800	\$4,286,800	\$4,286,800	\$3,397,719	\$3,397,719	\$3,397,719	\$3,397,719	79.26	\$0	Metros Cuadrados	1,220	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526157	Rehabilitación De Biblioteca Municipal Otilio Montaño En Calle Emiliano Zapata No. 176 Entre Calle Corredor 2000 Y Calle Dos, Colonia Ejido Mariano Matamoros, Delegación La Presa A.L.R.	SOC-DLP-53-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$224,859	\$224,859	\$224,859	\$224,859	99.94	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526161	Rehabilitación De Biblioteca Municipal Sor Juana Ines De La Cruz En Calle Sta Esquina Con Blvd. Blake Mora S/N Entre Calles Av. Leon Y Calle Pipila, Colonia El Pipila, Delegación La Presa A.L.R.	SOC-DLP-54-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$697,996	\$697,996	\$697,996	\$697,996	99.71	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526164	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Sec. 206 Calle Del Roble Entre Calle El Sauce Y C. De Los Abetos, Colonia Residencial Del Bosque, Delegación La Presa A.L.R.	SOC-DLP-55-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$311,295	\$311,295	\$311,295	\$311,295	88.94	\$0	Piezas	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526166	Construcción De Banqueta En C. Roble Entre Calle El Sauce Y C. De Los Abetos, Colonia Residencial Del Bosque, Delegación La Presa A.L.R.	SOC-DLP-56-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$35,895	\$35,895	\$35,895	\$35,895	71.79	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526167	Construcción Y Equipamiento De Comedor Escolar En Escuela Secundaria Municipal No. 2 Xicotencatl Leyva En Calle Lacandones S/N Entre Calle Nicolas Bravo Y Calle Copilco, Colonia Mariano Matamoros Sur.	SOC-DLP-57-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$644,484	\$644,484	\$644,484	\$644,484	99.15	\$0	Piezas	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526169	Rehabilitación De Biblioteca Municipal Las Fuentes En Calle Fuentes De Mexicali Entre Calle Corredor 2000 Y Calle Amaranto, Colonia Hacienda Las Fuentes, Subdelegación Florido-Mariano.	SOC-DLP-58-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$225,000	\$150,000	\$150,000	\$148,845	\$148,845	\$148,845	\$148,845	99.23	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526170	Pavimentación De Calle Loreto Conexión Culiacan Entre Calle 13 Y Arroyo, Colonia El Pipila, Subdelegación Florido-Mariano.	SOC-DLP-59-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,864	\$209,959	\$209,959	\$209,959	29.99	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526172	Pavimentación De Calle 6 (1 Etapa) Entre Calle Lazaro Cardenas Y Constitucion, Colonia Ejido Francisco Villa, Subdelegación Florido-Mariano.	SOC-DLP-60-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,520,000	\$2,520,000	\$2,520,000	\$2,459,186	\$2,459,186	\$2,459,186	\$2,459,186	97.59	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526846	Alumbrado Publico En Varias Calles De La Col. Ejido Fco. Villa En Varias Calles De La Colonia Ejido Francisco Villa, Subdelegación Florido-Mariano.	SOC-DLP-61-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$267,846	\$267,846	\$267,846	\$267,846	99.20	\$0	Luminaria	725	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 202

		Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCN15150200526882	Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Varias Colonias De La Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-63-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$5,805,900	\$5,805,900	\$5,805,900	\$5,805,900	\$5,805,900	\$5,599,056	\$5,599,056	96.44	\$0	Metros Cuadrados	1,540	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526945	Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Varias Colonias De La Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-64-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$140,400	\$140,400	\$140,400	\$137,739	\$137,739	\$137,739	\$137,739	98.10	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526975	Red De Drenaje Pluvial En Florido 1ra Secc. En Blvd. El Refugio Hasta Calle Principal Entre Blvd. El Refugio A Espaldas De Los Bomberos Hasta C. Principal, Colonia El Florido Primera Sección, Delegación	SOC-DLPE-65-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$700,000	\$530,000	\$530,000	\$495,874	\$495,874	\$495,874	\$495,874	93.56	\$0	Metros lineales	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526995	Red De Drenaje Sanitario En C. Tlatelolco Entre Av. Tlatelolco Y Av. Lomas De Tlatelolco, Colonia Lomas De Tlatelolco, Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-66-2015	Baja California	Tijuana	Lomas de Tlatelolco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,177,065	\$2,177,065	\$2,177,065	\$2,177,065	98.96	\$0	Metros lineales	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200527012	Mejoramiento De Red De Canal Pluvial Tijuana Progreso Entre Calle Canal Pluvial, Colonia Fracc. Tijuana Progreso, Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-67-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,682	\$249,682	\$249,682	\$249,682	99.87	\$0	Metros lineales	4,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200527038	Red De Drenaje Sanitario En C. Pinos Conectando A Col. Rojo Gomez, Colonia Rojo Gomez, Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-68-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$700,000	\$870,000	\$870,000	\$869,750	\$869,750	\$721,451	\$721,451	82.93	\$0	Metros lineales	500	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200527053	Red De Electrificación En Varias Calles De La Col. El Platanal, Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-69-2015	Baja California	Tijuana	El Platanal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$137,116	\$137,116	\$137,116	\$137,116	\$137,116	\$137,116	\$137,116	100.00	\$0	Metros lineales	145	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527075	Red Electrificación En Varias Calles De La Col. Viñedos Casa Blanca Entre Calle Principal Camino A Monterrey, Continuar Electrificación En Priv. Nuevo Leon Y Priv. Monterrey, Colonia Viñedos Casa Bla	SOC-DLPE-70-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$306,516	\$306,516	\$306,516	\$306,516	\$306,516	\$306,516	\$306,516	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527096	Red De Electrificación De C. Ostiones Y C. Alimajas, Colonia Terrazas Del Valle, Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-71-2015	Baja California	Tijuana	Terrazas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$363,731	\$363,731	\$363,731	\$363,731	\$363,731	\$363,731	\$363,731	100.00	\$0	Metros lineales	325	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527114	Alumbrado Publico En La Col. Maclovio Rojas En Varias Calles Y Varias Ubicaciones, Colonia Maclovio Rojas, Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-72-2015	Baja California	Tijuana	Maclovio Rojas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$344,830	\$344,830	\$344,830	\$344,830	98.52	\$0	Luminaria	3,640	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527135	Pavimentación De Acceso A C. La Niña Entre Calle Camino Viejo A Tecate Y C. Los Cuates, Colonia El Niño, Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-73-2015	Baja California	Tijuana	El Niño	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$588,029	\$588,029	\$588,029	\$588,029	98.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200527156	Pavimentación De Acceso A C. La Niña De H. Cuerpo De Bomberos A Sin Nombre, Colonia El Niño, Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-74-2015	Baja California	Tijuana	El Niño	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$392,777	\$392,777	\$392,777	\$392,777	98.19	\$0	Metros Cuadrados	3,005	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527181	Pavimentación De C. San Angel Entre El Acceso Principal Al Frente De Telesecundaria No. 84 Reyna Calafia, Colonia Fracc. Terrazas Del Valle, Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-75-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,910	\$497,910	\$497,910	\$497,910	99.58	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527206	Pavimentación De C. Toronja Y C. Mandarina, C. Toronja Continuas Entre Calle Cerrada Y Guayaba, C. Mandarina, C. Guayaba Entre Naranja Y Cerrada, Colonia La Morita, Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-76-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,194,305	\$1,194,305	\$1,194,305	\$1,169,232	\$1,169,232	\$1,169,232	\$1,169,232	97.90	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527226	Construcción De Red De Electrificación De La Col. Atenas 2 En Varias Calles Y Varias Ubicaciones, Colonia Atenas 2, Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-77-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,315,812	\$1,315,812	\$1,315,812	\$1,315,812	\$1,315,812	\$1,315,812	\$1,315,812	100.00	\$0	Metros lineales	2,615	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527248	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Leandro Valle En Calle Pelicano Entre Calle Colinas De Chapultepec Y Pelicano, Colonia Herradura Sur, Delegación Centro.	SOC-DCTR-78-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$190,500	\$190,500	\$190,500	\$190,210	\$190,210	\$190,210	\$190,210	99.85	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527270	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Secundaria General No.51 Calle Pelicano Entre Calle Colinas De Chapultepec Y Pelicano, Colonia Herradura Sur, Delegación Centro.	SOC-DCTR-79-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$255,500	\$255,500	\$255,500	\$254,249	\$254,249	\$254,249	\$254,249	99.51	\$0	Lote	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527280	Construcción De Banqueta En Calle Pelicano Entre Calle Colinas De Chapultepec Y Pelicano, Colonia Herradura Sur, Delegación Centro.	SOC-DCTR-80-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$198,595	\$198,595	\$198,595	\$198,595	95.48	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:		202																									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
BCN15150200527304	Construcción De Banqueta En Calle Jilguero Entre Calle Canaria Y Las Palomas, Colonia Burocratas Hipodromo, Delegación Centro.	SOC-DCTR-81-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,405	\$52,405	\$51,170	\$51,170	97.47	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527324	Ampliación De Biblioteca Publica Municipal En Calle Gonzalez Ortega Entre Calle 3ra Y 4ta, Colonia Zona Centro, Delegación Centro.	SOC-DCTR-82-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$1,610,000	\$1,113,000	\$1,113,000	\$1,113,000	\$1,113,000	\$1,113,000	\$1,113,000	100.00	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527345	Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Centro.	SOC-DCTR-83-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$683,500	\$683,500	\$683,500	\$682,289	\$682,289	\$682,289	\$682,289	99.82	\$0	Metros Cuadrados	325	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527367	Pavimentación De Calle Abedul (2da Etapa) Entre Calle Prol. Guamuchil Y Principal, Colonia Rinconada I, Delegación Otay Centenario.	SOC-DOC-84-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,218,000	\$1,218,000	\$1,218,000	\$1,216,116	\$1,216,116	\$954,305	\$954,305	78.35	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527391	Pavimentación De Calle Privada A Entre Calle Segunda Y Calle Francisco Villa, Colonia Granjas División Del Norte, Delegación Otay Centenario.	SOC-DOC-85-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,827,000	\$1,827,000	\$1,827,000	\$1,825,274	\$1,825,274	\$1,093,332	\$1,093,332	59.84	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527552	Rehabilitación De Biblioteca Municipal María Luisa Melo Remes En Calle Diego Rivera Entre Calle J. Clemente Orozco Y D. Alfaro Siqueiros, Colonia Nueva Tijuana, Delegación Otay Centenario.	SOC-DOC-86-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$349,473	\$349,473	\$104,842	\$104,842	7.77	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527572	Rehabilitación De Biblioteca Municipal Luis Donald Colosio En Calle Calzada Plutarco Elias Calles Entre Calle Cuauhtemoc Y Calle Silverio Perez, Colonia Lomas Taurinas, Delegación La Otay Centenario.	SOC-DOC-87-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$380,000	\$380,000	\$361,109	\$361,109	\$361,109	\$361,109	95.03	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527591	Red De Electrificación De Calle Tabachines Entre Calle Guamuchil Y Calle Mezquites, Colonia Rinconada 2, Delegación Otay Centenario.	SOC-DOC-88-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$132,268	\$132,268	\$132,268	\$132,268	\$132,268	\$132,268	\$132,268	100.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527608	Ampliación De Red De Electrificación De Calle 26 De Septiembre Entre Calle Emiliano Zapata Y 26 De Septiembre, Colonia Granjas Familiares Unidas, Delegación Otay Centenario.	SOC-DOC-89-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$140,013	\$140,013	\$140,013	\$140,013	\$140,013	\$140,013	\$140,013	100.00	\$0	Metros lineales	140	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527678	Red De Drenaje Sanitario En C. Tercera, Colonia Granjas División Del Norte, Delegación Otay Centenario.	SOC-DOC-93-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$367,500	\$367,500	\$367,500	\$356,817	\$356,817	\$285,445	\$285,445	77.67	\$0	Metros lineales	1,100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527723	Construcción De Cuartos Dormitorioen Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Otay Centenario.	SOC-DOC-95-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,306,000	\$4,011,700	\$4,011,700	\$4,005,767	\$4,005,767	\$991,748	\$991,748	24.72	\$0	Piezas	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527744	Red De Drenaje Sanitario En C. Miguel Aleman Entre Calle De Las Americas Y Benito Juarez, Colonia Nido De Las Águilas, Delegación Otay Centenario.	SOC-DOC-96-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$120,600	\$120,600	\$120,600	\$120,579	\$120,579	\$120,579	\$120,579	99.98	\$0	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527769	Construcción De Banqueta En Calle Benito Juarez Frente A Escuela Primaria Lorenzo Lopez Gonzalez Entre C. Solidaridad Y 10 De Marzo, Colonia Gabriel Rodriguez, Delegación Cerro Colorado.	SOC-DCC-97-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$100,900	\$100,900	\$100,900	\$97,418	\$97,418	\$97,418	\$97,418	96.55	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527793	Construcción De Aula En Escuela Primaria Manuel J. Cloutier En Calle San Pedro Martir Entre C. Sierra Pinta Y C. Manuel J Cloutier, Colonia Ampliación Guaycura, Delegación Cerro Colorado.	SOC-DCC-98-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$399,320	\$399,320	\$399,320	\$346,312	\$346,312	\$346,312	\$346,312	86.73	\$0	Piezas	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527819	Construcción De Aula En Escuela Secundaria Tecnica No.21 Calle Paseo De Los Porticos Entre Calle Paseo De La Cuenca Y Paseo De Los Porticos, Colonia Porticos Del Lago, Delegación Cerro Colorado.	SOC-DCC-99-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$598,000	\$598,000	\$598,000	\$595,086	\$595,086	\$595,086	\$595,086	99.51	\$0	Piezas	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527943	Rehabilitación De Biblioteca Municipal Jose Ma. Morelos Y Pavon En Calle Parque Mexico Entre C. Parque Mexico Sur Y C. Parque Mexico Norte, Colonia Fraccionamiento Playas De Tijuana, Delegación Playa.	SOC-DPL-114-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,174	\$295,174	\$295,174	\$295,174	98.39	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527965	Red De Electrificación De Colonia Milenio Cuarta Sección. (1er Etapa) En Varias Calles Entre C. Primera Y C. Cuarta, Colonia Milenio 4ta Sección, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-115-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$788,743	\$788,743	\$788,743	\$788,743	\$788,743	\$788,743	\$788,743	100.00	\$0	Metros lineales	320	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:		202																									
Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
BCN15150200527990	Red De Drenaje Sanitario En Callejon Leona Vicario Y Juan De Dios Entre C. Ruiz Cortinez Y Callejon Primero De Mayo, Colonia Lazaro Cardenas, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-116-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$318,847	\$418,847	\$418,847	\$416,448	\$416,448	\$416,448	\$416,448	99.43	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528012	Pavimentacion De Calle San Lucas Entre C. San Judas Tadeo Y Ave. San Angel, Colonia San Angel, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-117-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$860,000	\$860,000	\$860,000	\$830,447	\$830,447	\$830,447	\$830,447	96.56	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528039	Red De Drenaje Sanitario De Calle Año 2000 Entre Blvd. Año 2000 Y Rampa Ignacio Zaragoza, Colonia Milenio Segunda Seccion, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-118-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,342,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,280,553	\$1,280,553	\$1,280,553	\$1,280,553	88.80	\$0	Metros lineales	1,250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528071	Red De Drenaje Sanitario En Calle Cerro Del Carmelo Entre Calle Sierra De Juarez Y Cuchuma, Colonia Cumbres, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-119-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$110,000	\$373,200	\$373,200	\$339,921	\$339,921	\$339,921	\$339,921	91.08	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528099	Red De Agua Potable En Colonia Patriotismo (2da. Etapa) En Varias Calles Y Ubicaciones, Colonia Patriotismo, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-120-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$226,666	\$226,666	\$226,666	\$226,548	\$226,548	\$226,548	\$226,548	99.95	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528125	Pavimentacion De Privada No. 2 (Callejon Gladiolas) Y Etapa En Calle Privada No. 2 Entre C. Escalito Y Cañon Gladiolas, Colonia Manuel Paredes 3, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-121-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$276,720	\$276,720	\$276,720	\$276,720	98.83	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528204	Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-122-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$347,486	\$347,486	\$347,486	\$347,486	99.85	\$0	Piezas	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528237	Construccion De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-123-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$62,400	\$62,400	\$62,400	\$62,235	\$62,235	\$62,235	\$62,235	99.74	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528285	Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-125-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$749,700	\$749,700	\$749,700	\$749,673	\$749,673	\$749,673	\$749,673	100.00	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528336	Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Calle Bahia De La Paz Entre C. Punta San Juanico Y C. Bahia Constitution, Colonia El Mirador, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-128-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$231,000	\$431,000	\$431,000	\$428,697	\$428,697	\$428,697	\$428,697	99.47	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528359	Pavimentacion De C. Venustiano Carranza Entre C. 5 De Mayo Y C. Venustiano Carranza, Colonia Divina Providencia, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-129-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$276,480	\$276,480	\$276,480	\$242,771	\$242,771	\$242,508	\$242,508	87.71	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528396	Rehabilitacion De Biblioteca Publica Municipal Francisco Eusebio Kino Av. Bahia Kino Entre Centro Social Comunitario Infonavit, Colonias Lomas Del Porvenir, Subdelegacion Lomas Del Porvenir.	SOC-DPL-130-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$296,655	\$296,655	\$296,655	\$296,655	98.89	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528429	Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-131-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$231,711	\$231,711	\$69,513	\$69,513	29.96	\$0	Piezas	20	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200528463	Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-132-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,701,211	\$1,701,211	\$1,701,211	\$1,561,541	\$1,561,541	\$1,561,541	\$1,561,541	91.79	\$0	Metros Cuadrados	445	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528494	Construccion De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-133-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,807	\$299,807	\$161,397	\$161,397	53.80	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200528520	Equipamiento De La Esc. Sec. Belisario Dominguez En C. Obsidiana Y C. Opato Entre Esc. Belisario Dominguez, Colonia Fracc. El Rubi, Delegacion San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-134-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$157,218	\$157,218	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	3,515	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528543	Equipamiento De La Esc. Martires De Tacubaya En C. Martires De Cananea, Colonia Obrera 1, Delegacion San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-135-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$94,331	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200528579	Equipamiento De La Esc. Eucario Zavala Alvarez En Calle Centenario Y Esteban Cantu, Colonia Obrera 1, Delegacion San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-136-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$94,331	\$94,331	\$94,331	94.33	\$0	Equipamiento	1,785	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:		202																										
Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCN15150200528599	Equipamiento De La Esc. Prim. Dr. Salvador Allende En Calle Hermosillo, Colonia Obrera 2, Delegación San Antonio De Los Buena.	SOC-DSAB-137-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$94,331	\$94,331	\$94,331	94.33	\$0	Equipamiento	1,220	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528627	Equipamiento De Esc. Primaria Ford 101 Calle Maria Diaz 7000 Colonia Obrera 2, Delegación San Antonio De Los Buena.	SOC-DSAB-138-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$73,368	\$73,368	\$73,368	\$73,368	91.71	\$0	Equipamiento	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528664	Equipamiento De La Esc. Primaria Cochcupaikil Calle Independencia, Colonia Las Cruces, Delegación San Antonio De Los Buena.	SOC-DSAB-139-2015	Baja California	Tijuana	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$73,368	\$73,368	\$73,368	\$73,368	91.71	\$0	Equipamiento	625	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528685	Equipamiento De La Esc. Carlos A Carrillo Calle Montebello, Colonia Terrazas Del Rubi, Delegación San Antonio De Los Buena.	SOC-DSAB-140-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$73,368	\$73,368	\$73,368	\$73,368	91.71	\$0	Equipamiento	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528726	Alumbrado Publico En Calle Camino Vecinal Al Costado Parque De Sta Fe Sta. Sec. Colonia La Cuestectia, Subdelegación La Gloria.	SOC-DSAB-142-2015	Baja California	Tijuana	La Cuestectia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$39,850	\$39,850	\$39,850	\$34,278	\$34,278	\$34,278	\$34,278	86.02	\$0	Luminaria	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528753	Red De Electrificación De C. Villa Hermosa En C. Villahermosa, Tenire Calle Villahermosa/Camino Vecinal, Colonia La Jolitta, Subdelegación La Gloria.	SOC-DSAB-143-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$220,994	\$220,994	\$220,994	\$220,994	\$220,994	\$220,994	\$220,994	100.00	\$0	Metros lineales	165	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528779	Drenaje Sanitario De C. Alfredo Ames Entre C. Benjamin Ames Y C. Reyes Ames, Colonia Alfredo Ames, Subdelegación La Gloria.	SOC-DSAB-144-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$335,001	\$335,001	\$335,001	\$335,001	93.06	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529042	Red De Electrificación De C. Aguaje Bonto Entre C. Rancho María Luisa Y C. El Sauquito, Colonias Lomas De San Antonio, Subdelegación La Gloria.	SOC-DSAB-145-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$99,331	\$99,331	\$99,331	\$99,331	\$99,331	\$99,331	\$99,331	100.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529069	Red De Electrificación De C. Topacio Entre Av. Gral. Lazaro Cardenas Y Prolongación Cuauhtemoc Sur, Colonia La Gloria, Subdelegación La Gloria.	SOC-DSAB-146-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$189,804	\$189,804	\$189,804	\$189,804	\$189,804	\$189,804	\$189,804	100.00	\$0	Metros lineales	95	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529094	Alumbrado Publico Calle Islas Agrarias Entre Calle Guerrero Negro/Calle Calamaque Colonia La Gloria, Subdelegación La Gloria.	SOC-DSAB-147-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$23,910	\$23,910	\$23,910	\$23,272	\$23,272	\$23,272	\$23,272	97.33	\$0	Luminaria	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529129	Alumbrado Publico Calle Junipero Serra Entre C. Miguel Hidalgo/Chiapas, Colonia Lagunitas, Subdelegación La Gloria.	SOC-DSAB-148-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$107,970	\$107,970	\$107,970	\$106,755	\$106,755	\$106,755	\$106,755	98.87	\$0	Luminaria	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529150	Red De Electrificación De C. Chiapas Entre C. Junipero Serra/Sedue, Colonia Lagunitas, Subdelegación La Gloria.	SOC-DSAB-149-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$154,257	\$154,257	\$154,257	\$154,257	\$154,257	\$154,257	\$154,257	100.00	\$0	Metros lineales	65	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529171	Alumbrado Publico Calle Campeche Entre C. Colima/Derecho Agrario, Colonia Ejido Lazaro Cardenas, Subdelegación La Gloria.	SOC-DSAB-150-2015	Baja California	Tijuana	Ejido Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$39,850	\$39,850	\$39,850	\$34,278	\$34,278	\$34,278	\$34,278	86.02	\$0	Luminaria	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529192	Red De Electrificación De C. Artículo 123, En Av. Artículo 123, Enrique Palacio Labastida Entre C. Constituyentes, Colonias Ley Del Servicio Civil, Subdelegación La Gloria.	SOC-DSAB-151-2015	Baja California	Tijuana	Ley del Servicio Civil	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$238,750	\$238,750	\$238,750	\$238,750	\$238,750	\$238,750	\$238,750	100.00	\$0	Metros lineales	95	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529219	Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación La Gloria.	SOC-DSAB-152-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$580,944	\$580,944	\$580,944	\$577,730	\$577,730	\$577,730	\$577,730	99.45	\$0	Metros Cuadrados	165	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529232	Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación La Gloria.	SOC-DSAB-153-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,880	\$99,880	\$99,880	\$99,880	99.88	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529338	Red De Drenaje Sanitario En Cerrada Jaime Nuno Entre Calle R. Flores Magon Y Cañon Reforma, Colonia Pedregal De Santa Julia 2da Sec, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-155-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$55,129	\$55,129	\$55,129	\$55,129	55.69	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529365	Red De Drenaje Sanitario En C. Alamo Entre Calle Jacarandas Y Cedros, Colonia Fausto González, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-156-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$359,458	\$359,458	\$359,458	\$359,458	99.85	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:		202																									
Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
BCN15150200529387	Pavimentación De C. Lerdo De Tejada Entre Calle Guillermo Prieto Y Aquiles Serdan, Colonia Xicotencatl Leyva Montera, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-157-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$628,000	\$628,000	\$628,000	\$579,985	\$579,985	\$173,996	\$173,996	27.71	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529409	Red De Drenaje Sanitario En C. Alvaro Obregon Entre Calle Vicente Guerrero Y Cañón Del Gallo, Colonia Pedregal De Santa Julia 3ra. Secc., Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-158-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$273,600	\$273,600	\$273,600	\$273,270	\$273,270	\$273,270	\$273,270	99.88	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529529	Red De Agua Potable En C. Ox-Belha Entre Calle Cristales Y Pintada, Colonia Brisa Marina, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-159-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$192,175	\$192,175	\$191,392	\$191,392	98.15	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529548	Pavimentación De C. Los Pirules Entre Calle Miguel Hidalgo Y Primo Tapia, Colonia Loma Bonita, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-160-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$676,329	\$676,329	\$676,329	\$672,438	\$672,438	\$617,220	\$617,220	91.26	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529569	Red De Electrificación De Varias Calles De La Col. El Monte Entre C. Monte Burtz Y Monte, Colonia El Monte, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-161-2015	Baja California	Tijuana	El Monte	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$714,168	\$714,168	\$714,168	\$714,168	\$714,168	\$714,168	\$714,168	100.00	\$0	Metros lineales	560	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529586	Red De Electrificación De Varias Calles De La Col. Xicotencatl Leyva Montero II, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-162-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$584,410	\$584,410	\$584,410	\$584,410	\$584,410	\$584,410	\$584,410	100.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529606	Red De Electrificación De C. Priv. Mariano Escobedo Entre Calle Mariano Escobedo E Ignacio Altamirano, Colonia Xicotencatl Leyva Montera, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-163-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$186,959	\$186,959	\$186,959	\$186,959	\$186,959	\$186,959	\$186,959	100.00	\$0	Metros lineales	130	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529618	Red De Electrificación De C. Felipe Angeles Entre Calle Francisco Villa Y Sierra De Juarez Colonia, Xicotencatl Leyva Montera, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-164-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$120,741	\$120,741	\$120,741	\$120,741	\$120,741	\$120,741	\$120,741	100.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529647	Red De Electrificación De C. Estrella Del Oriente Y De La Luna Entre La Del Sol Y Estrella Del Oriente, Colonia Nueva Aurora, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-165-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$267,396	\$267,396	\$267,396	\$267,396	\$267,396	\$267,396	\$267,396	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529662	Equipamiento De La Esc. Sec. Tenica No. 27 Calle Yunke No. 67, Colonia Flores Magon, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-166-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$94,331	\$94,331	\$94,331	94.33	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529681	Equipamiento De La Esc. Prim. Baja California Calle Jacarandas, Colonia Fausto Gonzalez, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-167-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$94,331	\$94,331	\$94,331	94.33	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529695	Equipamiento De La Esc. Primaria Tierra Y Libertad Calle Ley Federal Del Trabajo S/N, Colonia Flores Magon, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-168-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$94,331	\$94,331	\$94,331	94.33	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529715	Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-169-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$85,960	\$85,960	\$85,960	\$85,873	\$85,873	\$56,655	\$56,655	65.91	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529731	Red De Drenaje Sanitario En C. Lerdo De Tejada Entre Calle Juan Alvarez Y Emiliano Zapata, Colonia Pedregal De Santa Julia 2da Secc., Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-170-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$103,633	\$103,633	\$103,633	\$103,633	69.09	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529776	Equipamiento De Aula De Esc. Juan Jose De Los Reyes Martinez El Pipila En Calle Manuel Feliz Acosta, Colonia Obrera III Sección, Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-171-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$94,331	\$94,331	\$94,331	94.33	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529829	Red De Electrificación De Callejon Leona Vicario Entre Av. Leona Vicario Y Cañon Reforma, Colonia Pedregal De Santa Julia, Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-174-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$184,058	\$184,058	\$184,058	\$184,058	\$184,058	\$184,058	\$184,058	100.00	\$0	Metros lineales	65	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529896	Red De Electrificación En C. Jose Maria Morelos Entre Calle Cerrada Y Jose Maria Morelos Y Pavon, Colonia Pedregal De Santa Julia, Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-176-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$78,727	\$78,727	\$78,727	\$78,727	\$78,727	\$78,727	\$78,727	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529915	Red De Electrificación En C. 21 De Marzo Y Canarios Entre Calle Santos Degollado Y Canario, Colonia Niños Heroes, Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-177-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$330,409	\$330,409	\$330,409	\$330,409	\$330,409	\$330,409	\$330,409	100.00	\$0	Metros lineales	110	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:		202																										
Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCN15150200529929	Red De Electrificación En C. Carlos F. Kennedy Y Faisanes Entre Calle Benito Juárez Y Rampa Pedregal De Santa Julia, Colonia Oaxaca, Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-178-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$371,063	\$371,063	\$371,063	\$371,063	\$371,063	\$371,063	\$371,063	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200530331	Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-179-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$115,614	\$115,614	\$115,581	\$115,581	99.64	\$0	Piezas	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200530364	Equipamiento De Aula De La Esc. General Felipe Angeles Calle Cañon Del Pato Entre Calle Felipe Angeles E Ignacio Zaragoza, Colonia Manuel Paredes 1, Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-181-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$83,849	\$83,849	\$83,849	\$83,849	93.17	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200530384	Equipamiento De Esc. Heroes De Reforma Calle Justo Sierra Entre Calle Zapata Y Gayetano Colonia Cima Parte Baja, Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-182-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$83,849	\$83,849	\$83,849	\$83,849	93.17	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200530397	Equipamiento De Esc. Sec. General Profa. Dominga Marquez Y Marquez Calle Maclovio Herrera Entre Calle Panfilo Natera Y Maclovio Herrera, Colonia Francisco Villa, Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-183-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$83,849	\$83,849	\$83,849	\$83,849	93.17	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200530417	Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-184-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$60,270	\$60,270	\$60,270	\$59,181	\$59,181	\$59,181	\$59,181	98.19	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200530435	Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-185-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$955,800	\$955,800	\$955,800	\$789,557	\$789,557	\$789,557	\$789,557	82.61	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200530451	Equipamiento De Aula Margarita Meza De Juárez Calle Manuel Felix Acosta 5032 Entre Jardín De Niños Margarita Meza De Juárez, Colonia Obrera III, Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-186-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$94,331	\$94,331	\$94,331	94.33	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200530464	Equipamiento De Aula De Esc. Primaria Ve Tu Un Xavi Calle Ernesto Riedel Entre Esc. Primaria Ve Tu Un Xavi, Colonia Pedregal De Santa Julia, Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-187-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$94,331	\$94,331	\$94,331	94.33	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200530484	Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Innovación Y Emprendedores Tijuana Calle Calzada Tecnológico Entre Calle Circunvalación Y Av. De Las Brisas, Colonia Tomas Aquino, Delegación Otoy Centenari	SOC-DOC-188-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,145,620	\$912,755	\$912,755	\$912,753	\$912,753	\$222,892	\$222,892	24.42	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400607240	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La C. Primero De Mayo Entre C. 20 De Noviembre Y Rampa 20 De Noviembre Col. Colinas De La Mesa, Delegación La Mesa.	SOC-DLM-189-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$147,819	\$147,819	\$147,819	\$147,819	98.55	\$0	Equipamiento	700	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400607573	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Baja California En Calle Rosarito, Entre C. Mexicali Y C. Rosarito, Col. Baja California, Subdelegación Los Pinos, Delegación La Mesa, Tijuana, B	SOC-DLM-190-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$649,019	\$649,019	\$558,040	\$558,040	85.85	\$0	Equipamiento	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400609044	Construcción De Red De Agua Potable En C. 12 De Mayo, Entre C. Bolanos Cacho Y Art. 1, Col. La Esperanza, Tijuana, B.C.	SOC-DST-191-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400609096	Construcción De Red De Electrificación En Calle Art. 124, Entre Ley Federal Del Trabajo Y C. Venezolanos, Col. La Esperanza, Delegación Sánchez Taboada, Tijuana, B.C.	SOC-DST-192-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$209,031	\$209,031	\$168,426	\$168,426	80.20	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400609135	Construcción De Red De Electrificación De La Calle Andador Rio Balsas, Entre C. Rio Lerma Y Callejon Rio Balsas, Col. Camino Verde, Delegación Sánchez Taboada, Tijuana, B.C.	SOC-DST-193-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$138,931	\$138,931	\$108,822	\$108,822	77.73	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400609239	Rehabilitación De Biblioteca Pública Municipal Benito Juárez Av. Paseo Centenario, Esq. Av. Independencia, Col. Zona Rio, Delegación Centro, Tijuana, B.C.	SOC-DCTR-194-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$497,000	\$497,000	\$497,000	\$496,907	\$496,907	\$496,907	\$496,907	99.98	\$0	Lote	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400609410	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cayetano Rodríguez, Entre Calle Justo Sierra Y Cañon Johnson Sur, Colonia Cima Parte Baja, Subdelegación Francisco Villa, Delegación San Antonio De	SOC-DSAB-196-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$456,337	\$456,337	\$456,337	\$456,337	87.76	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 202

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCN15150400609444	Rehabilitación De Red De Drenaje En Callejón Caoba, Entre C. Manuel Ochoa Y Cerrada, Col. Jardín, Delegación San Antonio De Los Buenos, Tijuana, B.C.	SOC-DSAB-197-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$286,364	\$85,909	\$85,909	\$85,909	24.55	\$0	Metros lineales	45	0.00	6.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400609502	Equipamiento Del Centro De Innovación Y Emprendedores Tijuana En Calzada Tecnológico, Entre C. Circunvatación Y Av. De Las Brisas, Col. Tomás Aquino, Tijuana, B.C., Tijuana, B.C.	SOC-DOC-198-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$59,000	\$59,000	\$59,000	\$58,422	\$58,422	\$58,422	\$58,422	99.02	\$0	Equipamiento	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE AGREGO CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400610092	Construcción De Red De Electrificación De Las Palomas, Entre C. Progreso Y C. Centenario, Col. Amparo Sánchez, Delegación Sánchez Taboada, Tijuana, B.C.	SOC-DST-200-2015	Baja California	Tijuana	Las Palomas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$458,000	\$458,000	\$458,000	\$446,848	\$446,848	\$335,614	\$335,614	73.28	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400610134	Pavimentación De Calle José González, Entre C. Ernesto Pérez Ruiz Y Calle 16 De Septiembre, Col. Lomas Taurinas, Delegación Otay Centenario, Tijuana, B.C.	SOC-R-22-2012	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$692,788	\$692,788	\$692,788	\$689,778	\$206,933	\$206,933	\$206,933	29.87	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400610139	Pavimentación De Calle Sagitario Entre C. Tauro Hacia Calle Mercurio Col. Horóscopo, Delegación Cerro Colorado, Tijuana, B.C.	SOC-R-23-2013	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$932,559	\$932,559	\$681,980	\$681,980	68.20	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400610153	Rehabilitación De Aula En Escuela Secundaria No. 4 Ricardo Flores Magón En Calle Crisantemos Entre C. Noviembre Y C. Figueroa, Col. Jardines De La Mesa, Delegación La Mesa, Tijuana, B.C.	SOC-R-24-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$365,000	\$365,000	\$365,000	\$328,411	\$98,523	\$98,523	\$98,523	26.99	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400610173	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Frida Kahlo (2da Etapa) Calle Emiliano Zapata Entre C. Hernán Cortés Y C. Benito Juárez, Col. Lázaro Cárdenas, Delegación Playas De Tijuana, Tijuana	SOC-R-25-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$71,898	\$71,898	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.