

Total: 196

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
BCN14140300369087	Obra Dlm 1 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle San Felipe Entre Calle Rosarito Y Cerrada, Col. Colinas De La Mesa, Delegación La Mesa	DLM-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$222,000	\$412,800	\$412,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	0.00	Financiera: / Física: REFRENDO AUTORIZADO POR CABILDO EL 24 DE JUNIO DE 2015 / Registro:
BCN14140300369256	Obra Dlm 2 Construcción De Red Eléctrica En Calle Mariano Arista Entre Calle Anastacio Bustamante Y Sin Nombre, Col. Lomas De La Amistad, Delegación La Mesa	DLM-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$166,675	\$115,484	\$115,484	\$115,480	\$115,480	\$115,480	\$115,480	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	95.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN14140300369307	Obra Dlm 3 Mantenimiento De Aula En Esc. Sec. Estatal No. 67 Leona Vicario, Entre Amado Nervo Y Sor Juana Inés De La Cruz, Col. Monte Bello, Delegación La Mesa	DLM-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$151,041	\$151,041	\$151,041	\$149,859	\$149,859	\$149,859	\$149,859	99.22	\$0	Lote	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300369370	Obra Dlm 5 Construcción De Aula En Esc. Prim. Club Soroptimista, Entre C. Monte Alegre Y Guadalajara, Col. Jalisco, Delegación La Mesa	DLM-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$344,401	\$344,401	\$344,401	\$344,401	86.10	\$0	Lote	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300369425	Obra Dlm 7 Construcción De Aula En Esc. Hellen Keller, En Ermita Norte Y Paseo De Los Héroes, Col. San José, Delegación La Mesa	DLM-7-2014	Baja California	Tijuana	San José	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$328,678	\$328,678	\$328,678	\$328,678	93.91	\$0	Lote	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300369497	Obra Dlm 9 Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Varias Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación La Mesa	DLM-9-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,440,173	\$1,440,173	\$1,440,173	\$1,440,151	\$1,440,151	\$1,440,151	\$1,273,385	100.00	\$0	Piezas	88	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300371310	Obra Slp 1 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Tecate, Entre Calle Rosarito Y Cerrada, Col. Colinas De La Mesa, Subdelegación Los Pinos	SLP-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$189,000	\$208,360	\$208,360	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	0.00	Financiera: / Física: REFRENDO AUTORIZADO POR CABILDO EL 24 DE JUNIO DE 2015 / Registro:
BCN14140300371327	Obra Slp 2 Red De Electrificación En Varias Calles De La Col. Loma Dorada, Subdelegación Los Pinos	SLP-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$333,350	\$313,990	\$313,990	\$313,974	\$313,974	\$313,974	\$313,974	99.99	\$0	Metros lineales	308	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN14140300371335	Obra Slp 3 Construcción De Aula En Esc. Sec. No. 16, Entre Calle Irma Y Karin, Col. Terrazas De La Presa, Subdelegación Los Pinos	SLP-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$324,367	\$324,367	\$324,367	\$324,367	92.68	\$0	Lote	1,250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300371372	Obra Dst 1 Red De Electrificación En Varias Calles De La Col. Xochimilco, Delegación Sánchez Taboada	DST-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$735,000	\$731,602	\$731,602	\$731,583	\$731,583	\$731,583	\$731,583	100.00	\$0	Metros lineales	295	0.00	90.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN14140300371387	Obra Dst 2 Red De Electrificación De Camino Vecinal De La Col. Leandro Valle Entre Mapolas Y Las Rosas En La Delegación Sánchez Taboada	DST-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$210,000	\$207,552	\$207,552	\$207,545	\$207,545	\$207,545	\$207,545	100.00	\$0	Metros lineales	85	0.00	90.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN14140300371394	Obra Dst 3 Red De Electrificación En Varias Calles De La Col. El Tecolote En La Delegación Sánchez Taboada	DST-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$330,000	\$268,627	\$268,627	\$268,621	\$268,621	\$268,621	\$268,621	100.00	\$0	Metros lineales	130	0.00	90.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN14140300371405	Obra Dst 4 Red De Electrificación En La Calle Estado 29 De La Col. Sánchez Taboada, Entre Via Láctea, Dedelegación Sánchez Taboada	DST-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$105,000	\$104,473	\$104,473	\$104,470	\$104,470	\$104,470	\$104,470	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	90.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN14140300371418	Obra Dst 5 Red De Electrificación En Varias Calles De La Col. Sánchez Taboada, Delegación Sánchez Taboada	DST-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$525,000	\$353,850	\$353,850	\$253,842	\$253,842	\$253,842	\$253,842	71.74	\$0	Metros lineales	210	0.00	90.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN14140300371427	Obra Dst 6 Red De Electrificación En La Calle Escultores De La Col. Ampliación Sánchez Taboada, Entre Tabalbertos Callejón Cerrada, Delegación Sánchez Taboada	DST-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$140,000	\$87,382	\$87,382	\$87,379	\$87,379	\$87,379	\$87,379	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	90.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN14140300371449	Obra Dst 8 Red De Electrificación En La Avenida Las Palmas De La Col. Emiliano Zapata, Delegación Sánchez Taboada	DST-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$210,000	\$205,235	\$205,235	\$205,225	\$205,225	\$205,225	\$205,225	100.00	\$0	Metros lineales	85	0.00	95.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN14140300371455	Obra Dst 9 Red De Electrificación De Cañón Juárez, Entre Loma Bonita Y Cañón Palmas, Col. 3 De Octubre, Delegación Sánchez Taboada	DST-9-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$210,000	\$209,951	\$209,951	\$209,943	\$209,943	\$209,943	\$209,943	100.00	\$0	Metros lineales	85	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN14140300371461	Obra Dst 10 Red De Electrificación En La Calle Lázaro Cárdenas Entre Benito Juárez Y Calle De Alba De La Col. 3 De Octubre, Delegación Sánchez Taboada	DST-10-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$210,000	\$138,418	\$138,418	\$138,413	\$138,413	\$138,413	\$138,413	100.00	\$0	Metros lineales	85	0.00	90.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN14140300371468	Obra Dst 11 Red De Electrificación De Las Calles Peñas Blancas Y Sinahú, Entre Puntarena Y Las Palmas, Col. Villa Urrutia, Delegación Sánchez Taboada	DST-11-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$245,000	\$243,905	\$243,905	\$243,895	\$243,895	\$243,895	\$243,895	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	90.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN14140300371474	Obra Dst 12 Red De Electrificación En La Calle Golondrinas Entre Ruseñor Y Lázaro Cárdenas, Col. San Luis, Delegación Sánchez Taboada	DST-12-2014	Baja California	Tijuana	San Luis	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$140,000	\$106,588	\$106,588	\$106,584	\$106,584	\$106,584	\$106,584	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN14140300371498	Obra Dst 14 Red De Electrificación En Varias Calles Y Varias Ubicaciones De La Col. Camino Verde, Delegación Sánchez Taboada	DST-14-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$560,000	\$403,250	\$403,250	\$403,235	\$403,235	\$403,235	\$403,235	100.00	\$0	Metros lineales	225	0.00	90.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN14140300374395	Obra Dst 20 Construcción De Red De Agua Potable En Calle Raul Reynoso Entre Calle Platón Y Ave. Baja California, Delegación Sánchez Taboada	DST-20-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$37,620	\$37,620	\$37,620	\$37,604	\$37,604	\$37,595	\$37,595	99.93	\$0	Metros lineales	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 196

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCN14140300374424	Obra Dst 21 Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Varias Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Sánchez Taboada	DST-21-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,887,500	\$2,887,500	\$2,887,500	\$2,842,960	\$2,842,960	\$2,842,960	\$1,933,226	98.46	\$0	Piezas	45	0.00	85.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO / Registro:
BCN14140300374493	Obra Dst 23 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Zamaria, Entre Calle Jerusalem, Col. 3 De Octubre, Delegación Sánchez Taboada	DST-23-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$527,200	\$527,200	\$527,200	\$515,453	\$515,453	\$515,452	\$515,452	97.77	\$0	Metros lineales	135	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300374526	Obra Dst 24 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cjón. Raul Reynoso, Entre Calle Platón Y Ave. Baja California, Col. Camino Verde, Delegación Sánchez Taboada	DST-24-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$97,200	\$97,200	\$97,200	\$96,917	\$96,917	\$96,549	\$96,549	99.33	\$0	Metros lineales	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300374583	Obra Dst 25 Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Varias Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Sánchez Taboada	DST-25-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,650,000	\$234,268	\$234,268	\$233,973	\$233,973	\$233,973	\$70,192	99.87	\$0	Metros Cuadrados	165	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300374618	Obra Dst 26 Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Sierra De Juárez, Entre Victor Islas Parra Y Sierra Encantada, Col. Camino Verde	DST-26-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,409,332	\$2,409,332	\$2,409,332	\$2,016,130	\$2,016,130	\$2,016,130	\$2,016,130	83.68	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300374644	Obra Dst 27 Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Sánchez Taboada	DST-27-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,861,049	\$3,581,739	\$3,581,739	\$3,581,739	\$3,581,739	\$3,581,739	\$3,083,867	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300374663	Obra Dst 28 Red De Electrificación De Calle Lázaro Cárdenas, En Varias Ubicaciones De La Col. San Luis, Delegación Sánchez Taboada	DST-28-2014	Baja California	Tijuana	San Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$200,000	\$190,323	\$190,323	\$190,314	\$190,314	\$190,314	\$190,314	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	95.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN14140300374689	Obra Dctr 1 Construcción De Aula En Esc. Sec. Municipal No.1, En Calle Mar Baltico No. 288, Col. Alemán, Delegación Centro	DCTR-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$727,348	\$727,348	\$727,348	\$310,600	99.64	\$0	Lote	1,000	0.00	77.00	Financiera: / Física: AJUSTES NUEVO PROYECTO / Registro:
BCN14140300374809	Obra Dctr 2 Construcción De Aula En Esc. Prim. Municipal Carlos Villalvazo Turno Vespertino, En Ave. 20 De Noviembre Y José Ma. Carrazo, Col. Hidalgo, Delegación Centro	DCTR-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$320,992	\$320,992	\$320,992	\$294,785	91.71	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300374852	Obra Dctr 3 Equipamiento De Aula En Esc. Sec. No. 6 Ignacio Zaragoza En C. Marcarita Ruia Díaz Y Buenos Aires No. 1049, Col. Altamira, Delegación Centro	DCTR-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,200	0.00	0.00	Financiera: / Física: REFRENDO AUTORIZADO POR CABILDO EL 24 DE JUNIO DE 2015 / Registro:
BCN14140300374897	Obra Dctr 4 Construcción De Comedor Escolar En Esc. Prim. 27 De Septiembre T.V. En Calle 5 De Mayo Y Baja California, Col. Zona Norte, Delegación Centro	DCTR-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,998	\$599,998	\$599,998	\$386,260	100.00	\$0	Lote	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300374926	Obra Dctr 5 Mantenimiento De Sanitarios En Esc. Prim. 27 De Septiembre T.V. En Calles 5 De Mayo Y Baja California, Col. Zona Norte, Delegación Centro	DCTR-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,998	\$149,998	\$149,998	\$149,998	100.00	\$0	Lote	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300374946	Obra Dctr 6 Red De Electrificación De Calle Gaviota, Entre Calle Primavera Y Calle Verano, Col. Heradura Sur, Delegación Centro	DCTR-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$100,500	\$100,500	\$100,500	\$98,284	\$98,284	\$98,284	\$98,284	97.79	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN14140300374980	Obra Dctr 7 Construcción De Comedor, Aula, Mantenimiento De Aula En Esc. Prim. No.1 General Lázaro Cárdenas, En Av. Niños Héroes, Zona Centro, Delegación Centro	DCTR-7-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,009,708	\$1,009,708	\$1,009,708	\$431,242	98.99	\$0	Lote	1,000	0.00	93.00	Financiera: / Física: FALTA INSTALAR EQUIPAMIENTO (PARTE) / Registro:
BCN14140300375012	Obra Dctr 8 Mantenimiento Sanitarios En Esc. Prim. No.1 General Lázaro Cárdenas, En Av. Niños Héroes, Zona Centro, Delegación Centro	DCTR-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$189,475	\$189,475	\$189,475	\$158,758	94.74	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300375035	Obra Dctr 9 Construcción De Aula, Comedor Y Mantenimiento De Aula En Esc. Prim. Alba Roja, Entre C. Negrete Y C. Cuarta, Zona Centro, Delegación Centro	DCTR-9-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$1,052,396	\$1,052,396	\$1,052,396	\$1,048,080	\$1,048,080	\$1,048,080	\$1,015,161	99.59	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300375067	Obra Dctr 10 Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones, En Varias Colonias De La Delegación Centro	DCTR-10-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,309,200	\$1,309,200	\$1,309,200	\$1,285,041	\$1,285,041	\$1,285,041	\$614,482	98.15	\$0	Piezas	80	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300375099	Obra Dlp 1 Construcción De Drenaje Pluvial En Canal Valle Verde, Entre C. Arroyo Poniente Y C. Humanismo, Col. Valle Verde, Delegación La Presa	DLP-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$985,827	\$985,827	\$985,827	\$985,827	98.58	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300375125	Obra Dlp 2 Construcción De Comedor Comunitario En Valle Verde, Calle Amistad, Entre C. Leatad Y C. Animo, Col. Valle Verde, Delegación La Presa	DLP-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$412,388	\$592,388	\$592,388	\$589,999	\$589,999	\$589,999	\$290,930	99.60	\$0	Lote	300	0.00	88.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
BCN14140300375734	Obra Dlp 3 Construcción De Banquetas En Calle Jesús Mendoza Perimetro Esc. Pioneros De Tijuana) Entre C. De Los Fiamingos Y C. María José Ortega, Col. Atlipano Sta. Sección, Delegación La Presa	DLP-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,929	\$49,929	\$49,561	\$49,561	99.12	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300375743	Obra Dlp 4 Equipamiento De Comedor Escolar Jardín De Niños Leona Vicario En C. Gral. Lázaro Cárdenas, Entre C. 5 Y C. 3, Col. Ejido Francisco Villa, Delegación La Presa	DLP-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: REFRENDO AUTORIZADO POR CABILDO EL 24 DE JUNIO DE 2015 / Registro:
BCN14140300375831	Obra Dlp 5 Red De Electrificación En Varias Calles, C. Imperio Vikingo, C. Paises Bajos, C. Imperio Luxemburgo, C. San Marino, C. San Marino, C. Imperio Turco Y Blvd. Imperial En La Col. Valle Imperia	DLP-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,266,730	\$786,752	\$786,752	\$786,730	\$786,730	\$786,730	\$786,730	100.00	\$0	Metros lineales	310	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:

Total: 196

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCN14140300375844	Obra Dlp 6 Red De Electrificación En Varias Calles, C. Eban, C. Oyameles, C. Eucalptos, C. Del Roble, C. El Arroyo, C. Cipres Y C. Los Encinos En La Col. Lomas Del Encinal, Delegación La Presa	DLP-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,345,520	\$1,345,520	\$1,345,520	\$1,343,802	\$1,343,802	\$1,343,802	\$1,343,802	99.87	\$0	Metros lineales	360	0.00	40.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN14140300375855	Obra Dlp 7 Construcción De Techo Firme En Diversas Calles Y Ubicaciones En Diversas Colonias De La Delegación La Presa	DLP-7-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,440,000	\$2,739,978	\$2,739,978	\$2,667,079	\$2,667,079	\$2,650,907	\$2,650,907	96.75	\$0	Metros Cuadrados	91	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300375896	Obra Dlp 8 Construcción De Cuarto Dormitorio En Diversas Calles Y Ubicaciones En Diversas Colonias De La Delegación La Presa	DLP-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$614,396	\$614,396	\$593,904	\$593,904	91.37	\$0	Piezas	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300375929	Obra Dlp 10 Construcción De Banquetas En Calle Roble, Entre C. El Sauce Y C. De Los Abetos, Col. Residencial Del Bosque, Delegación La Presa	DLP-10-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$64,125	\$64,125	\$64,125	\$64,041	\$64,041	\$63,478	\$63,478	98.99	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300375939	Obra Dlp 11 Construcción De Barda Perimetral Y Equipamiento De Aula En Esc. Prim. Eva Samano, En Blvd. Imperial, Entre C. Bulcano Y Blvd. Imperial, Col. Valle Imperial, Delegación La Presa	DLP-11-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$346,834	\$346,834	\$346,834	\$342,970	\$342,970	\$342,970	\$207,543	98.89	\$0	Lote	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300375945	Obra Dlp 12 Red De Electrificación En Calle De Los Flamíngos, Entre Calle De Los Flamíngos, Col. Atliplano 5ta. Sección, Delegación La Presa	DLP-12-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$394,326	\$394,326	\$394,326	\$388,378	98.58	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300375962	Obra Sfm 1 Red De Electrificación En Varias Calles, C. Papaloapan, C. Tlaxcalteca, Cjón. Jazmín Y Cjón. Azucena, En La Col. Torres Del Matamoros, Subdelegación Florido-Mariano	SFM-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$433,355	\$420,133	\$420,133	\$420,117	\$420,117	\$420,117	\$420,117	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN14140300375972	Obra Sfm 2 Instalación De Alumbrado Público En C. Río Yaki, C. Río Suchiate, Cjón. De Las Rosas Y C. Río Usumacinta En La Col. Torres Del Matamoros, Subdelegación Florido-Mariano	SFM-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$67,745	\$67,745	\$67,745	\$62,159	\$62,159	\$62,159	\$62,159	91.75	\$0	Piezas	570	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300376676	Obra Sfm 3 Mantenimiento De Comedor Escolar En Jardín De Niños Leona Vicario En Gral. Lázaro Cárdenas, Entre C. 5 Y C. 3, Col. Ejido Fco. Villa, Subdelegación Florido-Mariano	SFM-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$60,040	\$60,040	\$60,040	\$58,865	\$58,865	\$58,865	\$58,865	98.04	\$0	Lote	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300376746	Obra Sfm 5 Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles 1, 2 Y 3 Entre C. Cucapas Y C. Cerrada, Col. Cerro Colorado, Subdelegación Florido-Mariano	SFM-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$967,984	\$967,984	\$967,984	\$808,043	\$808,043	\$808,043	\$808,043	83.48	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300376756	Obra Sfm 6 Construcción De Techo Firme En Diversas Calles Y Ubicaciones En Diversas Colonias De La Subdelegación Florido-Mariano	SFM-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,523,200	\$2,136,422	\$2,136,422	\$1,918,640	\$1,918,640	\$1,918,640	\$1,318,829	89.81	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	77.00	Financiera: / Física: CONTRISTA TERMINO EL TOTAL DE BENEFICIADOS DE LA LISTA OTORGADA POR LA DELEGACION, Y AUN FALTAN 830M2 POR REALIZAR PARA CUMPLIR LO CONTRATADO / Registro:
BCN14140300376777	Obra Sfm 7 Construcción De Barda Perimetral En Esc. Primaria Tlaxcalcali, En C. Principal, Entre C. Art. 123 Y C. Campeche, Col. El Pipila, Subdelegación Florido-Mariano	SFM-7-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$41,815	\$41,815	\$41,815	\$41,812	83.63	\$0	Lote	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA PAGADA
BCN14140300376807	Obra Dlpe 1 Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Toronja Entre Camino Viejo Tijuana Tecate Y Camino A Valle Redondo Hasta Calle Guayaba Y Calle Guayaba Desde Calle Lima A Calle Naranja, Col.	DLPE-1-2014	Baja California	Tijuana	La Morita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,070,000	\$1,070,000	\$1,070,000	\$1,055,497	\$1,055,497	\$1,055,497	\$1,055,497	98.64	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300376824	Obra Dlpe 2 Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle La Niña, Desde Lo Pavimentado Hasta El Cruce Con La Calle H. Cuerpo De Bomberos, Col. El Niño, Delegación La Presa Este	DLPE-2-2014	Baja California	Tijuana	El Niño	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$964,272	\$964,272	\$964,272	\$963,549	\$963,549	\$963,549	\$963,549	99.93	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300377052	Obra Dlpe 4 Red De Electrificación En El Ejido Maclovio Rojas En Varias Calles De La Colonia Ejido Maclovio Rojas, Delegación La Presa Este	DLPE-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$534,660	\$534,660	\$534,644	\$534,644	\$534,644	\$534,644	100.00	\$0	Metros lineales	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN14140300377074	Obra Dlpe 5 Construcción De Aula En Telesecundaria Num. 17 Jaime Sabines, Entre Rubén Jaramillo Y 18 De Marzo S/N, Col. Ejido Maclovio Rojas, Delegación La Presa Este	DLPE-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$400,000	\$400,000	\$387,467	\$387,467	\$387,467	\$387,467	96.87	\$0	Lote	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300377118	Obra Dlpe 7 Mantenimiento De Aulas En Jardín De Niños Emily Greene, En Rubén Jaramillo Y Maclovio Tun, Col. Ejido Maclovio Rojas, Delegación La Presa Este	DLPE-7-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$224,987	\$224,987	\$224,987	\$224,987	75.00	\$0	Lote	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA PAGADA
BCN14140300377218	Obra Dlpe 11 Mantenimiento De Aulas En Preescolar Nueva Creación En Villa Del Campo II, Entre Dátil, Calle Fruta Y Calle Agrícola, Col. Villa Del Campo, Delegación La Presa Este	DLPE-11-2014	Baja California	Tijuana	Villa del Campo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$127,935	\$127,935	\$127,935	\$127,935	98.41	\$0	Lote	700	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300377266	Obra Dlpe 13 Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación La Presa Este	DLPE-13-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$4,658,600	\$2,038,600	\$2,038,600	\$1,960,953	\$1,960,953	\$1,960,953	\$1,808,975	96.19	\$0	Metros Cuadrados	2,400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300377309	Obra Dlpe 14 Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación La Presa Este	DLPE-14-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,151,400	\$3,771,400	\$3,771,400	\$3,771,305	\$3,771,305	\$3,771,305	\$3,549,009	100.00	\$0	Metros Cuadrados	202	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total:		196																										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCN14140300377603	Obra Dpl 3 Red De Electrificación De Colonia Cañón Azteca, Delegación Playas	DPL-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$468,452	\$453,689	\$453,689	\$453,675	\$453,675	\$453,675	\$453,675	100.00	\$0	Metros lineales	169	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN14140300377626	Obra Dpl 4 Red De Electrificación En Calle Cinco De Mayo, Col. Divina Providencia, Delegación Playas	DPL-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$506,712	\$329,449	\$329,449	\$329,440	\$329,440	\$329,440	\$329,440	100.00	\$0	Metros lineales	162	0.00	98.00	Financiera: / Física: ESTA EN PROCESO LA COLOCACION DE UN TABLERO COMUNITARIO / Registro:
BCN14140300377654	Obra Dpl 5 Red De Electrificación De Varias Calles De La Colonia Milenio 3ra. Sección, C. Lázaro Cárdenas, C. Bella Vista Y C. América, Delegación Playas	DPL-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,120,314	\$388,785	\$388,785	\$388,773	\$388,773	\$388,773	\$388,773	100.00	\$0	Metros lineales	2,683	0.00	98.00	Financiera: / Física: ESTA EN PROCESO LA COLOCACION DE UN TABLERO COMUNITARIO / Registro:
BCN14140300377673	Obra Dlpe 15 Mantenimiento De Sanitarios Y Dotación De Servicios Básicos En Escuela Primaria Padre De La Patria, Entre Av. Arroyoseco SNH Y Arroyo Honda, Col. Las Delicias I Y II, Delegación La Presa	DLPE-15-2014	Baja California	Tijuana	Las Delicias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$192,912	\$192,912	\$192,912	\$192,912	55.12	\$0	Lote	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
BCN14140300377678	Obra Dpl 6 Red De Electrificación En Varias Calles Y Ubicaciones De La Colonia Lomas De San Ángel, Delegación Playas	DPL-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$838,077	\$838,077	\$838,077	\$836,148	\$836,148	\$836,148	\$637,944	99.77	\$0	Metros lineales	220	0.00	96.00	Financiera: / Física: FALTA DE INSTALAR MUFAS / Registro:
BCN14140300377710	Obra Dpl 7 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Ruiz Cortínez, Col. Anexa Providencia, Delegación Playas	DPL-7-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$104,900	\$104,900	\$104,900	\$103,389	\$103,389	\$103,389	\$103,389	98.56	\$0	Metros lineales	14	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300377715	Obra Dlpe 17 Mantenimiento De Aulas En Primaria Francisco Gabillón Solar, Entre C. Pinos Y Delicias SN, Col. Terrazas Del Valle 2da. Sección, Delegación La Presa Este	DLPE-17-2014	Baja California	Tijuana	Terrazas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$194,957	\$194,957	\$194,957	\$194,957	97.48	\$0	Lote	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300377729	Obra Dpl 8 Construcción De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Patriotismo, C. Hacienda San Andrés, C. Hacienda Vista Al Mar, Blvd. Netzahualcōtl, C. Hacienda Coronado Y C. Hacienda Cor	DPL-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,305,995	\$1,305,995	\$1,305,995	\$1,013,227	98.94	\$0	Metros lineales	220	0.00	99.00	Financiera: / Física: FALTAN PRUEBAS PARA ENTREGAR OBRA A CESPT / Registro:
BCN14140300377735	Obra Dlpe 18 Mantenimiento De Sanitarios Y Aulas En Telesecundaria No.39 Juan Ruiz De Alarcón, Entre Torrecitas Y C. El Niño, Col. Vistas Del Valle, Delegación La Presa Este	DLPE-18-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$237,542	\$237,543	\$237,543	\$199,999	\$199,999	\$199,999	\$199,999	84.19	\$0	Lote	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300377751	Obra Dpl 9 Construcción De Red De Agua Potable En Privada Girasoles, Col. Lázaro Cárdenas, Delegación Playas	DPL-9-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$164,930	\$164,930	\$164,930	\$164,930	98.17	\$0	Metros lineales	28	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300377790	Obra Dpl 10 Construcción De Barda Perimetral De Jardín De Niños Frida Kahlo En C. Emiliano Zapata, Entre Hernán Cortez Y Benito Juárez, Col. Lázaro Cárdenas, Delegación Playas	DPL-10-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$59,055	\$59,055	\$57,517	\$57,517	95.86	\$0	Lote	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300377812	Obra Dpl 11 Construcción De Barda Perimetral En Primaria José María Morelos Y Pavón, En Calle San Cristóbal Entre San Carlos Y Cjón. San Cristóbal, Col. San Ángel, Delegación Playas	DPL-11-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$135,237	\$135,237	\$135,237	\$129,469	\$129,469	\$129,469	\$129,469	95.73	\$0	Lote	850	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300377828	Obra Dpl 12 Construcción De Barda Perimetral En Primaria Federal Gran Tenochtitlan, En Calle Moctezuma, Entre Av. No.1 Y Miguel Torruco, Col. Gran Tenochtitlan, Delegación Playas	DPL-12-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$107,000	\$107,000	\$107,000	\$104,678	\$104,678	\$104,678	\$104,678	97.83	\$0	Lote	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300377835	Obra Dcc 2 Construcción De Banquetas En Escuela Primaria Lorenzo López González, En C. Benito Juárez, Entre C. 10 De Marzo Y C. Solidaridad, Col. Gabriel Rodríguez, Delegación Cerro Colorado	DCC-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$57,000	\$57,000	\$57,000	\$56,426	\$56,426	\$54,134	\$54,134	94.97	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300377878	Obra Dpl 14 Construcción De Banquetas En Calle Monte Everest (Perímetro De Esc. Himno Nacional), Entre Mercenario Nte. Y Montes De La Columna, Col. Cumbres, Delegación Playas	DPL-14-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$123,392	\$123,392	\$123,392	\$122,885	\$122,885	\$122,885	\$109,985	99.59	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300377945	Obra Dcc6 Construcción De Sanitarios En Escuela Secundaria General No.115, En C. Sahuaripa, Entre Circuito Loma Dorada Y Sahuaripa, Col. Puerta Del Sol, Delegación Cerro Colorado	DCC-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$347,970	\$347,970	\$347,970	\$209,283	99.42	\$0	Lote	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300377980	Obra Dcc 7 Construcción Y Equipamiento De Aula En Escuela Primaria Jesús García, En C. Prolongación San Vicente, Entre C. Zacatecas Y C. Colombia, Col. Loma Bonita, Delegación Cerro Colorado	DCC-7-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$419,907	\$419,907	\$419,907	\$134,095	93.31	\$0	Lote	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300378031	Obra Dpl 16 Mantenimiento De Aulas De Jardín De Niños Lázaro Cárdenas Del Río, C. Leona Vicario, Entre Av. Juan De Dios Peza Y Ruiz Cortines, Col. Lázaro Cárdenas, Delegación Playas	DPL-16-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$264,458	\$264,458	\$264,458	\$112,822	\$112,822	\$112,822	\$112,822	42.66	\$0	Lote	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
BCN14140300378041	Obra Dcc 8 Construcción De Aula En Escuela Secundaria Técnica No.21 En C. Paseo De Los Porticos, Entre C. Paseo De La Cuenca Y De Los Porticos, Col. Porticos Del Lago, Delegación Cerro Colorado	DCC-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$338,836	\$338,836	\$338,836	\$338,836	96.81	\$0	Lote	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300378050	Obra Dcc 9 Construcción De Aula En Preescolar José Vasconcelos En C. Mexicali, Entre C. Ojo De Agua Y C. Ejido Matamoros, Col. Buenos Aires Norte, Delegación Cerro Colorado	DCC-9-2014	Baja California	Tijuana	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$318,440	\$318,440	\$318,440	\$294,368	90.98	\$0	Lote	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300378068	Obra Dcc 10 Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Cerro Colorado	DCC-10-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,302,067	\$1,042,727	\$1,042,727	\$934,909	\$934,909	\$934,909	\$934,909	89.66	\$0	Metros Cuadrados	68	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 196

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCN14140300378076	Obra Dpl 18 Mantenimiento De Aulas De Primaria Federal Guadalupe Vistoria, En C. Miguel Inclan, Entre Ramón Pereda Y Carlos López, Col. Miramar, Delegación Playas	DPL-18-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$157,407	\$157,407	\$157,407	\$155,908	\$155,908	\$155,908	\$155,908	99.05	\$0	Lote	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
BCN14140300378123	Obra Dpl 20 Mantenimiento De Aulas De Primaria Federal Cinco De Febrero, En C. Venustiano Carranza, Entre Av. 15 De Septiembre Y Av. 5 De Mayo, Col. Lázaro Cárdenas, Delegación Playas	DPL-20-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$103,194	\$103,194	\$103,194	\$101,987	\$101,987	\$101,987	\$101,987	98.83	\$0	Lote	370	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
BCN14140300378362	Obra Dpl 21 Mantenimiento De Aulas De Jardín De Niños Ovidio Decroly, En C. Monte Everest, Entre Mercenario Nte. Y Calle Monte De La Columna, Col. Cumbres, Delegación Playas	DPL-21-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$247,815	\$247,815	\$247,815	\$137,714	99.13	\$0	Lote	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
BCN14140300378376	Obra Dpl 22 Construcción De Muro Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Playas	DPL-22-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$94,500	\$27,000	\$27,000	\$24,978	\$24,978	\$24,978	\$24,978	92.51	\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: .
BCN14140300378402	Obra Dpl 23 Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Playas	DPL-23-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$462,111	\$462,111	\$462,111	\$462,111	99.59	\$0	Piezas	64	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
BCN14140300378413	Obra Dpl 24 Construcción De Cuarto Para Baño En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Playas	DPL-24-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$344,922	\$344,922	\$344,922	\$103,477	99.12	\$0	Piezas	60	0.00	65.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: .
BCN14140300378432	Obra Slpv 1 Construcción De Aula En Esc. Secundaria No. 3 En Calle Batallón De San Blas Entre Calle Ahuizotl Y Avenida Cuiffahuac, Col. Las Palmeras, Delegación Playas	SLPV-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,863	\$499,863	\$499,863	\$499,863	99.97	\$0	Lote	900	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
BCN14140300378449	Obra Slpv 2 Mantenimiento De Aulas En Esc. Ignacio Ramírez En Calle Rumorosa, Col. Lomas Del Porvenir, Delegación Playas	SLPV-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,936	\$249,936	\$249,936	\$167,066	99.97	\$0	Lote	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
BCN14140300378548	Obra Dsab 1 Equipamiento De Aula En Escuela José Santos Valdez, En Calle Simón Bolívar, Col. Ballesteros, Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	600	0.00	0.00	Financiera: / Física: REFRENDO AUTORIZADO POR CABILDO EL 24 DE JUNIO DE 2015 / Registro: .
BCN14140300378852	Obra Dsab 2 Construcción De Aula En Esc. Preparatoria Cbtis 155, En Calle La Paz Y Cristal, Col. El Rubí, Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$33,479	\$33,479	\$33,479	\$33,479	9.57	\$0	Lote	615	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA CANCELADA, SE REINTEGRÓ EL ANTICIPO DE OBRA MENOS GASTOS = \$63,968.16 / Registro: .
BCN14140300378868	Obra Dsab 3 Equipamiento De Aula En Escuela José Martí, En C. Bronce SN, Col. Tejamén, Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	495	0.00	0.00	Financiera: / Física: REFRENDO AUTORIZADO POR CABILDO EL 24 DE JUNIO DE 2015 / Registro: .
BCN14140300378884	Obra Dsab 4 Equipamiento De Aula En Esc. Defensores De Baja California, En Av. Heróides De Chicago 4700, Col. Obrera 1era. Sección, Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	535	0.00	0.00	Financiera: / Física: REFRENDO AUTORIZADO POR CABILDO EL 24 DE JUNIO DE 2015 / Registro: .
BCN14140300378897	Obra Dsab 5 Equipamiento De Aula En Jardín De Niños Año Intencional Del Niño, En C. María Díaz, Col. Obrera 2da. Sección, Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	600	0.00	0.00	Financiera: / Física: REFRENDO AUTORIZADO POR CABILDO EL 24 DE JUNIO DE 2015 / Registro: .
BCN14140300378907	Obra Dsab 6 Equipamiento De Aula En Esc. Primaria Jesús Silva Herzog, En C. Bufadora 7702, Col. Terrazas Del Rubí, Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	590	0.00	0.00	Financiera: / Física: REFRENDO AUTORIZADO POR CABILDO EL 24 DE JUNIO DE 2015 / Registro: .
BCN14140300378913	Obra Dsab 7 Equipamiento De Aula En Esc. Primaria Josefa Ortiz De Domínguez, En Col. Vivienda Popular, Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-7-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	605	0.00	0.00	Financiera: / Física: REFRENDO AUTORIZADO POR CABILDO EL 24 DE JUNIO DE 2015 / Registro: .
BCN14140300378924	Obra Dsab 8 Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$254,874	\$254,874	\$254,874	\$76,462	98.03	\$0	Piezas	16	0.00	80.00	Financiera: / Física: SE REQUIERE OBRAS ADICIONALES POR EL BENEFICIARIO / Registro: .
BCN14140300378940	Obra Dsab 9 Red De Electrificación En Calle Tulipan, Entre Rampa Justo Sierra Y Rampa La Merced A Espaldas Del Centro Comunitario, Col. Ismael Llamas, Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-9-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$133,340	\$133,340	\$133,340	\$132,541	\$132,541	\$132,541	\$132,541	99.40	\$0	Metros lineales	30	0.00	95.00	Financiera: / Física: FALTA CONEXIÓN POR PARTE DE CFE. / Registro: .
BCN14140300379000	Obra Dsab 11 Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-11-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$856,800	\$856,800	\$856,800	\$855,614	\$855,614	\$855,614	\$544,114	99.86	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	73.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: .
BCN14140300379007	Obra Dsab 12 Construcción De Muro Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-12-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$460,720	\$460,720	\$460,720	\$454,117	\$454,117	\$454,117	\$454,117	98.57	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
BCN14140300379015	Obra Dsab 13 Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-13-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$259,311	\$300,351	\$300,351	\$299,651	\$299,651	\$299,651	\$89,895	99.77	\$0	Metros Cuadrados	53	0.00	90.00	Financiera: / Física: FALTAN EJECUTAR APROXIMADAMENTE 90 M2 / Registro: .
BCN14140300379044	Obra Sfv 2 Red De Electrificación En Calle Buenos Aires Entre C. Toluca, Col. Obrera 3era. Sección, Subdelegación Francisco Villa	SFV-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$466,690	\$212,047	\$212,047	\$212,041	\$212,041	\$212,041	\$212,041	100.00	\$0	Metros lineales	220	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro: .
BCN14140300379048	Obra Sfv 3 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Buenos Aires Entre C. Toluca, Col. Obrera 3era. Sección, Subdelegación Francisco Villa	SFV-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$513,000	\$513,000	\$513,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: REFRENDO AUTORIZADO POR CABILDO EL 24 DE JUNIO DE 2015 / Registro: .

Total: 196

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCN14140300379062	Obra Sfv 4 Equipamiento De Aula En Esc. Jesús Romero Flores, En Calle Tokio, Col. Montes Olímpicos, Subdelegación Francisco Villa	SFV-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	588	0.00	0.00	Financiera: / Física: REFRENDO AUTORIZADO POR CABILDO EL 24 DE JUNIO DE 2015 / Registro:
BCN14140300379071	Obra Sfv 5 Equipamiento De Aula En Esc. Ejército Nacional En Calle Manuel Chao, Col. Cd. Jardín, Subdelegación Francisco Villa	SFV-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$66,780	\$66,780	\$66,780	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	467	0.00	0.00	Financiera: / Física: REFRENDO AUTORIZADO POR CABILDO EL 24 DE JUNIO DE 2015 / Registro:
BCN14140300379081	Obra Sfv 6 Equipamiento De Aula En Esc. Ricardo Flores Magón En Av. Rubí 3450, Col. Progreso, Subdelegación Francisco Villa	SFV-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	495	0.00	0.00	Financiera: / Física: REFRENDO AUTORIZADO POR CABILDO EL 24 DE JUNIO DE 2015 / Registro:
BCN14140300381760	Obra Dcc 4 Equipamiento De Aula En Escuela Primaria Niño Artillero En C. Lago Chapultepec, Entre C. Lago Y C. Patzcuaro, Col. El Lago, Deleagación Cerro Colorado	DCC-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: REFRENDO AUTORIZADO POR CABILDO EL 24 DE JUNIO DE 2015 / Registro:
BCN14140300382802	Obra Si 2 Red De Electrificación En Calle Arvizu, Entre C. Solidaridad Y C. Arvizu, Col. Cañon De La Raza Iii, Subdelegación Insurgentes	SI-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$33,335	\$33,335	\$33,335	\$30,347	\$30,347	\$30,347	\$30,347	91.04	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN14140300382865	Obra Si 3 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En C. Luis Donaldo Colosio, Entre C. Rodolfo Sánchez Taboada, Col. Agraristas, Subdelegación Insurgentes	SI-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$592,518	\$592,518	\$592,518	\$176,934	98.75	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300382884	Obra Sfv 7 Equipamiento De Aula En Esc. Sec. Domingo Marquez Y Marquez, En Av. Maclovio Herrera, Col. Fco. Villa, Subdelegación Francisco Villa	SFV-7-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	605	0.00	0.00	Financiera: / Física: REFRENDO AUTORIZADO POR CABILDO EL 24 DE JUNIO DE 2015 / Registro:
BCN14140300382892	Obra Si 4 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles, Apartir De La Calle Quasar, Col. Horóscopo, Subdelegación Insurgentes	SI-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$992,864	\$992,864	\$992,864	\$783,761	\$783,761	\$783,761	\$783,761	78.94	\$0	Metros lineales	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300382909	Obra Sfv 8 Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Francisco Villa	SFV-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$99,200	\$99,200	\$99,200	\$99,099	\$99,099	\$99,099	\$29,730	99.90	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300382944	Obra Sfv 9 Construcción De Muro Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Francisco Villa	SFV-9-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$656,520	\$656,520	\$656,520	\$654,507	\$654,507	\$654,507	\$445,604	99.69	\$0	Metros Cuadrados	19	0.00	98.00	Financiera: / Física: DETALLES / Registro:
BCN14140300382960	Obra Si 5 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Comunidades, De C. Lomas De Santa María Hasta Comunidades, Col. Cerro Colorado Iv Sección, Subdelegación Insurgentes	SI-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,037,151	\$1,037,151	\$1,037,151	\$1,037,151	94.29	\$0	Metros lineales	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300382977	Obra Sfv 10 Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Francisco Villa	SFV-10-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$514,080	\$514,080	\$514,080	\$509,278	\$509,278	\$509,278	\$152,784	99.07	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	80.00	Financiera: / Física: EVALUANDO POSIBLE AMPLIACION DE METAS / Registro:
BCN14140300383003	Obra Sfv 11 Construcción De Red De Drenaje En Callejón Eucalipto, Entre Cañón Palmera, Col. 5 Y 8 Hectáreas, Subdelegación Francisco Villa	SFV-11-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$153,000	\$153,000	\$153,000	\$128,917	\$128,917	\$128,917	\$128,917	84.26	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: .
BCN14140300383049	Obra Si 6 Construcción De Aula En Escuela Conafe En C. Comunidades, Col. Cerro Colorado Iv Sección, Subdelegación Insurgentes	SI-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,701	\$349,701	\$346,965	\$346,965	99.13	\$0	Lote	700	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300383065	Obra Sfv 12 Construcción De Red De Agua Potable En Callejón Eucalipto, Entre Cañón Pamera, Col. 5 Y 8 Hectáreas, Subdelegación Francisco Villa	SFV-12-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,479	\$67,479	\$67,479	\$60,574	99.97	\$0	Metros lineales	12	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300383079	Obra Si 7 Construcción De Sanitarios En Escuela Conafe En C. Comunidades, Col. Cerro Colorado Iv Sección, Subdelegación Insurgentes	SI-7-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$386,604	\$386,604	\$386,604	\$386,604	85.91	\$0	Lote	700	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: .
BCN14140300383102	Obra Slg 1 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Alfredo Ames, Col. Alfredo Ames, Subdelegación La Gloria	SLG-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$354,386	\$354,386	\$354,386	\$354,386	98.44	\$0	Metros lineales	175	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300383147	Obra Sma 2 Construcción De Aula En Esc. Sec. 41 En C. Acceso A Escuela, Entre Alvaro Obregón Y Orquídeas, Col. Infonavit Presidentes, Subdelegación Miguel Alemán	SMA-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$343,037	\$343,037	\$343,037	\$169,779	98.01	\$0	Lote	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300383171	Obra Sma 3 Construcción De Aula En Esc. Sec. 69, En C. Rio Amazonas, Entre C. Orinoco Y C. Rio Paraguay, Col. Infonavit Capistrano, Subdelegación Miguel Alemán	SMA-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$324,638	\$324,638	\$324,448	\$324,448	92.70	\$0	Lote	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300383190	Obra Slg 2 Red De Electrificación En Calle Paseo Del Coyote, Entre Calle Barranca El Coyote, Col. Fuentes Del Sol, Subdelegación La Gloria	SLG-2-2014	Baja California	Tijuana	Fuentes del Sol	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$233,345	\$233,345	\$233,345	\$233,026	\$233,026	\$233,026	\$233,026	99.86	\$0	Metros lineales	420	0.00	90.00	Financiera: / Física: INSTALANDO MUFAS / Registro:
BCN14140300383203	Obra Sma 4 Construcción De Techo Firme En Varias Calle Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Miguel Alemán	SMA-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$414,259	\$414,259	\$414,259	\$411,415	\$411,415	\$411,070	\$411,070	99.23	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300383267	Obra Doc 2 Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Marcelo Raygoza, Continuación Marcelo Raygoza-Xicoténcatl Leyva, Entre Carlos Ruedas Y 6ta., Col. Granjas Div Del Norte-Nido De Las Águilas, D	DOC-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$438,966	\$438,966	\$438,966	\$437,966	\$437,966	\$437,966	\$0	99.77	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	80.00	Financiera: / Física: PROBLEMAS CON EL CONTRATISTA / Registro:

Total: 196

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
BCN14140300383336	Obra Doc 4 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Miguel Alemán, Entre Emiliano Zapata Y Luis Donald Colosío, Col. Pegaso, Delegación Otay-Centenario	DOC-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$199,500	\$199,500	\$199,500	\$195,024	\$195,024	\$195,024	\$195,024	97.76	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300383358	Obra Doc 5 Red De Electrificación En Colonia Granjas Familiares, Col. Granjas Familiares Unidas, Delegación Otay-Centenario	DOC-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,166,667	\$1,039,218	\$1,039,218	\$1,039,184	\$1,039,184	\$1,039,184	\$1,039,184	100.00	\$0	Metros lineales	1,320	0.00	90.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE INSTALACION MUFAS / Registro:
BCN14140300383383	Obra Doc 6 Red De Electrificación En Colonia Las Torres Parte Alta, C. Las Torres Parte Alta, Col. Las Torres Parte Alta, Delegación Otay-Centenario	DOC-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$467,783	\$467,783	\$467,669	\$467,669	\$467,669	\$467,669	99.98	\$0	Metros lineales	280	0.00	90.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE INSTALACION MUFAS / Registro:
BCN14140300383430	Obra Doc 8 Red De Electrificación En Colonia Granjas División Del Norte "B", Col. Granjas División Del Norte, Delegación Otay-Centenario	DOC-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$266,667	\$265,724	\$265,724	\$265,715	\$265,715	\$265,715	\$265,715	100.00	\$0	Metros lineales	580	0.00	90.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE INSTALACION MUFAS / Registro:
BCN14140300383446	Obra Slg 4 Red De Electrificación En Calle Del Sauquito, Entre Calle Rancho Maravillas, Col. Lomas De San Antonio, Subdelegación La Gloria	SLG-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$160,000	\$122,535	\$122,535	\$122,531	\$122,531	\$122,531	\$122,531	100.00	\$0	Metros lineales	105	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN14140300383448	Obra Doc 9 Construcción Y Equipamiento De Comedor En Secundaria 117, Col. Granjas División Del Norte, Delegación Otay-Centenario	DOC-9-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$445,434	\$445,434	\$445,434	\$210,106	98.99	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300383476	Obra Doc 10 Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Tercera A Cuarta, Desde Calle G A C, Cuarta, Col. Granjas División Del Norte, Delegación Otay-Centenario	DOC-10-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$735,000	\$735,000	\$735,000	\$732,942	\$732,942	\$732,942	\$456,366	99.72	\$0	Metros lineales	290	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300383480	Obra Slg 5 Red De Electrificación En Calle Del Jaguar Entre Valle Del Lobo, Col. Ejido Lázaro Cárdenas, Subdelegación La Gloria	SLG-5-2014	Baja California	Tijuana	Ejido Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$200,000	\$184,754	\$184,754	\$184,748	\$184,748	\$184,748	\$184,748	100.00	\$0	Metros lineales	140	0.00	90.00	Financiera: / Física: PENDIENTE DE INSTALAR PARTE DE MUFAS / Registro:
BCN14140300383496	Obra Doc 11 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Limón, Desde C. Segunda Hasta C. Primavera, Delegación Otay-Centenario	DOC-11-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$367,500	\$367,500	\$367,500	\$367,500	\$367,500	\$367,500	\$367,500	100.00	\$0	Metros lineales	280	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300383516	Obra Doc 12 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Privada Benito Juárez, Desde C. Segunda Hasta C. Primera, Col. Granjas División Del Norte, Delegación Otay-Centenario	DOC-12-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$208,524	\$208,524	\$208,524	\$208,524	99.30	\$0	Metros lineales	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300383532	Obra Doc 13 Construcción De Drenaje Pluvial Ignacio Zaragoza (1er. Etapa), Talud Hacia C. Volcán De Toluca, Col. Ignacio Zaragoza, Delegación Otay-Centenario	DOC-13-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$352,750	\$352,750	\$352,750	\$305,547	\$305,547	\$305,547	\$305,547	86.62	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300383536	Obra Slg 6 Equipamiento De Aula En Esc. Secundaria Gral #118, En Calle Santa Fé 3ra., Col. Santa Fé 3ra., Subdelegación La Gloria	SLG-6-2014	Baja California	Tijuana	Santa Fe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$94,000	\$94,000	\$94,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	520	0.00	0.00	Financiera: / Física: REFRENDO AUTORIZADO POR CABILDO EL 24 DE JUNIO DE 2015 / Registro:
BCN14140300383556	Obra Slg 7 Equipamiento De Aula En Preescolar Alejandra Moreno Sotelo En C. Santa Fé 3ra., Col. Santa Fé 3ra., Subdelegación La Gloria	SLG-7-2014	Baja California	Tijuana	Santa Fe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$56,224	\$56,224	\$56,224	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	600	0.00	0.00	Financiera: / Física: REFRENDO AUTORIZADO POR CABILDO EL 24 DE JUNIO DE 2015 / Registro:
BCN14140300383574	Obra Slg 8 Construcción De Banquetas En Calle Club De Leones, Col. La Gloria, Subdelegación La Gloria	SLG-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$57,000	\$57,000	\$57,000	\$56,432	\$56,432	\$56,432	\$56,432	99.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: .
BCN14140300383592	Obra Slg 9 Equipamiento De Aula En Esc. Secundaria No. 78 Miguel Salceda Heredia, Col. La Gloria, Subdelegación La Gloria	SLG-9-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	540	0.00	0.00	Financiera: / Física: REFRENDO AUTORIZADO POR CABILDO EL 24 DE JUNIO DE 2015 / Registro:
BCN14140300383612	Obra Slg 10 Equipamiento De Aula En Escuela Kilivus, En Av. Falsan Y Calle Silvania, Col. Colinas Del Sol, Subdelegación La Gloria	SLG-10-2014	Baja California	Tijuana	Colinas del Sol	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$75,075	\$75,075	\$75,075	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	612	0.00	0.00	Financiera: / Física: REFRENDO AUTORIZADO POR CABILDO EL 24 DE JUNIO DE 2015 / Registro:
BCN14140300383613	Obra Doc 17 Construcción Y Equipamiento De Comedor En Esc. Primaria Nación Independiente, Col. Granjas División Del Norte, Delegación Otay-Centenario	DOC-17-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$449,282	\$449,282	99.84	\$0	Lote	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300383641	Obra Doc 18 Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Otay-Centenario	DOC-18-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$456,960	\$456,960	\$456,960	\$455,653	\$455,653	\$455,653	\$455,653	99.71	\$0	Metros Cuadrados	144	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300383642	Obra Slg 11 Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación La Gloria	SLG-11-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$399,840	\$399,840	\$399,840	\$399,274	\$399,274	\$399,274	\$399,274	99.86	\$0	Metros Cuadrados	56	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300383661	Obra Slg 12 Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación La Gloria	SLG-12-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$81,840	\$81,840	\$81,840	\$80,780	\$80,780	\$80,780	\$50,813	98.71	\$0	Metros Cuadrados	22	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300383666	Obra Doc 19 Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Otay-Centenario	DOC-19-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,690,000	\$1,690,000	\$1,690,000	\$1,689,998	\$1,689,998	\$1,689,998	\$1,432,807	100.00	\$0	Piezas	156	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300383738	Obra Slg 13 Construcción De Muro Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación La Gloria	SLG-13-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$248,200	\$248,200	\$248,200	\$246,926	\$246,926	\$246,926	\$140,319	99.49	\$0	Metros Cuadrados	14	0.00	76.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 196

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCN14140300383768	Obra Slg 14 Equipamiento De Aula En Esc. Calmecac, En Av. Sur S/N, Col. Porticos De San Antonio, Subdelegación La Gloria	SLG-14-2014	Baja California	Tijuana	Pórticos de San Antonio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	580	0.00	0.00	Financiera: / Física: REFRENDO AUTORIZADO POR CABILDO EL 24 DE JUNIO DE 2015 / Registro:
BCN14140300383799	Obra Slg 15 Equipamiento De Aula En Esc. Sec. General Sor Juana Inés De La Cruz, Subdelegación La Gloria	SLG-15-2014	Baja California	Tijuana	Francisco Zarco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$70,850	\$70,850	\$70,850	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	560	0.00	0.00	Financiera: / Física: REFRENDO AUTORIZADO POR CABILDO EL 24 DE JUNIO DE 2015 / Registro:
BCN14140300383846	Obra Ss 1 Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Maquiladoras, Entre Calle Tierras Osiosas Y Lib. Flores Magón, Col. Ciores Magón, Subdelegación Salvatierra	SS-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$572,400	\$402,400	\$402,400	\$396,456	\$396,456	\$396,456	\$396,456	98.52	\$0	Metros Cuadrados	145	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300383868	Obra Ss 2 Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Alvaro Obregón (1er. Etapa), Inicia Del Cañón Del Gallo, Col. Pedregal De Sta. Julia 3 Sección, Subdelegación Salvatierra	SS-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$811,800	\$811,800	\$811,800	\$724,037	\$724,037	\$724,037	\$0	89.19	\$0	Metros lineales	312	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300384001	Obra Ss 3 Red De Electrificación De Calle Venustiano Carranza (1er. Etapa), Entre Calle Ignacio Ramírez Y Corregidora, Col. Xicoténcatl Leyva, Subdelegación Salvatierra	SS-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$133,340	\$133,340	\$133,340	\$130,394	\$130,394	\$130,394	\$130,394	97.79	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN14140300384026	Obra Ss 4 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Jacarandas, Entre Calle Alamos Y Eucaulpto, Col. Fausto González, Subdelegación Salvatierra	SS-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$504,000	\$504,000	\$504,000	\$399,246	\$399,246	\$399,246	\$70,939	79.22	\$0	Metros lineales	220	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300384049	Obra Ss 5 Red De Electrificación En Calle Cañón Del Gallo, Entre Guelatao Y Constitución, Col. Xicoténcatl Leyva, Subdelegación Salvatierra	SS-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$366,685	\$344,185	\$344,185	\$344,174	\$344,174	\$344,174	\$344,174	100.00	\$0	Metros lineales	384	0.00	95.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN14140300384075	Obra Ss 6 Equipamiento De Aula En Esc. Prim. Josefina Rendón Parra, En C. Fray Junipero Sierra #7219, Fracc. Salvatierra, Subdelegación Salvatierra	SS-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	650	0.00	0.00	Financiera: / Física: REFRENDO AUTORIZADO POR CABILDO EL 24 DE JUNIO DE 2015 / Registro:
BCN14140300384092	Obra Ss 7 Equipamiento De Aula En Esc. Prim Emilio Portes Gil, En C. Xochimilco, Col. Jibaro, Subdelegación Salvatierra	SS-7-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	495	0.00	0.00	Financiera: / Física: REFRENDO AUTORIZADO POR CABILDO EL 24 DE JUNIO DE 2015 / Registro:
BCN14140300384119	Obra Ss 8 Equipamiento De Aula En Esc. Jean Piaget, En Av. Presidente Juárez, Col. Xicoténcatl Leyva, Subdelegación Salvatierra	SS-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	580	0.00	0.00	Financiera: / Física: REFRENDO AUTORIZADO POR CABILDO EL 24 DE JUNIO DE 2015 / Registro:
BCN14140300384171	Obra Ss 9 Equipamiento De Aula En Esc. Sec. 106, En C. Agustín Irujo #3119, Col. Pedregal De Sta. Julia, Subdelegación Salvatierra	SS-9-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	576	0.00	0.00	Financiera: / Física: REFRENDO AUTORIZADO POR CABILDO EL 24 DE JUNIO DE 2015 / Registro:
BCN14140300384188	Obra Ss 10 Equipamiento De Aula En Esc. Prim. Rafael Ramírez, En C. Hermenegildo Galeana, Col. Pedregal De Sta. Julia 2 Sección, Subdelegación Salvatierra	SS-10-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	658	0.00	0.00	Financiera: / Física: REFRENDO AUTORIZADO POR CABILDO EL 24 DE JUNIO DE 2015 / Registro:
BCN14140300384213	Obra Ss 11 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Emiliano Zapata, Entre Lerdo De Tejada, Col. Pedregal De Sta. Julia 2 Sección, Subdelegación Salvatierra	SS-11-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$421,200	\$421,200	\$421,200	\$419,731	\$419,731	\$419,731	\$419,731	99.65	\$0	Metros lineales	148	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300384232	Obra Ss 12 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cerro De Las Campanas, En Cerro De Las Campanas, Entre Cerrada Y Blvd. Flores Magón, Col. Salvatierra, Subdelegación Salvatierra	SS-12-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$406,800	\$406,800	\$406,800	\$293,686	\$293,686	\$293,686	\$119,774	72.19	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300384264	Obra Ss 13 Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Salvatierra	SS-13-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,179,522	\$1,179,522	\$1,179,522	\$855,496	\$855,496	\$855,496	\$855,496	72.53	\$0	Metros Cuadrados	86	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300384283	Obra Ss 14 Construcción De Muro Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Salvatierra	SS-14-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$356,022	\$356,022	\$356,022	\$354,768	\$354,768	\$354,768	\$106,430	99.65	\$0	Metros Cuadrados	23	0.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
BCN14140300384307	Obra Ss 15 Construcción De Banquetas En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Salvatierra	SS-15-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$157,888	\$157,888	\$157,888	\$127,357	\$127,357	\$127,357	\$127,357	80.66	\$0	Metros Cuadrados	19	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: .
BCN14140300384332	Obra Ss 16 Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Salvatierra	SS-16-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$95,200	\$95,200	\$95,200	\$95,114	\$95,114	\$95,114	\$28,534	99.91	\$0	Metros Cuadrados	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300384353	Obra Ss 17 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En C. Padre Salvatierra, Entre San José De La Montaña, Col. Ampliación Salvatierra, Subdelegación Salvatierra	SS-17-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$359,999	\$359,999	\$359,818	\$359,818	99.95	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140400418767	Obra Dlm 12 Construcción Y Alumbrado Publico En Varias Calles Col. Anexa Loma Dorada Colonia Loma Dorada	DLM-12-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$51,191	\$51,191	\$51,191	\$51,130	\$51,130	\$51,130	\$51,130	99.88	\$0	Piezas	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140400418791	Obra Dst 29 Instalacion De Alumbrado Publico En Varias Calles Colonia Varias Colonias	DST-29-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$422,000	\$422,000	\$422,000	\$416,239	\$416,239	\$416,239	\$244,656	98.63	\$0	Piezas	900	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140400418820	Obra Dst 30 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Cjon. Sonora En Cjon. Sonora Colonia Camino Verde	DST-30-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$195,430	\$195,430	\$195,430	\$195,430	97.71	\$0	Metros lineales	105	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 196

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCN14140400418848	Obra Dst 31 Construcción De Aulas En Ave. De Los Volcanes Colonia Urbi Villa Del Prado 2 Seccion	DST-31-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$348,951	\$348,951	\$348,951	\$311,321	99.70	\$0	Lote	655	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140400418868	Obra Dst 32 Red De Electrificación En Varias Calles Col. Camino Verde En Rio Candelario Y Verde Espuma Colonia Camino Verde	DST-32-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$227,882	\$227,882	\$227,882	\$68,365	99.08	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140400418905	Obra Dst 33 Construcción De Red De Drenaje Sanitario Col. Mi Patrimonio En Varias Calles Entre Isla San Pablo Colonia Mi Patrimonio	DST-33-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$522,000	\$522,000	\$522,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: REFRENDO AUTORIZADO POR CABILDO EL 24 DE JUNIO DE 2015 / Registro:
BCN14140400418930	Obra Dst 34 Ampliación De Sanitarios En Cerrada Vigo Y Calle Acuario Colonia Reacomodo	DST-34-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$439,412	\$439,412	\$439,412	\$363,402	97.65	\$0	Lote	1,200	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140400418956	Obra Dst 35 Red De Electrificación En La Calle Cañon Centenario De La Col. Centenario En Prolongacion Palomas Y Calle Punta Arenas Colonia Centenario 2	DST-35-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,503	\$298,503	\$298,503	\$232,953	99.50	\$0	Metros lineales	50	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140400419037	Obra Dst 36 Red De Electrificación En La Calle Polo En Calle Juan Espronceda Y Calle Ramon Nieto Colonia Sanchez Taboada	DST-36-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$247,547	\$247,547	\$247,547	\$74,264	99.02	\$0	Metros lineales	20	0.00	95.00	Financiera: / Física: INSTALANDO MUFAS / Registro:
BCN14140400419163	Obra Dst 38 Red De Electrificación En La Calle Rio Tula En Calle Rio Sumacinta Y Ave. Baja California Colonia Camino Verde	DST-38-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$148,084	\$148,084	\$148,084	\$44,425	98.72	\$0	Metros lineales	50	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140400419205	Obra Dlpe 19 Red De Electrificación En Col. Praderas En Varias Calles Colonia Praderas	DLPE-19-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,415,340	\$1,415,340	\$1,415,340	\$1,415,339	\$1,415,339	\$1,415,339	\$1,415,339	100.00	\$0	Metros lineales	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: .
BCN14140400419232	Obra Dlpe 20 Construcción Y Equipamiento De Dispensario Medico En Parque Villas Del Campo En Paseo Del Alamo Colonia Villa Del Campo	DLPE-20-2014	Baja California	Tijuana	Villa del Campo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$322,237	\$322,237	\$322,237	\$144,021	92.07	\$0	Lote	1,500	0.00	90.00	Financiera: / Física: SE ENTREGARA EL EQUIPAMIENTO / Registro:
BCN14140400419467	Obra Dcc 13 Pavimentación Con Concreto Hidraulico De C. Centauro En C. Centauro Colonia Horoscopo	DCC-13-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$262,840	\$262,840	\$262,840	\$259,971	\$259,971	\$259,971	\$259,971	98.91	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140400419509	Obra Doc 20 Electrificación En Calle Arroyo En Calle Arroyo Colonia Las Torres P/B	DOC-20-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$89,145	\$89,145	\$89,145	\$26,743	99.05	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140400419527	Obra Doc 21 Electrificación En Colonia Granjas Familiares Unidas "B" En Electrificación En Colonia Granjas Familiares Unidas "B" Colonia Granjas Familiares Unidas	DOC-21-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$186,739	\$186,739	\$186,739	\$56,022	98.28	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140400419554	Obra Dcc 22 Electrificación En Callejon Chihuahua En Callejon Chihuahua Colonia Col. Granjas División Del Norte	DOC-22-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$194,059	\$194,059	\$194,059	\$58,218	97.03	\$0	Metros lineales	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140400419588	Obra Doc 23 Construcción De Drenaje Pluvial En Nido De Las Aguilas-Rinconada En Pluvial Nido De Las Aguilas-Rinconada Colonia Col. Granjas División Del Norte	DOC-23-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,322,952	\$1,322,952	\$1,322,952	\$1,321,455	\$1,321,455	\$1,321,455	\$1,321,455	99.89	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140400419639	Obra Doc 24 Electrificación En Calle Privada 1 En Calle Privada 1 Colonia Col. Granjas División Del Norte	DOC-24-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$106,000	\$106,000	\$106,000	\$96,237	\$96,237	\$96,237	\$47,494	90.79	\$0	Metros lineales	60	0.00	90.00	Financiera: / Física: EN ESPERA DE PROGRAMACION DE CFE / Registro:
BCN14140400419667	Obra Doc 25 Electrificación En Calle Vista Hermosa En Calle Vista Hermosa Colonia Las Torres P/A	DOC-25-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$69,587	\$69,587	\$69,587	\$32,827	99.41	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140400419713	Obra Dpl 25 Red De Electrificación En Varias Calles De La Colonia Milenio 1ra Secc. En Varias Calles Colonia Milenio 1era Secc.	DPL-25-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$248,000	\$248,000	\$248,000	\$247,145	\$247,145	\$247,145	\$243,104	99.66	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140400419793	Obra Dpl 27 Red De Electrificación En Calle Prolongacion 16 De Septiembre En Colonia Lazaro Cardenas Colonia Lazaro Cardenas	DPL-27-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$161,054	\$161,054	\$161,054	\$160,876	\$160,876	\$160,876	\$157,007	99.89	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140400419832	Obra SfV-13 Red De Electrificación En Calle Colosio Y Michoacan En Calle Colosio Y Michoacan Colonia Obrera Tercera Secc	SFV-13-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$328,443	\$328,443	\$328,443	\$327,072	\$327,072	\$327,072	\$241,701	99.58	\$0	Metros lineales	220	0.00	85.00	Financiera: / Física: EN PROCESO INSTALAR MUFAS / Registro:
BCN14140400419852	Obra Slg 16 Red De Electrificación En Calle Chiapas En Calle Chiapas Colonia Lagunitas	SLG-16-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$158,711	\$158,711	\$158,711	\$156,688	\$156,688	\$156,688	\$47,006	98.73	\$0	Metros lineales	10	0.00	25.00	Financiera: / Física: SE HABIA RETRADADO DEBIDO A FALTA DE TRAMITOLOGIA EN CFE, EL CONTRATISTA PRESENTO EL LUNES 15 PROYECTO APROBADO, MANIFIESTA RAUNUDAR TRABAJOS LUNES 22 / Registro:
BCN14140400419871	Obra Ss 19 Red De Electrificación En Calle Cañon Del Gallo (2da Etapa) En Canon Del Gallo Colonia Xicotencatl Leyva	SS-19-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$97,843	\$97,843	\$97,843	\$29,353	97.84	\$0	Metros lineales	384	0.00	30.00	Financiera: / Física: SE REALIZARA CAMBIO DE PROYECTO POR LINEAMIENTOS DE CFE. / Registro:
BCN14140400419890	Obra Ss 20 Red De Electrificación De Calle Venustiano Carranza (2da Etapa) En Venustiano Carranza Colonia Xicotencatl Leyva	SS-20-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$136,500	\$136,500	\$136,500	\$134,856	\$134,856	\$134,856	\$40,457	98.80	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 196

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCN14140400419905	Obra Ss 21 Red De Electrificación De Callejon Los Angeles Y Padre Salvatierra En Callejon Los Angeles Colonia Ampl Salvatierra	SS-21-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$97,890	\$97,890	\$97,890	\$29,367	97.89	\$0	Metros lineales	10	0.00	80.00	Financiera: / Física: PENDIENTE DE INSTALAR CABLEADO, SE REQUIERE COORDINAR CON CFE, PARA EVITAR VANDALISMO Y ROBO DE CABLE, DEBIDO A QUE CFE REALIZAR LA ULTIMA CONEXIÓN. / Registro: