

Total: 28

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Descripción	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Año Financiero										Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Saldo	Utilidad de Medida		Publicación	Avance Anual	Avance Acumulado		
MNI177040104750	Albercadero Público en River, Millano Jaque Interacción Carretera Antigua A Tejada Santa Las Vías Heróicas	101109150-2017-198-492017	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	0010M			Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2017	\$400,000	\$399,493	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financieras / Fiscales / Registros	
MNI177040104751	Calle de Antonio Castro Velasco, Entre Calle del Río y Jorge Muñoz, Col. Tercera del Valle, Tijuana, B.C.	101107500-2017-198-492017	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	0010M			Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$3,999,493	\$2,537,127	\$2,537,491	\$2,537,491	\$2,537,491	\$2,537,491	43.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financieras / Fiscales / Registros		
MNI1770401048131	Cancha Deportiva de Fútbol Femenil Entre Calle Segrete y Ar. Unión de La Col. Unión Antorchera, Tijuana, B.C.	101105748-2017-198-492017	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	0010M			Deporte	En Ejecución	2017	\$35,000,000	\$3,499,508	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	22.00	Financieras / Fiscales / Registros	21270001: Para el siguiente nivel.	
MNI1770401048156	Construcción de Área Pabellón de Recreación en Zona Programática de la Col. Unión Antorchera, Tijuana, B.C.	101107500-2017-198-492017	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	0010M			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,938,877	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financieras / Fiscales / Registros		
MNI1770401048163	Construcción de Área Pabellón de Recreación en Zona Programática de la Col. Unión Antorchera, Tijuana, B.C.	1011059131-2017-198-492017	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	0010M			Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financieras / Fiscales / Registros		
MNI1770401048181	Construcción de Muro de Contención en Avenida 114 entre Comandante Colón y Pinar, Tijuana, B.C.	101107507-2017-198-492017	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	0010M			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,700,000	\$2,633,205	\$748,111	\$748,111	\$748,111	\$748,111	\$748,111	21.81	\$0	Metros Lineales	0	0.00	40.00	Financieras / Fiscales / Registros	21270001: Para el siguiente nivel.	
MNI1770401048200	Construcción de Puntos Peatonales y Vialidad en la Colonia Unión Antorchera Primera Sección sobre la Calle 12 de Abril	1011059149-2017-198-492017	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	0010M			Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,799,091	\$1,799,091	\$1,799,091	\$1,799,091	\$1,799,091	0.00	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financieras / Fiscales / Registros	21270001: Para el siguiente nivel.
MNI1770401048237	Estación de Servicio en Calle de Las Rosetas, Col. Chabasa del Pinar, Tijuana, B.C.	101105748-2017-198-492017	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	0010M			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$499,978	\$275,748	\$275,748	\$275,748	\$275,748	\$275,748	55.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financieras / Fiscales / Registros	21270001: Para el siguiente nivel.	
MNI1770401048254	Juegos Recreativos en Área de Rehabilitación de la Calle Villalón Silva, Col. Unión Antorchera, Tijuana, B.C.	101105748-2017-198-492017	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	0010M			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$500,000	\$499,989	\$389,991	\$389,991	\$389,991	\$389,991	\$389,991	80.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financieras / Fiscales / Registros	21270001: Para el siguiente nivel.	
MNI1770401048322	Rehabilitación Calle Primitivo Díaz de la Cruz y Calle 12 de Abril, Col. Unión Antorchera, Tijuana, B.C.	1011057504-2017-198-492017	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	0010M			Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,499,903	\$1,109,426	\$1,109,426	\$1,109,426	\$1,109,426	\$1,109,426	73.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financieras / Fiscales / Registros		
MNI1770401048344	Rehabilitación de Calle Comandante Entre Calle Península y Calle No. 314, Colonia Pinar, Tijuana, B.C.	1011057505-2017-198-492017	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	0010M			Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$999,620	\$894,712	\$894,712	\$894,712	\$894,712	\$894,712	89.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros		
MNI1770401048362	Rehabilitación de Calle Las Palmas Entre Avenida 114 y Avenida 116, Inapalapa, Col. Unión Antorchera	1011057500-2017-198-492017	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	0010M			Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,199,432	\$1,731,410	\$1,731,410	\$1,731,410	\$1,731,410	\$1,731,410	86.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financieras / Fiscales / Registros	21270001: Para el siguiente nivel.	
MNI1770401048421	Rehabilitación de Pisos Lomas Altas y Lomas de las Palmas, Col. Unión Antorchera, Tijuana, B.C.	1011057502-2017-198-492017	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	0010M			Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,999,894	\$2,999,894	\$1,755,291	\$1,755,291	\$1,755,291	\$1,755,291	58.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financieras / Fiscales / Registros	21270001: Para el siguiente nivel.	
MNI1770401048464	Rehabilitación de Pisos Lomas de las Palmas Entre Calle Primitivo Díaz de la Cruz y Calle 12 de Abril, Col. Unión Antorchera	1011057497-2017-198-492017	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	0010M			Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$2,999,933	\$486,142	\$486,142	\$486,142	\$486,142	\$486,142	22.87	\$0	Metros Lineales	0	0.00	15.00	Financieras / Fiscales / Registros		
MNI1770401048790	Segundo Etapa de la Caja del Estudiante Baja California, ubicada en las instalaciones de la Escuela No. 114 de Tijuana, C.P. Regio con Comision de la Col. Pinar	1011059148-2017-198-492017	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	0010M			Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,799,760	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financieras / Fiscales / Registros	21270001: Para el siguiente nivel.	