

Total: 236

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumula		
BCN1414010037945	Proyección Ramo 33 Tijuana 2014		Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL DE TIJUANA	Asistencia Social	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300369087	Obra Dlm 1 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle San Felipe Entre Calle Rosarito Y Cerrada, Col. Colinas De La Mesa, Delegación La Mesa	DLM-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$222,000	\$222,000	\$199,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	80	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN14140300369256	Obra Dlm 2 Construcción De Red Eléctrica En Calle Mariano Arista Entre Calle Anastasio Bustamante Y Sin Nombre, Col. Lomas De La Amistad, Delegación La Mesa	DLM-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$166,675	\$166,675	\$150,008	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN14140300369307	Obra Dlm 3 Mantenimiento De Aula En Esc. Sec. Estatal No. 67 Leona Vicario, Entre Amado Nervo Y Sor Juana Inés De La Cruz, Col. Monte Bello, Delegación La Mesa	DLM-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$151,041	\$151,041	\$135,937	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	800	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:		
BCN14140300369337	Obra Dlm 4 Mantenimiento De Aula, Dotación De Servicios Básicos En Esc. Prim. Netzahuacoyotl, Entre Clavelas Y Clavelas, Col. Valles De Las Flores, Delegación La Mesa	DLM-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN14140300369370	Obra Dlm 5 Construcción De Aula En Esc. Prim. Club Soroptimista, Entre C. Monte Alegre Y Guadalupe, Col. Jalisco, Delegación La Mesa	DLM-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$360,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN14140300369391	Obra Dlm 6 Construcción De Aula En Esc. Sec. No. 99 Alberto García Luna, En Blvd. Benito Juárez Y Miguel De La Madrid, Col. Lomas De La Amistad, Delegación La Mesa	DLM-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$315,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	600	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN14140300369425	Obra Dlm 7 Construcción De Aula En Esc. Helen Keller, En Ermita Norte Y Paseo De Los Héroes, Col. San José, Delegación La Mesa	DLM-7-2014	Baja California	Tijuana	San José	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$315,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	350	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:		
BCN14140300369462	Obra Dlm 8 Construcción De Aula En Jardín De Niños Sócrates, En Callejón Aida Baltazar Y Calle Vasco De Quiroga, Col. Corona Del Rosal, Delegación La Mesa	DLM-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$315,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	250	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN14140300369497	Obra Dlm 9 Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Varias Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación La Mesa	DLM-9-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,440,173	\$1,440,173	\$1,296,156	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	88	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN14140300370517	Obra Dlm 10 Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Mexicall, En C. Rosarito Y Cerrada, Col. Colinas De La Mesa, Delegación La Mesa	DLM-10-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$423,409	\$423,409	\$381,068	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN14140300370589	Obra Dlm 11 Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Callejón Tijuana, En Calle Tijuana Y Cerrada, Col. Colinas De La Mesa, Delegación La Mesa	DLM-11-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$190,800	\$190,800	\$171,720	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN14140300371310	Obra Slp 1 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Tecate, Entre Calle Rosarito Y Cerrada, Col. Colinas De La Mesa, Subdelegación Los Pinos	SLP-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$189,000	\$189,000	\$170,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	80	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN14140300371327	Obra Slp 2 Red De Electrificación En Varias Calles De La Col. Loma Dorada, Subdelegación Los Pinos	SLP-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$333,350	\$333,350	\$300,015	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	308	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:		

Total: 236

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumula
BCN14140300371335	Obra Slp 3 Construcción De Aula En Esc. Sec. No. 16, Entre Calle Irma Y Karin, Col. Terrazas De La Presa, Subdelegación Los Pinos	SLP-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$315,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	1,250	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300371347	Obra Slp 4 Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Varias Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Los Pinos	SLP-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,177,173	\$1,177,173	\$1,059,456	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	72	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300371358	Obra Slp 5 Pavimentación Con Concreto Hidráulico De C. Rosarito Entre Calle Tijuana, Col. Colinas De La Mesa, Subdelegación Los Pinos	SLP-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$387,960	\$387,960	\$349,164	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	140	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300371372	Obra Dst 1 Red De Electrificación En Varias Calles De La Col. Xochimilco, Delegación Sánchez Taboada	DST-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$735,000	\$735,000	\$661,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	295	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300371387	Obra Dst 2 Red De Electrificación De Camino Vecinal De La Col. Leandro Valle Entre Mapolas Y Las Rosas En La Delegación Sánchez Taboada	DST-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$210,000	\$210,000	\$189,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	85	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300371394	Obra Dst 3 Red De Electrificación En Varias Calles De La Col. El Tecolote En La Delegación Sánchez Taboada	DST-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$330,000	\$330,000	\$297,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	130	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300371405	Obra Dst 4 Red De Electrificación En La Calle Estado 29 De La Col. Sánchez Taboada, Entre Via Láctea, Dedelegación Sánchez Taboada	DST-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$105,000	\$105,000	\$94,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300371418	Obra Dst 5 Red De Electrificación En Varias Calles De La Col. Sánchez Taboada, Delegación Sánchez Taboada	DST-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$525,000	\$525,000	\$472,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	210	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300371427	Obra Dst 6 Red De Electrificación En La Calle Escultores De La Col. Ampliación Sánchez Taboada, Entre Talabarteros Callejón Carrada, Delegación Sánchez Taboada	DST-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$126,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300371438	Obra Dst 7 Red De Electrificación En La Calle Miguel Hidalgo Y Prolongación M.H., Entre Mirador Y Bamba Miguel Alemán De La Col. Mi Rancho, Delegación Sánchez Taboada	DST-7-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$315,000	\$315,000	\$283,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	125	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300371449	Obra Dst 8 Red De Electrificación En La Avenida Las Palmas De La Col. Emiliano Zapata, Delegación Sánchez Taboada	DST-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$210,000	\$210,000	\$189,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	85	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300371455	Obra Dst 9 Red De Electrificación De Cañón Juárez, Entre Loma Bonita Y Cañón Palmas, Col. 3 De Octubre, Delegación Sánchez Taboada	DST-9-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$210,000	\$210,000	\$189,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	85	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300371461	Obra Dst 10 Red De Electrificación En La Calle Lázaro Cárdenas Entre Benito Juárez Y Calle De Alba De La Col. 3 De Octubre, Delegación Sánchez Taboada	DST-10-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$210,000	\$210,000	\$189,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	85	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300371468	Obra Dst 11 Red De Electrificación De Las Calles Peñas Blancas Y Sinalá, Entre Puntarena Y Las Palmas, Col. Villa Urrutia, Delegación Sánchez Taboada	DST-11-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$245,000	\$245,000	\$220,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300371474	Obra Dst 12 Red De Electrificación En La Calle Golondrinas Entre Ruisenor Y Lázaro Cárdenas, Col. San Luis, Delegación Sánchez Taboada	DST-12-2014	Baja California	Tijuana	San Luis	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$126,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 236

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
BCN14140300371485	Obra Dst 13 Red De Electrificación En Callejón Victor Islas Parra De La Col. Camino Verde, Delegación Sánchez Taboada	DST-13-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$70,000	\$70,000	\$63,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300371498	Obra Dst 14 Red De Electrificación En Varias Calles Y Varias Ubicaciones De La Col. Camino Verde, Delegación Sánchez Taboada	DST-14-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$560,000	\$560,000	\$504,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	225	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300374251	Obra Dst 15 Construcción De Red De Agua Potable En Calle Ruiz Cortines Entre Flores Y Rosas Magallón, Col. Leandro Valle, Delegación Sánchez Taboada	DST-15-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$41,040	\$41,040	\$36,936	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300374273	Obra Dst 16 Construcción De Red De Agua Potable En Calle Jilguero, Entre Canario Y Halcón, Col. San Luis, Delegación Sánchez Taboada	DST-16-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$214,500	\$214,500	\$193,050	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	145	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300374303	Obra Dst 17 Construcción De Red De Agua Potable En Calle Gorrión, Entre Calle San Clemente, Col. San Luis, Delegación Sánchez Taboada	DST-17-2014	Baja California	Tijuana	San Luis	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$631,500	\$631,500	\$568,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	420	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300374334	Obra Dst 18 Construcción De Red De Agua Potable En Cjón. De Servicio, Col. Camino Verde, Delegación Sánchez Taboada	DST-18-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$57,000	\$57,000	\$51,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300374370	Obra Dst 19 Construcción De Red De Agua Potable En Calle Sonora, Col. Camino Verde, Delegación Sánchez Taboada	DST-19-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$159,000	\$159,000	\$143,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	105	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300374395	Obra Dst 20 Construcción De Red De Agua Potable En Calle Raul Reynoso Entre Calle Plátón Y Ave. Baja California, Delegación Sánchez Taboada	DST-20-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$37,620	\$37,620	\$33,858	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300374424	Obra Dst 21 Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Varias Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Sánchez Taboada	DST-21-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,887,500	\$2,887,500	\$2,598,750	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	45	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300374449	Obra Dst 22 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Lázaro Cárdenas, Entre Orbíta Y Arles, Col. Niño Artillero, Delegación Sánchez Taboada	DST-22-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$284,272	\$284,272	\$255,845	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	75	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300374493	Obra Dst 23 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Zamaria, Entre Calle Jerusalem, Col. 3 De Octubre, Delegación Sánchez Taboada	DST-23-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$527,200	\$527,200	\$474,480	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	135	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300374526	Obra Dst 24 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cjón. Raul Reynoso, Entre Calle Plátón Y Ave. Baja California, Col. Camino Verde, Delegación Sánchez Taboada	DST-24-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$97,200	\$97,200	\$87,480	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300374583	Obra Dst 25 Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Varias Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Sánchez Taboada	DST-25-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,485,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	165	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300374618	Obra Dst 26 Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Sierra De Juárez, Entre Victor Islas Parra Y Sierra Encantada, Col. Camino Verde	DST-26-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,409,332	\$2,409,332	\$2,168,399	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300374644	Obra Dst 27 Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Sánchez Taboada	DST-27-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,861,049	\$2,861,049	\$2,574,944	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 236

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
BCN14140300374663	Obra Detr 28 Red De Electrificación De Calle Lázaro Cárdenas, En Varias Ubicaciones De La Col. San Luis, Delegación Sánchez Taboada	DST-28-2014	Baja California	Tijuana	San Luis	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	80	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300374689	Obra Detr 1 Construcción De Aula En Esc. Sec. Municipal No.1, En Calle Mar Baltico No. 288, Col. Alemán, Delegación Centro	DCTR-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$730,000	\$730,000	\$657,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300374809	Obra Detr 2 Construcción De Aula En Esc. Prim. Municipal Carlos Villalvazo Turno Vespertino, En Ave. 20 De Noviembre Y José Ma. Carrasco, Col. Hidalgo, Delegación Centro	DCTR-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$315,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300374852	Obra Detr 3 Equipamiento De Aula En Esc. Sec. No. 6 Ignacio Zaragoza En C. Marcarita Ruiz Díaz Y Buenos Aires No. 1049, Col. Altamira, Delegación Centro	DCTR-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$110,000	\$110,000	\$99,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	1,200	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300374897	Obra Detr 4 Construcción De Comedor Escolar En Esc. Prim. 27 De Septiembre T.V. En Calle 5 De Mayo Y Baja California, Col. Zona Norte, Delegación Centro	DCTR-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$540,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300374926	Obra Detr 5 Mantenimiento De Sanitarios En Esc. Prim. 27 De Septiembre T.V. En Calles 5 De Mayo Y Baja California, Col. Zona Norte, Delegación Centro	DCTR-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$135,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300374946	Obra Detr 6 Red De Electrificación De Calle Gaviota, Entre Calle Primavera Y Calle Verano, Col. Heradura Sur, Delegación Centro	DCTR-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$100,500	\$100,500	\$90,450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300374980	Obra Detr 7 Construcción De Comedor, Aula, Mantenimiento De Aula En Esc. Prim. No.1 General Lázaro Cárdenas, En Av. Niños Héroes, Zona Centro, Delegación Centro	DCTR-7-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$1,020,000	\$1,020,000	\$918,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300375012	Obra Detr 8 Mantenimiento Sanitarios En Esc. Prim. No.1 General Lázaro Cárdenas, En Av. Niños Héroes, Zona Centro, Delegación Centro	DCTR-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300375035	Obra Detr 9 Construcción De Aula, Comedor Y Mantenimiento De Aula En Esc. Prim. Alba Roja, Entre C. Negrete Y C. Cuarta, Zona Centro, Delegación Centro	DCTR-9-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$1,052,396	\$1,052,396	\$947,156	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300375067	Obra Detr 10 Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones, En Varias Colonias De La Delegación Centro	DCTR-10-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,309,200	\$1,309,200	\$1,178,280	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	80	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300375099	Obra Dlp 1 Construcción De Drenaje Pluvial En Canal Valle Verde, Entre C. Arroyo Poniente Y C. Humanismo, Col. Valle Verde, Delegación La Presa	DLP-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300375125	Obra Dlp 2 Construcción De Comedor Comunitario En Valle Verde, Calle Amistad, Entre C. Leal Y C. Amigo, Col. Valle Verde, Delegación La Presa	DLP-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$412,388	\$412,388	\$371,149	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300375734	Obra Dlp 3 Construcción De Banquetas En Calle Jesús Mendoza Perimetro Esc. Pioneros De Tijuana) Entre C. De Los Flamíngos Y C. María José Ortega, Col. Altiplano 5ta. Sección, Delegación La Presa	DLP-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$45,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 236

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumula
BCN14140300375743	Obra Dlp 4 Equipamiento De Comedor Escolar Jardin De Niños Leona Vicario En C. Gral. Lázaro Cárdenas, Entre C. 5 Y C. 3, Col. Ejido Francisco Villa, Delegación La Presa	DLP-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$45,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300375831	Obra Dlp 5 Red De Electrificación En Varias Calles, C. Imperio Vikingo, C. Países Bajos, C. Imperio Luxemburgo, C. San Marino, C. San Marino, C. Imperio Turco Y Blvd. Imperial En La Col. Valle Imperia	DLP-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,266,730	\$1,266,730	\$1,140,057	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	310	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300375844	Obra Dlp 6 Red De Electrificación En Varias Calles, C. Ebanu, C. Oyameles, C. Eucaliptos, C. Del Roble, C. El Arroyo, C. Cipres Y C. Los Encinos En La Col. Lomas Del Encinal, Delegación La Presa	DLP-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,345,520	\$1,345,520	\$1,210,968	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	360	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300375855	Obra Dlp 7 Construcción De Techo Firme En Diversas Calles Y Ubicaciones En Diversas Colonias De La Delegación La Presa	DLP-7-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,440,000	\$2,440,000	\$2,196,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	91	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300375896	Obra Dlp 8 Construcción De Cuarto Dormitorio En Diversas Calles Y Ubicaciones En Diversas Colonias De La Delegación La Presa	DLP-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$585,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300375910	Obra Dlp 9 Construcción De Barda Perimetral En Esc. Sec. 206, En C. Del Roble, Entre C. El Sauce Y C. De Los Abetos, Col. Residencial Del Bosque, Delegación La Presa	DLP-9-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$225,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	800	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300375929	Obra Dlp 10 Construcción De Banquetas En Calle Roble, Entre C. El Sauce Y C. De Los Abetos, Col. Residencial Del Bosque, Delegación La Presa	DLP-10-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$64,125	\$64,125	\$57,713	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300375939	Obra Dlp 11 Construcción De Barda Perimetral Y Equipamiento De Aula En Esc. Prim. Eva Samano, En Blvd. Imperial, Entre C. Bulcano Y Blvd. Imperial, Col. Valle Imperial, Delegación La Presa	DLP-11-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$346,834	\$346,834	\$312,151	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300375945	Obra Dlp 12 Red De Electrificación En Calle De Los Flamings, Entre Calle De Los Flamings, Col. Altiplano Sta. Sección, Delegación La Presa	DLP-12-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$360,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300375962	Obra Sfm 1 Red De Electrificación En Varias Calles, C. Papaloapan, C. Tlaxcalteca, Cjón. Jasmin Y Cjón. Arcuena, La Col. Torres Del Matamoros, Subdelegación Florido-Mariano	SFM-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$433,355	\$433,355	\$390,020	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300375972	Obra Sfm 2 Instalación De Alumbrado Público En C. Rio Yaki, C. Rio Suchiate, Cjón. De Las Rosas Y C. Rio Usamacinta En La Col. Torres Del Matamoros, Subdelegación Florido-Mariano	SFM-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$67,745	\$67,745	\$60,971	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	570	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300375676	Obra Sfm 3 Mantenimiento De Comedor Escolar En Jardin De Niños Leona Vicario En Gral. Lázaro Cárdenas, Entre C. 5 Y C. 3, Col. Ejido Pco. Villa, Subdelegación Florido-Mariano	SFM-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$60,040	\$60,040	\$54,036	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300376721	Obra Sfm 4 Construcción De Muro Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Florido-Mariano	SFM-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$540,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:

Total: 236

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumula	
BCN14140300376746	Obra Sfm 5 Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles 1, 2 Y 3 Entre C. Cuapas Y C. Carrada, Col. Cerro Colorado, Subdelegación Florido-Mariano	SFM-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$967,984	\$967,984	\$871,186	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300376756	Obra Sfm 6 Construcción De Techo Firme En Diversas Calles Y Ubicaciones En Diversas Colonias De La Subdelegación Florido-Mariano	SFM-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,523,200	\$1,523,200	\$1,370,880	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300376777	Obra Sfm 7 Construcción De Barda Perimetral En Esc. Primaria Tlaxacalli, En C. Principal, Entre C. Art. 123 Y C. Campeche, Col. El Pipila, Subdelegación Florido-Mariano	SFM-7-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$45,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	800	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300376807	Obra Dlpe 1 Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Toronja Entre Camino Viejo Tijuana Tecate Y Camino A Valle Redondo Hasta Calle Guayaba Y Calle Guayaba Desde Calle Lima A Calle Naranja, Col.	DLPE-1-2014	Baja California	Tijuana	La Morita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,070,000	\$1,070,000	\$963,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300376824	Obra Dlpe 2 Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle La Niña, Desde Lo Pavimentado Hasta El Cruce Con La Calle H. Cuerpo De Bomberos, Col. El Niño, Delegación La Presa Este	DLPE-2-2014	Baja California	Tijuana	El Niño	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$964,272	\$964,272	\$867,845	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300377052	Obra Dlpe 4 Red De Electrificación En El Ejido Maclovio Rojas En Varias Calles De La Colonia Ejido Maclovio Rojas, Delegación La Presa Este	DLPE-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	800	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300377074	Obra Dlpe 5 Construcción De Aula En Telesecundaria Num. 17 Jaime Sabines, Entre Rubén Jaramillo Y 18 De Marzo S/N, Col. Ejido Maclovio Rojas, Delegación La Presa Este	DLPE-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$315,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300377102	Obra Dlpe 6 Mantenimiento De Aula En Esc. Prim. Ignacio Roel, Entre C. Paseo De Los Alamos Y C. Tule, Col. Villa Del Campo, Delegación La Presa Este	DLPE-6-2014	Baja California	Tijuana	Villa del Campo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$135,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	650	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300377118	Obra Dlpe 7 Mantenimiento De Aulas En Jardín De Niños Emily Greene, En Rubén Jaramillo Y Mo Tse Tun, Col. Ejido Maclovio Rojas, Delegación La Presa Este	DLPE-7-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300377141	Obra Dlpe 8 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle La Esperanza, Entre Hacienda Sta. Monica Y Had Del Rey Sur, Col. Terrazas Del Valle, Delegación La Presa Este	DLPE-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	90	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300377171	Obra Dlpe 9 Mantenimiento De Sanitario En Esc. Secundaria General #213 Héroes De La Patria, Entre Calle Dátil, Calle Fruta Y Calle Agrícola, Col. Villas Del Campo, Delegación La Presa Este	DLPE-9-2014	Baja California	Tijuana	Villa del Campo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$130,000	\$130,000	\$117,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	1,200	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300377196	Obra Dlpe 10 Mantenimiento De Aulas En Escuela Primaria Centenario De La Revolución, Entre Calle Dátil, Calle Fruta Y Calle Agrícola, Col. Villa Del Campo, Delegación La Presa Este	DLPE-10-2014	Baja California	Tijuana	Villa del Campo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$130,000	\$130,000	\$117,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	900	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 236

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devenido	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
BCN14140300377218	Obra Dlpe 11 Mantenimiento De Aulas En Preescolas Nueva Creación En Villa Del Campo II, Entre Dátil, Calle Fruta Y Calle Agrícola, Col. Villa Del Campo, Delegación La Presa Este	DLPE-11-2014	Baja California	Tijuana	Villa del Campo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$130,000	\$130,000	\$117,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	700	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300377244	Obra Dlpe 12 Construcción Y Equipamiento De Dispensario Médico En Parque Villas Del Campo, En Paseo Del Valle, Entre Calle Águila Y Calle Zafiro, Col. Villa Del Campo, Delegación La Presa Este	DLPE-12-2014	Baja California	Tijuana	Villa del Campo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$315,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300377266	Obra Dlpe 13 Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación La Presa Este	DLPE-13-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$4,658,600	\$4,658,600	\$4,192,740	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,400	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300377309	Obra Dlpe 14 Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación La Presa Este	DLPE-14-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,151,400	\$1,151,400	\$1,036,260	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	202	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300377529	Obra Dpl 1 Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Cruz Hernández Y Hernán Cortez, Esquina/Intersección De Calles A Pavimentar, Col. Xicoténcatl Leyva, Delegación Playas	DPL-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$178,080	\$178,080	\$160,272	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	11	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300377570	Obra Dpl 2 Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Ruiz Cortines, Perpendicular Con Calle Francisco Mujica, Col. Divina Providencia, Delegación Playas	DPL-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$320,000	\$320,000	\$286,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	26	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300377603	Obra Dpl 3 Red De Electrificación De Colonia Cañon Asteca, Delegación Playas	DPL-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$468,452	\$468,452	\$421,606	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	169	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300377626	Obra Dpl 4 Red De Electrificación En Calle Cinco De Mayo, Col. Divina Providencia, Delegación Playas	DPL-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$506,712	\$506,712	\$456,041	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	162	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300377654	Obra Dpl 5 Red De Electrificación De Varias Calles De La Colonia Milenio 3ra. Sección, C. Lázaro Cárdenas, C. Bella Vista Y C. América, Delegación Playas	DPL-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,120,314	\$1,120,314	\$1,008,282	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	2,683	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300377673	Obra Dlpe 15 Mantenimiento De Sanitarios Y Dotación De Servicios Básicos En Escuela Primaria Padre De La Patria, Entre Av. Arroyoseco S/N Y Arroyo Hondo, Col. Las Delicias I Y II, Delegación La Presa	DLPE-15-2014	Baja California	Tijuana	Las Delicias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$315,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	400	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300377678	Obra Dpl 6 Red De Electrificación En Varias Calles Y Ubicaciones De La Colonia Lomas De San Angel, Delegación Playas	DPL-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$838,077	\$838,077	\$754,269	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	220	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300377688	Obra Dlpe 16 Mantenimiento De Aulas En Primaria Las Misiones, Entre C. Cantera Y C. Azul, Col. Las Delicias I Y II, Delegación La Presa Este	DLPE-16-2014	Baja California	Tijuana	Las Delicias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$315,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	800	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300377710	Obra Dpl 7 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Ruiz Cortines, Col. Anexa Providencia, Delegación Playas	DPL-7-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$104,900	\$104,900	\$94,410	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	14	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300377715	Obra Dlpe 17 Mantenimiento De Aulas En Primaria Francisco Gabiñondo Solar, Entre C. Pinos Y Delicias S/N, Col. Terrazas Del Valle 2da. Sección, Delegación La Presa Este	DLPE-17-2014	Baja California	Tijuana	Terrazas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	800	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:

Total: 236

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumula
BCN14140300377729	Obra Dpl 8 Construcción De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Patriotismo, C. Hacienda San Andrés, C. Hacienda Vista Al Mar, Blvd. Netzahuacoti, C. Hacienda Coronado Y C. Hacienda Cor	DPL-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,188,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	220	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300377735	Obra Dipe 18 Mantenimiento De Sanitarios Y Hules En Telesecundaria No.39 Juan Ruiz De Alarcón, Entre Torrecitas Y C. El Niño, Col. Vistas Del Valle, Delegación La Presa Este	DLPE-18-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$237,542	\$237,543	\$213,789	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	1,200	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300377751	Obra Dpl 9 Construcción De Red De Agua Potable En Privada Girasoles, Col. Lázaro Cárdenas, Delegación Playas	DPL-9-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$168,000	\$168,000	\$151,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	28	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300377790	Obra Dpl 10 Construcción De Barda Perimetral De Jardín De Niños Frida Kahlo En C. Emiliano Zapata, Entre Hernán Cortés Y Benito Juárez, Col. Lázaro Cárdenas, Delegación Playas	DPL-10-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$60,000	\$60,000	\$54,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300377812	Obra Dpl 11 Construcción De Barda Perimetral En Primaria Federal José María Morelos Y Pavón, En Calle San Cristóbal Entre San Carlos Y Cjón. San Cristóbal, Col. San Ángel, Delegación Playas	DPL-11-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$135,237	\$135,237	\$121,713	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	850	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300377822	Obra Dec 1 Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Rampa Torres De Comunicación, Entre C. Brisa Y Ruta Microonda, Col. Cerro Colorado IV Sección, Delegación Cerro Colorado	DOC-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$220,480	\$220,480	\$198,432	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300377828	Obra Dpl 12 Construcción De Barda Perimetral En Primaria Federal Gran Tenochtitlan, En Calle Moctezuma, Entre Av. No.1 Y Miguel Torruco, Col. Gran Tenochtitlan, Delegación Playas	DPL-12-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$107,000	\$107,000	\$96,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	450	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300377835	Obra Dec 2 Construcción De Banquetas En Escuela Primaria Lorenzo López González, En C. Benito Juárez, Entre C. 10 De Marzo Y C. Solidaridad, Col. Gabriel Rodríguez, Delegación Cerro Colorado	DOC-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$57,000	\$57,000	\$51,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300377856	Obra Dpl 13 Construcción De Barda Perimetral En Primaria Federal Francisco Mujica, En C. Sor Juana Inés De La Cruz, Entre Braulio Maldonado Y Av. Ruiz Cortines, Col. Lázaro Cárdenas, Delegación Playas	DPL-13-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$116,000	\$116,000	\$104,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	400	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300377873	Obra Dec 3 Instalación De Alumbrado Público En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Cerro Colorado	DOC-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$63,760	\$63,760	\$57,384	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300377878	Obra Dpl 14 Construcción De Banquetas En Calle Monte Everest (Perímetro De Esc. Himno Nacional), Entre Mercenario Nte. Y Montes De La Columna, Col. Cumbrés, Delegación Playas	DPL-14-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$123,392	\$123,392	\$111,052	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300377913	Obra Dec 5 Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Manuel Gómez Morín En C. Paseo De Los Lobos, Col. Los Lobos	DOC-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$11,467	\$11,467	\$10,320	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	1,450	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:

Total: 236

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devenido	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumula	
BCN14140300377945	Obra Dec6 Construcción De Sanitarios En Escuela Secundaria General No.115, En C. Sahuaripa, Entre Circuito Loma Dorada Y Sahuaripa, Col. Puerta Del Sol, Delegación Cerro Colorado	DCC-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$315,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	1,200	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300377967	Obra Dpl 15 Mantenimiento De Aulas De Primaria Basilio Badillo, C. Francisco I. Madero, Entre Francisco I. Madero Frente El Centro Comunitario La Divina, Col. Divina Providencia, Delegación Playas	DPL-15-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$104,400	\$104,400	\$93,960	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	250	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300377980	Obra Dec 7 Construcción Y Equipamiento De Aula En Escuela Primaria Jesús García, En C. Prolongación San Vicente, Entre C. Zacatecas Y C. Colombia, Col. Loma Bonita, Delegación Cerro Colorado	DCC-7-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$405,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	1,200	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300378031	Obra Dpl 16 Mantenimiento De Aulas De Jardín De Niños Lázaro Cárdenas Del Río, C. Leona Vicario, Entre Av. Juan De Dios Peza Y Ruiz Cortines, Col. Lázaro Cárdenas, Delegación Playas	DPL-16-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$264,458	\$264,458	\$238,012	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	600	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300378041	Obra Dec 8 Construcción De Aula En Escuela Secundaria Técnica No.21 En C. Paseo De Los Porticos, Entre C. Paseo De La Cuenca Y De Los Porticos, Col. Porticos Del Lago, Delegación Cerro Colorado	DCC-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$315,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300378050	Obra Dec 9 Construcción De Aula En Preescolar José Vasconcelos En C. Mexicali, Entre C. Ojo De Agua Y C. Ejido Matamoros, Col. Buenos Aires Norte, Delegación Cerro Colorado	DCC-9-2014	Baja California	Tijuana	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$315,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	400	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300378068	Obra Dec 10 Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Cerro Colorado	DCC-10-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,302,067	\$1,302,067	\$1,171,861	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	68	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300378076	Obra Dpl 18 Mantenimiento De Aulas De Primaria Federal Guadalupe Victoria, En C. Miguel Inclán, Entre Ramón Pareda Y Carlos López, Col. Miramar, Delegación Playas	DPL-18-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$157,407	\$157,407	\$141,666	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	400	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300378090	Obra Dpl 19 Mantenimiento De Aulas De Primaria Federal Ángel Ruiz Ojeda, En C. Justicia, Av. Democracia Esq. Con Justicia, Col. Lomas Del Mar, Delegación Playas	DPL-19-2014	Baja California	Tijuana	Lomas del Mar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$135,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300378123	Obra Dpl 20 Mantenimiento De Aulas De Primaria Federal Cinco De Febrero, En C. Venustiano Carranza, Entre Av. 15 De Septiembre Y Av. 5 De Mayo, Col. Lázaro Cárdenas, Delegación Playas	DPL-20-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$103,194	\$103,194	\$92,874	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	370	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300378155	Obra Dpl 17 Mantenimiento De Aulas De Primaria Federal Castillo De Chapultepec En C. Mar, Entre Cerro Gordo Y Estuario, Col. Vista Encantada, Delegación Playas	DPL-17-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$126,768	\$126,768	\$114,091	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	700	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300378362	Obra Dpl 21 Mantenimiento De Aulas De Jardín De Niños Ovidio Decroly, En C. Monte Everest, Entre Mercenario Nte. Y Calle Monte De La Columna, Col. Cumbres, Delegación Playas	DPL-21-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$225,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	250	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:

Total: 236

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
BCN14140300378376	Obra Dpl 22 Construcción De Muro Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Playas	DPL-22-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$94,500	\$94,500	\$85,050	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300378377	Obra Doc 11 Red De Eléctrica En Calle Espuelas, Entre C. Jaripeo Y C. Comisario, Col. Rinón Dorado, Delegación Carro Colorado	DOC-11-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$315,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	248	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300378402	Obra Dpl 23 Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Playas	DPL-23-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$464,000	\$464,000	\$417,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	64	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300378413	Obra Dpl 24 Construcción De Cuarto Para Baño En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Playas	DPL-24-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$348,000	\$348,000	\$313,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	60	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300378432	Obra Slpv 1 Construcción De Aula En Esc. Secundaria No. 3 En Calle Batallón De San Blas Entre Calle Ahuizotl Y Avenida Cuiclahuac, Col. Las Palmeras, Delegación Playas	SLPV-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	900	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300378449	Obra Slpv 2 Mantenimiento De Aulas En Esc. Ignacio Ramirez En Calle Rumorosa, Col. Lomas Del Porvenir, Delegación Playas	SLPV-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$225,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	400	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300378501	Obra Slpv 3 Mantenimiento De Aula En Esc. Primaria Foo. González Bocanegra, En Calle Xochitl 15, Col. Las Palmeras, Delegación Playas	SLPV-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$225,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300378548	Obra Dsab 1 Equipamiento De Aula En Escuela José Santos Valdez, En Calle Simón Bolívar, Col. Ballesteros, Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	600	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300378852	Obra Dsab 2 Construcción De Aula En Esc. Preparatoria Obis 155, En Calle La Paz Y Cristal, Col. El Rubi, Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$315,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	615	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300378868	Obra Dsab 3 Equipamiento De Aula En Escuela José Martí, En C. Bronco S/N, Col. Tejaman, Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	495	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300378884	Obra Dsab 4 Equipamiento De Aula En Esc. Defensores De Baja California, En Av. Mártires De Chicago #700, Col. Obrera Iera, Sección, Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	535	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300378897	Obra Dsab 5 Equipamiento De Aula En Jardín De Niños Año Intencional Del Niño, En C. María Díaz, Col. Obrera 2da. Sección, Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	600	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300378907	Obra Dsab 6 Equipamiento De Aula En Esc. Primaria Jesús Silve Herroz, En C. Bufadora 7702, Col. Terrazas Del Rubi, Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	590	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300378913	Obra Dsab 7 Equipamiento De Aula En Esc. Primaria Josefa Ortiz De Domínguez, En Col. Vivienda Popular, Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-7-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	605	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300378924	Obra Dsab 8 Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$260,000	\$260,000	\$234,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	16	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:

Total: 236

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumula	
BCN14140300378940	Obra Dsab 9 Red De Electrificación En Calle Tulipan, Entre Rampa Justo Sierra Y Rampa La Merced A Espaldas Del Centro Comunitario, Col. Ismael Llamas, Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-9-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$133,340	\$133,340	\$120,006	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	30	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300378984	Obra Dsab 10 Construcción De Toma Domiciliaria De Agua Potable, En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-10-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$41,040	\$41,040	\$36,936	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	12	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300379000	Obra Dsab 11 Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-11-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$856,800	\$856,800	\$771,120	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300379007	Obra Dsab 12 Construcción De Muro Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-12-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$460,720	\$460,720	\$414,648	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300379015	Obra Dsab 13 Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-13-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$259,311	\$259,311	\$233,380	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	53	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300379031	Obra Sfv 1 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Cañon Tepic, En Calle Cañon Tepic, Col. Manuel Parades 1, Subdelegación Francisco Villa	SFV-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$73,800	\$73,800	\$66,420	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	120	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300379044	Obra Sfv 2 Red De Electrificación En Calle Buenos Aires Entre C. Toluca, Col. Obrera 3era. Sección, Subdelegación Francisco Villa	SFV-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$466,690	\$466,690	\$420,021	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	220	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300379048	Obra Sfv 3 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Buenos Aires Entre C. Toluca, Col. Obrera 3era. Sección, Subdelegación Francisco Villa	SFV-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$513,000	\$513,000	\$461,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	150	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300379062	Obra Sfv 4 Equipamiento De Aula En Esc. Jesús Romero Flores, En Calle Tokio, Col. Montes Olímpicos, Subdelegación Francisco Villa	SFV-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	588	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300379071	Obra Sfv 5 Equipamiento De Aula En Esc. Ejército Nacional En Calle Manuel Chao, Col. Cd. Jardín, Subdelegación Francisco Villa	SFV-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$66,780	\$66,780	\$60,102	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	467	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300379081	Obra Sfv 6 Equipamiento De Aula En Esc. Ricardo Flores Magón En Av. Rubi 3450, Col. Progreso, Subdelegación Francisco Villa	SFV-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	495	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300381760	Obra Dcc 4 Equipamiento De Aula En Escuela Primaria Niño Artillero En C. Lago Chapultepec, Entre C. Lago Y C. Patzcuaro, Col. El Lago, Delegación Cerro Colorado	DCC-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$135,000	\$135,000	\$121,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300382563	Obra Si 1 Instalación De Alumbrado Público En Av. Olivo Y Torres, Entre Blvd. Insurgentes Y C. Euclipto, Col. Praderas De La Mesa, Subdelegación Insurgentes	SI-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$25,000	\$250,000	\$225,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	100	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300382802	Obra Si 2 Red De Electrificación En Calle Arvizu, Entre C. Solidaridad Y C. Arvizu, Col. Cañon De La Raza Iii, Subdelegación Insurgentes	SI-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$33,335	\$33,335	\$30,002	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	50	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:

Total: 236

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumula
BCN14140300382865	Obra Si 3 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En C. Luis Donald Coloso, Entre C. Rodolfo Sánchez Taboada, Col. Agraristas, Subdelegación Insurgentes	SI-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$540,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300382884	Obra Sfv 7 Equipamiento De Aula En Esc. Sec. Domingo Marquez Y Marquez, En Av. Maclovio Herrera, Col. Fco. Villa, Subdelegación Francisco Villa	SFV-7-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	605	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300382892	Obra Si 4 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles, Apartir De La Calle Quasar, Col. Horoscopeco, Subdelegación Insurgentes	SI-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$992,864	\$992,864	\$893,578	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	600	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300382909	Obra Sfv 8 Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Francisco Villa	SFV-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$99,200	\$99,200	\$89,280	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300382944	Obra Sfv 9 Construcción De Muro Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Francisco Villa	SFV-9-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$656,520	\$656,520	\$590,868	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	19	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300382960	Obra Si 5 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Comunidades, De C. Lomas De Santa Maria Hasta Comunidades, Col. Cerro Colorado Iv Sección, Subdelegación Insurgentes	SI-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	1,200	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300382977	Obra Sfv 10 Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Francisco Villa	SFV-10-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$514,080	\$514,080	\$462,672	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383003	Obra Sfv 11 Construcción De Red De Drenaje En Callejón Esculpipto, Entre Cañon Palmera, Col. 5 Y 8 Hectáreas, Subdelegación Francisco Villa	SFV-11-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$153,000	\$153,000	\$137,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383049	Obra Si 6 Construcción De Aula En Escuela Conafe En C. Comunidades, Col. Cerro Colorado Iv Sección, Subdelegación Insurgentes	SI-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$315,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	700	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383065	Obra Sfv 12 Construcción De Red De Agua Potable En Callejón Eucalipto, Entre Cañon Palmera, Col. 5 Y 8 Hectáreas, Subdelegación Francisco Villa	SFV-12-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$67,500	\$67,500	\$60,750	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	12	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383079	Obra Si 7 Construcción De Sanitarios En Escuela Conafe En C. Comunidades, Col. Cerro Colorado Iv Sección, Subdelegación Insurgentes	SI-7-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$405,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	700	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383102	Obra Slg 1 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Alfredo Ames, Col. Alfredo Ames, Subdelegación La Gloria	SLG-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$360,000	\$360,000	\$324,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	175	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383111	Obra Sma 1 Construcción De Red De Agua Potable En Calle Rio Nilo, Entre C. Vecinal Y C. Esperanza, Col. Ampliación Mirador Capistrano, Subdelegación Miguel Alemán	SMA-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$840,000	\$840,000	\$756,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383147	Obra Sma 2 Construcción De Aula En Esc. Sec. 41 En C. Acceso A Escuela, Entre Alvaro Obregón Y Orquideas, Col. Infonavit Presidentes, Subdelegación Miguel Alemán	SMA-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$315,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:

Total: 236

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumula
BCN14140300383171	Obra Sma 3 Construcción De Aula En Esc. Sec. 69, En C. Río Amazonas, Entre C. Orinoco Y C. Río Paraguay, Col. Infonavit Capistrano, Subdelegación Miguel Alemán	SMA-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$315,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383190	Obra Sig 2 Red De Electrificación En Calle Paseo Del Coyote, Entre Calle Barranca El Coyote, Col. Fuentes Del Sol, Subdelegación La Gloria	SLG-2-2014	Baja California	Tijuana	Fuentes del Sol	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$233,345	\$233,345	\$210,011	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	420	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383203	Obra Sma 4 Construcción De Techo Firme En Varias Calle Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Miguel Alemán	SMA-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$414,259	\$414,259	\$372,833	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300383217	Obra Sig 3 F pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle De La Pila, Entre Calle Ballicitos Y Benito Juárez, Col. La Gloria, Subdelegación La Gloria	SLG-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$106,000	\$106,000	\$95,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	88	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383240	Obra Doc 1 Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Abedul (1ra. Etapa) Entre Prol. Guamuchil Y Principal, Col. Rinconada I, Delegación Otay-Centenario	DOC-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$725,760	\$725,760	\$653,184	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383267	Obra Doc 2 Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Marcelo Raygoza, Continuación Marcelo Raygoza-Xicoténcatl Leyva, Entre Carlos Ruedas Y 6ta., Col. Granjas Div Del Norte-Nido De Las Águilas, D	DOC-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$438,966	\$438,966	\$395,069	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383297	Obra Doc 3 Construcción De Banquetas En Calle "E", Desde Tunnel Hasta C. Segunda, Col. Granjas División Del Norte, Delegación Otay-Centenario	DOC-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$364,000	\$364,000	\$327,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383336	Obra Doc 4 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Miguel Alemán, Entre Emiliano Zapata Y Luis Donaldo Colosio, Col. Pegaso, Delegación Otay-Centenario	DOC-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$199,500	\$199,500	\$179,550	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	180	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383358	Obra Doc 5 Red De Electrificación En Colonia Granjas Familiares, Col. Granjas Familiares Unidas, Delegación Otay-Centenario	DOC-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,166,667	\$1,166,667	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	1,320	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383383	Obra Doc 6 Red De Electrificación En Colonia Las Torres Parte Alta, C. Las Torres Parte Alta, Col. Las Torres Parte Alta, Delegación Otay-Centenario	DOC-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	280	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383407	Obra Doc 7 Red De Electrificación En Colonia Granjas División Del Norte "A", Col. Granjas División Del Norte, Delegación Otay-Centenario	DOC-7-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$233,333	\$233,333	\$210,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	540	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383430	Obra Doc 8 Red De Electrificación En Colonia Granjas División Del Norte "B", Col. Granjas División Del Norte, Delegación Otay-Centenario	DOC-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$266,667	\$266,667	\$240,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	580	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383446	Obra Sig 4 Red De Electrificación En Calle Del Sauquito, Entre Calle Rancho Maravillas, Col. Lomas De San Antonio, Subdelegación La Gloria	SLG-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$160,000	\$160,000	\$144,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	105	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:

Total: 236

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devenido	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumula
BCN14140300383448	Obra Doc 9 Construcción Y Equipamiento De Comedor En Secundaria 117, Col. Granjas División Del Norte, Delegación Otay-Centenario	DOC-9-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$405,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383476	Obra Doc 10 Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Tercera A Cuarta, Desde Calle G A C. Cuarta, Col. Granjas División Del Norte, Delegación Otay-Centenario	DOC-10-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$735,000	\$735,000	\$661,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	290	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383480	Obra Slg 5 Red De Electrificación En Calle Del Jaguar Entre Valle Del Lobo, Col. Ejido Lázaro Cárdenas, Subdelegación La Gloria	SLG-5-2014	Baja California	Tijuana	Ejido Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	140	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383496	Obra Doc 11 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Limón, Desde C. Segunda Hasta C. Primavera, Col. Granjas División Del Norte, Delegación Otay-Centenario	DOC-11-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$367,500	\$367,500	\$330,750	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	280	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383516	Obra Doc 12 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Privada Benito Juárez, Desde C. Segunda Hasta C. Primera, Col. Granjas División Del Norte, Delegación Otay-Centenario	DOC-12-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$210,000	\$210,000	\$189,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	160	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383532	Obra Doc 13 Construcción De Drenaje Pluvial Ignacio Zaragoza (1er. Etapa), Talud Hacia C. Volcán De Toluca, Col. Ignacio Zaragoza, Delegación Otay-Centenario	DOC-13-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$352,750	\$352,750	\$317,475	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383536	Obra Slg 6 Equipamiento De Aula En Esc. Secundaria Gral #118 En Calle Santa Fé 3ra., Col. Santa Fé 3ra., Subdelegación La Gloria	SLG-6-2014	Baja California	Tijuana	Santa Fe 3ra.	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$94,000	\$94,000	\$84,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	520	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383547	Obra Doc 14 Construcción De Drenaje Pluvial En Torres P/B (1er. Etapa) Cauce De Agua En Colonia, Col. Las Torres Parte Baja, Delegación Otay-Centenario	DOC-14-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$578,000	\$578,000	\$520,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	110	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383556	Obra Slg 7 Equipamiento De Aula En Preescolar Alejandra Moreno Sotelo En C. Santa Fé 3ra., Col. Santa Fé 3ra., Subdelegación La Gloria	SLG-7-2014	Baja California	Tijuana	Santa Fe 3ra.	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$56,224	\$56,224	\$50,602	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	600	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383567	Obra Doc 15 Construcción De Drenaje Pluvial 10 De Mayo (1er. Etapa) Cañón Entre Col. 10 De Mayo E Insurgentes, Col. 10 De Mayo, Delegación Otay-Centenario	DOC-15-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$807,010	\$807,010	\$726,309	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	190	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383574	Obra Slg 8 Construcción De Banquetas En Calle Club De Leones, Col. La Gloria, Subdelegación La Gloria	SLG-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$57,000	\$57,000	\$51,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383592	Obra Slg 9 Equipamiento De Aula En Esc. Secundaria No. 78 Miguel Salceda Heredia, Col. La Gloria, Subdelegación La Gloria	SLG-9-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$60,000	\$60,000	\$54,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	540	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383594	Obra Doc 16 Construcción Y Equipamiento De Comedor En Esc. Primaria 24 De Febrero, Col. Granjas División Del Norte, Delegación Otay-Centenario	DOC-16-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	600	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383612	Obra Slg 10 Equipamiento De Aula En Escuela Killiwus, En Av. Falsan Y Calle Silvania, Col. Colinas Del Sol, Subdelegación La Gloria	SLG-10-2014	Baja California	Tijuana	Colinas del Sol	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$75,075	\$75,075	\$67,568	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	612	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:

Total: 236

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
BCN14140300383613	Obra Doc 17 Construcción Y Equipamiento De Comedor En Esc. Primaria Nación Independiente, Col. Granjas División Del Norte, Delegación Otay-Centenario	DOC-17-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$405,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	600	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383641	Obra Doc 18 Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Otay-Centenario	DOC-18-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$456,960	\$456,960	\$411,264	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	144	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383642	Obra Sig 11 Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación La Gloria	SLG-11-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$399,840	\$399,840	\$359,856	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	56	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383661	Obra Sig 12 Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación La Gloria	SLG-12-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$81,840	\$81,840	\$73,656	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383666	Obra Doc 19 Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Otay-Centenario	DOC-19-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,690,000	\$1,690,000	\$1,521,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	156	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383738	Obra Sig 13 Construcción De Muro Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación La Gloria	SLG-13-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$248,200	\$248,200	\$223,380	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	14	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383768	Obra Sig 14 Equipamiento De Aula En Esc. Calmeac, En Av. Sur S/N, Col. Porticos De San Antonio, Subdelegación La Gloria	SLG-14-2014	Baja California	Tijuana	Porticos de San Antonio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$90,000	\$90,000	\$81,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	580	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383799	Obra Sig 15 Equipamiento De Aula En Esc. Sec. General Sor Juana Inés De La Cruz, Subdelegación La Gloria	SLG-15-2014	Baja California	Tijuana	Francisco Zarco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$70,850	\$70,850	\$63,765	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	560	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383846	Obra Ss 1 Construcción De Pavingación Con Concreto Hidráulico De Calle Maquiladoras, Entre Calle Tierras Osiosas Y Lib. Flores Magón, Col. Flores Magón, Subdelegación Salvatierra	SS-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$572,400	\$572,400	\$515,160	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	145	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300383868	Obra Ss 2 Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Alvaro Obregón (1er. Etapa), Entre Calle Cañon Del Gallo, Col. Pedregal De Sta. Julia 3 Sección, Subdelegación Salvatierra	SS-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$811,800	\$811,800	\$730,620	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	312	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300384001	Obra Ss 3 Red De Electrificación De Calle Venustiano Carranza (1er. Etapa), Entre Calle Ignacio Ramírez Y Correidera, Col. Xicoténcatl Leyva, Subdelegación Salvatierra	SS-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$133,340	\$133,340	\$120,006	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	80	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300384026	Obra Ss 4 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Jacarandas, Entre Calle Alamos Y Eucaipto, Col. Puerto González, Subdelegación Salvatierra	SS-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$504,000	\$504,000	\$453,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	220	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300384049	Obra Ss 5 Red De Electrificación En Calle Cañon Del Gallo, Entre Guelatao Y Constitución, Col. Xicoténcatl Leyva, Subdelegación Salvatierra	SS-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$366,685	\$366,685	\$330,017	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	384	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300384075	Obra Ss 6 Equipamiento De Aula En Esc. Prim. Josefina Rendón Parra, En C. Frey Junipero Sierra #7219, Fracc. Salvatierra, Subdelegación Salvatierra	SS-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	650	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:
BCN14140300384092	Obra Ss 7 Equipamiento De Aula En Esc. Prim Emilio Portes Gil, En C. Xochimilco, Col. Jibarrito, Subdelegación Salvatierra	SS-7-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	495	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro:

Total: 236

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumula	
BCN14140300384119	Obra Ss 8 Equipamiento De Aula En Esc. Jean Piaget, En Av. Presidente Juárez, Col. Xicoténcatl Leyva, Subdelegación Salvatierra	SS-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	580	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300384171	Obra Ss 9 Equipamiento De Aula En Esc. Sec. 106, En C. Pedregal De Sta. Julia, Col. Subdelegación Salvatierra	SS-9-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	576	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300384188	Obra Ss 10 Equipamiento De Aula En Esc. Prim. Rafael Ramirez, En C. Hermenejildo Galeana, Col. Pedregal De Sta. Julia 2 Sección, Subdelegación Salvatierra	SS-10-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	658	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300384213	Obra Ss 11 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Emiliano Zapata, Entre Lardo De Tejada, Col. Pedregal De Sta. Julia 2 Sección, Subdelegación Salvatierra	SS-11-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$421,200	\$421,200	\$379,080	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	148	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300384232	Obra Ss 12 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cerro De Las Campanas, En Cerro De Las Campanas, Entre Cerrada Y Blvd. Flores Magón, Col. Salvatierra, Subdelegación Salvatierra	SS-12-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$406,800	\$406,800	\$366,120	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	120	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300384264	Obra Ss 13 Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Salvatierra	SS-13-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,179,522	\$1,179,522	\$1,061,570	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	86	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300384283	Obra Ss 14 Construcción De Muro Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Salvatierra	SS-14-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$356,022	\$356,022	\$320,420	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	23	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300384307	Obra Ss 15 Construcción De Banquetas En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Salvatierra	SS-15-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$157,888	\$157,888	\$142,099	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	19	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300384332	Obra Ss 16 Construcción De Falso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Salvatierra	SS-16-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$95,200	\$95,200	\$85,680	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300384353	Obra Ss 17 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En C. Padre Salvatierra, Entre San José De La Montaña, Col. Ampliación Salvatierra, Subdelegación Salvatierra	SS-17-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$360,000	\$360,000	\$324,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	40	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300384377	Obra Ss 18 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En C. Fray Francisco Palau, En Fray Francisco Palau, Entre Lucero Y Misión Del Rosario, Col. Ampliación Salvatierra, Subdelegación Salvatierra	SS-18-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$144,000	\$144,000	\$129,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	16	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300384845	Obra Dipe 3 Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle De La Infancia, Entre Av. El Niño Y Torrecitas, Col. El Niño, Delegación La Presa Este	DIFE-3-2014	Baja California	Tijuana	El Niño	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$540,000	\$540,000	\$486,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300399528	Obra 020041me001 Pavimentación En Calle Águila Entre C. Halcón Y C. Golondrina	020041ME001-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$673,100	\$673,100	\$673,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	310	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: Obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300399573	Obra 020041me002 Pavimentación En Calle Cerro Yuma Entre C. Cerro Ciprés Y C. Cerro Las Cuchillas	020041ME002-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$715,680	\$715,680	\$715,680	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	780	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: Obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300399619	Obra 020041me003 Pavimentación En Calle Fco. Villa Entre C. Cerro Cuchuma Y C. Ley Federal Del Trabajo	020041ME003-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$987,525	\$987,525	\$987,525	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	792	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: Obra en proceso de contratacion / Registro:

Total: 236

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumula
BCN14140300399646	Obra 020041me004 Pavimentación En Calle Halcón Entre C. Niños Héroes Y C. Gaviota	020041ME004-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,397,000	\$1,397,000	\$1,397,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	816	0.00	0.00	Financiera: / Física: Obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300399697	Obra 020041me005 Pavimentación En Calle Rio Anexa Entre C. Archipiélago Y C. Embalse	020041ME005-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$880,425	\$880,425	\$880,425	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	634	0.00	0.00	Financiera: / Física: Obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300399732	Obra 020041me006 Pavimentación En Calle Venustiano Carranza Entre C. José Ma. Morelos Y C. Josefa O. De Dominguez	020041ME006-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,341,900	\$1,341,900	\$1,341,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	180	0.00	0.00	Financiera: / Física: Obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300399767	Obra 020041me007 Pavimentación En Calle Zamora Entre C. Nueva Italia Y C. Morelia Obra 020041me007 Pavimentación En Calle Zamora Entre C. Nueva Italia Y C. Morelia	020041ME007-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,874,880	\$1,874,880	\$1,874,880	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	354	0.00	0.00	Financiera: / Física: Obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300399814	Obra 020041me008 Pavimentación En Calle Circuito Quetzal Entre C. Gaviota Y Gaviota	020041ME008-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$861,060	\$861,060	\$861,060	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	232	0.00	0.00	Financiera: / Física: Obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300399892	Obra 020041me009 Pavimentación Continuación Calle Quetzal Entre C. Paloma Y Continuación Quetzal	020041ME009-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$579,120	\$579,120	\$579,120	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	70	0.00	0.00	Financiera: / Física: Obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300399949	Obra 020041me014 Construcción De Pavimentación En Calle Circuito Pintores Entre C. Cerrada Circuito Pintores Y Av. Vicente Suárez	020041ME014-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,832,920	\$3,832,920	\$3,832,920	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	450	0.00	0.00	Financiera: / Física: Obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300399988	Obra 020041me015 Pavimentación En Calle Jazmin (Laureles) Entre C. Violetas Y C. Flor De Liz	020041ME015-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	850	0.00	0.00	Financiera: / Física: Obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300400024	Obra 020041me010 Construcción De Cdo Angelitos En Avenida San Angel No. 4200 Entre San Rodolfo Y San Gabriel	020041ME010-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,639,301	\$2,639,301	\$2,639,301	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: Obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300400071	Obra 020041me011 Construcción De Cdo Flores Magón En Calle Ley Federal Del Trabajo Esq. C. Campesinos S/N	020041ME011-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: Obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300400103	Obra 020041me012 Construcción De Cdo Pedregal En Calle Francisco Primo De Verdad No. 5187 Entre Cjón. Quintana Roo Y Nicolás Bravo	020041ME012-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: Obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300400140	Obra 020043me017 Construcción De Cdo Camino Verde En Calle Cortez Esq. Conquistadores	020043ME017-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,640,520	\$2,640,520	\$2,640,520	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: Obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300400248	Obra 20041001prep01 Construcción Parque Urbano Angelito En Av. San Angel, Entre C. San Lucas Y C. San Lorenzo	20041001PREP01-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300400279	Obra 20041001prep02 Rehabilitación De Parque Rancho Las Flores En C. Jazmin, Entre C. Jesus Rodriguez Y C. Flor De Loto	20041001PREP02-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300400319	Obra 20041001prep03 Rehabilitación Unidad Deportiva Salvatierra En Av. Padre Salvatierra, Entre C. Padre Kino Y C. Mision De La Paz	20041001PREP03-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,726,276	\$1,726,276	\$1,726,276	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Obra en proceso de contratacion / Registro:
BCN14140300400353	Obra 20041001prep04 Rehabilitación Parque Sanchez Taboada En Av. Sanchez Taboada Entre C. Orion Y C. Cruz Del Sur	20041001PREP04-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Obra en proceso de contratacion / Registro: