

LISTADO DE OBRA FINAL Y RESULTADOS DEL 2015

La presente publicación tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y demás normatividad aplicable a los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal

Total: 180

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
BCN00150400609410	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cayetano Rodríguez, Entre Calle Justo Sierra Y Cañon Johnson Sur, Colonia Cima Parte Baja, Subdelegación Francisco Villa, Delegación San Antonio De	SOC-DSAB-196-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$520,000							0.00		Metros lineales	100	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance
BCN15150200524578	Construcción De Comedor En La Esc. Sec. No. 99 Alberto García Luna Calle Blvd. Benito Juárez Y Miguel De La Madrid, Colonia Lomas De La Amistad, Delegación La Mesa.	SOC-DLM-1-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$649,071	\$649,071	\$194,721	\$194,721	29.96	\$0	Piezas	1,500	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524670	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Daniel Ceceña En Calle Ermita Norte Entre Calle Ermita Norte Y Tampico, Colonia Jalisco, Delegación La Mesa.	SOC-DLM-2-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$98,540	\$98,540	\$85,010	\$85,010	85.01	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524708	Rehabilitación De Biblioteca Municipal Sr. Gustavo Aubanel Vallejo Calle Yaqui Entre Calles Yaqui Y Calle H Colonia Reynoso, Delegación La Mesa.	SOC-DLM-4-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$240,000	\$240,000	\$230,000	\$230,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524720	Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Primaria Municipal Club Soroptimista En C. Monte Alegre Entre Calles Monte Alegre Y Guadalajara, Colonia Jalisco, Delegación La Mesa.	SOC-DLM-3-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$291,424	\$291,424	\$291,424	\$217,639	\$217,639	\$65,292	\$65,292	22.40	\$0	Lote	1,000	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524733	Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Varias Colonias De La Delegación La Mesa.	SOC-DLM-5-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,149,953	\$1,092,225	\$344,986	\$344,986	29.74	\$0	Piezas	100	0.00	42.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524747	Construcción De Aula En Escuela Primaria Niños Heroes En C. Dario Gomez Entre Calle Miguel Aleman Y Presa Abelardo L. Rodríguez, Colonia Poblado De La Presa, Subdelegación Los Pinos.	SOC-DLM-6-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$365,000	\$365,000	\$365,000	\$347,690	\$347,690	\$261,207	\$261,207	71.56	\$0	Piezas	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524771	Construcción De Aula En Escuela Secundaria No. 15 En Calle Benito Juárez Entre C. Irma Y Karim, Colonia Terrazas De La Presa, Subdelegación Los Pinos.	SOC-DLM-7-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$365,000	\$365,000	\$365,000	\$343,631	\$343,631	\$168,241	\$168,241	46.09	\$0	Piezas	1,500	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524780	Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Varias Colonias De La Subdelegación Los Pinos.	SOC-DLM-8-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,149,953	\$1,146,209	\$344,986	\$344,986	29.74	\$0	Piezas	100	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524815	Rehabilitación De Biblioteca Municipal Fernando Jordan Av. Paseo Del Rio Entre Calles Paseo Del Rio Y Calle Juárez Colonia Rio Tercera Etapa, Subdelegación Los Pinos.	SOC-DLM-10-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$100,000	\$100,000	\$99,976	\$99,976	\$29,993	\$29,993	29.99	\$0	Lote	1,000	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524828	Red De Electrificación Cañon De Las Rosas En Calle Cañon De Las Rosas Entre Calle Claveles Y Centenario, Colonia Centenario, Delegación Sánchez Taboada.	SOC-DST-11-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$182,442	\$182,442	\$182,442	\$182,442	\$182,442	\$182,442	\$182,442	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524839	Red De Electrificación C. Laureles Entre Calle Ramon Cortes, Colonia Division Del Norte, Delegación Sánchez Taboada.	SOC-DST-12-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$272,558	\$272,558	\$272,558	\$272,558	\$272,558	\$272,558	\$272,558	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524868	Red De Electrificación En La Calle Palomas Entre Calle Cancan Y Centenario, Colonia Amparo Sanchez, Delegación Sánchez Taboada.	SOC-DST-13-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$344,438	\$344,438	\$344,438	\$344,438	\$344,438	\$344,438	\$344,438	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:

LISTADO DE OBRA FINAL Y RESULTADOS DEL 2015

La presente publicación tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y demás normatividad aplicable a los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal

Total: 180

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
BCN15150200524879	Red De Electrificación En La Calle Francisco I. Madero Entre Calles Ignacio Allende Y Centenario, Colonia Division Del Norte, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-14-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$271,976	\$271,976	\$271,976	\$271,976	\$271,976	\$271,976	\$271,976	100.00	\$0	Metros lineales	155	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524889	Red De Electrificación En La Calle Castillo Entre Calles Quintana Roo Y Estado 29, Colonia Carmen Castillo, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-15-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$124,079	\$124,079	\$124,079	\$124,079	\$124,079	\$124,079	\$124,079	100.00	\$0	Metros lineales	85	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524901	Red De Electrificación En La Calle Ignacio Allende 2 Entre Calles Transito Y Centenario, Colonia Division Del Norte, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-16-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$163,700	\$163,700	\$163,700	\$163,700	\$163,700	\$163,700	\$163,700	100.00	\$0	Metros lineales	160	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524917	Red De Electrificación En El Cañon Emiliano Zapata Entre Calle Carreras Y Cerrada, Colonia Sanchez Taboada 2, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-17-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$235,450	\$235,450	\$235,450	\$235,450	\$235,450	\$235,450	\$235,450	100.00	\$0	Metros lineales	175	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524930	Red De Electrificación Andador Arquimides Entre Calle Ave. Baja California, Colonia Camino Verde, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-18-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$170,876	\$170,876	\$170,876	\$170,876	\$170,876	\$170,876	\$170,876	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524950	Red De Electrificación San Clemente Y Santo Tomas Entre Calle Gorrión Y C. San Ignacio, Colonia Santa Cruz, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-19-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$584,571	\$584,571	\$584,571	\$584,571	\$584,571	\$584,571	\$584,571	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524972	Red De Electrificación Mixteco Entre Calles Cañon Palmas Y Cerrada, Colonia 3 De Octubre, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-20-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$99,515	\$99,515	\$99,515	\$99,515	\$99,515	\$99,515	\$99,515	100.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524984	Red De Electrificación C Morelos Entre Calle Cerrada Y Cañon Palmas, Colonia 3 De Octubre, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-21-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$35,265	\$35,265	\$35,265	\$35,265	\$35,265	\$35,265	\$35,265	100.00	\$0	Metros lineales	25	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524996	Red De Electrificación C Sinal Y 3 De Noviembre Entre Calle Palmas Blancas Y 3 De Noviembre, Colonia Villa Rutia, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-22-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$120,901	\$120,901	\$120,901	\$120,901	\$120,901	\$120,901	\$120,901	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200525010	Red De Electrificación C Sauce Y Olivo Entre Calles Encino Y Av. Las Palmas, Colonia Villa De Las Palmas, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-23-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$483,954	\$483,954	\$483,954	\$483,954	\$483,954	\$483,954	\$483,954	100.00	\$0	Metros lineales	375	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200525023	Construccion De Sanitarios En Preescolar Kumial Calle Bahia Concepcion Entre Calle Isla De Los Cedros E Isla San Benito, Colonia Buenos Aires Sur, Delegacion Cerro Colorado.	SOC-DCC-100-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$475,000	\$395,000	\$395,000	\$386,626	\$386,626	\$113,096	\$113,096	28.63	\$0	Piezas	1,000	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200525035	Red De Electrificación C Noche Buena Y Tulipanes Entre Calle Tulipanes Y Cerrada, Colonia 3 De Octubre, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-24-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$981,531	\$981,531	\$981,531	\$981,531	\$981,531	\$981,531	\$981,531	100.00	\$0	Metros lineales	525	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200525084	Construccion De Aula En Escuela Primaria Manuel Gomez Morin Calle Paseo De Los Lobos, Colonia Los Lobos, Delegacion Cerro Colorado.	SOC-DCC-101-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$365,000	\$365,000	\$365,000	\$346,192	\$346,192	\$202,201	\$202,201	55.40	\$0	Piezas	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

LISTADO DE OBRA FINAL Y RESULTADOS DEL 2015

La presente publicación tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y demás normatividad aplicable a los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal

Total: 180

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
BCN15150200525125	Equipamiento De Escuela Primaria Albert Einstein En C. Isla Tortuga Entre C. Loreto Y Calle La Purísima, Colonia Buenos Aires Sur, Delegación Cerro Colorado.	SOC-DCC-102-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200525146	Rehabilitación De Biblioteca Municipal Francisco Javier Clavero En C. Rio Amazonas Entre Popocatepetl Y Rio Roldan, Colonia Infonavit Capistrano, Subdelegación Miguel Aleman.	SOC-DCC-103-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$475,000	\$475,000	\$475,000	\$473,164	\$473,164	\$141,949	\$141,949	29.88	\$0	Lote	1,000	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200525196	Alumbrado Publico En Varias Ubicaciones Y Calles En Varias Colonias De La Delegación Cerro Colorado.	SOC-DCC-104-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$554,900	\$554,900	\$554,900	\$554,866	\$554,866	\$166,460	\$166,460	30.00	\$0	Luminaria	1,450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200525232	Red De Agua Potable En Col. Horoscopo Sur Parte Alta (2da Etapa) En Varias Calles Y Ubicaciones De La Colonia Horoscopo Sur Parte Alta, Subdelegación Insurgentes.	SOC-DCC-105-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,935,559	\$8,596,404	\$8,596,404	\$6,928,915	\$6,928,915	\$2,078,674	\$2,078,674	24.18	\$0	Metros lineales	10,000	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200525249	Red De Electrificación De Colonia Cañon Azteca. (2da. Etapa) En C. Braulio Alonzo, C. Santa Rosa Y Callejon De Las Rosas Entre Calle De Las Rosas Y Jirasoles, Colonia Cañon Azteca, Delegación Playas D	SOC-DPL-106-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$515,568	\$515,568	\$515,568	\$515,568	\$515,568	\$515,568	\$515,568	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200525259	Red De Electrificación De Calle David Flores Entre Calle Segunda Y Calle Tercera, Colonia Albatros, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-107-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$793,493	\$793,493	\$793,493	\$793,493	\$793,493	\$793,493	\$793,493	100.00	\$0	Metros lineales	630	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200525269	Red De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juarez (2da. Etapa) Entre Calle Guadalupe Victoria Y C. Adolfo Lopez Mateos, Colonia Anexa Divina Providencia, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-108-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$248,931	\$248,931	\$69,820	\$69,820	23.27	\$0	Metros lineales	250	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200525279	Red De Electrificación En Colonia Divina Providencia. ( 2da. Etapa. C. 5 De Mayo). Entre C. Aguilas Serdan Y C. Alamo, Colonia Divina Providencia, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-109-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$77,823	\$77,823	\$77,823	\$77,823	\$77,823	\$77,823	\$77,823	100.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200525287	Red De Drenaje Sanitario De Calle Cerrada De Los Pinos Entre C. Paseo De La Montaña Y C. Del Valle, Colonia Los Laureles, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-110-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$534,600	\$534,600	\$534,600	\$533,423	\$533,423	\$99,019	\$99,019	18.52	\$0	Metros lineales	50	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200525296	Red De Electrificación De Calle Felipe Angeles Entre Calle Rampa Felipe Angeles Y Rampa Marina Maldonado, Colonia Divina Providencia, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-111-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$513,891	\$513,891	\$513,891	\$513,891	\$513,891	\$513,891	\$513,891	100.00	\$0	Metros lineales	280	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200525309	Red De Electrificación De La Col. Rancho Las Flores En Varias Calles Entre C. Flor De Liz Y C. Primavera, Colonia Rancho Las Flores, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-112-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$485,263	\$485,263	\$485,263	\$485,263	\$485,263	\$485,263	\$485,263	100.00	\$0	Metros lineales	185	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200525319	Red De Electrificación De Calle Luis Donaldo Colosio Entre C. Luis Donaldo Colosio Y C. Felipe Angeles, Colonia Divina Providencia, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-113-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$281,342	\$281,342	\$281,342	\$281,342	\$281,342	\$281,342	\$281,342	100.00	\$0	Metros lineales	160	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN151502005256013	Red De Electrificación C Estado Morelos Y Pva. Edo. De Morelos Entre Calle Bolaños Cacho Y Cerrada, Colonia Emiliano Zapata, Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-25-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$100,728	\$100,728	\$100,728	\$100,728	\$100,728	\$100,728	\$100,728	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:

LISTADO DE OBRA FINAL Y RESULTADOS DEL 2015

La presente publicación tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y demás normatividad aplicable a los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal

Total: 180

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
BCN15150200526020	Red De Electrificación C Mesa Redonda Entre Calle Cerrada Y Benito Juarez, Colonia Camino Verde, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-26-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$217,832	\$217,832	\$217,832	\$217,832	\$217,832	\$217,832	\$217,832	100.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200526037	Red De Electrificación De Camino Vecinal En Calle Camino Vecinal Entre Calle Amapolas Y Las Rosas, Colonia Leandro Valle, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-27-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$729,577	\$729,577	\$729,577	\$729,577	\$729,577	\$729,577	\$729,577	100.00	\$0	Metros lineales	800	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200526042	Red De Electrificación De Calle Prolongacion Rio Panuco Entre Calles Melchor Ocampo Y Rio Panuco, Colonia Agujaje De La Tuna 2da Seccion, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-28-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$414,300	\$414,300	\$414,300	\$414,300	\$414,300	\$414,300	\$414,300	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200526046	Red De Electrificación De Calles Marbella Y Arborada, Colonia Internacional, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-29-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$389,889	\$389,889	\$389,889	\$389,889	\$389,889	\$389,889	\$389,889	100.00	\$0	Metros lineales	175	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200526051	Pavimentacion De C. Cañon Emiliano Zapata Entre Calles Carreras Y Rancho Alegre, Colonia Division Del Norte, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-30-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$603,750	\$603,750	\$603,750	\$601,887	\$601,887	\$601,887	\$601,887	99.69	\$0	Metros Cuadrados	1,250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200526057	Pavimentacion De C. Camino Vecinal Entre Calles Santa Maria Y Bahía De Todos Los Santos, Colonia Rancho El Tecolote, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-31-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$403,000	\$403,000	\$403,000	\$400,461	\$400,461	\$347,554	\$347,554	86.24	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200526062	Pavimentacion De Calle Jerusalem Entre Calles Hermosa Provincia Y Toyoltilta, Colonia 3 De Octubre, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-32-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$687,520	\$687,520	\$687,520	\$686,697	\$686,505	\$206,009	\$206,009	29.96	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200526068	Pavimentacion De Calle Francisco Villa Entre Calles Francisco De Asis Y Francisco De Quevedo, Colonia El Tecolote, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-33-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$460,800	\$460,800	\$460,800	\$459,151	\$459,151	\$394,565	\$394,565	85.63	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200526088	Red De Drenaje Sanitario En Cañon Escultores Entre Calle Agricultores Y Mecanicos, Colonia Sanchez Taboada, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-35-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$119,999	\$119,999	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	310	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200526094	Red De Drenaje Sanitario En Calle Golondrinas Entre Calle Paloma Y Halcon, Colonia Cuauhtemoc, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-36-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$280,000	\$400,000	\$400,000	\$399,247	\$399,247	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	185	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200526102	Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Varias Colonias, De La Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-37-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,914,000	\$1,914,000	\$1,914,000	\$1,865,799	\$1,865,799	\$585,144	\$585,144	30.57	\$0	Piezas	165	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200526107	Construccion De Piso Firme En Varias Calles Y Varias Colonias De La Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-38-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$335,400	\$335,400	\$335,400	\$335,000	\$335,000	\$168,908	\$168,908	50.36	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	42.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200526111	Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Varias Colonias, De La Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-39-2015	Baja California	Tijuana	El Dorado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,868,144	\$2,868,144	\$1,624,793	\$1,624,793	54.16	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro:

LISTADO DE OBRA FINAL Y RESULTADOS DEL 2015

La presente publicación tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y demás normatividad aplicable a los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal

Total: 180

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
BCN15150200526115	Red De Drenaje Sanitario En Calle Isabel Entre Calle San Manuel Y Sierra San Borja, Colonia El Dorado, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-40-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$398,398	\$398,398	\$119,519	\$119,519	29.88	\$0	Metros lineales	35	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200526118	Red De Drenaje Sanitario En Calle Praderas Entre Calle Miguel Hidalgo Y Pinos, Colonia Tecolote, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-41-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$379,000	\$379,000	\$113,700	\$113,700	29.92	\$0	Metros lineales	150	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200526123	Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Valle Imperial En Calle De Los Imperios, C. De Los Cisnes, G. Martin Pescador, Colonia Valle Imperial, Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-43-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$786,206	\$786,206	\$786,206	\$786,206	\$786,206	\$786,206	\$786,206	100.00	\$0	Metros lineales	310	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200526128	Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altiplano 3ra Secc. En Calles Apolo Romero, Esperanza Garcia, De La Pendiente, Josefina Castañeda, Colonia Altiplano 3ra Secc, Delegacion La Presa A.L.	SOC-DLP-44-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$634,099	\$634,099	\$634,099	\$634,099	\$634,099	\$634,099	\$634,099	100.00	\$0	Metros lineales	325	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200526132	Red De Electricidad En La C. Antonio Valenzuela (Nueva) Colonia Altiplano 3ra Secc, Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-45-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$343,958	\$343,958	\$343,958	\$343,958	\$343,958	\$343,958	\$343,958	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200526135	Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altiplano Iv En Calles Quetzales, Faisanes, Flamings, Colonia Altiplano Iv, Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-46-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$303,289	\$303,289	\$303,289	\$303,289	\$303,289	\$303,289	\$303,289	100.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200526138	Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altiplano 4ta Secc. En Calles Av. Del Paraiso, Calle Pajaros Cantores, Calle Garzas, Colonia Altiplano 4ta Secc. Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-47-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$297,849	\$297,849	\$297,849	\$297,849	\$297,849	\$297,849	\$297,849	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200526141	Alumbrado Publico En Altiplano 4ta Seccion En Varias Calles Y Varias Ubicaciones, Colonia Altiplano 4ta Secc, Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-48-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$174,682	\$174,682	\$174,682	\$174,682	97.05	\$0	Luminaria	480	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200526143	Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altiplano V En Calles C. Jesus Maria, C. Corre Caminos, C. Ojo De Agua, C. Colibri, C. Halcones, Loma Verde, Colonia Altiplano V, Delegacion La Presa A.	SOC-DLP-49-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$778,048	\$778,048	\$778,048	\$778,048	\$778,048	\$778,048	\$778,048	100.00	\$0	Metros lineales	370	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200526145	Red De Electricidad En C. Prolongacion Oscar Martinez, Colonia Altiplano V, Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-50-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$46,037	\$46,037	\$46,037	\$46,037	\$46,037	\$46,037	\$46,037	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200526150	Red De Drenaje Pluvial En Col. Valle Verde (2da Etapa) En Calle Arroyo Poniente Entre Calle Humanismo Y Democracia, Colonia Valle Verde, Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-51-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$953,781	\$286,134	\$286,134	\$286,134	28.61	\$0	Metros lineales	500	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200526154	Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Varias Colonias, Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-52-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$4,286,800	\$4,286,800	\$4,286,800	\$3,397,744	\$3,397,719	\$1,832,547	\$1,832,547	42.75	\$0	Metros Cuadrados	1,220	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200526157	Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Otilio Montaño En Calle Emiliano Zapata No. 176 Entre Calle Corredor 2000 Y Calle Dos, Colonia Ejido Mariano Matamoros, Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-53-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$224,859	\$224,859	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:

LISTADO DE OBRA FINAL Y RESULTADOS DEL 2015

La presente publicación tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y demás normatividad aplicable a los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal

Total: 180

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
BCN15150200526161	Rehabilitación De Biblioteca Municipal Sor Juana Ines De La Cruz En Calle 5ta Esquina Con Blvd. Blake Mora S/N Entre Calles Av. Leon Y Calle Pipila, Colonia El Pipila, Delegación La Presa A.L.R.	SOC-DLP-54-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$697,996	\$697,996	\$482,356	\$482,356	68.91	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200526164	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Sec. 206 Calle Del Roble Entre Calle El Sauce Y C. De Los Abetos, Colonia Residencial Del Bosque, Delegación La Presa A.L.R.	SOC-DLP-55-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,233	\$188,695	\$104,770	\$104,770	29.93	\$0	Piezas	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200526166	Construcción De Banqueta En C. Roble Entre Calle El Sauce Y C. De Los Abetos, Colonia Residencial Del Bosque, Delegación La Presa A.L.R.	SOC-DLP-56-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,918	\$25,815	\$14,975	\$14,975	29.95	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200526167	Construcción Y Equipamiento De Comedor Escolar En Escuela Secundaria Municipal No. 2 Xicotencatl Leyva En Calle Lacandones S/N Entre Calle Nicolas Bravo Y Calle Copico, Colonia Mariano Matamoros Sur,	SOC-DLP-57-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$644,484	\$644,484	\$193,345	\$193,345	29.75	\$0	Piezas	1,500	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200526169	Rehabilitación De Biblioteca Municipal Las Fuentes En Calle Fuentes De Mexicali Entre Calle Corredor 2000 Y Calle Amaranto, Colonia Hacienda Las Fuentes, Subdelegación Florido-Mariano.	SOC-DLP-58-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$225,000	\$150,000	\$150,000	\$148,845	\$148,845	\$44,654	\$44,654	29.77	\$0	Lote	1,000	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200526172	Pavimentación De Calle 6 (1 Etapa) Entre Calle Lazaro Cardenas Y Construcción, Colonia Ejido Francisco Villa, Subdelegación Florido-Mariano.	SOC-DLP-60-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,520,000	\$2,520,000	\$2,520,000	\$2,459,186	\$2,459,186	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200526846	Alumbrado Publico En Varias Calles De La Col. Ejido Fco. Villa En Varias Calles De La Colonia Ejido Francisco Villa, Subdelegación Florido-Mariano.	SOC-DLP-61-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$267,846	\$267,846	\$267,846	\$267,846	99.20	\$0	Luminaria	725	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200526882	Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Varias Colonias De La Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-63-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$5,805,900	\$5,805,900	\$5,805,900	\$5,805,900	\$5,805,900	\$3,666,055	\$3,666,055	63.14	\$0	Metros Cuadrados	1,540	0.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200526945	Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Varias Colonias De La Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-64-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$140,400	\$140,400	\$140,400	\$137,739	\$137,739	\$137,739	\$137,739	98.10	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200526975	Red De Drenaje Pluvial En Florido 1ra Secc. En Blvd. El Refugio Hasta Calle Principal Entre Blvd. El Refugio A Espaldas De Los Bomberos Hasta C. Principal, Colonia El Florido Primera Sección, Delegación	SOC-DLPE-65-2015	Baja California	Tijuana	Lomas de Tlatelolco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$700,000	\$530,000	\$530,000	\$495,874	\$495,874	\$113,700	\$113,700	21.45	\$0	Metros lineales	2,500	0.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200526995	Red De Drenaje Sanitario En C. Tlatelolco Entre Av. Tlatelolco Y Av. Lomas De Tlatelolco, Colonia Lomas De Tlatelolco, Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-66-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,177,065	\$2,177,065	\$653,120	\$653,120	29.69	\$0	Metros lineales	3,500	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200527012	Mejoramiento De Red De Canal Pluvial Tijuana Progreso Entre Calle Canal Pluvial, Colonia Fracc. Tijuana Progreso, Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-67-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,682	\$249,682	\$74,905	\$74,905	29.96	\$0	Metros lineales	4,000	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200527038	Red De Drenaje Sanitario En C. Pinos Conectando A Col. Rojo Gomez, Colonia Rojo Gomez, Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-68-2015	Baja California	Tijuana	El Platanal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$700,000	\$870,000	\$870,000	\$869,750	\$869,750	\$260,925	\$260,925	29.99	\$0	Metros lineales	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

LISTADO DE OBRA FINAL Y RESULTADOS DEL 2015

La presente publicación tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y demás normatividad aplicable a los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal

Total: 180

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
BCN15150200527053	Red De Electrificación En Varias Calles De La Col. El Platana, Delegacion La Presa Este.	SOC-DLPE-69-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$137,116	\$137,116	\$137,116	\$137,116	\$137,116	\$137,116	\$137,116	100.00	\$0	Metros lineales	145	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200527075	Red Electrificación En Varias Calles De La Col. Viñedos Casa Blanca Entre Calle Principal Camino A Monterrey, Continuar Electrificación En Priv. Nuevo Leon Y Priv. Monterrey, Colonia Viñedos Casa Bla	SOC-DLPE-70-2015	Baja California	Tijuana	Terrazas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$306,516	\$306,516	\$306,516	\$306,516	\$306,516	\$306,516	\$306,516	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200527096	Red De Electrificación De C. Ostiones Y C. Almejas, Colonia Terrazas Del Valle, Delegacion La Presa Este.	SOC-DLPE-71-2015	Baja California	Tijuana	Maclovio Rojas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$363,731	\$363,731	\$363,731	\$363,731	\$363,731	\$363,731	\$363,731	100.00	\$0	Metros lineales	325	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200527114	Alumbrado Publico En La Col. Maclovio Rojas En Varias Calles Y Varias Ubicaciones, Colonia Maclovio Rojas, Delegacion La Presa Este.	SOC-DLPE-72-2015	Baja California	Tijuana	El Niño	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$344,830	\$344,830	\$344,830	\$344,830	98.52	\$0	Luminaria	3,640	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200527135	Pavimentacion De Acceso A C. La Niña Entre Calle Camino Viejo A Tecate Y C. Los Cuates, Colonia El Niño, Delegacion La Presa Este.	SOC-DLPE-73-2015	Baja California	Tijuana	El Niño	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$588,029	\$588,029	\$524,974	\$524,974	87.50	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200527156	Pavimentacion De Acceso A C. La Niña De H. Cuerpo De Bomberos A Sin Nombre, Colonia El Niño, Delegacion La Presa Este.	SOC-DLPE-74-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$392,777	\$392,777	\$392,777	\$392,777	98.19	\$0	Metros Cuadrados	3,005	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200527181	Pavimentacion De C. San Angel Entre El Acceso Principal Al Frente De Telesecundaria No. 84 Reyna Calafia, Colonia Fracc. Terrazas Del Valle, Delegacion La Presa Este.	SOC-DLPE-75-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,910	\$497,910	\$445,772	\$445,772	89.15	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200527206	Pavimentacion De C. Toronja Y C. Mandarina, C. Toronja Continuar Entre Calle Cerrada Y Guayaba, C. Mandarina, C. Guayaba Entre Naranja Y Cerrada, Colonia La Morita, Delegacion La Presa Este.	SOC-DLPE-76-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,194,305	\$1,194,305	\$1,194,305	\$1,193,324	\$1,169,232	\$357,997	\$357,997	29.98	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200527226	Construcción De Red De Electrificación De La Col. Atenas 2 En Varias Calles Y Varias Ubicaciones, Colonia Atenas 2, Delegacion La Presa Este.	SOC-DLPE-77-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,315,812	\$1,315,812	\$1,315,812	\$1,315,812	\$1,315,812	\$1,315,812	\$1,315,812	100.00	\$0	Metros lineales	2,615	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200527248	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Leandro Valle En Calle Pelicano Entre Calle Colinas De Chapultepec Y Pelicano, Colonia Herradura Sur, Delegacion Centro.	SOC-DCTR-78-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$190,500	\$190,500	\$190,500	\$190,210	\$190,210	\$138,513	\$138,513	72.71	\$0	Lote	1,000	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200527270	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Secundaria General No.51 Calle Pelicano Entre Calle Colinas De Chapultepec Y Pelicano, Colonia Herradura Sur, Delegacion Centro.	SOC-DCTR-79-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$255,500	\$255,500	\$255,500	\$254,249	\$254,249	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,500	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200527280	Construcción De Banqueta En Calle Pelicano Entre Calle Colinas De Chapultepec Y Pelicano, Colonia Herradura Sur, Delegacion Centro.	SOC-DCTR-80-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$205,604	\$198,595	\$154,219	\$154,219	74.14	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200527304	Construcción De Banqueta En Calle Jigüero Entre Calle Canaria Y Las Palomas, Colonia Burocratas Hipodromo, Delegacion Centro.	SOC-DCTR-81-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,405	\$51,170	\$15,721	\$15,721	29.95	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

LISTADO DE OBRA FINAL Y RESULTADOS DEL 2015

La presente publicación tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y demás normatividad aplicable a los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal

Total: 180

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
BCN15150200527324	Ampliacion De Biblioteca Publica Municipal En Calle Gonzalez Ortega Entre Calle 3ra Y 4ta, Colonia Zona Centro, Delegacion Centro.	SOC-DCTR-82-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$1,610,000	\$1,113,000	\$1,113,000	\$1,113,000	\$1,113,000	\$286,656	\$286,656	25.76	\$0	Lote	1,000	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200527345	Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion Centro.	SOC-DCTR-83-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$683,500	\$683,500	\$683,500	\$682,289	\$682,289	\$204,687	\$204,687	29.95	\$0	Metros Cuadrados	325	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200527367	Pavimentacion De Calle Abedul (2da Etapa) Entre Calle Prol. Guamuchil Y Principal, Colonia Rinconada I, Delegacion Otay Centenario.	SOC-DOC-84-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,218,000	\$1,218,000	\$1,218,000	\$1,216,116	\$1,216,116	\$364,835	\$364,835	29.95	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	22.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200527391	Pavimentación De Calle Privada A Entre Calle Segunda Y Calle Francisco Villa, Colonia Granjas Division Del Norte, Delegacion Otay Centenario.	SOC-DOC-85-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,827,000	\$1,827,000	\$1,827,000	\$1,825,274	\$1,825,274	\$547,582	\$547,582	29.97	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200527552	Rehabilitación De Biblioteca Municipal Maria Luisa Melo Remes En Calle Diego Rivera Entre Calle J, Clemente Orozco Y D. Alfaro Siqueiros, Colonia Nueva Tijuana, Delegacion Otay Centenario.	SOC-DOC-86-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$350,000	\$350,000	\$349,473	\$104,842	\$104,842	\$104,842	29.95	\$0	Lote	1,000	0.00	16.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200527572	Rehabilitación De Biblioteca Municipal Luis Donaldo Colosio En Calle Calzada Plutarco Elias Calles Entre Calle Cuauhtemoc Y Calle Silverio Perez, Colonia Lomas Taurinas, Delegacion La Otay Centenario.	SOC-DOC-87-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$380,000	\$380,000	\$361,109	\$361,109	\$108,333	\$108,333	28.51	\$0	Lote	1,000	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200527591	Red De Electrificación De Calle Tabachines Entre Calle Guamuchil Y Calle Mezquites, Colonia Rinconada 2, Delegacion Otay Centenario.	SOC-DOC-88-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$132,268	\$132,268	\$132,268	\$132,268	\$132,268	\$132,268	\$132,268	100.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200527608	Ampliacion De Red De Electrificación De Calle 26 De Septiembre Entre Calle Emiliano Zapata Y 26 De Septiembre, Colonia Granjas Familiares Unidas, Delegacion Otay Centenario.	SOC-DOC-89-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$140,013	\$140,013	\$140,013	\$140,013	\$140,013	\$140,013	\$140,013	100.00	\$0	Metros lineales	140	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200527678	Red De Drenaje Sanitario En C. Tercera, Colonia Granjas Division Del Norte, Delegacion Otay Centenario.	SOC-DOC-93-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$367,500	\$367,500	\$367,500	\$356,817	\$356,817	\$107,045	\$107,045	29.13	\$0	Metros lineales	1,100	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200527723	Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion Otay Centenario.	SOC-DOC-95-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,306,000	\$4,011,700	\$4,011,700	\$4,005,767	\$4,005,767	\$991,748	\$991,748	24.72	\$0	Piezas	1,500	0.00	13.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200527744	Red De Drenaje Sanitario En C. Miguel Aleman Entre Calle De Las Americas Y Benito Juarez, Colonia Nido De Las Aguilas, Delegacion Otay Centenario.	SOC-DOC-96-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$120,600	\$120,600	\$120,600	\$120,579	\$120,579	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	30	0.00	6.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200527769	Construccion De Banqueta En Calle Benito Juarez Frente A Escuela Primaria Lorenzo Lopez Gonzalez Entre C. Solidaridad Y 10 De Marzo, Colonia Gabriel Rodriguez, Delegacion Cerro Colorado.	SOC-DCC-97-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$100,900	\$100,900	\$100,900	\$98,999	\$97,250	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200527793	Construccion De Aula En Escuela Primaria Manuel J. Cloutier En Calle San Pedro Martir Entre C. Sierra Pinta Y C. Manuel J Cloutier, Colonia Ampliacion Guaycura, Delegacion Cerro Colorado.	SOC-DCC-98-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$399,320	\$399,320	\$399,320	\$346,312	\$346,312	\$103,894	\$103,894	26.02	\$0	Piezas	1,000	0.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro:



LISTADO DE OBRA FINAL Y RESULTADOS DEL 2015

La presente publicación tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y demás normatividad aplicable a los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal

Total: 180

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
BCN15150200527819	Construcción De Aula En Escuela Secundaria Técnica No.21 Calle Paseo De Los Porticos Entre Calle Paseo De La Cuena Y Paseo De Los Porticos, Colonia Porticos Del Lago, Delegación Cerro Colorado.	SOC-DCC-99-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$598,000	\$598,000	\$598,000	\$595,086	\$595,086	\$178,526	\$178,526	29.85	\$0	Piezas	1,500	0.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200527943	Rehabilitación De Biblioteca Municipal Jose Ma. Morales Y Pavon En Calle Parque Mexico Entre C. Parque Mexico Sur Y C. Parque Mexico Norte, Colonia Fraccionamiento Playas De Tijuana, Delegación Playa	SOC-DPL-114-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,174	\$295,174	\$88,552	\$88,552	29.52	\$0	Lote	1,000	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200527965	Red De Electrificación De Colonia Milenio Cuarta Seccion. (1er Etapa) En Varias Calles Entre C. Primera Y C. Cuarta, Colonia Milenio 4ta Seccion, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-115-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$788,743	\$788,743	\$788,743	\$788,743	\$788,743	\$788,743	\$788,743	100.00	\$0	Metros lineales	320	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200527990	Red De Drenaje Sanitario En Callejon Leona Vicario Y Juan De Dios Entre C. Ruiz Cortinez Y Callejon Primero De Mayo, Colonia Lazaro Cardenas, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-116-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$318,847	\$418,847	\$418,847	\$416,448	\$416,448	\$124,934	\$124,934	29.83	\$0	Metros lineales	100	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200528012	Pavimentación De Calle San Lucas Entre C. San Judas Tadeo Y Ave. San Angel, Colonia San Angel, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-117-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$860,000	\$860,000	\$860,000	\$830,447	\$417,098	\$417,098	\$417,098	48.50	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200528039	Red De Drenaje Sanitario De Calle Año 2000 Entre Blvd. Año 2000 Y Rampa Ignacio Zaragoza, Colonia Milenio Segunda Seccion, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-118-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,342,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,280,553	\$1,280,553	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,250	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200528071	Red De Drenaje Sanitario En Calle Cerro Del Carmelo Entre Calle Sierra De Juarez Y Cuchuma, Colonia Cumbres, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-119-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$110,000	\$373,200	\$373,200	\$339,921	\$339,921	\$101,976	\$101,976	27.32	\$0	Metros lineales	250	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200528099	Red De Agua Potable En Colonia Patriotismo (2da. Etapa) En Varias Calles Y Ubicaciones, Colonia Patriotismo, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-120-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$226,666	\$226,666	\$226,666	\$226,548	\$226,548	\$67,964	\$67,964	29.98	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200528125	Pavimentación De Privada No. 2 (Callejon Gladiolas ) Y Etapa En Calle Privada No. 2 Entre C. Eucalipto Y Canon Gladiolas, Colonia Manuel Paredes 3, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-121-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$276,720	\$276,720	\$83,016	\$83,016	29.65	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200528204	Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-122-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$347,486	\$347,486	\$104,246	\$104,246	29.96	\$0	Piezas	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200528237	Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-123-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$62,400	\$62,400	\$62,400	\$62,235	\$62,235	\$18,670	\$18,670	29.92	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200528285	Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-125-2015	Baja California	Tijuana	El Mirador	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$749,700	\$749,700	\$749,700	\$749,673	\$749,673	\$224,902	\$224,902	30.00	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200528336	Rehabilitación De Biblioteca Municipal Calle Bahía De La Paz Entre C. Punta San Juanico Y C. Bahía Constitución, Colonia El Mirador, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-128-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$231,000	\$431,000	\$431,000	\$428,697	\$428,697	\$128,609	\$128,609	29.84	\$0	Lote	1,000	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro:

LISTADO DE OBRA FINAL Y RESULTADOS DEL 2015

La presente publicación tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y demás normatividad aplicable a los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal

Total: 180

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
BCN15150200528359	Pavimentación De C. Venustiano Carranza Entre C. 5 De Mayo Y C. Venustiano Carranza, Colonia Divina Providencia, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-129-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$276,480	\$276,480	\$276,480	\$242,771	\$242,508	\$223,767	\$223,767	80.93	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200528396	Rehabilitación De Biblioteca Publica Municipal Francisco Eusebio Kino Av. Bahía Kino Entre Centro Social Comunitario Infonavit, Colonias Lomas Del Porvenir, Subdelegación Lomas Del Porvenir.	SOC-DPL-130-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$296,655	\$296,655	\$88,997	\$88,997	29.67	\$0	Lote	1,000	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200528429	Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-131-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$231,711	\$231,711	\$69,513	\$69,513	29.96	\$0	Piezas	20	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200528463	Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-132-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,701,211	\$1,701,211	\$1,701,211	\$1,561,541	\$1,561,541	\$759,794	\$759,794	44.66	\$0	Metros Cuadrados	445	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200528494	Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-133-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,807	\$299,807	\$89,942	\$89,942	29.98	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	8.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200528520	Equipamiento De La Esc. Sec. Belisario Domínguez En C. Obsidiana Y C. Opalo Entre Esc. Belisario Domínguez, Colonia Fracc. El Rubi, Delegación San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-134-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$157,218	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	3,515	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200528543	Equipamiento De La Esc. Martires De Tacubaya En C. Martires De Cananea, Colonia Obrera 1, Delegación San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-135-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200528579	Equipamiento De La Esc. Eucario Zavala Alvarez En Calle Centenario Y Esteban Cantu, Colonia Obrera 1, Delegación San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-136-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,785	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200528599	Equipamiento De La Esc. Prim. Dr. Salvador Allende En Calle Hermosillo, Colonia Obrera 2, Delegación San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-137-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,220	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200528627	Equipamiento De Esc. Primaria Ford 101 Calle María Díaz 7000 Colonia Obrera 2, Delegación San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-138-2015	Baja California	Tijuana	Las Cruces	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$73,368	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200528664	Equipamiento De La Esc. Primaria Cochupaikali Calle Independencia, Colonia Las Cruces, Delegación San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-139-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$73,368	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	625	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200528685	Equipamiento De La Esc. Carlos A Carrillo Calle Montebello, Colonia Terrazas Del Rubi, Delegación San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-140-2015	Baja California	Tijuana	La Cuestecita	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$73,368	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200528726	Alumbrado Publico En Calle Camino Vecinal Al Costado Parque De Sta Fe Sta. Secc. Colonia La Cuestecita, Subdelegación La Gloria.	SOC-DSAB-142-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$39,850	\$39,850	\$39,850	\$34,278	\$34,278	\$34,278	\$34,278	86.02	\$0	Luminaria	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

LISTADO DE OBRA FINAL Y RESULTADOS DEL 2015

La presente publicación tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y demás normatividad aplicable a los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal

Total: 180

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
BCN15150200528753	Red De Electrificación De C. Villa Hermosa En C. Villahermosa Tentre Calle Villahermosa/Camino Vecinal, Colonia La Jollita, Subdelegación La Gloria.	SOC-DSAB-143-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$220,994	\$220,994	\$220,994	\$220,994	\$220,994	\$220,994	\$220,994	100.00	\$0	Metros lineales	165	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200528779	Drenaje Sanitario De C. Alfredo Ames Entre C. Benjamin Ames Y C. Reyes Ames, Colonia Alfredo Ames, Subdelegación La Gloria.	SOC-DSAB-144-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$358,954	\$335,001	\$107,686	\$107,686	29.91	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200529042	Red De Electrificación De C. Aguaje Bonito Entre C. Rancho Maria Luisa Y C. El Sauquito, Colonias Lomas De San Antonio, Subdelegación La Gloria.	SOC-DSAB-145-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$99,331	\$99,331	\$99,331	\$99,331	\$99,331	\$99,331	\$99,331	100.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200529069	Red De Electrificación De C. Topacio Entre Av. Gral. Lazaro Cardenas Y Prolongación Cuauhtemoc Sur, Colonia La Gloria, Subdelegación La Gloria.	SOC-DSAB-146-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$189,804	\$189,804	\$189,804	\$189,804	\$189,804	\$189,804	\$189,804	100.00	\$0	Metros lineales	95	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200529094	Alumbrado Publico Calle Islas Agrarias Entre Calle Guerrero Negro/Calle Calamaque Colonia La Gloria, Subdelegación La Gloria.	SOC-DSAB-147-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$23,910	\$23,910	\$23,910	\$23,272	\$23,272	\$23,272	\$23,272	97.33	\$0	Luminaria	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200529129	Alumbrado Publico Calle Junipero Serra Entre C. Miguel Hidalgo/Chiapas, Colonia Lagunitas, Subdelegación La Gloria.	SOC-DSAB-148-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$107,970	\$107,970	\$107,970	\$106,755	\$106,755	\$106,755	\$106,755	98.87	\$0	Luminaria	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200529150	Red De Electrificación De C. Chiapas Entre C. Junipero Serra/Sedue, Colonia Lagunitas, Subdelegación La Gloria.	SOC-DSAB-149-2015	Baja California	Tijuana	Ejido Lázaro Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$154,257	\$154,257	\$154,257	\$154,257	\$154,257	\$154,257	\$154,257	100.00	\$0	Metros lineales	65	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200529171	Alumbrado Publico Calle Campeche Entre C. Colima/Derecho Agrario, Colonia Ejido Lazaro Cardenas, Subdelegación La Gloria.	SOC-DSAB-150-2015	Baja California	Tijuana	Ley del Servicio Civil	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$39,850	\$39,850	\$39,850	\$34,278	\$34,278	\$34,278	\$34,278	86.02	\$0	Luminaria	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200529192	Red De Electrificación De C. Artículo 123, En Av. Artículo 123, Enrique Palacio Labastida Entre C. Constituyentes, Colonias Ley Del Servicio Civil, Subdelegación La Gloria.	SOC-DSAB-151-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$238,750	\$238,750	\$238,750	\$238,750	\$238,750	\$238,750	\$238,750	100.00	\$0	Metros lineales	95	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200529219	Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación La Gloria.	SOC-DSAB-152-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$580,944	\$580,944	\$580,944	\$577,730	\$577,730	\$173,319	\$173,319	29.83	\$0	Metros Cuadrados	165	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200529232	Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación La Gloria.	SOC-DSAB-153-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,880	\$99,880	\$29,964	\$29,964	29.96	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200529338	Red De Drenaje Sanitario En Cerrada Jaime Nuno Entre Calle R. Flores Magón Y Cañon Reforma, Colonia Pedregal De Santa Julia 2da Secc, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-155-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$86,984	\$55,129	\$26,095	\$26,095	26.36	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200529365	Red De Drenaje Sanitario En C. Alamo Entre Calle Jacarandas Y Cedros, Colonia Fausto Gonzalez, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-156-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$359,458	\$359,458	\$107,837	\$107,837	29.95	\$0	Metros lineales	250	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:

LISTADO DE OBRA FINAL Y RESULTADOS DEL 2015

La presente publicación tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y demás normatividad aplicable a los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal

Total: 180

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
BCN15150200529387	Pavimentación De C. Lerdo De Tejada Entre Calle Guillermo Prieto Y Aquiles Serdan, Colonia Xicotencatl Leyva Mortera, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-157-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$628,000	\$628,000	\$628,000	\$579,985	\$173,996	\$173,996	\$173,996	27.71	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200529409	Red De Drenaje Sanitario En C. Alvaro Obregon Entre Calle Vicente Guerrero Y Cañon Del Gallo, Colonia Pedregal De Santa Julia 3ra. Secc., Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-158-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$273,600	\$273,600	\$273,600	\$273,270	\$273,270	\$81,981	\$81,981	29.96	\$0	Metros lineales	250	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200529529	Red De Agua Potable En C. Ox-Belha Entre Calle Cristales Y Pintada, Colonia Brisa Marina, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-159-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$192,175	\$191,392	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200529548	Pavimentación De C. Los Pirules Entre Calle Miguel Hidalgo Y Primo Tapia, Colonia Loma Bonita, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-160-2015	Baja California	Tijuana	El Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$676,329	\$676,329	\$676,329	\$672,438	\$672,438	\$486,628	\$486,628	71.95	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200529569	Red De Electrificación De Varias Calles De La Col. El Monte Entre C. Monte Burtz Y Monte, Colonia El Monte, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-161-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$714,168	\$714,168	\$714,168	\$714,168	\$714,168	\$714,168	\$714,168	100.00	\$0	Metros lineales	560	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200529586	Red De Electrificación De Varias Calles De La Col. Xicotencatl Leyva Monterá li, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-162-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$584,410	\$584,410	\$584,410	\$584,410	\$584,410	\$584,410	\$584,410	100.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200529606	Red De Electrificación De C. Priv. Mariano Escobedo Entre Calle Mariano Escobedo E Ignacio Altamirano, Colonia Xicotencatl Leyva Mortera, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-163-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$186,959	\$186,959	\$186,959	\$186,959	\$186,959	\$186,959	\$186,959	100.00	\$0	Metros lineales	130	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200529618	Red De Electrificación De C. Felipe Angeles Entre Calle Francisco Villa Y Sierra De Juarez Colonia, Xicotencatl Leyva Mortera, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-164-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$120,741	\$120,741	\$120,741	\$120,741	\$120,741	\$120,741	\$120,741	100.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200529647	Red De Electrificación De C. Estrella Del Oriente Y De La Luna Entre La Del Sol Y Estrella Del Oriente, Colonia Nueva Aurora, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-165-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$267,396	\$267,396	\$267,396	\$267,396	\$267,396	\$267,396	\$267,396	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200529662	Equipamiento De La Esc. Sec. Tenica No. 27 Calle Yunke No. 67, Colonia Flores Magon, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-166-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200529681	Equipamiento De La Esc. Prim. Baja California Calle Jacarandas, Colonia Fausto Gonzalez, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-167-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200529695	Equipamiento De La Esc. Primaria Tierra Y Libertad Calle Ley Federal Del Trabajo S/N, Colonia Flores Magon, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-168-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200529715	Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-169-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$85,960	\$85,960	\$85,960	\$85,873	\$85,873	\$25,762	\$25,762	29.97	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:

LISTADO DE OBRA FINAL Y RESULTADOS DEL 2015

La presente publicación tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y demás normatividad aplicable a los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal

Total: 180

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
BCN15150200529731	Red De Drenaje Sanitario En C. Lerdo De Tejada Entre Calle Juan Alvarez Y Emiliano Zapata, Colonia Pedregal De Santa Julia 2da Secc., Subdelegacion Salvatierra.	SOC-DSAB-170-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$106,994	\$103,633	\$32,098	\$32,098	21.40	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200529776	Equipamiento De Aula De Esc. Juan Jose De Los Reyes Martinez El Pipila En Calle Manuel Feliz Acosta, Colonia Obrera III Seccion., Subdelegacion Francisco Villa.	SOC-DSAB-171-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200529829	Red De Electrificación De Callejon Leona Vicario Entre Av. Leona Vicario Y Cañon Reforma, Colonia Pedregal De Santa Julia, Subdelegacion Francisco Villa.	SOC-DSAB-174-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$184,058	\$184,058	\$184,058	\$184,058	\$184,058	\$184,058	\$184,058	100.00	\$0	Metros lineales	65	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200529896	Red De Electrificación En C. Jose Maria Morelos Entre Calle Cerrada Y Jose Maria Morelos Y Pavon, Colonia Pedregal De Santa Julia, Subdelegacion Francisco Villa.	SOC-DSAB-176-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$78,727	\$78,727	\$78,727	\$78,727	\$78,727	\$78,727	\$78,727	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200529915	Red De Electrificación En C. 21 De Marzo Y Canarios Entre Calle Santos Degollado Y Canario, Colonia Niños Heroes, Subdelegacion Francisco Villa.	SOC-DSAB-177-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$330,409	\$330,409	\$330,409	\$330,409	\$330,409	\$330,409	\$330,409	100.00	\$0	Metros lineales	110	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200529929	Red De Electrificación En C. Carlos F. Kennedy Y Faisanes Entre Calle Benito Juarez Y Rampa Pedregal De Santa Julia, Colonia Oaxaca, Subdelegacion Francisco Villa.	SOC-DSAB-178-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$371,063	\$371,063	\$371,063	\$371,063	\$371,063	\$371,063	\$371,063	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200530331	Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegacion Francisco Villa.	SOC-DSAB-179-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$115,614	\$115,581	\$34,684	\$34,684	29.90	\$0	Piezas	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200530364	Equipamiento De Aula De La Esc. General Felipe Angeles Calle Cañon Del Pato Entre Calle Felipe Angeles E Ignacio Zaragoza, Colonia Manuel Paredes 1, Subdelegacion Francisco Villa.	SOC-DSAB-181-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$83,849	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200530384	Equipamiento De Esc. Heroes De Reforma Calle Justo Sierra Entre Calle Zapata Y Cayetano Colonia Cima Parte Baja, Subdelegacion Francisco Villa.	SOC-DSAB-182-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$83,849	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200530397	Equipamiento De Esc. Sec. General Profa. Dominga Marquez Y Marquez Calle Maclovio Herrera Entre Calle Panfilo Natera Y Maclovio Herrera, Colonia Francisco Villa, Subdelegacion Francisco Villa.	SOC-DSAB-183-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$83,849	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200530417	Construccion De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegacion Francisco Villa.	SOC-DSAB-184-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$60,270	\$60,270	\$60,270	\$59,181	\$59,181	\$17,754	\$17,754	29.46	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200530435	Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegacion Francisco Villa.	SOC-DSAB-185-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$955,800	\$955,800	\$955,800	\$789,557	\$236,867	\$236,867	\$236,867	24.78	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200530451	Equipamiento De Aula Margarita Meza De Juarez Calle Manuel Felix Acosta 5032 Entre Jardin De Niños Margarita Meza De Juarez, Colonia Obrera III, Subdelegacion Francisco Villa.	SOC-DSAB-186-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

LISTADO DE OBRA FINAL Y RESULTADOS DEL 2015

La presente publicación tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y demás normatividad aplicable a los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal

Total: 180

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
BCN15150200530464	Equipamiento De Aula De Esc. Primaria Ve Tu Un Xavi Calle Ernesto Riedel Entre Esc. Primaria Ve Tu Un Xavi, Colonia Pedregal De Santa Julia, Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-187-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200530484	Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Innovación Y Emprendedores Tijuana Calle Calzada Tecnológico Entre Calle Circunvalación Y Av. De Las Brisas, Colonia Tomas Aquino, Delegación Otay Centenari	SOC-DOC-188-2015	Baja California	Tijuana	La Presa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,145,620	\$912,755	\$912,755	\$912,753	\$912,753	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	8.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400607240	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La C. Primero De Mayo Entre C. 20 De Noviembre Y Rampa 20 De Noviembre Col. Colinas De La Mesa, Delegación La Mesa.	SOC-DLM-189-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$147,819	\$147,819	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	700	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400607573	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Baja California En Calle Rosarito, Entre C. Mexicali Y C. Rosarito, Col. Baja California, Subdelegación Los Pinos, Delegación La Mesa, Tijuana, B	SOC-DLM-190-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$649,019	\$649,019	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	800	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400609044	Construcción De Red De Agua Potable En C. 12 De Mayo, Entre C. Bolaños Cacho Y Art. 1, Col. La Esperanza, Tijuana, B.C.	SOC-DST-191-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400609096	Construcción De Red De Electrificación En Calle Art. 124, Entre Ley Federal Del Trabajo Y C. Venezolanos, Col. La Esperanza, Delegación Sánchez Taboada, Tijuana, B.C.	SOC-DST-192-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$209,031	\$209,031	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400609135	Construcción De Red De Electrificación De La Calle Andador Rio Balsas, Entre C. Rio Lerma Y Callejón Rio Balsas, Col. Camino Verde, Delegación Sánchez Taboada, Tijuana, B.C.	SOC-DST-193-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$138,931	\$138,931	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400609239	Rehabilitación De Biblioteca Pública Municipal Benito Juárez Av. Paseo Centenario, Esq. Av. Independencia, Col. Zona Río, Delegación Centro, Tijuana, B.C.	SOC-DCTR-194-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$497,000	\$497,000	\$497,000	\$496,907	\$496,907	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	3,000	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400609444	Rehabilitación De Red De Drenaje En Callejón Caoba, Entre C. Manuel Ochoa Y Cerrada, Col. Jardín, Delegación San Antonio De Los Buenos, Tijuana, B.C.	SOC-DSAB-197-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$243,045	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	45	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400609502	Equipamiento Del Centro De Innovación Y Emprendedores Tijuana En Calzada Tecnológico, Entre C. Circunvalación Y Av. De Las Brisas, Col. Tomás Aquino, Tijuana, B.C., Tijuana, B.C.	SOC-DOC-198-2015	Baja California	Tijuana	Las Palomas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$59,000	\$59,000	\$59,000	\$59,000	\$59,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400610092	Construcción De Red De Electrificación De Las Palomas, Entre C. Progreso Y C. Centenario, Col. Amparo Sánchez, Delegación Sánchez Taboada, Tijuana, B.C.	SOC-DST-200-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTUR A URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$458,000	\$458,000	\$458,000	\$446,848	\$446,848	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: